Заказчик: **ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: **Работы по "Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	договор №	дата	источник финансирования		Организац-правовая форма	
Заказчик		14/02-20	17.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Всего
		в отчетном месяце за _____ 2020года	СМР (в сметных базисных ценах 2020года	из них в отчетном месяце за _____ 2020года	по монтажу оборудования 2020года	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019года	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС 12 %	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	361 577 976	60 906 106						6 525 654	60 906 106
Алюминиевые конструкции	85 019 967	30 470 500						3 264 696	30 470 500
Ограждение	1 216 604	1 216 604						130 350	1 216 604
Отопление	18 862 944	4 008 211						429 451	4 008 211
Вентиляция	34 669 139	3 331 432						356 939	3 331 432
Кондиционирование	12 018 757	6 500 599						696 493	6 500 599
Водоснабжение и канализация	20 650 461	1 666 047						178 505	1 666 047
Электромонтажные работы	19 070 673	4 092 649						438 498	4 092 649
СКС	7 718 530	7 261 674						778 037	7 261 674
СВН	3 246 470	3 128 736						335 222	3 128 736
СКД	1 447 775	1 358 861						145 592	1 358 861
РОП	2 391 763	1 947 438						208 654	1 947 438
ОПС	5 003 645	4 539 488						486 374	4 539 488
АГПТ	1 704 460	1 704 460						182 621	1 704 460
ВСЕГО:	**574 599 164**	**132 132 805**						**14 157 086**	**132 132 805**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
_____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Общестроительные работы

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Демонтажные работы							
	Разборка кирпичных перегородок и стен	м3	-4,62	0	0	17 254	-79 715	-79 715
	Демонтаж дверных и оконных блоков	м2	50,05	0	0	3 027	151 511	151 511
	Разборка стяжки пола с покрытием	м3	-63,37	0	0	11 392	-721 911	-721 911
	Демонтаж кровли из профлиста с конструкцией	м2	43,40	0	0	8 064	349 978	349 978
	КЖ, КМ							0
	Усиление проемов в существующих стенах	тн	0,000	0	0	138 899	0	0
	швеллер 16	тн	-0,56	350 750	-196 420	0	0	-196 420
	швеллер 24	тн	0,00	350 750	0	1	0	0
	арматура Д-20 А3	тн	0,00	247 250	0	0	0	0
	арматура Д-12 А3	тн	-0,26	249 550	-64 883	0	0	-64 883
	арматура Д-16 А1	тн	-0,03	264 500	-7 935	0	0	-7 935
	арматура Д-8 А1	тн	-0,17	264 500	-44 965	0	0	-44 965
	арматура Д-6 А1	тн	-0,04	270 250	-10 810	0	0	-10 810
	полоса Б8х80	тн	-0,73	345 000	-251 850	0	0	-251 850
	гайка М16	шт	-166,97	58	-9 601	0	0	-9 601
				0	0	0	0	0
	Заполнение бетоном	м3	0,28	0	0	23 040	6 451	6 451
	бетон В25	м3	0,29	17 940	5 274	0	0	5 274
				0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции лестницы в осях 4-	тн	0,120	0	0	203 008	24 361	24 361
	металлоконструкция	тн	0,126	517 500	65 205	0	0	65 205
				0	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции лестницы в осях Д-Е/2-3 (4-Е)	тн	0,229	0	0	203 008	46 442	46 442
	металлоконструкция	тн	0,240	517 500	124 308	0	0	124 308
				0	0	0	0	0
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	7,80	1 150	8 970	1 280	9 984	18 954
				0	0	0	0	0
	анкер Хилти 3-G М12	шт	-25,02	5 750	-143 865	0	0	-143 865
				0	0	0	0	0
	арматура Д-6 А1	тн	-0,005	270 250	-1 351	0	0	-1 351
								0
	Кладка кирпичных стен лифтовой шахты и лишнего пространство витражей	м2	11,00	0	0	3 200	35 200	35 200
	кирпич 250х120х65	шт	589,3	58	33 885	0	0	33 885
	раствор М-100	м3	0,26	14 835	3 857	0	0	3 857
	гернит толщ.20мм	м	27,830	575	16 002	0	0	16 002
								0
	Расходные материалы	тг	1,00	-85 000	-85 000	0	0	-85 000
								0
	Внутренняя отделка							0
	Перегородки							0
	Устройство перегородок толщиной 150мм из ГКЛ обычного в 2 слоя с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм	м2	173,230	6 645	1 151 113	4 500	779 535	1 930 648
				0	0	0	0	0
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	176,120	1 610	283 553	1 114	196 127	479 680
								0
				0	0	0	0	0
	Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ обычного в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм	м2	38,060	4 820	183 449	4 032	153 458	336 907

			0	0	0	0	0
Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	29,210	1 610	47 028	1 114	32 528	79 556
			0	0	0	0	0
Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ обычного в 2 слоя с одной стороны с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм	м2	102,500	4 820	494 050	3 360	344 400	838 450
			0	0	0	0	0
Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	102,500	1 610	165 025	1 114	114 144	279 169
							0
Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ обычного в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм (ЛВ-4)	м2	8,200	4 820	39 524	4 032	33 062	72 586
							0
Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	8,200	1 610	13 202	1 114	9 132	22 334
			0	0	0	0	0
Усиление металлоконструкцией алюминиевых перегородок	тн	0,240	517 500	124 200	203 008	48 722	172 922
			0	0	0	0	0
Облицовка ГКЛ по готовому каркасу вверха алюминиевых перегородок	м2	36,290	1 900	68 951	896	32 516	101 467
							0
Подшивка лестницы ЛВ-1 из ГКЛ с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	0,000	3 645	0	2 560	0	0
							0
Стена			0	0	0	0	0
Отбивка вручную старой штукатурки	м2	252,390	0	0	1 178	297 214	297 214
							0
Огрунтовка стен	м2	568,87	69	39 252	339	192 961	232 213
			0	0	0	0	0
Высококачественная штукатурка толщ.20мм	м2	81,99	0	0	2 496	204 647	204 647
штукатурка выравнивающая Микстум	кг	2 787,66	55	153 321	0	0	153 321
стеклосетка 10х10	м2	86,09	115	9 900	0	0	9 900
							0
Высококачественная штукатурка толщ.20мм	м2	0,00	0	0	2 496	0	0
штукатурка выравнивающая Микстум	кг	0,00	55	0	0	0	0

	сетка 5Вр-1 100х100	м2	0,00	805	0	0	0	0
								0
	Улучшенная штукатурка толщ.15мм	м2	76,92	0	0	1 619	124 549	124 549
	штукатурка выравнивающая Микстум	кг	1 961,46	55	107 880	0	0	107 880
	стеклосетка 10х10	м2	80,77	115	9 288	0	0	9 288
								0
	Облицовка стен из ГКЛ с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля толщ.0,6мм шагом 400мм	м2	72,740	3 645	265 137	2 560	186 214	451 352
								0
	Облицовка стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм	м2	0,0	4 645	0	2 560	0	0
								0
	Левкас стен	м2	2 706,00	0	0	2 144	5 801 664	5 801 664
	шпаклевка выравнивающая типа Алинекс	кг	9 741,60	120	1 168 992	0	0	1 168 992
								0
	Огрунтовка стен Dulux Bindo Base	м2	7 215,00	115	829 725	339	2 447 328	3 277 053
								0
	Окраска стен	м2	1 637,00	0	0	915	1 498 182	1 498 182
	декоративная краска Теккурилла светлых тонов	л	392,88	2 700	1 060 776	0	0	1 060 776
								0
	Окраска стен	м2	231,48	0	0	915	211 850	211 850
	водоотталкивающая матовая краска декоративная	кг	69,44	3 450	239 582	0	0	239 582
								0
								0
	Нанесение рисунка	этаж	1		0	100 000	100 000	100 000
								0
	Нанесение рисунка	этаж	1		0	100 000	100 000	100 000
								0
	Оклейка стен зеркалом	м2	0,00	28 750	0	1 549	0	0
	Облицовка стен керамической плиткой	м2	177,25	0	0	4 045	716 941	716 941
	керамическая плитка 150х400 Керама Марацци	м2	11,79	8 970	105 770	0	0	105 770
	керамическая плитка 301х301 Керама Марацци	м2	66,43	17 700	1 175 873	1	66	1 175 939
	керамическая плитка 298х298 Керама Марацци	м2	11,60	16 330	189 469	2	23	189 492
	керамическая плитка 301х301 Керама Марацци	м2	27,53	17 700	487 299	3	83	487 381
	керамическая плитка 201х505 Керама Марацци	м2	38,53	17 700	681 977	4	154	682 131

	керамическая плитка 260х300 Керама Марацци	м2	30,22	17 700	534 969	6	181	535 151
	клей для кафеля	кг	2 127,00	115	244 605	0	0	244 605
	затирка для швов	кг	124,08	397	49 227	0	0	49 227
	Облицовка стен плиткой мозайка (душевая)	м2	53,20	0	0	4 045	215 183	215 183
	плитка мозайка	м2	55,86	25 200	1 407 672	0	0	1 407 672
	клей для кафеля	кг	638,40	115	73 416	0	0	73 416
	затирка для швов	кг	37,24	397	14 775	0	0	14 775
								0
	Оклейка стен зеркалом	этаж	0,00	1 092 000	0		0	0
								0
	Потолок			0	0	0	0	0
	Отбивка вручную потолков	м2	976,850	0	0	1 178	1 150 339	1 150 339
								0
	Огрунтовка потолков Dulux Bindo Base	м2	3 395,35	115	390 465	339	1 151 703	1 542 168
				0	0	0	0	0
	Водоэмульсионная краска потолков	м2	503,04	0	0	1 094	550 527	550 527
	водоэмульсионная краска типа Ремалюкс	кг	150,91	460	69 420	0	0	69 420
				0	0	0	0	0
	Устройство потолков из ГКЛ с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	350,160	3 190	1 117 010	3 456	1 210 153	2 327 163
								0
	Левкас потолков	м2	1 000,00	0	0	2 592	2 592 000	2 592 000
	шпаклевка выравнивающая типа Алинекс	кг	3 600,00	120	432 000	0	0	432 000
				0	0	0	0	0
	Водоэмульсионная краска потолков	м2	2 324,75	0	0	1 094	2 544 206	2 544 206
	водоэмульсионная краска типа Ремалюкс	кг	697,43	460	320 816	0	0	320 816
				0	0	0	0	0
	Полы			0	0	0	0	0
	Устройство теплоизоляционного слоя из керамзитобетона толщ. 50мм	м2	-638,000	0	0	2 349	-1 498 534	-1 498 534
	керамзитобетон М25	м3	-33,527	27 025	-906 067	0	0	-906 067
					0		0	0
	Устройство подстилающего слоя из бетона	м2	-134,600	0	0	2 349	-316 175	-316 175
	бетон В15	м3	-4,240	15 525	-65 824	0	0	-65 824
	сетка 5Вр-1 100х100	м2	-148,060	805	-119 188	0	0	-119 188
								0
	Устройство подстилающего слоя из бетона	м2	-2 280,700	0	0	2 349	-5 893 101	-5 893 101

	бетон В15	м3	-112,553	15 525	-1 747 378			-1 747 378
	сетка 5Вр-1 100х100	м2	-2 508,770	805	-2 019 560	0	0	-2 019 560
								0
	Устройство подстилающего слоя из бетона толщ.130мм	м2	0,000	0	0	0	0	0
	бетон В22,5	м3	0,000	0	0	0	0	0
	сетка 5Вр-1 100х100	м2	0,000	0	0			0
								0
	Устройство стяжки толщ.30мм	м2	-298,510	0	0	2 349	-701 200	-701 200
	бетон В12,5 фр-5-10	м3	-9,403	16 675	-156 796	0	0	-156 796
								0
	Устройство стяжки толщ.55мм	м2	-113,500		0	2 349	-266 612	-266 612
	бетон В12,5 фр 5-10	м3	-6,555	16 675	-109 298		0	-109 298
								0
	Устройство наливного эпоксидного полимерного пола типа Элакор ЭД наливной пол по грунтовке Элакор ЭД грунт 2к/100 толщ.2-2,5мм	м2	19,900	6 380	126 962	2 880	57 312	184 274
								0
	Устройство напольного покрытия	м2	51,20	0	0	4 045	207 094	207 094
	керамогранит 600х600 типа Керама Марацци	м2	53,76	12 400	666 624	0	0	666 624
	клей для кафеля	кг	819,20	115	94 208	0	0	94 208
	затирка для швов	кг	51,20	397	20 314	0	0	20 314
								0
								0
	Устройство геотекстиля	м2	111,90	748	83 645	486	54 428	138 073
								0
	Укладка теплоизоляционного слоя толщ.150мм	м2	111,90	0	0	627	70 184	70 184
	пеноплэкс	м3	17,62	29 900	526 965	0	0	526 965
	клей	кг	1 119,00	184	205 896	0	0	205 896
								0
	Устройство геотекстиля	м2	111,90	748	83 645	486	54 428	138 073
								0
	Устройство стяжки толщ.70мм	м2	111,900	0	0	2 349	262 831	262 831
	бетон В12,5 фр 5-10	м3	8,225	16 675	137 146	0	0	137 146
	сетка 5Вр-1 100х100	м2	123,090	805	99 087	0	0	99 087
								0
	Душевая							0

	Устройство стяжки толщ.50мм	м2	0,000	0	0	2 349	0	0
	бетон В12,5 фр 5-10	м3	0,000	16 675	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя	м2	0,000	2 830	0	1 536	0	0
								0
	Устройство напольного покрытия	м2	8,77	0	0	6 400	56 128	56 128
	керамическая плитка	м2	9,21	12 400	114 185	0	0	114 185
	клей для кафеля	кг	140,32	115	16 137	0	0	16 137
	затирка для швов	кг	8,77	397	3 479	0	0	3 479
								0
	Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя на	м2	75,330	2 830	213 184	1 536	115 707	328 891
				0	0	0	0	0
	Огрунтовка за 2 раза Бетоноконтакт	м2	0,000	115	0	339	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство наливного эпоксидного полимерного пола типа Элакор ЭД наливной пол по грунтовке Элакор ЭД грунт 2к/100 толщ.2-2,5мм	м2	408,800	6 380	2 608 144	2 880	1 177 344	3 785 488
				0	0	0	0	0
	Устройство шлифованного цементно-бетонного покрытия из бетона В20 толщ.20мм	м2	74,800	5 175	387 090	4 032	301 594	688 684
				0	0	0	0	0
	Устройство напольного покрытия	м2	138,77	0	0	4 045	561 297	561 297
	керамогранит 600х600 типа Керама Марацци	м2	124,07	12 400	1 538 508	0	0	1 538 508
	керамогранит 600х600 типа Керама Марацци	м2	12,19	12 400	151 097	1	12	151 109
	керамогранит 600х600 типа Керама Марацци	м2	9,45	12 400	117 180	2	19	117 199
	клей для кафеля	кг	2 220,32	115	255 337	0	0	255 337
	затирка для швов	кг	138,77	397	55 057	0	0	55 057
				0	0	0	0	0
	Устройство плинтуса из керамической плитки	п/м	0,00	1 725	0	1 453	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство напольного покрытия	м2	26,00	0	0	6 400	166 400	166 400
	керамическая плитка (аналог) не соответствует дизайну	м2	27,30	34 500	941 850	0	0	941 850
	клей для кафеля	кг	416,00	115	47 840	0	0	47 840
	затирка для швов	кг	26,00	397	10 316	0	0	10 316
	Облицовка ступеней	м2	122,40	0	0	6 400	783 360	783 360
	керамогранит	м2	128,52	16 330	2 098 732	0	0	2 098 732

клей для кафеля	кг	1 958,40	115	225 216	0	0	225 216
затирка для швов	кг	122,40	397	48 562	0	0	48 562
							0
Устройство самовыравнивающей стяжки толщ.5мм	м2	271,90	0	0	1 126	306 268	306 268
самонивелирующая смесь	кг	2 719,00	178	484 662	0	0	484 662
грунтовка праймер-2	л	81,57	552	45 027	0	0	45 027
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Проемы			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Установка стальных дверных блоков	шт	1,00	172 500	172 500	19 200	19 200	191 700
							0
Установка дверных блоков из каленного стекла	шт	1,00	200 000	200 000	19 200	19 200	219 200
							0
Откосы							0
Откосная планка	м/п	28,00	9 350	261 800		0	261 800
Фасад							0
							0
Тип 2			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Тип 3 (цокольная часть фасада в осях 1-3, А/1-Ж)			0	0	0	0	0
Устройство гидроизоляции Унифлекс в два слоя	м2	35,500	4 000	142 000	1 536	54 528	196 528
			0	0	0	0	0
							0
Установка и разборка лесов	м2	193,20	0	0	1 920	370 944	370 944
							0
Отливы			0	0	0	0	0
Изготовление и монтаж оцинкованных листов с полимерным покрытием	м2		7 188	0	5 184	0	0
			0	0	0	0	0
Отмостка			0	0	0	0	0
Устройство бетонной отмостки армированной	м2		0	0	3 072	0	0
бетон В12,5	м3	0,00	15 525	0	0	0	0
сетка 5Вр	тн	0,00	372 600	0	0	0	0
							0
Козырек							0
Устройство козырьков на спайдерной системе	м2	13,00	109 250	1 420 250	1 280	16 640	1 436 890

								0
	Приямки, крыльца, пандус							0
	Облицовка термообработанным гранитом толщ.20мм (приямки ПР1, 2, 3, 4, крыльца КР и	м2	0,00	28 300	0	9 472	0	0
				0	0	0	0	0
	Утепление стен фасада толщ.70мм (приямки ПР1, 2, 3, 4)	м2	0,00	0	0	627	0	0
	утеплитель Р-130-170	м3	0,00	43 010	0	0	0	0
	крепление	шт	0,00	63	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Выравнивание штукатурной смесью (приямки ПР1, 2, 3, 4)	м2	65,85	0	0	1 619	106 624	106 624
	штукатурка выравнивающая Микстум	кг	1 119,45	55	61 570	0	0	61 570
	стеклосетка 10х10	м2	69,14	173	11 927	0	0	11 927
				0	0	0	0	0
	Устройство покрытия из бетона с окраской (приямки ПР1, 2, 3, 4)	м2	0,00	4 500	0	1 280	0	0
								0
	Устройство кровельных покрытий из поликарбоната с комплектующими толщ.10мм	м2		7 475	0	2 592	0	0
								0
	Устройство кровельных покрытий из листовой стали с полимерным покрытием	м2		3 594	0	2 592	0	0
								0
	Изготовление и монтаж металлических конструкции с анкерами (решетки РП1, РП2, РП3, ограждение ОГН-1,2, 3, 4, 5, ОГ1, 2, 3, 4, 5)	тн		747 500	0	203 008	0	0
								0
	Монтаж металлоконструкции ограждения Р1, 2, 3, СТ1, 2	тн		0	0	203 008	0	0
	металлоконструкция	тн	0,000	517 500	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	0,00	1 150	0	1 280	0	0
				0	0	0	0	0
	Бетонирование лестницы ЛН-1	м3	0,00	0	0	23 040	0	0
	бетон В15	м3	0,00	15 525	0	0	0	0
	сетка арматурная	тн	0,00	372 600	0	0	0	0

				0	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции ограждения ОГЛН1-1, 1-1-2, 1-3,1- 4, 1-5, 1-6, 1-7, РЛ-1, 2, ОГЛН2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, ОГЛН3-1	тн	0,65	0	0	203 008	131 955	131 955
	металлоконструкция	тн	0,683	517 500	353 194	0	0	353 194
				0	0	0	0	0
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	75,83	1 150	87 205	1 280	97 062	184 267
								0
	Площадка ПЛ-1, 2							0
	Устройство стяжки толщ.50мм	м2	0,00	0	0	2 349	0	0
	бетон В15	м3	0,00	15 525	0	0	0	0
	сетка арматурная	м2	0,00	920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство напольного покрытия площадка ПЛ-1, ПЛ-2	м2	0,00	0	0	4 045	0	0
	керамическая плитка антискользящая	м2	0,00	14 950	0	0	0	0
	клей для кафеля	кг	0,00	115	0	0	0	0
	затирка для швов	кг	0,00	397	0	0	0	0
								0
	Ограждение ОГЛВ1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ОГЛВ2-1, 2-2, П1, ОГЛВ4-1, 4-2, 4-3							0
	Монтаж металлоконструкции ограждения	тн	0,00	0	0	203 008	0	0
	металлоконструкция	тн	0,000	517 500	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	264,64	1 150	304 336	1 280	338 739	643 075
								0
	Лестницы ЛВ2, 3, 4			0	0	0	0	0
	Устройство стяжки толщ.100мм	м2	26,75	0	0	2 349	62 830	62 830
	бетон В15	м3	2,81	15 525	43 606	0	0	43 606
	сетка арматурная	м2	29,43	920	27 071	0	0	27 071
				0	0	0	0	0
	Устройство напольного покрытия Лестница ЛВ-2, 3, 4	м2	0,00	0	0	4 045	0	0
	керамическая плитка антискользящая	м2	0,00	14 950	0	0	0	0
	клей для кафеля	кг	0,00	115	0	0	0	0
	затирка для швов	кг	0,00	397	0	0	0	0
								0

	Устройство покрытия из бетона с окраской	м2	0,00	4 500	0	1 280	0	0
								0
	Устройство напольного покрытия	м2	19,75	0	0	4 045	79 885	79 885
	керамогранит желтый	м2	35,91	12 400	445 284	0	0	445 284
	клей для кафеля	кг	316,00	115	36 340	0	0	36 340
	затирка для швов	кг	19,75	397	7 836	0	0	7 836
								0
	Вентшахта							0
	Изготовление и монтаж металлических конструкции вентшахты	тн		747 500	0	203 008	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство отливов из листовой стали с полимерным покрытием	м2		7 188	0	5 184	0	0
				0	0	0	0	0
	Обшивка вентшахты аквапанелью с устройством каркаса и изоляцией	м2		9 200	0	5 760	0	0
				0	0	0	0	0
	Декоративная штукатурка с подготовкой	м2		13 800	0	8 960	0	0
				0	0	0	0	0
	Жалюзийные решетки ЖР-1, 2, 3, 4, 5,6							0
	Изготовление и монтаж металлических конструкции жалюзийных решеток	тн	0,210	747 500	156 975	203 008	42 632	199 607
								0
								0
	Кровля							0
								0
	Устройство террасной доски с подконструкцией из профильной трубы	м2	247,100	36 450	9 006 795	8 200	2 026 220	11 033 015
								0
				0	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции ограждении ОГК1, ОГК2, ОГК3 и стремянки СМ	тн	0,350	0	0	203 008	71 053	71 053
	металлоконструкция	тн	0,368	517 500	190 181	0	0	190 181
				0	0	0	0	0
	Тип 2 в осях В-Ж/1-3			0	0	0	0	0
	Бетонирование стен	м3	0,00	0	0	23 040	0	0
	бетон В15	м3	0,00	15 525	0	0	0	0

	сетка 5Вр	тн	0,00	372 600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона В40	м3	0,00	0	0	9 216	0	0
	керамзитобетон В40	м3	0,00	31 395	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство гидроизоляции Унифлекс в три слоя	м2	0,000	6 000	0	2 304	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство геотекстиля	м2	0,00	748	0	486	0	0
								0
	Устройство геотекстиля	м2	0,00	748	0	486	0	0
								0
	Укладка теплоизоляционного слоя толщ.100мм	м2	0,00	0	0	627	0	0
	пеноплэкс	м3	0,00	29 900	0	0	0	0
	клей	кг	0,00	184	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Устройство стяжки толщ.70мм	м2	0,000	0	0	2 349	0	0
	бетон В12,5 фр 5-10	м3	0,000	16 675	0	0	0	0
	сетка 5Вр-1 100х100	м2	0,000	805	0	0	0	0
								0
	Устройство террасной доски с подконструкцией из профильной трубы	м2	128,000	36 450	4 665 600	10 000	1 280 000	5 945 600
								0
				0	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции ограждении и стремянки	тн	0,140	0	0	203 008	28 421	28 421
	металлоконструкция	тн	0,147	517 500	76 073	0	0	76 073
				0	0	0	0	0
	Тип 3 в осях А-И/4-6			0	0	0	0	0
	Устройство теплоизоляции толщ.150мм	м2	161,400	2 415	389 781	1 114	179 735	569 516
				0	0	0	0	0
	Устройство полиэтиленовой пленки	м2	161,400	288	46 403	256	41 318	87 721
								0
	Итого Кровля				**37 578 240**		**23 327 865**	**60 906 106**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							3 045 305
	Аванс28,834%							17 561 666

	Итого к оплате							40 299 134

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарму 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объект принят
работы выполнены
30.12.2021

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Алюминиевые наружние окна и витражи с рассечкой							
	Поставка материалов и комплектующих	м2	0,00	35 000	0		0	0
	Заполнение	м2	0,00	22 900	0		0	0
	Монтаж стекла и каркаса	м2	0,00		0	25 000	0	0
	Глухое заполнение нижней части	м2	18,00	26 400	475 200		0	475 200
	Наружний отлив толщиной 0,7мм шириной 350мм крашенный	п/м	0,00	8 500	0		0	0
	ПВХ подоконная доска белая шириной 200мм	п/м	232,20	5 500	1 277 100		0	1 277 100
	Алюминиевые внутренние перегородки							
	Поставка материалов и комплектующих	м2	510,00	14 500	7 395 000		0	7 395 000
	Заполнение прозрачное с рассечкой	м2	0,00	10 550	0		0	0
	Монтаж стекла и каркаса	м2	510,00		0	19 500	9 945 000	9 945 000
	Глухое заполнение нижней части	м2	0,00	15 000	0		0	0
	Вентилируемый фасад. Металлокассеты							
	Поставка материалов и комплектующих (кассета металлическая 2мм)	м2	53,50	32 500	1 738 750		0	1 738 750
	Поставка кронштейнов и комплектующих для подкаркаса	м2	53,50	15 400	823 900		0	823 900
	Монтаж каркаса и металлокассет	м2	53,50		0	25 000	1 337 500	1 337 500
	Всего				**11 709 950**		**11 282 500**	**22 992 450**
	Скидка 10%				**1 170 995**		**1 128 250**	**2 299 245**
	Всего				**10 538 955**	-	**10 154 250**	**20 693 205**
	Алюминиевые внутренние перегородки							
	Изготовление и монтаж алюминевых перегородок	м2	59,99	35 250	2 114 648	15 300	917 847	3 032 495
	Алюминиевые внутренние двери противопожарные							
	Изготовление и монтаж двери Д-1 разм. 2500х2560мм	м2	6,40	345 000	2 208 000	51 200	327 680	2 535 680
	Металлические двери противопожарные							
	Изготовление и монтаж двери с доводчиком	м2	14,22	296 000	4 209 120		0	4 209 120
	Итого алюминиевые конструкции				**19 070 723**		**11 399 777**	**30 470 500**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							1 523 525
Аванс28,834%							8 785 864
Итого к оплате							20 161 111

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жас ройцентр"

Тоймс К.Ю.

Фасадные работы проведены
Дарму 30.11.20

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Кастройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Ограждение

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
1	2	3	4		6		8	9
	Бетонирование фундамента	м3	0,00	0	0	23 040	0	0
	бетон В15	м3	0,00	15 525	0	0	0	0
	армокаркас	тн	0,00	372 600	0	0	0	0
	Монтаж металлоконструкции ограждении	тн	1,630	0	0	203 008	330 903	330 903
	металлоконструкция	тн	1,712	517 500	885 701	0	0	885 701
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	0,00	1 150	0	1 280	0	0
	Итого Ограждение				**885 701**		**330 903**	**1 216 604**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							60 830
Аванс28,834%							350 796
Итого к оплате							804 978

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Кастройцентр"

_____ Тонов К.К.

Объемы работ проверены Дарчу 30.11.20

Объем выполненных работ подтверждаю 30.11.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Отопление

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
	Отопление							
	Отопительный прибор чугунный секционный тип МС -90, Н=500мм, испытательное давление РК - 0,6 Мпа Россия	квт/секц	165,1/1441					
	То же, 3 секц.	шт	2	8 960	17 919	1 867	3 733	21 653
	То же, 4 секц.	шт	3	11 946	35 839	2 489	7 466	43 305
	То же, 7 секц.	шт	0	20 906	0	4 355	0	0
	То же, 8 секц.	шт	3	23 892	71 677	4 978	14 933	86 610
	То же, 9 секц.	шт	3	26 879	80 637	5 600	16 799	97 437
	То же, 10 секц.	шт	13	29 866	388 253	6 222	80 886	469 139
	То же, 11 секц.	шт	13	32 852	427 078	6 844	88 975	516 053
	То же, 12 секц.	шт	3	35 839	107 516	7 466	22 399	129 915
	То же, 13 секц.	шт	1	38 825	38 825	8 089	8 089	46 914
	То же, 14 секц.	шт	0	41 812	0	8 711	0	0
	То же, 15 секц.	шт	0	44 798	0	9 333	0	0
	То же, 16 секц.	шт	0	47 785	0	9 955	0	0
	Тоже, 18 секц.	шт	2	53 758	107 516	11 200	22 399	129 915
	То же, 19 секц.	шт	0	56 745	0	11 822	0	0
	То же, 20 секц.	шт	1	59 731	59 731	12 444	12 444	72 175
	То же, 23 секц.	шт	5	68 691	343 454	14 311	71 553	415 007
	То же, 24 секц.	шт	3	71 677	215 032	14 933	44 798	259 831
	Трубы стальные водогазопроводные ф15х2,8	м	0	622	0	498	0	0
	Трубы стальные водогазопроводные ф20х2,8	м	0	747	0	622	0	0
	Трубы стальные водогазопроводные ф25х3,2	м	0	1 120	0	871	0	0
	Трубы стальные водогазопроводные ф32х3,2	м	-31	1 493	-46 292	1 244	-38 576	-84 868
	Трубы стальные водогазопроводные ф40х3,5	м	0	1 867	0	1 493	0	0
	Трубы стальные электросварные ф57х3,0	м	0	2 489	0	1 867	0	0
	Трубы стальные электросварные ф76х3,0	м	10	3 733	37 332	2 489	24 888	62 220
	Вентиль для спуска воды ф15	шт	0	1 991	0	1 244	0	0
	Вентиль для выпуска воздуха ф15	шт	0	1 991	0	1 244	0	0
	Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой ф15	шт	50	3 111	155 550	1 244	62 220	217 770
	Запорный клапан прямой на обратную подводку с возможность предварительной настройки ф15	шт	50	2 489	124 440	1 244	62 220	186 660
	Термостатический элемент для монтажа на клапане	шт	119	4 978	592 334	1 244	148 084	740 418
	Кран для выпуска воздуха (Маевского)	шт	54	1 120	60 478	622	33 599	94 077
	Металлоконструкции для крепление трубопроводов	кг	0	871	0	249	0	0
	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	кг	75	-	0	-	0	0
		$м^2$	115	1 244	143 106	1 244	143 106	286 212
	Металлоконструкции для крепление радиаторов	кг	80	871	69 686	249	19 910	89 597

	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	кг	0	-	0	-	0	0
		м²	0	1 244	0	1 244	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х22мм	м	0	1 493	0	249	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х28мм	м	0	1 742	0	249	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х35мм	м	0	2 115	0	249	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х48мм	м	0	2 862	0	498	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х60мм	м	0	3 484	0	498	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х80мм	м	0	4 729	0	622	0	0
		м³	0	-	0	-	0	0
	Кран шаровой с внутренней резьбой ф 40	шт	0	9 333	0	1 867	0	0
	Кран шаровой с внутренней резьбой ф 25	шт	0	3 733	0	1 244	0	0
	Кран шаровой с внутренней резьбой ф 20	шт	0	2 489	0	1 244	0	0
	Кран шаровой с внутренней резьбой ф 32	шт	0	5 600	0	1 244	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN40	шт.	0	59 731	0	9 955	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN20	шт.	0	43 554	0	6 222	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN15	шт.	0	37 332	0	6 222	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN32	шт.	0	54 740	0	6 222	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN25	шт.	0	52 250	0	6 222	0	0
				-	0	-	0	0
	Теплоснабжение систем П1, П1а П2.П3			-	0	-	0	0
	Трубы стальные электросварные изолированные испытательное давление РК - 6 МПа			-	0	-	0	0
	Трубы стальные электросварные ф38х2,0	м		1 493	0	1 244	0	0
	Трубы стальные электросварные ф57х3,0	м		2 489	0	1 867	0	0
	Трубы стальные электросварные ф76х3,5	м		3 733	0	2 489	0	0
	Автоматический спускник воздуха ф15	шт		1 867	0	622	0	0
	Шаровой кран резьбовой ф20(слив воды)	шт		2 489	0	1 244	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х42мм	м		2 489	0	498	0	0
		м³		-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х60мм	м		3 484	0	498	0	0
		м³		-	0	-	0	0
	Изоляция трубопроводов гибкая трубчатая в =25мм 25х80мм	м		4 729	0	622	0	0
		м³		-	0	-	0	0
	Масляно-битумное покрытие трубопроводов по ГФ-021 в 2слоя	кг		-	0	-	0	0
		м²		1 244	0	1 244	0	0
	Металлоконструкции для крепление трубопроводов	кг		871	0	249	0	0
	Насос циркуляционный	комп		188 500	0	10 000	0	0
				-	0	-	0	0
	Тепловой Пункт			-	0	-	0	0
1.0	Шкаф управления	шт.	0	340 966	0	55 998	0	0
	Шкаф управления тепловым пунктом			-	0	-	0	0
1.1	Прибор учета расхода тепловой энергии	шт.	0	709 308	0	149 328	0	0
1.2	Грязевик абонентский в полной комплектации DN 65, D=219 мм, PN 25 бар	шт.	0	74 664	0	12 444	0	0
1.3	Фильтр сетчатый фланцевый, DN65, PN16 бар	шт.	0	37 332	0	9 955	0	0

1.4	Кран шаровой приварной, DN 65, PN 25бар	шт.	0	32 354	0	8 711	0	0
1.6	Кран шаровой муфтовый, DN 15, 1/2, PN 25бар	шт.	11	2 489	27 377	1 244	13 688	41 065
	Кран шаровой муфтовый DN 3/4", PIII5 бар	шт	0	2 500	0	1 244	0	0
-	Кран шаровой мутовый DN1 1/2, PIII5 бар	шт	0		0	1 244	0	0
1.7	Электронный цифровой погодозависимый	шт.	0	105 774	0	18 666	0	0
	программируемый регулятор температуры			-	0	-	0	0
1.8	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	0	14 933	0	2 489	0	0
1.9	Датчик температуры погружной	шт.	0	16 177	0	2 489	0	0
	с защитной гильзой	шт.	0	-	0	-	0	0
1.10	Датчик температуры накладной	шт.	0	16 177	0	2 489	0	0
2.1	Насос циркуляционный системы отопления G=6.5m3/h. H=7.3м. N=0.41 кВт. 220-1/50. с комплектом присоед. фитингов 1 1/4	шт.	0	180 438	0	24 888	0	0
2.3	Регулятор с возможностью присоед. привода DN 25/32 (rmax=5.4 м3/ч	шт.	0	312 344	0	31 110	0	0
2.4	Электропривод для КТМ 512.220-1/50	шт.	0	149 328	0	12 444	0	0
2.5	Фильтр сетчатый фланцевый, DN65, PN16 бар	шт.	0	37 332	0	9 955	0	0
2.6	Клапан обратный межфланцевый, DN65, PN16 бар	шт		16 177	0	6 222	0	0
2.7	Кран шаровой приварной, DN50, PN0 бар	шт		22 399	0	6 222	0	0
2.8	Кран шаровой приварной, DN65, PN0 бар	шт		32 354	0	8 711	0	0
2.9	Кран шаровой мутовый DN 1", PIII5 бар	шт		3 733	0	1 244	0	0
2.11	Кран шаровой фланцевый, DN65, PIII5 бар	шт		39 821	0	9 955	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN20	шт		43 554	0	6 222	0	0
	Сгон сантехнический прямой 13/4"	шт		1 866	0	995	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN25	шт		52 250	0	6 222	0	0
	Сгон сантехнический прямой 1"	шт		3 110	0	995	0	0
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN40	шт		59 731	0	9 955	0	0
	Сгон сантехнический прямой 1 1/2"	шт		8 710	0	1 866	0	0
	Сгон сантехнический прямой 1 1/4"	шт		4 978	0	1 244	0	0
2.14	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN50 2". Куз=33м3/ч.	шт		77 153	0	14 933	0	0
	Сгон сантехнический прямой 2"	шт	-1	11 200	-11 200	2 489	-2 489	-13 688
3.	Регулятор перепада давления DN20 мм, Ку$=8м3/ч, ДРрег=0,15-0,6бар	шт		205 326	0	18 666	0	0
3.3	Термостатический циркуляционный клапан, DN20 мм, Ку8=3,57м3/ч, Ттах=120°С, В комплекте:	шт		41 065	0	3 733	0	0
	Термостатическая головка, диапазон настройки 0-50 °С	шт		16 177	0	2 489	0	0
	Сгон сантехнический прямой 3/4"	шт		1 493	0	622	0	0
3.4	Клапан регулирующий сдельный проходной DN25 мм, Кув=10м3/ч	шт		103 285	0	12 444	0	0
3.5	Электропривод редукторный, 230-1/50	шт		205 326	0	14 933	0	0
3.7	Кран шаровой мутовый DN 1 1/4", PIII5 бар	шт	2	5 600	11 200	1 867	3 733	14 933
3.8	Клапан обратный муфтовый, 2", PM 18 бар	шт		14 933	0	3 733	0	0
3.9	Кран шаровой приварной, DN 50, P1Ч 40бар	шт		22 399	0	6 222	0	0
3.10	Кран шаровой приварной, DN50, P1Ч 40бар	шт		22 399	0	6 222	0	0
3.11	Кран шаровой приварной, DN 32, PИ 40бар	шт		16 177	0	6 222	0	0
3.12	Приточная установка догрева ГВС в межотоп. период, (}=12 кВт, N=12 кВт, 400-[	шт		161 772	0	31 110	0	0
3.13	Насос циркуляционный системы ГВС Сг=1.15м3/ч. H=3.82м. N=0.09 кВт. 220-1/50	шт		52 265	0	9 955	0	0
	комплект присоед. фитингов, 1"	шт		7 466	0	-	0	0
3.19	Фильтр муфтовый сетчатый, DN32,1 1/4", PЫ20 бар	шт		5 600	0	1 867	0	0
3.20	Клапан обратный муфтовый, DN32 1 1/4", PIII8 бар	шт	-2	5 600	-11 200	1 867	-3 733	-14 933

3.21	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями и дренажем, DN32 G 1 1/4", Kvs=14,2m3/4.	шт		48 532	0	9 955	0	0
	Сгон сантехнический прямой 1 1/4"	шт	-4	4 978	-19 910	1 244	-4 978	-24 888
4.1	Насос циркуляционный системы вентиляции G=4.8m3/4, H=7.6м, N=0,41 кВт, 220-1/50	шт		180 438	0	24 888	0	0
	комплект присоед. фитингов, 1 1/4"	шт		14 933	0	-	0	0
4.3	Регулятор расхода с возможностью присоед. привода DN 25/32 Gmax=3.2 м3/ч	шт		312 344	0	31 110	0	0
	комплект присоед. фитингов, 1"	шт		14 933	0	1 244	0	0
4.4	Электропривод для КТМ 512,220-1/50	шт		149 328	0	12 444	0	0
4.5	Фильтр сетчатый фланцевый, DN65, PN16 бар	шт		37 332	0	9 955	0	0
4.6	Клапан обратный межфланцевый, DN65, PN16 бар	шт		16 177	0	6 222	0	0
4.7	Кран шаровой приварной, DN40, PN40 бар	шт		17 422	0	6 222	0	0
4.8	Дисковый поворотный затвор, DN65, PN16 бар	шт		22 399	0	6 222	0	0
4.9	Кран шаровой муфтовый, DN25,1", PN25 бар	шт		3 733	0	1 244	0	0
4.10	Электронный цифровой погодозависимый	шт		92 086	0	14 933	0	0
	программируемый регулятор температуры	шт		-	0	-	0	0
	Манометр со шкалой 1.6. МПа	шт		4 355	0	1 244	0	0
	Кран латунный трехходовой	шт		3 111	0	1 244	0	0
	Термометр, d100, N 120°С	шт		1 618	0	1 244	0	0
	Термометр, d63, N 120°С	шт		3 360	0	1 244	0	0
	Термометр навесной, d63, N 120°С	шт		4 355	0	1 244	0	0
	Сгон сантехнический прямой 1 1/4"	шт	-1	7 466	-7 466	1 244	-1 244	-8 711
	Сгон сантехнический прямой 2"	шт		11 200	0	2 489	0	0
	Кран шаровой муфтовый для дренажа 1", PN25 бар	шт		3 733	0	1 244	0	0
	Кран шаровой муфтовый для спуска воздуха, 1/2", PN25 бар	шт		1 991	0	1 244	0	0
	Распределительная гребенка из электро-сварных труб ф108х4 L=1500мм	шт		29 866	0	14 933	0	0
	Трубы стальные электросварные ф108	м		4 978	0	3 733	0	0
	Трубы стальные электросварные ф89	м		4 107	0	3 111	0	0
	Трубы стальные электросварные ф76х3,5	м		3 733	0	2 489	0	0
	Трубы стальные электросварные ф57х3,5	м		2 489	0	1 867	0	0
	Трубы стальные водогазопроводные ф40х3,5	м		1 867	0	1 493	0	0
	Трубы стальные водогазопроводные ф32х3,2	м		1 493	0	1 244	0	0
	Покровный слой - фольга алюминиевая	$м^2$		311	0	124	0	0
	Изоляция цилиндрами навивными теплоизоляционным ROCK WOOL класс пожарной опасности (НГ), с алюминиевой армированной фольгой б=40мм для трубопроводов с температурой теплоносителя + 650 С			-	0	-	0	0
	ф108	м		4 355	0	1 244	0	0
				-	0	-	0	0
	То же, ф89	м		4 355	0	1 244	0	0
				-	0	-	0	0
	То же, 076	м	0	3 733	0	622	0	0
	То же, 057	м	14	3 111	43 554	622	8 711	52 265
	То же, 048	м	15	3 111	46 665	622	9 332	55 997
	То же, 042	м	7	3 111	21 777	622	4 355	26 132
	Масляно-битумное покрытие трубопроводов по ГФ-021 в 2слоя	кг		-	0	-	0	0
		$м^2$	0	1 244	0	1 244	0	0
	Металлоконструкции для крепление трубопроводов	кг	0	871	0	249	0	0
	Итого				**3 130 910**		**877 301**	**4 008 211**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							200 411
Аванс28,834%							1 155 728
Итого к оплате							2 652 073

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарин 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем работ подтверждаю
30.11.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Кондиционирование

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование	ед	кол-во	Материалы	Всего материалы	Работа	Всего работа	ВСЕГО
	Охлаждение офисов с 1-го по 4-ый этажи							
	К1 (1-ый этаж)							
	Мультисплит-система Qx=22 кВт (1 наружн+5 внутренн бл)	компл.	0,2	2 837 493	567 499	848 232	169 646	737 145
	Медные трубы, разветвители, кабель и пр расходные мат.			-	0	-	0	0
	К2 (2-ой этаж)			-	0	-	0	0
	Мультисплит-система Qx=50,0 кВт (1 наружн+15 внутренн бл)	компл.	0,2	8 047 523	1 609 505	2 176 500	435 300	2 044 805
	Медные трубы, разветвители, кабель и пр расходные мат.			-	0	-	0	0
	К3 (3-ий этаж)			-	0	-	0	0
	Мультисплит-система Qx=50,0 кВт (1 наружн+16 внутренн бл)	компл.	0,2	6 622 493	1 324 499	1 656 252	331 250	1 655 749
	Медные трубы, разветвители, кабель и пр расходные мат.			-	0	-	0	0
	К4 (4-ый этаж)			-	0	-	0	0
	Мультисплит-система Qx=40,0 кВт (1 наружн+12 внутренн бл)	компл.	0,2	8 097 788	1 619 558	2 216 713	443 343	2 062 900
	Медные трубы, разветвители, кабель и пр расходные мат.			-	0	-	0	0
	Холодоснабжение П1, П2, П3.			-	0	-	0	0
	Наружный компрессорно-конденсаторный блок, с воздушным	к-т		228 708	0	43 982	0	0
	охлаждением конденсатора. Одноконтурный Оохл. =6.0квт			-	0	-	0	0
	В комплекте: встроенный контроллер, защита компрессоров от перегрузки, смотровое стекло, фильтр осушитель.			-	0	-	0	0
	Соединительный комплект (соленойный клапан, ТРВ)	к-т		168 390	0	115 611	0	0
	Наружный компрессорно-конденсаторный блок, с воздушным	к-т		437 311	0	56 549	0	0
	охлаждением конденсатора. Одноконтурный С)охл. =16.7квт			-	0	-	0	0
	В комплекте: встроенный контроллер, защита компрессоров от перегрузки, смотровое стекло, фильтр осушитель.			-	0	-	0	0
	Соединительный комплект (соленойный клапан, ТРВ)	к-т		241 275	0	153 310	0	0
	Трубопроводы медные с изоляцией	к-т		62 832	0	18 850	0	0
	Крепление наружных компрессорно-конденсаторных блоков	кг		628	0	251	0	0
	Сплит-кондиционер (()охл=7.0 квт)	к-т		339 293	0	150 797	0	0
	Сплит-кондиционер (()охл=2.6 квт)	к-т		150 797	0	100 531	0	0
	Крепление наружных блоков	кг		880	0	251	0	0

	ВСЕГО Вентиляция и Кондиционирование				**5 121 059**		**1 379 539**	**6 500 599**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							325 030
Аванс28,834%							1 874 383
Итого к оплате							4 301 186

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарму 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
30.11.2020г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Вентиляция

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование	ед	кол-во	Материалы	сего материал	Работа	Всего работа	ВСЕГО
	Вентиляция							
	Система П1							
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	0	3 141 600	0	314 160	0	0
	(Расход приточ. воздуха 1850 м3/ч, Распол. напор 300 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт	0	-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектора 3/47221	шт	0	-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт	0	-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028 1		0	-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем (X).7квт, 4000об/мин 1	шт	0	-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус.термоманометры.сфильтр, насос, трехходовой клапан)	шт	0	-	0	-	0	0
	Опциональные элементы и автоматика	шт	0	-	0	154 500	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1 -5	шт	0	42 726	0	10 053	0	0
	Диффузор потолочный регулируемый 4SAD 225x225	шт	0	11 310	0	2 513	0	0
	Решетка стальная регулируемая RAR 200x100	шт	0	5 027	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	5 = 0,5мм 0100 мм	м	0	1 508	0	679	0	0
	5 = 0,5мм 0160 мм	м	0	2 513	0	1 131	0	0
	5 = 0,6мм 0250 мм	м	19,1	4 423	84 486	1 810	34 563	119 049
	5 = 0,6мм 0315 мм	м	0	5 529	0	2 262	0	0
	6 = 0,6мм 0355 мм	м/м	0	6 635	0	2 714	0	0
	0,8мм 0355 мм	м/м	-0,5	7 238	-3 619	2 714	-1 357	-4 976
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт	0	5 027	0	1 257	0	0
	ДК - 0160	шт	0	6 283	0	2 513	0	0
	ДК - 0250	шт	0	12 566	0	2 513	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности (НГ)	$м^2$	0	1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт	0	126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг	0	880	0	251	0	0

	Лючек для замеров воздуха	шт	0	1 885	0	628	0	0
	Система П2			-	0	-	0	0
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	0	3 141 600	0	314 160	0	0
	(Расход приточ. воздуха 1820 м3/ч, Распол. напор 250 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт	0	-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектора 3/4722 1	шт	0	-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт	0	-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028 1			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем (0.7квт. 4000об/мин 1	шт	0	-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус,терноманометры,фильтр, насос, трехходовой клапан)	шт	0	-	0	-	0	0
	Опциональные элементы и автоматика	шт	0	-	0	154 500	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1 -5	шт	0	42 726	0	10 053	0	0
	Диффузор потолочный регулируемый 4SAD 300x300	шт	0	15 080	0	2 513	0	0
	Решетка стальная регулируемаяRAR 200x100	шт	0	5 027	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0200 мм	м	0	3 519	0	1 583	0	0
	8 = 0,6мм 0225 мм	м	0	3 870	0	1 583	0	0
	8 = 0,6мм 0315 мм	м	0	5 529	0	2 262	0	0
	8 = 0,6мм 0355 мм 8 = 0,8мм 0355 мм	м/м	0	6 635	0	2 714	0	0
	9 = 0,6мм 0355 мм 8 = 0,8мм 0355 мм	м/м	0	7 238	0	2 714	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0200	шт	0	8 796	0	1 257	0	0
	ДК- 0225	шт	1	11 310	11 310	2 513	2 513	13 823
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности (НГ)	$м^2$	0	1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт	0	126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг	0	880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт	0	1 885	0	628	0	0
	Система П3			-	0	-	0	0
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	0	4 398 240	0	439 824	0	0
	(Расход приточ. воздуха 6250 м3/ч, Распол. напор 500 Па,)			-	0	-	0	0
	а. короткий карманный фильтр	шт		-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектора 1 1/471 1/4" 1	шт		-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт		-	0	-	0	0
	(0 коллектора 022/028 1			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем Г2.2квт. 1390об/мин 1	шт		-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус,терноманометцы,фильтр, насос, трехходовой клапан)	шт		-	0	-	0	0
	Опциональные элементы и автоматика	шт		-	0	154 500	0	0
	Дверь герметичная 500x1250 мм	шт		27 646	0	8 796	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1 -0560	шт	1	60 319	60 319	15 080	15 080	75 398
	Диффузор потолочный регулируемый 4SAD 225x225	шт	11	11 310	124 407	2 513	27 646	152 053

	Решетка стальная регулируемая RAR 200x100	шт	30	5 027	150 797	1 257	37 699	188 496
	Решетка стальная регулируемая RAR 300x100	шт	3	6 283	18 850	1 257	3 770	22 620
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	6 = 0,5мм 0100 мм	м	0	1 508	0	679	0	0
	5 = 0,5мм 0125 мм	м	0	2 011	0	905	0	0
	8 = 0,5мм 0140 мм	м	0	2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм	м	0	2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,5мм 0180 мм	м	0	3 016	0	1 357	0	0
	8 = 0,5мм 0200 мм	м	3	3 519	10 556	1 583	4 750	15 306
	8 = 0,6мм 0225 мм	м		3 870	0	1 583	0	0
	8 = 0,6мм 0250 мм	м	-0,05	4 423	-221	1 810	-90	-312
	8 = 0,6мм 0280 мм	м		4 976	0	2 036	0	0
	6 = 0,6мм 0315 мм	м		5 529	0	2 262	0	0
	6 = 0,6мм 0355 мм	м		6 635	0	2 714	0	0
	5 = 0,6мм 0400 мм	м/м		7 188	0	2 941	0	0
	0,8мм 0400 мм			7 188	0	2 941	0	0
	8 = 0,7мм 0500 мм	м/м		8 847	0	3 619	0	0
	0,8мм 0500 мм			8 847	0	3 619	0	0
	8 = 0,7мм 0560 мм	м/м		9 953	0	4 072	0	0
	0,8мм 0560 мм			10 857	0	4 072	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0125	шт		6 283	0	2 513	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	ДК - 0140	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0160	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0200	шт		11 310	0	2 513	0	0
	ДК- 0225	шт		11 310	0	2 513	0	0
	ДК- 0250	шт		11 310	0	2 513	0	0
	ДК - 0280	шт		15 080	0	2 513	0	0
	ДК- 0315	шт		15 080	0	2 513	0	0
	ДК - 0355	шт		18 850	0	3 770	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности ПП	$м^2$		1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг	-16,6	880	-14 602	251	-4 172	-18 774
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0

	Холодоснабжение П1, П2, П3.			-	0	-	0	0
	Труба медная ф9,52 в комплекте с изоляцией	м		2 011	0	1 257	0	0
	Труба медная ф15,88 в комплекте с изоляцией	м		2 639	0	1 257	0	0
	Труба медная ф28,58 в комплекте с изоляцией	м		6 535	0	2 513	0	0
	Комплект крепления медных труб	к-т		628	0	251	0	0
	Система В1			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		119 381	0	18 850	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт		6 283	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	6 = 0,5мм 0100 мм	м		1 508	0	679	0	0
	6 = 0,5мм 0140 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	5 = 0,5мм 0160 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,5мм 0200 мм	м		3 519	0	1 583	0	0
	8 = 0,6мм 0315 мм	м/м		5 529	0	2 262	0	0
	9 = 0,8мм 0315 мм			6 032	0	2 262	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	2 513	0	0
	ДК - 0140	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0160	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0200	шт		11 310	0	2 513	0	0
	ДК- 0315	шт		15 080	0	2 513	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности СНГ)	$м^2$	4	1 885	7 540	628	2 513	10 053
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В2			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		119 381	0	18 850	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4	шт		30 159	0	6 283	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0140	шт	-2	6 283	-12 566	2 513	-5 027	-17 593
	ДК- 0160	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК - 0200	шт		11 310	0	2 513	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0100 мм	м		1 508	0	679	0	0
	8 = 0,5мм 0140 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм	м/м		2 513	0	1 131	0	0
	0,8мм 0160 мм			3 016	0	1 131	0	0

	8 = 0,5мм 0200 мм	м/м		3 519	0	1 583	0	0
	0,8мм 0200 мм			4 222	0	1 583	0	0
	8 = 0,8мм 0280 мм	м		5 429	0	2 036	0	0
	8 = 0,8мм 0315 мм	м	4	6 032	24 127	2 262	9 048	33 175
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности (НГ)	$м^2$		1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В3			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	0	46 496	0	10 053	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт	1	7 540	7 540	1 257	1 257	8 796
	Решетка стальная регулируемая	шт		7 540	0	1 257	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1-2	шт		22 620	0	6 283	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0200	шт		11 310	0	2 513	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0100 мм	м		1 508	0	679	0	0
	8 = 0,5мм 0200 мм	м/м		3 016	0	1 357	0	0
	0,8мм 0200 мм			3 619	0	1 357	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности (НГ)	$м^2$		1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В4			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		35 186	0	6 283	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1-1	шт		20 106	0	6 283	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0100 мм	м/м		1 508	0	679	0	0
	8 = 0,8мм 0100 мм			1 810	0	679	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0

	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности СНГ)	$м^2$	1,5	1 885	2 827	628	942	3 770
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг	-10	880	-8 796	251	-2 513	-11 310
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В5			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		74 142	0	12 566	0	0
	Дроссель - клапан ДК- 0160	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0250	шт		11 310	0	2 513	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм 8 = 0,8мм 0160 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,6мм 0250 мм 8 = 0,8мм 0250 мм	м		4 825	0	1 810	0	0
	8 = 0,6мм 0280 мм	м/м		4 976	0	2 036	0	0
	8 = 0,8мм 0280 мм		-8	5 429	-43 429	2 036	-16 286	-59 716
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты 8 = 50мм с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности (НГ)	$м^2$	4,2	1 885	7 917	628	2 639	10 556
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В6			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	531 559	531 559	37 699	37 699	569 258
	Решетка стальная регулируемая	шт	6	5 027	30 159	1 257	7 540	37 699
	Решетка стальная регулируемая	шт	5	7 540	37 699	1 257	6 283	43 982
	Диффузор потолочный регулируемый	шт	3	11 310	33 929	2 513	7 540	41 469
	Диффузор потолочный регулируемый	шт	2	15 080	30 159	2 513	5 027	35 186
	Шумоглушитель трубчатый ГТК 1-6	шт	1	51 522	51 522	10 053	10 053	61 575
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	6 = 0,5мм 0100 мм	м		1 508	0	679	0	0
	8 = 0,5мм 0125 мм	м		2 011	0	905	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,5мм 0200 мм	м		3 016	0	1 357	0	0
	8 = 0,6мм 0250 мм	м		3 870	0	1 583	0	0
	8 = 0,6мм 0315 мм	м/м		5 529	0	2 262	0	0
	8 = 0,8мм 0315 мм			6 032	0	2 262	0	0
	8 = 0,6мм 0400 мм	м/м		7 188	0	2 941	0	0
	8 = 0,8мм 0400 мм		-3,4	7 841	-26 661	2 941	-9 998	-36 659
	8 = 0,7мм 0500 мм	м/м	-5,2	8 847	-46 003	3 619	-18 819	-64 823

	8 = 0,8мм 0500 мм			9 651	0	3 619	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0125	шт		6 283	0	2 513	0	0
	ДК- 0160	шт		6 283	0	2 513	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0200	шт		113 098	0	2 513	0	0
	ДК- 0250	шт		15 080	0	3 770	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Изоляция воздуховодов матами из каменной ваты с алюмин. армированной фольгой, класс пожарной опасности СНГ)	$м^2$		1 885	0	628	0	0
	Клеющая лента	шт		126	0	63	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система В7			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		35 186	0	6 283	0	0
	Решетка стальная регулируемая	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0100	шт		5 027	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	6 = 0,5мм 0100 мм	м		1 508	0	679	0	0
	6 = 0,5мм 0125 мм	м		2 011	0	905	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Система В8,В9			-	0	-	0	0
	Настенный вентилятор	шт		5 655	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм	м		2 513	0	1 131	0	0
	Система В10,В11,В12,В13,В14			-	0	-	0	0
	Настенный вентилятор	шт		4 398	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0125 мм	м		2 011	0	905	0	0
	Система В15			-	0	-	0	0
	Настенный вентилятор	шт		5 655	0	1 257	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,5мм 0160 мм	м/м		2 513	0	1 131	0	0
	8 = 0,8мм 0160 мм			3 016	0	1 131	0	0
	Крепление настенных вентиляторов	кг		880	0	251	0	0
	Металлическая сетка с ячейками 10х10	$м^2$		5 027	0	2 262	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система ПД1			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		681 099	0	50 266	0	0

	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б = 0,7мм 0500 мм	м		9 400	0	3 845	0	0
	(предел огнестойкости 0.5часа) класс П			-	0	-	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б = 0,7мм 500х500	м		12 440	0	6 220	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б = 0,6мм 0200 мм	м		3 870	0	1 583	0	0
	(предел огнестойкости 0.5часа) класс П			-	0	-	0	0
	Клапан обратный огнезадерживающий АЗЕ 073.000-07 (500х500)	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Клапан обратный огнезадерживающий АЗЕ 073.000 (200х200)	шт		157 080	0	18 850	0	0
	Клапан обратный КО 0500	шт		48 004	0	10 053	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1"	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Металлическая сетка с ячейками 10х10	$м^2$		5 027	0	2 262	0	0
	Система ВД1			-	0	-	0	0
	Крышной вентилятор дымоудаления Ь=14000м3/ч,	компл.		867 082	0	87 965	0	0
	С электродвигателем (Ы= 5,5кВт,Р=1000Па, п=1500об/мин)			-	0	-	0	0
	Клапан дымоудаления КЭД-01-350*350-1ЭМ-вн	шт		182 213	0	18 850	0	0
	Воздуховоды из листовой стали толщ. 2мм, 0500мм (класс П)	м		16 022	0	5 982	0	0
	(предел огнестойкости 0.75часа)			-	0	-	0	0
	Воздуховоды из листовой стали толщ. 2мм, 350х350мм (класс П)	м		16 022	0	5 982	0	0
	Крепление воздуховодов и клапанов дымоудаления	кг		880	0	251	0	0
	Огнезащитное покрытие типа "Фоско 1" транзитных воздуховодов	$м^2$		5 655	0	1 257	0	0
	Система П1а			-	0	-	0	0
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.		3 141 600	0	314 160	0	0
	(Расход приточ. воздуха 2200 м3/ч, Распол. напор 300 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт		-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектопа 3/4722 1	шт		-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт		-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028)			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигителем (0.7кит, 4000об/мин)	шт		-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус,терноманометры,фильтр, насос, трехходовой клапан)	шт		-	0	-	0	0
	Опциональные элементы и автоматика	шт		-	0	154 500	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	6 = 0,6мм 0250 мм	м		4 423	0	1 810	0	0
	6 = 0,6мм 0315 мм	м		5 529	0	2 262	0	0
	5 = 0,6мм 0400 мм	м/м		7 188	0	2 941	0	0
	8 = 0,8мм 0400 мм			7 841	0	2 941	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0250	шт		15 080	0	3 770	0	0
	Клапан обратный КО 0400	шт		40 212	0	8 796	0	0

	Диффузор потолочный регулируемый	шт		21 614	0	3 770	0	0
	Крепление воздуховодов	кг		880	0	251	0	0
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	Система В1а			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.		266 408	0	37 699	0	0
	Диффузор потолочный регулируемый	шт		21 614	0	3 770	0	0
	Дроссель - клапан ДК - 0250	шт		-	0	-	0	0
	Клапан обратный КО 0400	шт		-	0	-	0	0
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали			-	0	-	0	0
	8 = 0,6мм 0250 мм	м		4 423	0	1 810	1	1
	8 = 0,6мм 0315 мм	м		5 529	0	2 262	0	0
	8 = 0,6мм 0400 мм	м		7 188	0	2 941	0	0
	Крепление воздуховодов	кг	7	15 080	105 558	3 770	26 389	131 947
	Лючек для замеров воздуха	шт		1 885	0	628	0	0
	У1			-	0	-	0	0
	Воздушно-тепловая завеса (электропитание 400/3/50; 6/15квт)	шт		356 886	0	31 416	0	0
	Изоляции							
	Изоляция воздуховодов рулонная, самоклеющаяся из вспененного каучука б=13мм фольгированного с клеющей лентой	м2	241	6 980	1 682 180	1 200	289 200	1 971 380
	Всего Вентиляция				**2 857 543**		**473 889**	**3 331 432**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							166 572
Аванс28,834%							960 585
Итого к оплате							2 204 276

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.Ю.

За сметы проверено
Дарину 30.11.20

Заказчик: ТОО "Казахская фармацентическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Водопровод и канализации

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	Ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	ВОДОПРОВОДХОЗ-ПИТЬЕВОЙ/ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ /ВУ насосная станция на отм -4,800							
1	Насосная установка повышения давления(хоз-питьевого назнач.) H=30m,Q= 2,98 л/сек, N=2.2kВт(1 раб., 1рез.) Wilo. CO-2MHIE-803-2G/VR-EB8	комп		1 507 968	0	125 664	0	0
2	Насосная установка повышения давления(противопожарн. назнач, H=30m,Q= 2,6л7сек, N=1.5kВт(1 раб., 1рез.) Wilo. COR-2 Helix V1004/K/SK-FFS-S	комп		4 523 904	0	251 328	0	0
3	Трубы стальные электросварные,прямошовные 0114х3,5мм	м		5 027	0	1 885	0	0
4	Трубы стальные электросварные,прямошовные 057х3,5мм (хоз-питьевого назначения)	м		3 770	0	1 885	0	0
5	Трубы стальные электросварные,прямошовные 057х3,5мм (противопожарного назначения)	м		2 513	0	1 257	0	0
6	Гидропневмобаки 150л Wilo. Vessel-boost-150L-10B- VT-M-G1	шт		87 965	0	18 850	0	0
7	Задвижка упругозапирающаяся, чугунная d=100мм	шт		81 682	0	12 566	0	0
8	Задвижка упругозапирающаяся, с электроприводом d=100мм	шт		314 160	0	31 416	0	0
9	Компенсатор антивибрационный, фланцевый Д=100мм	шт		40 212	0	10 053	0	0
	Задвижка упругозапирающаяся д=80мм	шт		62 832	0	10 053	0	0
11	Задвижка упругозапирающаяся д=50мм	шт		50 266	0	10 053	0	0
12	Обратный клапан 6=100мм	шт		62 832	0	12 566	0	0
13	Обратный клапан 6 =50мм	шт		31 416	0	10 053	0	0
14	Компенсатор антивибрационный, фланцевый Д=50мм	шт		18 850	0	6 283	0	0
15	Шаровый кран 6=25мм (для сброса воды на вводе)	шт		3 770	0	1 257	0	0
16	Механический фильтр (на вводе) 6 =100мм	шт		56 549	0	12 566	0	0
17	Водомерный узел В1 с дистанционным съемом показаний:	комп.		175 930	0	31 416	0	0
	1.Водомер 640	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран 615	шт		-	0	-	0	0
	3.Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды 615	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижка упругозапирающаяся, класс герметичности 'А" 6 50	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=40мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход 648х3,0	шт		-	0	-	0	0
18	Водомерный узел В1.1 (Буфет)	комп.		113 098	0	18 850	0	0

	1.Водомер 6 32	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран 615	шт		-	0	-	0	0
	3.Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды 615	шт		-	0	-	0	0
	5.Вентиль 632	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=32мм	шт		-	0	-	0	0
19	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 032х3, Омм (Буфет)	м		1 885	0	1 257	0	0
20	Водомерный узел В1 (Фитнес центр)			-	0	-	0	0
	1.Водомер 615	шт		37 699	0	10 053	0	0
	2. Трехходовой кран 615	шт		-	0	-	0	0
	3.Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды ё 15	шт		-	0	-	0	0
	5.Вентиль ё15	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=15мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход ё 32-ё15мм	шт		-	0	-	0	0
21	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 032мм (Фитнес центр)	м		1 885	0	1 257	0	0
22	Фланец стальной плоский приварной 0100 мм/болты	шт.		4 398	0	628	0	0
23	Фланец стальной плоский приварной080мм/болты	шт.		3 770	0	628	0	0
24	Фланец стальной плоский приварной050мм/болты	шт.		2 513	0	628	0	0
25	Манометр общего назначения	шт		5 655	0	1 885	0	0
23	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
24	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		-	0	-	0	0
	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ /В1/			-	0	-	0	0
1	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 050х3,5мм	м	7,8	3 770	29 405	1 885	14 703	44 108
	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м	3	1 005	3 016	628	1 885	4 901
2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 025х3,2мм	м	0	1 508	0	1 005	0	0
3	Трубы полипропиленовые РЕ8080116 ё=25х4,2, РПО, "питьевая"	м	30	503	15 080	377	11 310	26 389
4	Трубы полипропиленовые РЕ8080116ё=20х3,4,, РПО, "питьевая"	м	50	754	37 699	377	18 850	56 549
5	Фланец стальной плоский приварной050мм/болты	шт.	0	2 513	0	628	0	0
6	Задвижка упругозапирающаяся,класс герметичности "А" ё- 50мм	шт	0	50 266	0	10 053	0	0
7	Шаровый кран ё=25мм (для отключения стояков и ответвлений)	шт	0	3 770	0	1 257	0	0
8	Шаровый кран ё=15мм (для сброса воды на стояках)	шт	0	2 011	0	1 257	0	0
9	Шаровый кран муфтовый ё=20мм	шт	9	2 513	22 620	1 257	11 310	33 929
10	Шаровый кран муфтовый ё=15мм	шт	56	2 011	112 595	1 257	70 372	182 967
11	Армированная трубка 3/8" с накидными гайками (к см. бачку)	шт	20	1 257	25 133	377	7 540	32 673
12	Гибкая трубчатая изоляция для ё=50мм, В=9мм	м	25	628	15 708	188	4 712	20 420
13	Гибкая трубчатая изоляция для ё=25мм, В=9мм	м	68	377	25 635	188	12 818	38 453
14	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт	104	314	32 673	188	19 604	52 276
15	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг	0	880	0	188	0	0
16	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м	0	1 005	0	628	0	0
	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ /В1.1/ (Буфет)			-	0	-	0	0
1	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 032х3,2мм	м	0	1 885	0	1 257	0	0

2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 025х3,2мм	м	0	1 508	0	1 005	0	0
3	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м	0	1 005	0	628	0	0
4	Трубы полипропиленовые РЕ 80 БОРГ) (1=25х4,2, "питьевая"	м	0	503	0	377	0	0
5	Трубы полипропиленовые РЕ 80 6=20х3,4, "питьевая"	м	12	754	9 048	377	4 524	13 572
6	Шаровый кран (1=32мм	нгг	0	5 655	0	1 257	0	0
7	Шаровый кран 6=25мм (для отключения стояков и ответвлений)	шт	0	3 770	0	1 257	0	0
8	Шаровый кран муфтовый 6=15мм (для сброса воды на стояках)	нгг	0	2 011	0	1 257	0	0
9	Шаровый кран муфтовый 6=15мм	шт	6	2 011	12 064	1 257	7 540	19 604
10	Шаровый кран муфтовый 6=15мм	шт	0	2 011	0	1 257	0	0
11	Поливочный кран 6=15мм (внутренний)	комп.	0	2 513	0	1 257	0	0
	состав комплекта:			-	0	-	0	0
12	Кран шаровый с соединением для шланга 6=15мм	шт.	0	2 513	0	1 257	0	0
13	Рукав резиновый напорный 6=15мм, Ь=35 м	шт.	0	8 796	0	-	0	0
14	Гибкая трубчатая изоляция для 6=32мм, В=9мм	м	0	440	0	188	0	0
15	Гибкая трубчатая изоляция для 6=25мм, В=9мм	м	0	377	0	188	0	0
16	Гибкая трубчатая изоляция для 6=20мм, В=9мм	м	0	314	0	188	0	0
17	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт	22	314	6 912	188	4 147	11 058
18	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2	0	1 257	0	1 257	0	0
19	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг	0	880	0	251	0	0
	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ /В1.2/(Фитнес центр)			-	0	-	0	0
1	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 050х3,5мм	м		3 770	0	1 885	0	0
2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 032х3,2мм	м		1 885	0	1 257	0	0
3	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 025х3,2мм	м		1 508	0	1 005	0	0
4	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м		1 005	0	628	0	0
5	Трубы полипропиленовые РЕ 80 БОЯб 6=25х4,2, "питьевая"	м		503	0	377	0	0
6	Трубы полипропиленовые РЕ 80 БОЯб 6=20х3,4, "питьевая"	м		754	0	377	0	0
7	Шаровый кран 6=50мм	шт		15 080	0	2 513	0	0
8	Шаровый кран 6=32мм	шт		5 655	0	1 257	0	0
9	Шаровый кран 6=25мм	шт		3 770	0	1 257	0	0
10	Шаровый кран муфтовый 6=15мм	шт	22	2 011	44 234	1 257	27 646	71 880
11	Армированная трубка 3/8" с накидными гайками (к см. бачку)	шт	0	-	0	-	0	0
12	Гибкая трубчатая изоляция для 6=50мм, В=9мм	м	14,3	628	8 985	188	2 695	11 680
13	Гибкая трубчатая изоляция для 6=32мм, В=9мм	м	20,8	440	9 148	188	3 921	13 069
14	Гибкая трубчатая изоляция для 6=25мм, В=9мм	м	11,8	377	4 449	188	2 224	6 673
15	Гибкая трубчатая изоляция для 6=20мм, В=9мм	м	5,5	314	1 728	188	1 037	2 765
16	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт	0	1 257	0	377	0	0
17 18	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2	0	1 257	0	1 257	0	0
19	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг	0	880	0	251	0	0
	ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ /В2/			-	0	-	0	0
1	Трубы стальные электросварные,прямошовные 050х3,5мм	м		3 770	0	1 885	0	0
2	Задвижка упругозапирающаяся,класс герметичности "А" 6 =50мм	шт		50 266	0	10 053	0	0

3	Шкаф пожарный (навесной) для установки одного пож.крана	шт		43 982	0	10 053	0	0
4	Установка пожарного крана в шкафу в т. ч. на 1 компл.	комп.		37 699	0	6 283	0	0
	1.Вентиль запорный пожарный Р=1,6 МПа с муфтой и цапкой	шт.		-	0	-	0	0
	2. Головка соединительная рукавная ГР-50	шт.		-	0	-	0	0
	3.Головка соединительная муфтовая ГМ-50	шт.		-	0	-	0	0
	4. Ствол пожарный ручной	шт.		-	0	-	0	0
	5. Рукав пожарный напорный 20м	шт.		-	0	-	0	0
	6. Огнетушитель воздушный пенный, Юл	шт.		-	0	-	0	0
7	Фланец стальной плоский приварной050мм/болты	пгт.		2 513	0	628	0	0
8	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
9	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		880	0	251	0	0
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ /Т3,Т4/			-	0	-	0	0
1	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 040х3,5мм	м	0	2 262	0	1 508	0	0
2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 025х3,2мм	м	0	1 508	0	1 005	0	0
3	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м	0	1 005	0	628	0	0
4	Трубы полипропиленовые РЕ 80 БОЯб 6=25х4,2, "питьевая"	м	51	1 382	70 498	628	32 044	102 542
5	Трубы полипропиленовые РЕ 8080116 (1=20х3,4, "питьевая"	м	37,2	880	32 723	503	18 699	51 422
8	Шаровый кран ё=25мм (для отключения стояков и ответвлений)	пгт	3	3 770	11 310	1 257	3 770	15 080
9	Шаровый кран муфтовый (1=15мм (для сброса воды на стояках)	пгт	6	2 011	12 064	1 257	7 540	19 604
10	Шаровый кран муфтовый ё=20мм	пгт	19	2 513	47 752	1 257	23 876	71 628
11	Шаровый кран муфтовый 6=15мм	пгт	56	2 011	112 595	1 257	70 372	182 967
12	Водомерный узел Т3:	шит.		69 115	0	18 850	0	0
	1.Водомер (120	ШТ		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран 615	шт		-	0	-	0	0
	3.Манометр общего назначения	ШТ		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды 615	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижкаупругозапирающаяся, классгермитичности "А" 6 32	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=20мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход ё 89х3,5-ё57х3,5,ё 57х3,5-620х3,0	шт		-	0	-	0	0
13	Водомерный узел Т4 с дистанционным съемом показаний:	комп.		37 699	0	10 053	0	0
	1.Водомер 615	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран 615			-	0	-	0	0
	3.Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды б 15	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижкаупругозапирающаяся, классгермитичности "А"632	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=20мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход 689х3,5-657х3,5,632х3,5-615х3,0	шт		-	0	-	0	0
14	Автоматический воздушный клапан	шт		1 885	0	628	0	0
16	Коллектор из стальных водогазопроводных, оцинкованных труб 080х4, Омм, Ь=3, Ом (для подключения в тепловом пункте)	шт		15 080	0	6 283	0	0
19	Смеситель для умывальника с двумя армированными трубками 03/8" 1=0,5м, с накидными гайками Ру=4,5 бар	шт		15 080	0	3 770	0	0

-	Смеситель для мойки с двумя армированными трубками 03/8" 1=0,5м, с накидными гайками Ру=4,5 бар	шт.		15 080	0	3 770	0	0
	Смеситель на умывальник угловой	комп.		18 200	0	3 770	0	0
	Смеситель на умывальник встраиваемый	комп.		85 400	0	12 600	0	0
	Смеситель на умывальник МГН	комп.		27 600	0	3 770	0	0
20	Смеситель для душевого поддона с изливом и душевой сеткой на гибком шланге	шт		22 620	0	3 770	0	0
21	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт	84	314	26 389	188	15 834	42 223
22	Гибкая трубчатая изоляция для б=40мм, В=9мм	м	17,8	440	7 829	188	3 355	11 184
23	Гибкая трубчатая изоляция для б=25мм, В=9мм	м	78	377	29 405	188	14 703	44 108
24	Гибкая трубчатая изоляция для б=20мм, В=9мм	м		314	0	188	0	0
25	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
26	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		880	0	251	0	0
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ /Т3.1,Т4.1/(Буфет)			-	0	-	0	0
2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 025х3,2мм	м	27,6	1 508	41 620	1 005	27 747	69 367
3	Трубы полипропиленовые РЕ 80301166=25х4,2, "питьевая"	м	0	1 382	0	628	0	0
4	Трубы полипропиленовые РЕ 80 б=20х3,4, "питьевая"	м	0	880	0	503	0	0
6	Шаровый кран ё=25 мм (для отключения стояков и ответвлений	шт	0	3 770	0	1 257	0	0
7	Шаровый кран муфтовый ё=15мм (для сброса воды на стояках)	шт	0	2 011	0	1 257	0	0
8	Шаровый кран муфтовый б=15мм	шт	7	2 011	14 074	1 257	8 796	22 871
9	Шаровый кран муфтовый ё=15мм	шт	10	2 011	20 106	1 257	12 566	32 673
10	Поливочный кран б=15мм (внутренний)	комп.	0	2 513	0	1 257	0	0
	состав комплекта:			-	0	-	0	0
	Кран шаровый с соединением для шланга (1=15мм	шт.	0	2 513	0	1 257	0	0
11	Рукав резиновый напорный ё=15мм, h=35 м	шт.	0	8 796	0	1 257	0	0
13	Гибкая трубчатая изоляция для ё=25мм, В=9мм	м	0	377	0	188	0	0
14	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт	24	314	7 540	188	4 524	12 064
15	Смеситель для мойки с двумя армированными трубками 03/8" 1=0,5м, с накидными гайками Ру=4,5 бар	шт.		15 080	0	3 770	0	0
16	Смеситель для умывальника с двумя армированными трубками 03/8" 1=0,5м, с накидными гайками Ру=4,5 бар	шт		15 080	0	3 770	0	0
17	Смеситель для душевого поддона с изливом и душевой сеткой на гибком шланге	шт		22 620	0	3 770	0	0
18	Водомерный узел Т3.1:	комп.		69 115	0	18 850	0	0
	1.Водомер ф20	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран ё 15			-	0	-	0	0
	3Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды ё 20	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижкаупругозапирающаяся, классгермитичности "А"ё32	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=20мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход ё32х3,5-ё20х3,0	шт		-	0	-	0	0
19	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м		1 005	0	628	0	0

20	Гибкая трубчатая изоляция для ё=20мм, В=9мм	м		314	0	188	0	0
22	Автоматический воздушный клапан	шт		1 885	0	628	0	0
23	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
24	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		880	0	251	0	0
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ /Т3.2,Т4.2/(Фитнес центр)			-	0	-	0	0
2	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 032х3,2мм	м	0	1 885	0	1 257	0	0
4	Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные 020х2,8мм	м	0	1 005	0	628	0	0
5	Трубы полипропиленовые РЕ 80 6=25х4,2, "питьевая"	м	10,2	1 382	14 100	628	6 409	20 508
6	Трубы полипропиленовые РЕ 80 8БК6 6=20х3,4, "питьевая"	м	0	880	0	503	0	0
8	Шаровый кран 6=32мм	шт	1	5 655	5 655	1 257	1 257	6 912
9	Шаровый кран 6=25мм	шт	2	3 770	7 540	1 257	2 513	10 053
10	Шаровый кран муфтовый 6=15мм	шт	16	2 011	32 170	1 257	20 106	52 276
12	Гибкая трубчатая изоляция для 6=32мм, В=9мм	м		440	0	188	0	0
14	Гибкая трубчатая изоляция для 6=20мм, В=9мм	м		314	0	188	0	0
15	Обратный клапан 6=20мм	шт		2 513	0	1 257	0	0
16	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт		314	0	188	0	0
18	Водомерный узел Т3.2:	комп.		37 699	0	10 053	0	0
	1.Водомер (115	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран ё 15	шт		-	0	-	0	0
	3Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды ё 15	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижкаупругозапирающаяся, классгермитичности "А"ё32	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=15мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход ё32х3,5-ё15х3,0	шт		-	0	-	0	0
19	Водомерный узел Т4.2 с дистанционным съемом показаний:	комп.		37 699	0	10 053	0	0
	1.Водомер ф15	шт		-	0	-	0	0
	2. Трехходовой кран ё 15	шт		-	0	-	0	0
	3Манометр общего назначения	шт		-	0	-	0	0
	4.Вентиль запорный муфтовый,латунный для воды ё 15	шт		-	0	-	0	0
	5.Задвижка упругозапирающаяся, класс гермитичности 'А" ё 32	шт		-	0	-	0	0
	6. Фильтр Д=15мм	шт		-	0	-	0	0
	7.Переход ё32х3,5-ё15х3,0	шт		-	0	-	0	0
20	Смеситель для душевого поддона с изливом и душевой сеткой на гибком шланге	шт		22 620	0	3 770	0	0
17	Смеситель на умывальник угловой	комп.		18 200	0	3 770	0	0
21	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
22	Муфты 02О(переход с Сталина полиэтилен)	шт		314	0	188	0	0
23	Автоматический воздушный клапан	шт		1 885	0	628	0	0
25	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		880	0	251	0	0
	КАНАЛИЗАЦИЯХОЗ-БЫТОВАЯ /К1н/на отм.-4,800			-	0	-	0	0
1	Трубы чугунные канализационные 0150 с фасонными частями	м		16 336	0	5 027	0	0

2	Трубы чугунные канализационные 0100 с фасонными частями	м		10 053	0	3 770	0	0
3	Трубы чугунные канализационные 050 с фасонными частями	м		6 283	0	2 513	0	0
4	Трубы полиэтиленовые канализационные 0110	м		1 257	0	1 257	0	0
5	Трубы полиэтиленовые канализационные 050	м	3	628	1 885	628	1 885	3 770
	Фасонные части	компл		502 656	0	251 328	0	0
6	Тройник (пластиковый косой) 110x110x110	шт		-	0	-	0	0
7	Тройник (пластиковый косой) 110x110x50	шт		-	0	-	0	0
8	Отвод 45°(пластиковый) ё=110мм	шт		-	0	-	0	0
9	Отвод 90°(пластиковый) ф=50 мм	шт		-	0	-	0	0
10	Прочистка ё=150мм	шт		-	0	-	0	0
11	Прочистка ё=100мм	шт		-	0	-	0	0
12	Прочистка ё-110мм	шт		-	0	-	0	0
13	Ревизия 0110 пластм.	шт		-	0	-	0	0
14	Обратный клапан ф =150мм	шт		30 159	0	10 053	0	0
15	Умывальник фаянсовый с выпуском и сифоном	комп.		31 416	0	12 566	0	0
19	Поддон душевой с выпуском и сифоном	комп.		18 850	0	6 283	0	0
20	Подставка для поддона металлическая 800x800x300h	шт		10 053	0	2 513	0	0
21	Мойка с выпуском и сифоном	комп.		31 416	0	12 566	0	0
28	Трап 0100 чугунный	шт		33 929	0	10 053	0	0
8	Умывальник угловой	комп.		40 200	0	12 566	0	0
	Сифон с выпуском хром	комп.		20 100	0	3 770	0	0
15	Унитаз напольный с инсталляцией в стену, кнопкой и сиденьем	комп.		135 000	0	18 750	0	0
	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ /КТ/			-	0	-	0	0
1	Трубы чугунные канализационные 0100 с фасонными частями	м	0	10 053	0	3 770	0	0
	Трубы чугунные канализационные 0100 выпуски		0	6 283	0	2 513	0	0
1	Трубы полиэтиленовые канализационные 0110	м	50	1 257	62 832	1 257	62 832	125 664
2	Трубы полиэтиленовые канализационные 050	м	30	628	18 850	628	18 850	37 699
	Фасонные части	компл		188 496	0	62 832	0	0
3	Тройник (пластиковый косой) 110x110x110	шт		-	0	-	0	0
4	Тройник (пластиковый прямой) 110x110x110	шт		-	0	-	0	0
5	Тройник (пластиковый прямой) 110x110x50	шт		-	0	-	0	0
6	Тройник (пластиковый косой) 50x50x50	шт		-	0	-	0	0
7	Отвод 45°(пластиковый) 6=110 мм	шт		-	0	-	0	0
8	Отвод 90°(пластиковый) 6=110 мм	шт		-	0	-	0	0
9	Отвод 90°(пластиковый) 6=50 мм	шт		-	0	-	0	0
10	Прочистка 6=110 мм	шт		-	0	-	0	0
11	Прочистка 6=100 мм	шт		-	0	-	0	0
12	Ревизия 0110 пластм.	шт		-	0	-	0	0
13	Умывальник фаянсовый с выпуском и сифоном Россия	комп.		31 416	0	12 566	0	0
14	Мойка с выпуском и сифоном Россия	комп.		31 416	0	12 566	0	0
16	Поддон душевой с выпуском и сифоном Россия	комп.		18 850	0	6 283	0	0
17	Подставка для поддона металлическая 800x800x30011	шт		10 053	0	2 513	0	0
18	Крепление трубопроводов крепежными хомутами	шт		628	0	251	0	0

	Унитаз напольный с инсталляцией в стену, кнопкой и сиденьем	комп		135 000	0	18 750	0	0
	Унитаз МГН	комп		138 200	0	18 750	0	0
	Поручень настенный	комп		35 200	0	6 300	0	0
	Поручень напольный	комп		46 500	0	6 300	0	0
	Умывальник угловой	комп		40 200	0	12 566	0	0
	Умывальник МГН	комп		37 700	0	12 566	0	0
	Сифон с выпуском хром	комп		20 100	0	3 770	0	0
	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ /К3/ (Буфет)			-	0	-	0	0
1	Трубы чугунные канализационные 0100 с фасонными частями	м		16 336	0	5 027	0	0
	Трубы чугунные канализационные 0100 выпуски			16 336	0	5 027	0	0
2	Трубы полиэтиленовые канализационные 0110	м	27	1 257	33 929	1 257	33 929	67 859
3	Трубы полиэтиленовые канализационные 050	м	7	628	4 398	628	4 398	8 796
4	Трубы чугунные канализационные 0100 с фасонными частями	м		16 336	0	5 027	0	0
	Фасонные части	компл		376 992	0	125 664	0	0
5	Тройник (пластиковый косой) 110x110x110	шт		-	0	-	0	0
6	Тройник (пластиковый косой) 110x110x50	шт		-	0	-	0	0
7	Отвод 45°(пластиковый) 6=110 мм	шт		-	0	-	0	0
8	Отвод 45°(пластиковый) 6=50 мм	шт		-	0	-	0	0
9	Отвод 90°(пластиковый) 0=110 мм	шт		-	0	-	0	0
10	Прочистка (1=100 мм	шт		-	0	-	0	0
11	Прочистка (1=110 мм	шт		-	0	-	0	0
12	Трап 0100 пластиковый	шт		17 593	0	6 283	0	0
14	Умывальник фаянсовый с выпуском и сифоном	комп.		31 416	0	12 566	0	0
15	Мойка с выпуском и сифоном	комп.		31 416	0	12 566	0	0
16	Душевая кабина со смесителем, выпуском и сифоном	комп.		138 230	0	25 133	0	0
17	Крепление трубопроводов крепежными хомутами	шт		628	0	251	0	0
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ /К2/			-	0	-	0	0
1	Воронки водосточные 6=100 мм	шт		4 398	0	1 885	0	0
3	Трубы стальные электросварные, прямошовные 0114x3,5мм с внутренней и наружной гидроизоляцией	м		5 027	0	2 513	0	0
4	Трубы стальные водогазопроводные 032x3,5мм	м		1 508	0	1 005	0	0
5	Гидрозатвор стальной сварной 0100	шт		10 053	0	3 770	0	0
6	Фланцы стальные приварные 0100 (с заглуш., болт.,гайка)	комп.		4 398	0	628	0	0
7	Вентиль запорный муфтовый 032	шт		5 655	0	1 257	0	0
8	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177 по одному слою грунтовки ГФ-021	м2		1 257	0	1 257	0	0
9	Ревизия (1=100мм	шт.		8 042	0	2 513	0	0
10	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг		880	0	251	0	0
	КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД /К3Н/			-	0	-	0	0
1	Погружные насосы ТМЦ/32/8 Н=7, Ом, 0= 4,5м3/ч, И=0.37кВт встроенным поплавковым выключателем и обратным клапаном	комп.		92 991	0	12 566	0	0
2	Трубы стальные водогазопроводные 032x3,5мм	м		1 508	0	1 005	0	0
3	Шаровый кран е=32мм	шт.		5 655	0	1 257	0	0

4	Обратный клапан ё=32мм	шт.		5 655	0	1 257	0	0
5	Антикоррозийное покрытие стальных труб двумя слоями краски БТ-177по одному слою грунтовки ГФ-021	м2	2	1 257	2 513	1 257	2 513	5 027
6	Крепление трубопроводов из стали (Ст.3)	кг	6	880	5 278	251	1 508	6 786
	Всего ВК				**1 039 185**		**626 862**	**1 666 047**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							83 302
Аванс28,834%							480 388
Итого к оплате							1 102 357

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарму 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
30.11.20

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Электромонтажные работы

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	Электрика:						
1	Вводная панель 1850х600х600 с торцевой панелью		556 864	0	258 720	0	0
2	трансформатор тока, 400/5А, 0,66кВ, 10ВА кл.т. 0,5		3 844	0	1 232	0	0
3	коробка испытательная переходная		3 080	0	1 232	0	0
4	прибор учета 380 В, 5-7,5 А, трехтарифный СА4У-Э720 TX PLC IP		68 992	0	12 320	0	0
5	автоматический выключатель на ток: 125А/3Р 35кА		23 646	0	4 312	0	0
6	автоматический выключатель на ток: 80А/3Р 35кА		23 646	0	4 312	0	0
7	автоматический выключатель на ток: 63А/3Р 35кА		7 638	0	4 312	0	0
8	автоматический выключатель на ток:50А/3Р ВА47-100		7 638	0	4 312	0	0
9	автоматический выключатель на ток: 32А/3Р ВА47-100		7 638	0	4 312	0	0
10	автоматический выключатель на ток: -16А/3Р ВА47-100		7 146	0	4 312	0	0
11	независимый расцепитель 220В РН47		3 942	0	4 312	0	0
12	независимый расцепитель 220В РН250/400		26 488	0	8 624	0	0
13	автоматический выключатель на ток: 160А/3Р 35кА		7 638	0	4 312	0	0
14	автоматический выключатель на ток: 63А/3Р ВА47-100		7 638	0	4 312	0	0
15	автоматический выключатель на ток: 32А/2Р ВА47-100		7 638	0	4 312	0	0
16	автоматический выключатель на ток: 25А/3Р ВА47-100		69 756	0	36 960	0	0
17	контактор на ток 265А, реверс, катушка АС220В		26 488	0	4 312	0	0
18	Блок АВР на 400А		1 195 040	0	195 888	0	0
19	ЩО-2, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
20	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
21	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
22	ЩО-2, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
23	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
24	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
25	ЩО-3, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
26	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
27	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
28	ЩО-4, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
29	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
30	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
31	ЩО-5, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0

32	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
33	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
34	ЩАО-1, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
35	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
36	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
37	ЩАО-2, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		11 088	0	4 928	0	0
38	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
39	автоматический выключатель 1Р Iн=16А		986	0	1 232	0	0
40	Конденсаторные установки УКМ63 0,4-0,69 (КРМ, УКМ58)		264 880	0	107 110	0	0
41	ЩР-1, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		14 784	0	24 640	0	0
42	автоматический выключатель 3Р Iн=40А		6 296	0	4 312	0	0
43	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA		15 400	0	3 080	0	0
44	ЩР-2, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		14 784	0	24 640	0	0
45	автоматический выключатель 3Р Iн=40А		6 296	0	4 312	0	0
46	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA		15 400	0	3 080	0	0
47	ЩР-3, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		41 518	0	24 640	0	0
48	автоматический выключатель 3Р Iн=100А		15 277	0	4 312	0	0
49	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA		15 400	0	3 080	0	0
50	ЩР-4, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		41 518	0	24 640	0	0
51	автоматический выключатель 3Р Iн=63А		6 296	0	4 312	0	0
52	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA		15 400	0	3 080	0	0
53	ЩР-5, Щит 555х630х157, IP31, в сборе		41 518	0	24 640	0	0
54	автоматический выключатель 3Р Iн=50А		6 296	0	4 312	0	0
55	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA		15 400	0	3 080	0	0
56	ЩР-к навесного исполнения, 1200х650х200	1	43 120	43 120	24 640	24 640	67 760
57	автоматический выключатель 4Р Iн=25А +УЗО 30mA	3	45 461	136 382	12 320	36 960	173 342
58	автоматический выключатель на ток: 63А/3Р ВА47-100	1	8 254	8 254	4 312	4 312	12 566
59	автоматический выключатель 2Р Iн=25А +УЗО 30mA	10	15 400	154 000	3 080	30 800	184 800
60	ЩВ1 навесного исполнения, 1200х650х200	1	43 120	43 120	24 640	24 640	67 760
61	автоматический выключатель на ток: 25А/3Р	1	7 638	7 638	3 080	3 080	10 718
62	автоматический выключатель 1Р Iн=16А	10	986	9 856	1 232	12 320	22 176
63	автоматический выключатель на ток: 16А/3Р	5	7 638	38 192	3 080	15 400	53 592
64	контактор на ток 9А, реверс, катушка АС220В	2	8 008	16 016	4 312	8 624	24 640
65	Реле типа РТИ 1308 (4А)	1	6 037	6 037	4 312	4 312	10 349
105	Розетка трехполюснаяс блокировкой IP20, 380 В, 25 А		4 312	0	1 109	0	0
106	Кабель ВВГнг(А)-LS2х1,5 мм	80	219	17 544	185	14 784	32 328
107	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм	2328	234	544 938	185	430 214	975 153
108	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм	453	345	156 267	185	83 714	239 981
109	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 мм	255	468	119 381	308	78 540	197 921
110	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 мм	235	573	134 627	308	72 380	207 007
111	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм	240	622	149 318	308	73 920	223 238
112	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм	193	887	171 199	308	59 444	230 643
113	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 мм	0	1 257	0	308	0	0

114	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 мм	3	2 119	6 357	308	924	7 281
115	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 мм	11	3 634	39 978	308	3 388	43 366
116	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 мм	0	7 638	0	1 232	0	0
117	Кабель АВВГнг(А) 5х50 мм	0	1 823	0	1 232	0	0
118	Кабель АВВГнг(А) 5х70 мм	0	1 873	0	1 232	0	0
119	Кабель КГВВнг(А)-LS 10х1,5мм	0	702	0	308	0	0
120	Саморегулирующийся греющий кабель: DTCE-30 7 метров	0	36 960	0	3 080	0	0
121	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм	2430	33	80 832	62	149 688	230 520
122	Труба гофрированная ПВХ диаметром 32мм		80	0	62	0	0
123	Труба гофрированная ПВХ диаметром 50мм		203	0	62	0	0
124	Труба ПНД диаметром 20мм		92	0	62	0	0
125	Труба ПНД диаметром 50мм		259	0	62	0	0
126	Труба ПНД диаметром 32мм		166	0	62	0	0
127	Труба ПНД диаметром 40мм		233	0	62	0	0
128	Крепежный материал	1	473 088	473 088	0	0	473 088
129	Проволочный лоток высота Н=80мм, L=3000мм, В=400мм,		4 743	0	1 848	0	0
130	С-образный профиль для проволочного лотка L=380мм		924	0	616	0	0
131	Подвес потолочный, со шпилькой Ø М8, L=650мм с метизами		1 232	0	616	0	0
132	Соединитель полоса-провод с разделительной пластиной		10 472	0	2 464	0	0
133	Полоса, горячеоцинкованная сталь 25х4		3 129	0	2 464	0	0
134	Полоса, горячеоцинкованная сталь 40х4		4 019	0	2 464	0	0
135	Пруток стальной оционкованный 6-10 мм, 1 класс		690	0	308	0	0
136	Коробка ответвительная	400	185	73 920	123	49 280	123 200
137	Выключатель одноклавишный		1 602	0	1 478	0	0
138	Выключатель проходной (лестничного) типа		1 602	0	1 478	0	0
139	Датчик присутствия типа угол охвата 360°, фото реле		15 400	0	1 478	0	0
	Поставка материалов Заказчика:						
140	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон 1170х70х90мм 36Вт металлик одиночный			0	2 560	0	0
141	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон 1170х70х90мм 36Вт металлик аварийный			0	2 560	0	0
142	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон 1170х70х90мм 18Вт металлик одиночный			0	2 560	0	0
143	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон 1170х70х90мм 18Вт металлик аварийный			0	2 560	0	0
144	Рассеиватель для Т-Лайн (в упаковке 2шт)			0		0	0
145	Крышка торцевая Т-Лайн			0		0	0
146	Комплект для подвеса Т-Лайн (2 троса 1,5х4000мм и комплект креплений)			0		0	0
147	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон 1473х80х80мм 30Вт с рассеивателем			0	2 560	0	0
148	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон круглый встраиваемый 190х75 16Вт белый матовый			0	2 560	0	0

149	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН Вартон круглый встраиваемый 190x75 16Вт аварийный			0	2 560	0	0
150	FLUA ELF 5,2Вт 150x229x192			0	2 560	0	0
151	Светильник LED Вартон 225x74x60			0	2 560	0	0
152	Шинопровод белый 4м			0		0	0
153	Шинопровод белый 3м			0		0	0
154	Шинопровод белый 2м			0		0	0
155	Заглушка белая			0		0	0
156	Шинопровод белый 1,5м			0		0	0
157	Соединитель внутренний (соединение 2-х шинопроводов)			0		0	0
158	Кабельный ввод левый белый			0		0	0
159	Комплект подвеса с тросом 3м белый (1трос и комплект креплений)			0		0	0
160	Светодиодный светильник Вартон Айрон 1190x109x66мм с рассеивателем			0	2 560	0	0
161	Светодиодный светильник Вартон DL SPARK с матовым серебристым рефлектором			0	2 560	0	0
162	Светодиодный светильник Вартон Q-80 с рассеивателем			0	2 560	0	0
163	Светильник подвесной P6021-8 L-205см			0	5 000	0	0
164	Светильник подвесной P6021-8 L-140см			0	5 000	0	0
165	Светильник подвесной Eglo 49717			0	2 560	0	0
166	Светильник подвесной Eglo 49181			0	2 560	0	0
167	Светильник напольный Eglo 49148			0	2 560	0	0
168	Светильник подвесной Eglo 49132			0	2 560	0	0
169	Светильник подвесной Eglo 93374			0	2 560	0	0
170	Светильник подвесной BOLA 560P			0	2 560	0	0
171	Светильник подвесной BOLA 450P			0	2 560	0	0
172	Светильник подвесной BOLA 380P			0	2 560	0	0
173	Светильник подвесной P6021-63 980*650			0	5 000	0	0
174	Светильник подвесной Eglo 95525			0	2 560	0	0
175	Светодиодный светильник Х-Лайн Вартон 1242x100x63			0	2 560	0	0
176	ORION LINE 36W (подвес 3м)			0	2 560	0	0
177	ORION LINE 44W (подвес 3м)			0	2 560	0	0
178	Люстра Eglo 385мм 96466			0	2 560	0	0
179	Люстра Eglo 385мм 96469			0	2 560	0	0
180	Светильник подвесной Eglo 49676			0	2 560	0	0
181	Светодиодный светильник Вартон медицинский 595x180x55мм с рассеивателем			0	2 560	0	0
182	Светодиодный светильник Вартон медицинский 595x180x55мм с рассеивателем аварийный			0	2 560	0	0
	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 4000К RAL9005 черный матовый одиночный		54 741	0	2 560	0	0

	Светильник ADRAY, SQ SINGLE, 3000K, 7.7W, 90*90*90mm		50 222	0	2 560	0	0
	Светильник с датчиком движения		9 700	0	2 560	0	0
	Подвал						
	Розетка 2К+3 с блокировкой IP20, 250 В, 16 А, белая		1 232	0	1 109	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм		345	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм		550	0	185	0	0
	1 этаж (арендное помещение)						
	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм		622	0	308	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм		550	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм (для подсветки)		234	0	185	0	0
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм		33	0	62	0	0
	2 этаж						
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм		550	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм (для подсветки)		234	0	185	0	0
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм		33	0	62	0	0
	3 этаж						
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм		345	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм		550	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм (для подсветки)		234	0	185	0	0
	Розетка 2К+3 с блокировкой IP20, 250 В, 16 А, белая		1 232	0	1 109	0	0
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм		33	0	62	0	0
	4 этаж						
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм		345	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм		550	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм (для подсветки)		234	0	185	0	0
	Розетка 2К+3 с блокировкой IP20, 250 В, 16 А, белая		1 232	0	1 109	0	0
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм		33	0	62	0	0
	5 этаж крыша						
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм		345	0	185	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм		622	0	308	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 мм		2 119	0	308	0	0
	Розетка 2К+3 с блокировкой IP20, 250 В, 16 А, белая		1 232	0	1 109	0	0
	ЩВ2 навесного исполнения, 1200х650х200		43 120	0	24 640	0	0
	автоматический выключатель 3Р Iн=40А		6 296	0	4 312	0	0
	автоматический выключатель 3Р Iн=25А		3 080	0	1 848	0	0
	автоматический выключатель 1Р Iн=25А		986	0	1 232	0	0

	автоматический выключатель на ток: 63А/3Р ВА47-100		7 638	0	4 312	0	0
	Помещения						
	Розетка 2К+3 с блокировкой IP20, 250 В, 16 А, белая		1 232	0	1 109	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS2х1,5 мм	120	219	26 316	185	22 176	48 492
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм	120	33	3 992	62	7 392	11 384
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм	100	234	23 408	185	18 480	41 888
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм	400	345	137 984	185	73 920	211 904
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм	400	234	93 632	185	73 920	167 552
	Ящик Я5414		265 650	0	24 640	0	0
	Прокладка кабеля до шлагбаума						
	Разработка траншеи			0	2 875	0	0
	Устройство постели		5 500	0	6 500	0	0
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 мм		2 119	0	308	0	0
	Кабель КГВВнг(А)-LS 10х1,5мм		702	0	308	0	0
	Труба двухстенная гофрированная диаметром 63мм		1 000	0	250	0	0
	Итого			**2 715 396**		**1 377 253**	**4 092 649**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%						204 632
Аванс28,834%						1 180 074
Итого к оплате						2 707 942

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

30.4.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Кастройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

СКС

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	Структурированная кабельная система:							
1	MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1мод бел	шт	0	2 730	0		0	0
2	ИБП KEOR LINE RT 2200BA (вр.авт.раб.8 мин)	шт	0	364 000	0		0	0
3	ECS 19" EcoNet, 42U 800x800 передняя дверь стеклянная, задняя цельнометаллическая, серый	шт	1	344 500	344 500		0	344 500
4	ECS Eco Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами для шкафов Г=800 мм, с мех. термостатом, потолочный	шт	1	68 900	68 900		0	68 900
2	ECS Комплект крепежа болт 6x15, гайка М6, шайба М6	шт	50	115	5 750		0	5 750
3	Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3	шт	13	84 500	1 098 500		0	1 098 500
4	Горизонтальный организатор 1U, с 5 пластиковыми кольцами, черный	шт	7	3 250	22 750		0	22 750
5	ECS Eco PDU 19" 1U 9 Schuko 16A шнур 1,8 м. Schuko, с выключателем	шт	2	9 360	18 720		0	18 720
5	Каб.U/UTP кат.5е PVC 4п 305м	м	8500	270	2 295 000		0	2 295 000
6	П-корд U/UTP кат5е PVC 1м сер.	шт	0	1 950	0		0	0
7	П-корд U/UTP кат5е PVC 3м сер.	шт	0	3 510	0		0	0
9	Лоток перфорированный 100*50 IEK горизонтальный	м	10	1 300	13 000		0	13 000
10	Лоток перфорированный 200*50 IEK вертикальный	м	18	1 820	32 760		0	32 760
11	Соединительный комплект двойной MDS20	шт	400	270	108 000		0	108 000
12	Профиль перфорированный П-образный 300-1,5 IEK	шт	80	625	50 000		0	50 000
13	Шпилька М8, 1м	шт	756	430	325 080		0	325 080
14	Держатель потолочный DR	шт	0	430	0		0	0
15	Гайка со стопорным буртом М8	шт	1512	25	37 800		0	37 800
16	Болт анкерный с гайкой М8*65	шт	50	65	3 250		0	3 250
17	Забиваемый анкер 8/10x30	шт	756	65	49 140		0	49 140
18	Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (50 м) IEK	м	1400	40	56 000		0	56 000
19	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК	м	50	180	9 000		0	9 000
20	Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100x100x50 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт	5	350	1 750		0	1 750
21	Кабель-канал пластетный 100x60 ПРАЙМЕР IEK	м	50	2 210	110 500		0	110 500
22	Заглушка для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 IEK	шт	0	585	0		0	0
23	Лючок ONFLOOR 12 модулей IEK	шт	17	18 590	316 030		0	316 030
24	Cisco SG550X-24MP 24-port Gigabit PoE Stackable Switch	шт	0	1 534 000	0		0	0
25	SNTC-8X5XNBD Cisco SG550X-24MP 24	шт	0	84 500	0		0	0
26	Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	шт	0	702 000	0		0	0
27	SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP, LANBa	шт	0	75 400	0		0	0
28	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	шт	0	15	0		0	0
29	ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES	шт	0	331 500	0		0	0
30	SNTC-8X5XNBD ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE,	шт	0	58 500	0		0	0
31	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	шт	0	15	0		0	0
32	Cisco ASA 9.12.1 Software for ASA5500-K appliances	шт	0	15	0		0	0
33	Cisco ASA5506 Control License	шт	0	15	0		0	0
34	ASA 5506-X SSD	шт	0	15	0		0	0
35	ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)	шт	0	15	0		0	0

36	ASA 5506-X Power Adaptor	шт	0	15	0		0	0
37	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	шт	0	239 200	0		0	0
38	SNTC-8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg	шт	0	13 975	0		0	0
39	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)	шт	0	15	0		0	0
40	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)	шт	0	15	0		0	0
41	Cisco 1830 Series Mobility Express Software Image	шт	0	15	0		0	0
42	CISCO DNA SUBSCRIPTION OPTOUT for AIR1830	шт	0	15	0		0	0
43	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain	шт	0	238 550	0		0	0
44	SNTC-8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg	шт	0	13 910	0		0	0
45	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)	шт	0	15	0		0	0
46	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)	шт	0	15	0		0	0
47	Cisco 1830 Series CAPWAP Software Image	шт	0	15	0		0	0
48	CISCO DNA SUBSCRIPTION OPTOUT for AIR1830	шт	0	15	0		0	0
49	802.11ac W2 Value Outdoor AP, Internal Ant, E Reg Dom.	шт	0	331 500	0		0	0
50	SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 Value Outdoor AP, Internal A	шт	0	19 500	0		0	0
51	Cisco 1540 Series Unified Mesh Mode Software	шт	0	15	0		0	0
52	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	шт	0	169 000	0		0	0
53	Монтажные работы	усл	1		0	2 295 244	2 295 244	2 295 244
	Итого				**4 966 430**		**2 295 244**	**7 261 674**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							363 084
Аванс28,834%							2 093 831
Итого к оплате							4 804 759

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарин 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Желтройцентр"

_____ Тоишов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
30.11.2021

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

Видеонаблюдение

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	CCTV (ВидеоНаблюдение):							
1	Сетевая купольная видеокамера 2Мп WDR с ИК-подсветкой > 1/2.8" 2Мп прогрессивный StarvisTM CMOS Поддержка H.265 & H.264 до 2-х потоков 25/30 к/с при 1080P(1920×1080) Широкий динамический диапазон (120dB), режим "День/ночь"(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Различные режимы сетевого видеонаблюдения: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Слот для карты памяти Micro SD до 128 Гб Объектив с переменным фокусным расстоянием 2,7~13,5 мм Макс. дальность ИК-подсветки: 30 м IP67, IK10, PoE	шт	28	60 000	1 680 000		0	1 680 000
5	Жесткий диск Western Digital Purple, 4000 GB HDD SATA WD40PURZ, 5400rpm, 64MB cache, SATA 6 Gb/-s	шт	0	56 250	0		0	0
6	Монитор Samsung LC32F391FWIXCI 31.5" /	шт	0	125 000	0		0	0
7	Интерфейсный кабель HDMI-HDMI SHIP SH6016-5P 30В Пол. Пакет	шт	2	4 125	8 250		0	8 250
8	КАБЕЛЬ USB(M) - USB(F) УДЛИНИТЕЛЬ USB 2.0, 5M UGREEN	шт	2	3 000	6 000		0	6 000
13	Мышь проводная RITMIX ROM-111 black		0	700	0		0	0
17	Коробка распределительная для открытого монтажа 85*85*40	шт	48	390	18 720		0	18 720
18	ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4x2x24AWG solid PVC серый (305м)	бухт	6	41 250	247 500		0	247 500
19	ITK Витая пара F/UTP кат.5E 4x2x24AWG solid LDPE черный (305м)	бухт	1	65 250	65 250		0	65 250
22	Труба гофрированная 16мм с протяжкой	м	300	45	13 500		0	13 500
23	ITK Кабельный органайзер 19" 1U 4 кольца черный	шт	2	2 250	4 500		0	4 500
24	ITK 1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual)	шт	2	12 875	25 750		0	25 750
25	ITK Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 1м серый	шт	0	440	0		0	0
26	ITK Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 3м серый	шт	0	875	0		0	0
27	Сетевой фильтр SHIP 700509102 2 м. 220 в	шт	1	13 500	13 500		0	13 500
28	BIGGER шкаф телекоммуникационный, TCU1B-6636 19" 36U 600*600мм (Ш*Г) IP20 чёрный	шт	1	67 500	67 500		0	67 500
29	Монтажные работы	усл	1		0	978 266	978 266	978 266
	Итого				**2 150 470**		**978 266**	**3 128 736**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							156 437
Аванс28,834%							902 140
Итого к оплате							2 070 159

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарму 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Акт выполненных работ сверен
30.11.20

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

СКД

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	Система контроля доступа:							
1	Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 32768. Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) - 32768	шт	9	23 875	214 875		0	214 875
2	Считыватель работает с идентификационными картами и брелоками MIFARE, EM-Marin, а также картами HID ProxCard II Дистанция считывания До 6 см (Mifare), до 12 см (Em-Marin, HID)	шт	9	42 000	378 000		0	378 000
3	Сила удержания 350 кг Универсальное питание 12В/24В DC Потребление 12В - 450мА/24В - 230мА Рабочая температура -40 +55 °С Световая индикация Конструкция для преодоления остаточной намагниченности Релейный выход мониторинга прижима якоря (NO/COM/NC) Корпус замка из анодированного алюминия Размеры: 250x64x32мм Вес 2,6 кг	компл	0	21 875	0		0	0
4	L- образное крепление с возможностью регулировки для замка	шт		0	0		0	0
5	Идеальное по цене и качеству решение для стандартных дверей. Поставляется в комплекте со складным рычагом. Максимальная ширина двери 1100 мм Максимальная масса двери 120 кг	шт	0	15 750	0		0	0
6	Кнопка аварийного выхода. Цвет: зеленый Оснащен группой переключающих контактов ("сухие" контакты)	шт	0	3 375	0		0	0
7	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x7 предназначен для питания средств охранной и пожарной сигнализации, так же видеонаблюдения, номинальным напряжением 12 В постоянного тока потребления до 2 А. Заявленные параметры соответствуют расширенному диапазону питающих напряжений 140 В-250 В	шт	0	17 000	0		0	0

8	Аккумуляторная батарея Номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд 7 Ач	шт	0	4 625	0		0	0
9	Карта ISO (под печать на принтере) стандарта EM Marine. На карте нанесен ее код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. Тип микросхемы: EM-Marine Чип: TK4100 Рабочая частота: 125KHz Тип карты: Read only Печать ID: да Материал: ПВХ, глянцевый	шт	0	80	0		0	0
10	Экономичный и простой в использовании, Badgy200 удовлетворит все Ваши потребности в графической персонализации и немедленном выпуске карт как в единичном экземпляре, так и малыми тиражами. Печать: Односторонняя печать в "край" Срок службы карты: 1-3 года Количество карт в год: менее 500 Уровень защиты карты: стандартный Технология прямой печати, сублимационная цветная печать/Смолисто-черная термопечать Разрешение при печати: 260 x 300 точек на дюйм 2 млн цветов, 16 МБ ОЗУ Цветная печать (YMCKO): 38 сек./карта (95 карт/час) Монохромная печать: 11 сек./карта (325 карт/час) Интерфейсы USB 2.0 (совместимость с 1.1 и 3.0) Емкость лотка для подачи: от 25 карт (0,76 мм – 30 мил) до 40 карт (0,50 мм – 20 мил) Емкость выходного накопителя: от 25 карт (0,76 мм – 30 мил) до 40 карт (0,50 мм – 20 мил) Толщина карт: 0,5–0,76 мм (20–30 мил), автоматическая настройка Комплект: Принтер, Цветная лента (YMCKO): 100 отпечатков 100 пустых ПВХ-карт (0,76 мм – 30 мил) без чипа Кабель USB Блок электропитания	шт	0	387 500	0		0	0
11	Полноцветная лента Evolis YMCKO 100 отпечатков. Комплектация: полноцветная лента. Для принтеров серий: Badgy100, Badgy200,	шт	0	20 500	0		0	0
12	Набор для чистки с карандашом (для печатающей головки) 3 чистящих карандаша - до 8 использований для Evolis/Primacy/Badgy200	шт	0	7 250	0		0	0
13	Кабель электрический 3*1,5	м	140	230	32 200		0	32 200
14	Кабель электрический 2*0,75	м	14	80	1 120		0	1 120

15	Каб.U/UTP 5e нг(А)-HF 4п 305м	м	492	240	118 080		0	118 080
16	Труба гофрированная 16мм с протяжкой	м	195	45	8 775		0	8 775
17	DKC TMC 22x10 Миниканал	м	0	210	0		0	0
18	Монтажные работы	усл	1		0	605 811	605 811	605 811
	Итого				**753 050**		**605 811**	**1 358 861**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							67 943
Аванс28,834%							391 814
Итого к оплате							899 104

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Фарму 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ
30.11.20

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы
Речевое оповещение

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	Речевое оповещение:							
1	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 6 модулей	шт		2 250	0		0	0
2	Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - вертикальный/горизонтальный монтаж - 3 -местный - 6/8 модулей	шт		2 375	0		0	0
3	Рамка - Программа Mosaic - 3x2 модуля - горизонтальная - белая	шт		3 500	0		0	0
4	Заглушка - Программа Mosaic - 1 модуль - белая	шт		1 125	0		0	0
5	Монтажная кор. 8/12М 65-90mm	шт		31 875	0		0	0
6	Лестничный лоток НЛЗ 100x50-1,2-3000	м		3 625	0		0	0
	Лестничный лоток НЛЗ 200x50-1,2-3001	м		3 625	0		0	0
	ЛМЗУ - угол горизонтальный 100x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗУ - угол горизонтальный 200x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗП- подъем (внутренний угол) 100x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗС - спуск (внешний угол) 100x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗП- подъем (внутренний угол) 200x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗС - спуск (внешний угол) 200x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗО-отвод замковый 100x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗО-отвод замковый 200x50, S0.7	шт		4 000	0		0	0
	ЛМЗХ - Крестообразная секция 100x50, S0,7	шт		4 000	0		0	0
	ППЛЗ-переход левый замковый -100x200 H50 ЛИДЕР	шт		4 000	0		0	0
	Микрофон предназначен для использования в системах речевого оповещения. Для работы микрофона используется источник питания 9В (КРОНА). Для подключения микрофона к усилителю имеется кабель с разъемом 6.5 мм.	шт		28 750	0		0	0
	Настенный динамик 10W со встроенным трасформатором для подключения на 100В линии. Уровень звукового давления на расстоянии 1м до 101 дБ Выходная мощность при 100В 3W, 6W, 10W Выходная мощность при 70В 1.5W, 3W, 5W Диапазон частот 130-18 кГц Габариты Ø 185x275x105 мм Вес 1.4 кг	шт	84	9 375	787 500		0	787 500

	Блок речевого оповещения предназначен для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Блок может работать только в составе ИСО "Орион". Количество каналов оповещения 1 Номинальная суммарная выходная мощность усилителя 300 Вт	шт	2	181 250	362 500		0	362 500
	Аккумуляторная батарея Номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд 17 Ач	шт	4	16 250	65 000		0	65 000
	Встраеваемый водонепроницаемый громкоговорниель это идеальный выбор для промышленного и коммерческого применения на открытой площадке парковки, парка, сада, коридора и детской площадки. Мощность при @100V 15W, 30W Мощность при @ 70В 7,5 Вт, 15 Вт	шт	0	16 875	0		0	0
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный в бухте: 200м	м	660	240	158 400		0	158 400
	Коробка распределительная для открытого монтажа 85*85*40	шт	42	325	13 650		0	13 650
	Клемма 5 контактная компактная 0,2-4 кв. мм	шт	94	360	33 840		0	33 840
	Труба гофрированная 16мм с протяжкой	м	560	45	25 200		0	25 200
	Монтажные работы	усл	1		0	501 348	501 348	501 348
	Итого				**1 446 090**		**501 348**	**1 947 438**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							97 372
Аванс28,834%							561 524
Итого к оплате							1 288 542

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
Дарину 30.11.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных
работ подтверждаю
30.11.20

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

ОПС

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	Раздел 1. РП							
2	Системный блок Lenovo ideacentre 510A-15ARR AMD Ryzen™ 3 3200G/8Gb/SSD 512Gb/Dos(90J000B0RK)	шт	0	218 750	0		0	0
3	Монитор Samsung LS24D332HSO/CI 24" /	шт	0	56 250	0		0	0
4	FQC-08906 Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD	шт	0	81 250	0		0	0
5	Комплект Клавиатура + Мышь Genius KM-125	шт	0	6 000	0		0	0
6	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511,шлейфов (зон) - 2048	шт	0	50 000	0		0	0
7	Блок индикации предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с пультом контроля и управления «С2000» («С2000М») и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы., Управление разделами с помощью ключей Touch Memory	шт	0	31 250	0		0	0
8	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от С 2000 АСПТ, С 2000, или АРМ "Орион"	шт	1	20 000	20 000		0	20 000
9	Блок индикации с клавиатурой - для отображения состояния и управления 60 разделами. Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы охраны "Орион"	шт	1	33 750	33 750		0	33 750
10	Контроллер "С2000-КДЛ-2И" функционально повторяет "С2000-КДЛ", но имеет важное преимущество – гальванический барьер между клеммами "ДПЛС" и клеммами электропитания, интерфейса RS-485 и считывателя.	шт	3	23 500	70 500		0	70 500
11	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С	шт	1	2 250	2 250		0	2 250
12	Преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50°С.	шт	1	10 625	10 625		0	10 625

13	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	188	8 125	1 527 500		0	1 527 500
14	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	шт	19	4 500	85 500		0	85 500
15	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В.	шт	6	15 000	90 000		0	90 000
16	Оповещатель звуковой адресный, применяется с С2000-КДЛ. Звуковое давление 97 дБ на 1 м. Питание звукового оповещателя от внешнего источника 10...28,5 В, ток 20...60 мА	шт	17	1 625	27 625		0	27 625
17	Оповещатель световой адресный с надписью "Выход". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	18	940	16 920		0	16 920
18	Резервированный источник питания входное напряжение 150...250 В выходное напряжение 26.6...27,8 В номинальный ток нагрузки 4 А максимальный ток нагрузки 5 А (до 10 минут) под два аккумулятора 12 В 26 Ач или 12 В 40 Ач световая и звуковая индикация режимов работы три оптоэлектронных диагностических выхода	шт	2	47 500	95 000		0	95 000
19	Аккумулятор Ventura GPL 12-40	шт	2	43 750	87 500		0	87 500
20	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП	шт	0	0	0		0	0
21	Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	шт	2	16 375	32 750		0	32 750
22	Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	шт	23	11 125	255 875		0	255 875
23	Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	шт	8	2 875	23 000		0	23 000
24	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50 С.	шт	40	3 625	145 000		0	145 000
25	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный в бухте: 200м	м	1705	240	409 200		0	409 200
26	Кабель электрический 2*1,5	м	507	188	95 316		0	95 316
27	ТМС 22х10 Мини-канал	м	0	210	0		0	0

28	Труба гофрированная 16мм с протяжкой	м	1712	45	77 040		0	77 040
29	ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4x2x24AWG solid PVC серый (305м)	бухт	1	41 250	41 250		0	41 250
30	Монтажные работы	усл	1		0	1 392 887	1 392 887	1 392 887
	Итого				**3 146 601**		**1 392 887**	**4 539 488**
	Раздел 2. ДОП							
1	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50 С.	шт		3 625	0		0	0
2	Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	шт		11 125	0		0	0
3	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	шт		8 515	0		0	0
4	Оповещатель «Маяк-12К» наружнего исполнения предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Напряжение питания постоянного тока, В 12 Уровень звукового давления не менее, дБ 105 Время непрерывной работы в режиме "тревога" Не ограничено Степень защиты оболочки, IP 52 Габаритные размеры, мм 140 x 90 x 40	шт		2 940	0		0	0
17	Коробка распределительная для открытого монтажа 85*85*40	шт		325	0		0	0
18	Клемма 5 контактная компактная	шт		385	0		0	0
19	Монтажный комплект	комп		111 000	0		0	0
20	Монтажные работы	усл			0	**293 114**	0	0
					0		**0**	**0**
	ВЕГО ОПС				**3 146 601**		**1 392 887**	**4 539 488**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							226 974
Аванс28,834%							1 308 916
Итого к оплате							3 003 598

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Расценки проверены
30.11.20

Оплату произвести
30.11.20г

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы

АГПТ

Акт

выполненных работ за Ноябрь 2020г.

№	Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	АГПТ:							
1	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-30-FIREX, V=30л., подвесной	шт	2	310 000	620 000	0	0	620 000
2	HFC-227EA Газ для систем пожаротушения (с заправкой.) Газовое огнетушащее вещество хладон 227EA (заправка в модуль) - бесцветный, негорючий, невзрывоопасный газ. Не проводит электричество, не вызывает коррозии металлов и деструкции органических соединений. Не имеет ограничений к долгосрочному применению. Обладает эффективными показателями тушения.	кг	54	10 125	546 750	0	0	546 750
3	БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, предназначен для Контроль состояния: трех неадресных шлейфов пожарной сигнализации цепи датчиков состояния дверей цепи устройства дистанционного пуска цепи контроля выхода огнетушащего вещества (ОТВ) цепи исправности оборудования установки пожаротушения Контроль исправности цепей запуска и управления оповещателями на обрыв и короткое замыкание	шт	1	54 250	54 250	0	0	54 250
4	Аккумуляторная батарея Номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд 4.5 Ач	шт	2	4 625	9 250	0	0	9 250
5	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2х проводный. DC = 9-27V, t- 30 °С до 60 °С .	шт	3	2 500	7 500	0	0	7 500
6	Устройство дистанционного управления, предназначен для передачи сообщения о пожаре при нажатии на клавишу. Применяется совместно с приемно-контрольными приборами «С2000-АСПТ»,	шт	0	3 000	0	0	0	0
7	ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" Оповещатель световой, 24В	шт	1	1 180	1 180	0	0	1 180
8	ЛЮКС-24 "Газ! Уходи!" Оповещатель световой, 24В	шт	0	1 180	0	0	0	0
9	ЛЮКС-24 "Газ! Не входи!" Оповещатель световой, 24В	шт	0	1 180	0	0	0	0
10	"Оповещатели комбинированные МАЯК 12/24В, 25/50мА, 105дБ, IP55, 100х80х42мм, -30..+55С "	шт	1	1 960	1 960	0	0	1 960

11	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.)	шт	1	2 760	2 760	0	0	2 760
12	Считыватель - 2 (исп. 00) Считыватель ТМ - контактное устройство для ключа ТМ накладное вх. стандарт Dallas Touch Memory, вых. стандарт Dallas Touch Memory, 4-х проводный, особенность: 2х цветный светодиод, цвет корпуса хромированный Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм82х42х10	шт	0	3 500	0	0	0	0
13	Ключ Touch Memory с держателем	шт	0	150	0	0	0	0
14	Дымосос ДПЭ-7 (1ЦМ) для газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. Производительность 1500 м³/час. Габариты, мм, Д*Ш*В - 400*280*140 Вес 16 кг	шт	0	362 500	0	0	0	0
15	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный в бухте: 200м	м	200	240	48 000	0	0	48 000
16	Кабель электрический 3*1,5	м	50	230	11 500	0	0	11 500
17	ТМС 22х10 Миниканал	м	36	210	7 560	0	0	7 560
18	Монтажные работы	усл	1		0	393 750	393 750	393 750
	Итого				**1 310 710**		**393 750**	**1 704 460**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

Гарантия качества 5%							85 223
Аванс28,834%							491 464
Итого к оплате							1 127 773

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Расценки проверены
Дата 20.11.20