Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июль месяц 2019 года по договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000,00	270 772 494,72	95 576 078,72	80 000 000,00		95 576 078,72	23 636 078,72	71 940 000,00
	Всего по акту:		586 544 000,00	270 772 494,72	95 576 078,72	80 000 000,00	-	95 576 078,72	23 636 078,72	71 940 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Директор
ТОО "УКС"

Оспанов

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Вычислительный комплекс АВС-4 (версия 2018.4) "Капитальный ремонт улиц и дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовительные работы

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Акын Сара									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	1,48	26288,00	--	38906	--	--	--	38906
					--	--	--	--		--	
2	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	1,48	15922,00	--	23565	--	--	--	23565
					--	--	--	--		--	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
3	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 35 0-1000 мм**	м2 покрытия	10227	144,49	140,21	1477731	1433940	537	209076	1821752
					4,23	14,70	43254	150335		134945	
4	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	19,575	2605,48	1095,78	51002	21450	--	42131	100584
					1509,70	483,18	29552	9458		7451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Поребрика).Разборка	м	435	513,02		223164	--	--	241017	501315
					513,02	--	223164	--		37134	
6	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Бордюра).Разборка	м	435	513,02	--	223164	--	--	241017	501315
					513,02	--	223164	--		37134	
7	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1762,5154	75,00	--	132189	--		--	142764
					--	--	--	--		10575	
8	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1762,5154	300,00	--	528755	--		--	571055
					--	--	--	--		42300	
		Укрепление откосов малого моста									
9	Е11-420101-0401 1142-0101-0401 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо сустройством одиночного мощения на подстилающем ело е из камня	м3	18	6433,61	218,45	115805	3932	41938	48497	177447
					3885,30	76,91	69935	1384		13144	
10	Е11-360201-0105 1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3.Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	53,3	394,25	136,60	21013	7281	207	11972	35624
					253,75	58,22	13525	3103		2639	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	50	1401,00	--	70050	--	70050	--	75654
					--	--	--	--		5604	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,3	143,96	66,41	7673	3540	--	4210	12833
					77,54	32,16	4133	1714		951	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	53,3	79,49	67,73	4237	3610	160	910	5558
					8,76	14,95	467	797		412	
14	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы измонолитного бетона.Устройство	м3 конструкции	12	22327,21	367,35	267927	4408	208385	52247	345787
					4594,46	190,05	55134	2281		25614	
15	Е11-370105-0301 1137-0105-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки горизонтальные массой до 0,5 т.Установка	т арматуры	0,09576	21344,49	5748,41	2044	550	320	1250	3558
					12262,05	2084,20	1174	200		264	
16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09576	232177,00	--	22233	--	22233	--	24012
					--	--	--	--		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3209457	1478711	343830	852327	4381729
							663502	169271	--	319946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3146986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				251546				
		Всего заработная плата	Тенге					832773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22233				
		Местные материалы	Тенге				70050				
		Транспортные расходы	Тенге				660943				
		Накладные расходы	Тенге				852327				
		Сметная прибыль	Тенге				319945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4319258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	Тенге					832773			
		Стоимость прочих работ	Тенге				62471				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62471				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				62471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4381729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	Тенге					832773			

РАЗДЕЛ 2.Улица Алыбаева

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

17	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,45	26288,00	--	11830	--	--	--	11830
					--	--	--	--		--	
18	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,45	15922,00	--	7165	--	--	--	7165
					--	--	--	--		--	

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

19	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	3402	144,49	140,21	491566	476999	179	69549	606004
					4,23	14,70	14388	50009		44889	
20	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	633,0939	75,00	--	47632	--		--	51443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3811	
21	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами [illegible] карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	635,0929	300,00	--	190528	--		--	205770
					--	--	--	--		15242	
22	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	17,73	2605,48	1095,78	46195	19428	--	38160	91104
					1509,70	483,18	26767	8567		6748	
23	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Поребрика).Разборка	м	327,6	513,02	--	168065	--	--	181511	377542
					513,02	--	168065	--		27966	
24	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Бордюра).Разборка	м	327,6	513,02	--	168065	--	--	181511	377542
					513,02	--	168065	--		27966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131046	496427	179	470731	1728400
							377286	58575	--	126622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1112051				
	Материалы		Тенге				179				
	Всего заработная плата		Тенге					435862			
	Транспортные расходы		Тенге				238160				
		Накладные расходы	Тенге				470730				
		Сметная прибыль	Тенге				126623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					435862			
	Стоимость прочих работ		Тенге				18995				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18995				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				18995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1728399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					435862			

РАЗДЕЛ 3.Улица Аль Фараби,улица Бейбитшилик

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,5	26288,00	--	39432	--	--	--	39432
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,5	15922,00	--	23883	--	--	--	23883
					--	--	--	--		--	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
27	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	8946,95	144,49	140,21	1292773	1254463	470	182907	1593734
					4,23	14,70	37840	131518		118054	
28	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1207,48	75,00	--	90561	--		--	97806
					--	--	--	--		7245	
29	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	1207,48	300,00	--	362244	--		--	391224
					--	--	--	--		28980	
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА									
30	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки откосная из бетонных блоков.Устройство.Высота насыпи до 6 м	м 3	5,76	11026,48	7572,73	63513	43619	2395	23311	93769
					3038,10	1779,75	17499	10251		6946	
31	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона к ласса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,76	23621,00	--	136057	--	136057	--	146942
					--	--	--	--		10885	
32	Е11-360201-0105 1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	25	394,25	136,60	9856	3415	97	5615	16709
					253,75	58,22	6344	1455		1238	
33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	143,96	66,41	3599	1660	--	1975	6019
					77,54	32,16	1939	804		446	
34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	25	79,49	67,73	1987	1693	75	427	2607
					8,76	14,95	219	374		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала ос нования в плотномтеле	50	1146,00	1013,15	57300	50657	105	18967	82368
					130,75	220,48	6538	11024		6101	
36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природныеГОСТ 23735-2014	м3	50	1401,00	--	70050	--	70050	--	75654
					--	--	--	--		5604	
37	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	50	79,49	67,73	3975	3387	150	853	5214
					8,76	14,95	438	747		386	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона.Устройство	м3 к онструкции	6,25	18029,30	248,11	112683	1551	98273	12420	135111
					2057,38	126,37	12859	790		10008	
39	Е11-370105-0301 1137-0105-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки горизонтальные массой до 0,5 т.Установка	т арматуры	0,057	21344,49	5748,41	1217	328	190	744	2118
					12262,05	2084,20	699	119		157	
40	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),д иаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057	232177,00	--	13234	--	13234	--	14293
					--	--	--	--		1059	
41	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного бетона.Устройство	м3 конструкции	4	45855,10	1534,38	183420	6138	151869	25599	225741
					6353,36	679,32	25413	2717		16722	
42	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устрой ство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6	35640,60	1794,85	213844	10769	152490	48144	282946
					8430,76	386,77	50585	2321		20959	
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9836	221252,00	--	217623	--	217623	--	235033
					--	--	--	--		17410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2897250	1377679	843078	320962	3470603
							160372	162121	--	252393	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2833935				
	Материалы		Тенге				406115				
	Всего заработная плата		Тенге					322493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230858				
	Местные материалы		Тенге				206107				
	Транспортные расходы		Тенге				452805				
		Накладные расходы	Тенге				320962				
		Сметная прибыль	Тенге				252392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3407289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					322493			
	Стоимость прочих работ		Тенге				63315				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63315				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				63315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3470604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					322493			

РАЗДЕЛ 4.Улица Акын Сара

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Планировочные работы

44	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17532	2,21	2,21	38703	38703	--	5081	47286
					--	0,40	--	7057		3503	
45	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3653	327,97	315,95	1198085	1154152	394	252742	1566894
					11,92	84,18	43539	307491		116066	
46	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	5844,8	300,00	--	1753440	--		--	1893715
					--	--	--	--		140275	
47	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности з а проход бульдозера	14610	1,00	1,00	14648	14648	--	4234	20392
					--	0,40	--	5881		1511	
48	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3653	68,96	68,96	251907	251907	--	71099	348846
					--	27,03	--	98748		25840	
49	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3653	33,13	33,13	121011	121011	--	26394	159198
					--	10,04	--	36659		11792	
50	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	3653	79,49	67,73	290392	247434	10959	62347	380958
					8,76	14,95	31999	54594		28219	
51	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	14610	113,03	108,46	1651376	1584563	--	256123	2060099
					4,57	19,78	66814	288913		152600	

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1856,25	1146,00 130,75	1013,15 220,48	2127261 242708	1880654 409271	3899	704137 226512	3057910
53	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1856,25	1401,00 --	-- --	2600606 --	-- --	2600606	-- 208049	2808655
54	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11249,7	648,25 31,05	182,19 59,36	7292663 349337	2049606 667728	4893720	1098430 671287	9062381
55	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	11249,7	-263,20 --	-77,89 -25,98	-2960866 --	-876204 -292285	-2084662	-315667 -262123	-3538656
56	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,8	1146,00 130,75	1013,15 220,48	67385 7688	59573 12964	124	22305 7175	96865
57	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,8	1401,00 --	-- --	82379 --	-- --	82379	-- 6590	88969
58	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1560	1593,05 702,89	28,64 11,17	2485158 1096502	44683 17417	1343973	1203033 295055	3983246
59	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	81,12	47777,00 --	-- --	3875670 --	-- --	3875670	-- 310054	4185724
60	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	229,5	1146,00 130,75	1013,15 220,48	263007 30008	232517 50601	482	87057 28005	378069
61	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	229,5	1401,00 --	-- --	321530 --	-- --	321530	-- 25722	347252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
62	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	1560	1477,46 702,89	28,64 11,17	2304837 1096502	44683 17417	1163652	1203033 280630	3788500
63	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,96	46977,00 --	-- --	1172546 --	-- --	1172546	-- 93804	1266350
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	608,4	1146,00 130,75	1013,15 220,48	697226 79550	616399 134142	1277	230786 74241	1002253
65	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	608,4	1401,00 --	-- --	852368 --	-- --	852368	-- 68189	920558
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
66	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	438,3	1146,00 130,75	1013,15 220,48	502291 57309	444062 96637	920	166262 53484	722037
67	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	438,3	1401,00 --	-- --	614058 --	-- --	614058	-- 49125	663183
68	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2656,5	648,25 31,05	182,19 59,36	1722087 82492	483993 157677	1155602	259383 158518	2139987
69	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2656,5	-263,20 --	-77,89 -25,98	-699178 --	-206907 -69020	-492271	-74542 -61898	-835617
		Устройство заездов во дворы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216	1146,00	1013,15	247536	218840	454	81936	355830
					130,75	220,48	28242	47624		26358	
71	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	216	1401,00	--	302616	--	302616	--	326825
					--	--	--	--		24209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29190742	8404316	15820296	5344173	37297709
							3212690	2049517	--	2762792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29190742				
	Материалы		Тенге				5998522				
	Всего заработная плата		Тенге					5262207			
	Местные материалы		Тенге				9821773				
	Транспортные расходы		Тенге				1753440				
		Накладные расходы	Тенге				5344173				
		Сметная прибыль	Тенге				2762793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37297708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4568
		Сметная заработная плата	Тенге					5262207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37297708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4568
		Сметная заработная плата	Тенге					5262207			

РАЗДЕЛ 5.Улица Алыбаева

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Планировочные работы

72	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7057,2	2,21	2,21	15579	15579	--	2045	19034
					--	0,40	--	2841		1410	
73	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1456,2	327,97	315,95	477594	460081	157	100751	624613
					11,92	84,18	17356	122576		46268	
74	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	2329,92	300,00	--	698976	--		--	754894
					--	--	--	--		55918	
75	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности з а проход бульдозера	5824,2	1,00	1,00	5839	5839	--	1688	8129
					--	0,40	--	2344		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1456,2	68,96 --	68,96 27,03	100418 --	100418 39364	--	28342 10301	139061
77	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1456,2	33,13 --	33,13 10,04	48239 --	48239 14613	--	10522 4701	63461
78	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	1456,2	79,49 8,76	67,73 14,95	115759 12756	98635 21763	4368	24853 11249	151862
79	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	5824,2	113,03 4,57	108,46 19,78	658312 26635	631678 115174	--	102102 60833	821248
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
80	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	617,4	1146,00 130,75	1013,15 220,48	707540 80726	625517 136126	1297	234200 75339	1017079
81	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	617,4	1401,00 --	-- --	864977 --	-- --	864977	-- 69198	934176
82	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3742,2	648,25 31,05	182,19 59,36	2425896 116207	681799 222119	1627890	365392 223303	3014591
83	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3742,2	-263,20 --	-77,89 -25,98	-984929 --	-291468 -97228	-693461	-105006 -87195	-1177130
84	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,34	1146,00 130,75	1013,15 220,48	23310 2659	20607 4485	44	7716 2482	33507
85	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	[illegible]	1401,00	--	28496	--	28496	--	30776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2280	
86	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при дру[illegible]дах покрытий	м бортового камня	540	1593,05 702,89	28,64 11,17	860247 379558	15467 6029	465222	416435 102135	1378816
87	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,62	47777,00 --	-- --	1367378 --	-- --	1367378	-- 109390	1476768
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
88	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	540	1477,46 702,89	28,64 11,17	797828 379558	15467 6029	402803	416435 97141	1311404
89	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,64	46977,00 --	-- --	405881 --	-- --	405881	-- 32471	438352
90	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	210,6	1146,00 130,75	1013,15 220,48	241347 27536	213369 46434	442	79888 25699	346934
91	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	210,6	1401,00 --	-- --	295051 --	-- --	295051	-- 23604	318655
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
92	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	131,58	1146,00 130,75	1013,15 220,48	150791 17204	133310 29011	277	49913 16056	216759
93	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	131,58	1401,00 --	-- --	184344 --	-- --	184344	-- 14747	199091
94	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1328,8	648,25 31,05	182,19 59,36	861400 41263	242097 78871	578040	129745 79292	1070437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом проч[illegible] на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1[illegible] кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1328,8	-263,20 --	-77,89 -25,98	-349734 --	-103496 -34524	-246238	-37286 -30962	-417981
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА ПАРКОВКЕ									
96	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	163,35	1146,00 130,75	1013,15 220,48	187199 21358	165498 36016	343	61964 19933	269096
97	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,35	1401,00 --	-- --	228853 --	-- --	228853	-- 18308	247162
98	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	990	648,25 31,05	182,19 59,36	641771 30742	180370 58762	430659	96664 59075	797511
99	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	990	-263,20 --	-77,89 -25,98	-260563 --	-77108 -25722	-183455	-27779 -23067	-311410
		Устройство заездов во дворы									
100	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,5	1146,00 130,75	1013,15 220,48	128925 14710	113979 24804	236	42675 13728	185328
101	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	112,5	1401,00 --	-- --	157613 --	-- --	157613	-- 12609	170222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11084338 1168270	3295876 809885	5921217 --	2001259 1046848	14132445
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11084338				
		Материалы	Тенге				2388623				
		Всего заработная плата	Тенге					1978156			
		Местные материалы	Тенге				3532593				
		Транспортные расходы	Тенге				698976				
		Накладные расходы	Тенге				2001257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1046848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14132443				1704
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1978156			
		Сметная заработная плата	Тенге				14132443				1704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1978156			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Планировочные работы

102	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	18005,78	2,21	2,21	39748	39748	--	5218	48564
					--	0,40	--	7247		3597	
103	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3376,21	327,97	315,95	1107306	1066701	365	233592	1448169
					11,92	84,18	40240	284192		107272	
104	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	5401,936	300,00	--	1620581	--		--	1750227
					--	--	--	--		129646	
105	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности з а проход бульдозера	13504,34	1,00	1,00	13539	13539	--	3914	18849
					--	0,40	--	5435		1396	
106	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3376,21	68,96	68,96	232820	232820	--	65711	322414
					--	27,03	--	91266		23883	
107	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3376,21	33,13	33,13	111842	111842	--	24394	147136
					--	10,04	--	33881		10899	
108	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	3376,21	79,49	67,73	268388	228686	10128	57623	352092
					8,76	14,95	29574	50457		26081	
109	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	13504,34	113,03	108,46	1526403	1464646	--	236740	1904194
					4,57	19,78	61757	267048		141051	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				4920628	3157982	10493	627192	5991645
							131572	739528	--	443825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4920628				
		Материалы	Тенге				10493				
		Всего заработная плата	Тенге					871100			
		Транспортные расходы	Тенге				1620581				
		Накладные расходы	Тенге				627192				
		Сметная прибыль	Тенге				443826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5991645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					871100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5991645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					871100			
		РАЗДЕЛ 7.Транспортные перевозки									
110	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перево зки 54 км/ПГС/**	т	5505,83	1041,00	--	5731569	--	--	--	6190095
					--	--	--	--		458526	
111	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/щебень/**	т	2312,20176	1041,00	--	2407002	--	--	--	2599562
					--	--	--	--		192560	
112	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/камни бортовые/**	т	344,016	1041,00	--	358121	--	--	--	386770
					--	--	--	--		28650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				8496692	--	--	--	9176427
							--	--	--	679736	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8496692				
		Транспортные расходы	Тенге				8496692				
		Сметная прибыль	Тенге				679735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9176427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9176427				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76178955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5713692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18210991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3988897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22939093		
		- Перевозка грузов	Тенге				13921598				
		- Прочие затраты	Тенге				144781				
		- Накладные расходы	Тенге							9616644	
		- Сметная прибыль	Тенге							5632162	
		Временные здания и сооружения 1,3%					990 326,42				
		Итого с временными затратами:					77 169 281,42				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					1 106 436,32				
		Итого с доп.затратами:					78 275 717,73				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 558 845,83				
		Итого с непредвиденными затратами:					79 834 563,57				
		в том числе на 2019 год 47%					37 522 244,88				
		в том числе на 2020 год 53%					42 312 318,69				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					39 394 458,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%					4 727 335,03				
		Итого с НДС 12%					44 121 793,59				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,086486					45 971 763,04				
		НДС 12%					5 516 611,56				
		Итого с НДС 12%					51 488 374,61				
		ИТОГО:					85 366 221,60				
		НДС 12%					10 243 946,59				
		Итого с НДС 12%					95 610 168,19				
		Тендерная скидка 0,035%					34 089,47				
		Итого с учетом тендерной скидки:					95 576 078,72				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Технадзор

ТОО "УКС"

Кульчанов Б.

М.П

ДЛЯ ФОРМ №2

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за август месяц 2019 года по договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000,00	270 772 494,72	203 576 078,72	80 000 000,00	95 576 078,72	108 000 000,00	32 400 000,00	75 600 000,00
	Всего по акту:		586 544 000,00	270 772 494,72	203 576 078,72	80 000 000,00	95 576 078,72	108 000 000,00	32 400 000,00	75 600 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Директор
ТОО "УКС"

Оспанов. С

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Акын Сара									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1640,25	1146,00 130,75	1013,15 220,48	1879725 214466	1661814 361646	3445	622201 200154	2702080
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1640,25	1401,00 --	-- --	2297990 --	-- --	2297990	-- 183839	2481829
3	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11249,7	648,25 31,05	182,19 59,36	7292663 349337	2049606 667728	4893720	1098430 671287	9062381
4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	11249,7	-263,20 --	-77,89 -25,98	-2960866 --	-876204 -292285	-2084662	-315667 -262123	-3538656
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,8	1146,00 130,75	1013,15 220,48	67385 7688	59573 12964	124	22305 7175	96865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 2373[illegible]4	м3	58,8	1401,00	--	82379	--	82379	--	88969
					--	--	--	--		6590	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1560	1593,05	28,64	2485158	44683	1343973	1203033	3983246
					702,89	11,17	1096502	17417		295055	
8	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	81,12	47777,00	--	3875670	--	3875670	--	4185724
					--	--	--	--		310054	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	229,5	1146,00	1013,15	263007	232517	482	87057	378069
					130,75	220,48	30008	50601		28005	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	229,5	1401,00	--	321530	--	321530	--	347252
					--	--	--	--		25722	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	1560	1477,46	28,64	2304837	44683	1163652	1203033	3788500
					702,89	11,17	1096502	17417		280630	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,96	46977,00	--	1172546	--	1172546	--	1266350
					--	--	--	--		93804	
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	608,4	1146,00	1013,15	697226	616399	1277	230786	1002253
					130,75	220,48	79550	134142		74241	
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	608,4	1401,00	--	852368	--	852368	--	920558
					--	--	--	--		68189	
15	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,17	14618,81	6012,90	17104	7035	--	10874	30217
					8605,91	--	10069	--		2238	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,17	100541,24	1712,74	117633	2004	115629	1074	128203
					--	849,70	--	994		9497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе[illegible]ых смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность [illegible]енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2340	1271,96 41,16	93,64 28,24	2976381 96314	219112 66076	2660955	175382 252141	3403904
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
18	Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям п роезжей части или вдоль укрепительных полос	м дрен ажа	36	1849,54 235,17	116,65 68,29	66583 8466	4199 2458	53918	11798 6271	84652
19	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,перв ый слой	м2	22,608	116,73 56,50	2,25 0,25	2639 1277	51 6	1311	885 282	3806
20	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,поел едующий слой	м2	22,608	96,34 56,50	2,25 0,25	2178 1277	51 6	850	885 245	3308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23814136	4065523	16757157	4352076	30419510
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2991457	1039171	--	2253296	
		Материалы	Тенге				23814136				
		Всего заработная плата	Тенге				8154674				
		Местные материалы	Тенге					4030628			
		Накладные расходы	Тенге				8602483				
		Сметная прибыль	Тенге				4352078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2253297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30419511				
		Сметная заработная плата	Тенге								3660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4030628			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30419511				
		Сметная заработная плата	Тенге								3660
								4030628			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Алыбаева									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Планировочные работы									
21	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4614,8	2,21 --	2,21 0,40	10187 --	10187 1857	--	1337 922	12447
22	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	970,8	327,97 11,92	315,95 84,18	318396 11571	306721 81717	104	67167 30845	416409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза I.Расстояние перевозки 12 км	т	1553,28	300,00 --	-- --	465984 --	-- --		-- 37279	503263
24	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3882,8	1,00 --	1,00 0,40	3893 --	3893 1563	--	1125 401	5419
25	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	970,8	68,96 --	68,96 27,03	66945 --	66945 26243	--	18895 6867	92707
26	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	970,8	33,13 --	33,13 10,04	32159 --	32159 9742	--	7014 3134	42308
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	970,8	79,49 8,76	67,73 14,95	77173 8504	65757 14509	2912	16569 7499	101241
28	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	3882,8	113,03 4,57	108,46 19,78	438875 17757	421118 76782	--	68068 40555	547498
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	411,6	1146,00 130,75	1013,15 220,48	471693 53818	417011 90751	864	156134 50226	678053
30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	411,6	1401,00 --	-- --	576652 --	-- --	576652	-- 46132	622784
31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2494,8	648,25 31,05	182,19 59,36	1617264 77471	454533 148079	1085260	243594 148869	2009727
32	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2494,8	-263,20	-77,89	-656619	-194312	-462307	-70004	-784753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л			--	-2[illegible]	--	-64819		-58130	
			т битума	4,5	14618,81 8605,91	6012,90 --	65785 38727	27058 --	--	41825 8609	116218
34	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,5	100541,24 --	1712,74 849,70	452436 --	7707 3824	444729	4130 36525	493090
35	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5670	1135,23 41,16	93,42 28,15	6436772 233377	529714 159602	5673681	424418 548895	7410085
36	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5670	501,81 0,44	0,08 --	2845255 2500	463 --	2842292	2701 227836	3075792
37	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,1	14618,81 8605,91	6012,90 --	16081 9467	6614 --	--	10224 2104	28409
38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	1,1	100541,24 --	1712,74 849,70	110595 --	1884 935	108711	1009 8928	120533
39	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5670	1271,96 41,16	93,64 28,24	7212001 233377	530926 160108	6447698	424964 610957	8247922
40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,56	1146,00 130,75	1013,15 220,48	15540 1773	13738 2990	29	5144 1655	22338
41	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,56	1401,00 --	-- --	18998 --	-- --	18998	-- 1520	20517
42	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	360	1593,05 702,89	28,64 11,17	573498 253039	10311 4019	310148	277623 68090	919211
43	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,08	47777,00 --	-- --	911585 --	-- --	911585	-- 72927	984512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Уст[illegible]во	м3 материала основания в плотном теле	120	1146,00	1013,15	137520	121578	252	45520	197683
					130,75	220,48	15690	26458		14643	
45	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120	1401,00	--	168120	--	168120	--	181570
					--	--	--	--		13450	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
46	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	360	1477,46	28,64	531885	10311	268535	277623	874269
					702,89	11,17	253039	4019		64761	
47	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,4	46977,00	--	253676	--	253676	--	273970
					--	--	--	--		20294	
48	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,4	1146,00	1013,15	160898	142246	294	53258	231289
					130,75	220,48	18358	30956		17133	
49	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,4	1401,00	--	196700	--	196700	--	212436
					--	--	--	--		15736	
50	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,6	14618,81	6012,90	8771	3608	--	5577	15496
					8605,91	--	5164	--		1148	
51	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	100541,24	1712,74	60325	1028	59297	551	65745
					--	849,70	--	510		4870	
52	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1350	1271,96	93,64	1717143	126411	1535166	101182	1963791
					41,16	28,24	55566	38121		145466	
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
53	Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям п роезжей части или вдоль укрепительных полос	м дрен ажа	20	1849,54	116,65	36991	2333	29955	6555	47029
					235,17	68,29	4703	1366		3484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,первый слой	м2	12,56	116,73	2,25	1466	28	728	492	2114
					56,50	0,25	710	3		157	
55	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,последующий слой	м2	12,56	96,34	2,25	1210	28	472	492	1838
					56,50	0,25	710	3		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25355853	3119999	20474551	2193187	29752960
							1295319	819338	--	2203923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25355853				
	Материалы		Тенге				18348821				
	Всего заработная плата		Тенге					2114657			
	Местные материалы		Тенге				2125731				
	Транспортные расходы		Тенге				465984				
		Накладные расходы	Тенге				2193186				
		Сметная прибыль	Тенге				2203923				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				29752962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1707
		Сметная заработная плата	Тенге					2114657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29752962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1707
		Сметная заработная плата	Тенге					2114657			

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Алматы-Талдыкорган-Граница Республики

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

56	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1505,394	1146,00	1013,15	1725180	1525185	3162	571046	2479924
					130,75	220,48	196833	331913		183698	
57	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1505,394	1401,00	--	2109057	--	2109057	--	2277782
					--	--	--	--		168725	
58	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	9123,4	648,25	182,19	5914281	1662211	3968761	890817	7349505
					31,05	59,36	283309	541521		544408	
59	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	9123,4	-263,20	-77,89	-2401234	-710593	-1690641	-256003	-2869816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	-2	–	-237040		-212579	
60	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,2	14618,81	6012,90	17543	7215	–	11153	30991
					8605,91	--	10327	–		2296	
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	100541,24	1712,74	120649	2055	118594	1101	131491
					–	849,70	–	1020		9740	
62	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1954,781	1135,23	93,42	2219132	182623	1956050	146322	2554690
					41,16	28,15	80459	55024		189236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9704608	2668697	6464983	1364436	11954567
							570928	692438	–	885524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9704608				
	Материалы		Тенге				4355926				
	Основная заработная плата		Тенге					1263366			
	Машины и механизмы		Тенге				2109057				
			Тенге				1362435				
		Сметная заработная плата	Тенге					1263366			
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные перевозки									
73	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перево зки 54 км/ПГС/	т	5527,994	1041,00	--	5754642	–		–	6215013
					--	--	–	–		460371	
74	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/щебень/	т	2649,88	1041,00	--	2758525	–		–	2979207
					--	--	–	–		220682	
75	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/камни бортовые/	т	225,28	1041,00	--	234516	–		–	253278
					--	--	–	–		18761	
76	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/	т	3843	1041,00	--	4000563	–		–	4320608
					--	--	–	–		320045	
77	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	17,949	888,00	--	15939	–		–	17214
					--	--	–	–		1275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 20 км	т- км	5097,516	28,00	--	142730	--		--	154149
					--	--	--	--		11418	
79	С341-050901-0991 4105-0901-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега.Автобитумовозы.Грузоподъемность 10 т	км	83,83	165,00	--	13832	--		--	14939
					--	--	--	--		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12920747	--	--	--	13954408
							--	--	--	1033659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12920747				
	Транспортные расходы		Тенге				12920747				
		Сметная прибыль	Тенге				1033660				
		[illegible]	Тенге				13954407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13954407				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									86081445
		[illegible]	Тенге				4857703				
		[illegible]	Тенге				[illegible]				
		[illegible]	Тенге				[illegible]				

Итого с доп.затратами:	88 451 389,71
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 762 359,27
Итого с непредвиденными затратами:	90 213 748,98
в том числе на 2019 год 47%	42 400 462,02
в том числе на 2020 год 53%	47 813 286,96
в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961	44 516 079,71
НДС 12%	5 341 929,57
Итого с НДС 12%	49 858 009,28
в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865	51 948 490,80
НДС 12%	6 233 818,90
Итого с НДС 12%	58 182 309,70
ИТОГО:	96 464 570,51
НДС 12%	11 575 748,46
Итого с НДС 12%	108 040 318,98
Тендерная скидка 0,035%	40 318,98
Итого с учетом тендерной скидки:	108 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО "УКМ"

_____Кульчанов Б.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за сентябрь месяц 2019 года по договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000,00	270 772 494,72	234 457 507,29	80 000 000,00	203 576 078,72	30 881 428,57	9 264 428,57	21 617 000,00
	Всего по акту:		586 544 000,00	270 772 494,72	234 457 507,29	80 000 000,00	203 576 078,72	30 881 428,57	9 264 428,57	21 617 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акеуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Директор
ТОО "УКС"

_____ **Оспанов. С**

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксуск[illegible]орайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Акын Сара									
		ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ									
1	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015	Дем онтаж люков	шт	1	128,05	127,45	128	127	–	60	203
					0,60	60,03	1	60		15	
2	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание стенок коммуникационных колодцев В20.Устройство	м3	0,13	45086,29	5092,12	5861	662	2721	2468	8995
					19063,22	1796,12	2478	233		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5989	789	2721	2528	9198
							2479	294	–	681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5989				
	Материалы		Тенге				2721				
	Всего заработная плата		Тенге					2772			
		Накладные расходы	Тенге				2528				
		Сметная прибыль	Тенге				681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					2772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					2772			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Алыбаева									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,3	26288,00	–	7886	–	–	–	7886
					–	–	–	–		–	
4	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,3	15922,00	–	4777	–	–	–	4777
					–	–	–	–		–	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
5	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	2268	144,49	140,21	327710	317999	119	46366	404002
					4,23	14,70	9592	33339		29926	
6	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	423,3953	75,00	–	31755	–		–	34295
					–	–	–	–		2540	
7	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	423,3953	300,00	–	127019	–		–	137180
					–	–	–	–		10161	
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	6,84	2605,48	1095,78	17822	7495	–	14722	35147
					1509,70	483,18	10326	3305		2603	
9	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Поребрика).Разборка	м	218,4	513,02	–	112044	–	–	121007	251695
					513,02	–	112044	–		18644	
10	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании(Бордюра).Разборка	м	218,4	513,02	–	112044	–	–	121007	251695
					513,02	–	112044	–		18644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				741055	325494	119	303102	1126677
							244006	36644	–	82518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728392				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					280650			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				158773				
		Накладные расходы	Тенге				303102				
		Сметная прибыль	Тенге				82520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					280650			
	Стоимость прочих работ		Тенге				12663				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12663				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				12663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1126677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					280650			
		РАЗДЕЛ 3.Улица Акын Сара									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
11	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	5,0688	14618,81	6012,90	74100	30478	–	47111	130908
					8605,91	–	43622	–		9697	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,0688	100541,24	1712,74	509623	8682	500941	4652	555417
					–	849,70	–	4307		41142	
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6320	1135,23	93,42	7174674	590440	6324103	473072	8259566
					41,16	28,15	260131	177899		611820	
14	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6320	501,81	0,08	3171431	516	3168128	3010	3428396
					0,44	–	2787	–		253955	
15	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,248	14618,81	6012,90	18244	7504	–	11599	32231
					8605,91	–	10740	–		2387	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	1,248	100541,24	1712,74	125475	2137	123338	1145	136750
					–	849,70	–	1060		10130	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6320	1271,96	93,64	8038773	591791	7186851	473682	9193451
					41,16	28,24	260131	178463		680996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19112321	1231548	17303361	1014271	21736719
							577411	361729	–	1610127	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19112321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17303362				
	Всего заработная плата		Тенге					939140			
		Накладные расходы	Тенге				1014272				
		Сметная прибыль	Тенге				1610127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21736720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					939140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21736720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					939140			
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные перевозки									
18	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/**	т	1501,04	1041,00	–	1562583	–		–	1687589
					--	–	--	–		125007	
19	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	6,680384	888,00	–	5932	–		–	6407
					--	–	--	–		475	
20	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км**	т- км	1897,229056	28,00	–	53122	–		–	57372
					--	–	--	–		4250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1621637	–	–	–	1751368
							--	–	–	129732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1621637				
	Транспортные расходы		Тенге				1621637				
		Сметная прибыль	Тенге				129731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1751368				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24623962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				823896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1557831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					398667			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17306201		
		- Перевозка грузов	Тенге				1780411				
		- Прочие затраты	Тенге				12663				
		- Накладные расходы	Тенге							1319901	
		- Сметная прибыль	Тенге							1823058	

Временные здания и сооружения 1,3%	320 111,51
Итого с временными затратами:	24 944 073,51
Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%	354 393,32
Итого с доп.затратами:	25 298 466,83
Непредвиденные работы и затраты 2%	499 300,82
Итого с непредвиденными затратами:	25 797 767,65
в том числе на 2019 год 47%	12 124 950,79
в том числе на 2020 год 53%	13 672 816,85
в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961	12 729 938,55
НДС 12%	1 527 592,63
Итого с НДС 12%	14 257 531,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					14 855 330,93				
		НДС 12%					1 782 639,71				
		Итого с НДС 12%					16 637 970,64				
		ИТОГО:					27 585 269,48				
		НДС 12%					3 310 232,34				
		Итого с НДС 12%					30 895 501,82				
		Тендерная скидка 0,035%					14 073,24				
		Итого с учетом тендерной скидки:					30 881 428,57				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

М.П. _____ **Бейсебаев Ж.Б**

Технадзор:

Технадзор

ТОО "УКС"

М.П _____ **Кульчанов Б.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____ **Досаев С.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2019 года по договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000,00	270 772 494,72	270 772 494,72	80 000 000,00	234 457 507,29	36 314 987,43	14 699 492,71	21 615 494,72
	Всего по акту:		586 544 000,00	270 772 494,72	270 772 494,72	80 000 000,00	234 457 507,29	36 314 987,43	14 699 492,71	21 615 494,72

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Директор
ТОО "УКС"

Оспанов. С

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Акын Сара									
1	Е11-231201-0101	**Люки.Установка**	шт.	1	1642,83	182,07	1643	182	91	1441	3331
					1370,26	85,75	1370	86		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1643	182	91	1441	3331
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1370	86	--	247	
		Материалы	Тенге				1643				
		Всего заработная плата	Тенге				90				
		Накладные расходы	Тенге					1456			
		Сметная прибыль	Тенге				1441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3331				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1456			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3331				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								1456			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Акын Сара									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
2	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	3,0312	14618,81	6012,90	44313	18226	--	28173	78285
					8605,91	--	26086	--		5799	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,0312	100541,24	1712,74	304761	5192	299569	2782	332146
					--	849,70	--	2576		24603	
4	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3907	1135,23	93,42	4435356	365008	3909536	292452	5106032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3907	41,16 501,81 0,44	28,15 0,08 --	160812 1960567 1723	109976 319 --	1958525	378225 1861 156994	2119422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6744996	388744	6167630	325268	7635885
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188621	112552	--	565621	
	Материалы		Тенге				6744996				
	Всего заработная плата		Тенге				6167630				
		Накладные расходы	Тенге					301173			
		Сметная прибыль	Тенге				325267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				565621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7635884				
		Сметная заработная плата	Тенге								222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					301173			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7635884				
		Сметная заработная плата	Тенге								222
								301173			

РАЗДЕЛ 3.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

Устройство дорожной одежды на главной дороге

6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	273,708	1146,00 130,75	1013,15 220,48	313669 35788	277306 60348	575	103827 33400	450895
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	273,708	1401,00 --	-- --	383465 --	-- --	383465	-- 30677	414142
8	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,	м2 основания	1658,8	648,25 31,05	182,19 59,36	1075324 51511	302220 98458	721593	161967 98983	1336274
9	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).	м2 основания	1658,8	-263,20 --	-77,89 -25,98	-436588 --	-129199 -43098	-307389	-46546 -38651	-521785
10	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,62	14618,81 8605,91	6012,90 --	52920 31153	21767 --	--	33646 6925	93491
11	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,62	100541,24 --	1712,74 849,70	363959 --	6200 3076	357759	3322 29383	396664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4526	1135,23 41,16	93,42 28,15	5138065 186290	422837 127400	4528938	338786 438148	5914999
13	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4526	501,81 0,44	0,08 --	2271186 1996	369 --	2268821	2156 181867	2455209
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,7	1146,00 130,75	1013,15 220,48	59248 6760	52380 11399	108	19612 6309	85168
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,7	1401,00 --	-- --	72432 --	-- --	72432	-- 5795	78226
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1372,8	1593,05 702,89	28,64 11,17	2186939 964922	39321 15327	1182696	1058669 259649	3505257
17	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	72,7584	47777,00 --	-- --	3476178 --	-- --	3476178	-- 278094	3754272
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	219,912	1146,00 130,75	1013,15 220,48	252019 28754	222803 48487	462	83420 26835	362274
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	219,912	1401,00 --	-- --	308097 --	-- --	308097	-- 24648	332744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15516913	1216005	12993735	1758859	18657830
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307174	321397	--	1382062	
	Материалы		Тенге				15516913				
	Всего заработная плата		Тенге				8753563				
	Местные материалы		Тенге					1628571			
		Накладные расходы	Тенге				4240171				
		Сметная прибыль	Тенге				1758857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1382062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18657832				1469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1628571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18657832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1469
		Сметная заработная плата	Тенге					1628571			
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные перевозки									
20	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/ПГС/**	т	955,985	1041,00	--	995180	--		--	1074795
					--	--	--	--		79614	
21	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/**	т	1171,34	1041,00	--	1219365	--		--	1316914
					--	--	--	--		97549	
22	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/камни бортовые/**	т	174,62016	1041,00	--	181780	--		--	196322
					--	--	--	--		14542	
23	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	6,98	888,00	--	6198	--		--	6694
					--	--	--	--		496	
24	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км**	т- км	1982,32	28,00	--	55505	--		--	59945
					--	--	--	--		4440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2458028	--	--	--	2654670
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	196641	
		Транспортные расходы	Тенге				2458028				
		Сметная прибыль	Тенге				2458028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2654670				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2654670				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									28951716
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1497165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1604931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					434035			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19161456		
		- Перевозка грузов	Тенге				2458028				
		- Накладные расходы	Тенге							2085568	
		- Сметная прибыль	Тенге							2144571	
		Временные здания и сооружения 1,3%					376 372,31				
		Итого с временными затратами:					29 328 088,31				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					417 523,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с доп.затратами:					29 745 611,45				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					588 243,71				
		Итого с непредвиденными затратами:					30 333 855,15				
		в том числе на 2019 год 47%					14 256 911,92				
		в том числе на 2020 год 53%					16 076 943,23				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					14 968 276,23				
		НДС 12%					1 796 193,15				
		Итого с НДС 12%					16 764 469,37				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					17 467 381,78				
		НДС 12%					2 096 085,81				
		Итого с НДС 12%					19 563 467,60				
		ИТОГО:					32 435 658,01				
		НДС 12%					3 892 278,96				
		Итого с НДС 12%					36 327 936,97				
		Тендерная скидка 0,035%					12 949,53				
		Итого с учетом тендерной скидки:					36 314 987,43				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.Б**

Технадзор:

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Кулбчанов Б.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**