Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за май месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	297 915 351,86	94 731 451,58	270 772 494,72	27 142 857,14	8 142 857,14	19 000 000,00
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	297 915 351,86	94 731 451,58	270 772 494,72	27 142 857,14	8 142 857,14	19 000 000,00

Заказчик:

ководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта
автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.

М.П.

Технадзор:

Директор
ТОО "УКС"

Оспанов. С

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

на Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая									
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
1	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм**	м2 покрытия	2820	144,49	140,21	407471	395396	148	57651	502331
					4,23	14,70	11927	41453		37210	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка разобранного материала**	тенге за 1 тонну	453,8	75,00	–	34035	–		–	36758
					–	–	–	–		2723	
3	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъем ность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км**	тенге за 1 тонну	453,8	300,00	–	136140	–		–	147031
					–	–	–	–		10891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577646	395396	148	57651	686120
							11927	41453	–	50824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				577646				
	Материалы		Тенге				148				
	Всего заработная плата		Тенге					53380			
	Транспортные расходы		Тенге				170175				
		Накладные расходы	Тенге				57651				
		Сметная прибыль	Тенге				50824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				686120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					53380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				686120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					53380			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Жандосова									
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
4	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	6470	144,49	140,21	934870	907166	340	132270	1152511
					4,23	14,70	27364	95108		85371	
5	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного материала	т	1041,9	75,00	–	78143	–		–	84394
					--	--	–	–		6251	
6	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъе мность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 2 км	т	1041,9	300,00	–	312570	–		–	337576
					--	--	–	–		25006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1325583	907166	340	132270	1574481
							27364	95108	–	116628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1325583				
	Материалы		Тенге				340				
	Всего заработная плата		Тенге					122472			
	Транспортные расходы		Тенге				390713				
		Накладные расходы	Тенге				132270				
		Сметная прибыль	Тенге				116628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1574481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					122472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1574481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					122472			
		РАЗДЕЛ 3.Улица Абая									
		Планировочные работы									
7	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5487,9	2,21	2,21	12115	12115	–	1590	14802
					--	0,40	–	2209		1096	
8	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1392	327,97	315,95	456538	439797	150	96309	597075
					11,92	84,18	16591	117172		44228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	2227,2	300,00	–	668160	–		–	721613
					--	--	–	–		53453	
10	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4116	1,00	1,00	4127	4127	–	1193	5745
					--	0,40	–	1657		426	
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1372	68,96	68,96	94612	94612	–	26703	131020
					--	27,03	–	37088		9705	
12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1372	33,13	33,13	45450	45450	–	9913	59792
					--	10,04	–	13768		4429	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	1372	79,49	67,73	109066	92932	4116	23416	143081
					8,76	14,95	12018	20505		10599	
14	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	4116	113,03	108,46	465234	446411	–	72156	580381
					4,57	19,78	18823	81394		42991	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
			Устройство дорожной одежды на главной дороге								
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,1	1146,00	1013,15	20743	18338	38	6866	29817
					130,75	220,48	2367	3991		2209	
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,1	1401,00	–	25358	–	25358	–	27387
					--	--	–	–		2029	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	480	1593,05	28,64	764664	13749	413530	370164	1225614
					702,89	11,17	337385	5359		90786	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,96	47777,00	–	1192514	–	1192514	–	1287915
					–	–	–	–		95401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3858579**	**1167529**	**1635706**	**608310**	**4824242**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							387184	283142	–	357352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3858579				
	Материалы		Тенге				417834				
	Всего заработная плата		Тенге					670326			
	Местные материалы		Тенге				1217872				
	Транспортные расходы		Тенге				668160				
		Накладные расходы	Тенге				608311				
		Сметная прибыль	Тенге				357351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4824242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					670326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4824242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					670326			

РАЗДЕЛ 4.Улица Жандосова

Планировочные работы

19	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15528	2,21	2,21	34279	34279	–	4500	41881
					--	0,40	–	6250		3102	
20	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2912	327,97	315,95	955057	920036	313	201474	1249054
					11,92	84,18	34708	245118		92523	
21	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	4659,2	300,00	–	1397760	–		–	1509581
					--	--	–	–		111821	
22	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11646	1,00	1,00	11676	11676	–	3375	16255
					--	0,40	–	4688		1204	
23	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2912	68,96	68,96	200809	200809	–	56676	278084
					--	27,03	–	78717		20599	
24	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2912	33,13	33,13	96465	96465	–	21040	126905
					--	10,04	–	29223		9400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	2912	79,49 8,76	67,73 14,95	231487 25508	197243 43520	8736	49700 22495	303681
26	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	11646	113,03 4,57	108,46 19,78	1316354 53259	1263095 230300	--	204162 121641	1642157
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1422,3	1146,00 130,75	1013,15 220,48	1629954 185969	1440999 313592	2986	539526 173558	2343038
28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1422,3	1401,00 --	-- --	1992642 --	-- --	1992642	-- 159411	2152054
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,1	1146,00 130,75	1013,15 220,48	56269 6420	49746 10826	103	18625 5992	80885
30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,1	1401,00 --	-- --	68789 --	-- --	68789	-- 5503	74292
31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	897	1593,05 702,89	28,64 11,17	1428966 630489	25693 10015	772784	691744 169657	2290367
32	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	47,46223	47777,00 --	-- --	2267603 --	-- --	2267603	-- 181408	2449011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11688109 936352	4240038 972248	5113956 --	1790822 1078314	14557245
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11688109				
	Материалы		Тенге				784925				
	Всего заработная плата		Тенге					1908599			
	Местные материалы		Тенге				4329034				
	Транспортные расходы		Тенге				1397760				
		Накладные расходы	Тенге				1790823				
		Сметная прибыль	Тенге				1078315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14557246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1908599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14557246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1579
		Сметная заработная плата	Тенге					1908599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21642088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1362827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6710129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1391951			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6750150		
		- Перевозка грузов	Тенге				2626808				
		- Накладные расходы	Тенге							2589053	
		- Сметная прибыль	Тенге							1603118	

Временные здания и сооружения 1,3%	281 347,14
Итого с временными затратами:	21 923 435,14
Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%	310 896,13
Итого с доп.затратами:	22 234 331,28
Непредвиденные работы и затраты 2%	438 018,11
Итого с непредвиденными затратами:	22 672 349,38
в том числе на 2019 год 47%	10 656 004,21
в том числе на 2020 год 53%	12 016 345,17
в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961	11 187 697,26
НДС 12%	1 342 523,67
Итого с НДС 12%	12 530 220,93
в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865	13 055 596,81
НДС 12%	1 566 671,62
Итого с НДС 12%	14 622 268,43
ИТОГО:	24 243 294,07
НДС 12%	2 909 195,29
Итого с НДС 12%	27 152 489,36
Тендерная скидка 0,035%	9 632,22
Итого с учетом тендерной скидки:	27 142 857,14

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____**Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Технадзор

ТОО "УКС"

_____**Кульчанов Б.**

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июль месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	379 344 706,15	94 731 451,58	297 915 351,86	81 429 354,29	24 428 806,29	57 000 548,00
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	379 344 706,15	94 731 451,58	297 915 351,86	81 429 354,29	24 428 806,29	57 000 548,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____**Бейсебаев Ж.**

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Коксу Проект» _____Ахунова Н.

Технадзор:

Директор ТОО "УКС"

М.П _____**Оспанов. С**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____**Досаев С.Т.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2020 года

на Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Аль Фараби,улица Бейбитшилик									
1	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	3,11	26288,00 –	– –	81756 –	– –	– –	– –	81756
2	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	3,11	15922,00 –	– –	49517 –	– –	– –	– –	49517
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
3	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм**	м2 покрытия	18550	144,49 4,23	140,21 14,70	2680347 78455	2600918 272681	974	379228 244766	3304341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2503,5	75,00 --	-- --	187763 --	-- --		-- 15021	202784
5	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	2503,5	300,00 --	-- --	751050 --	-- --		-- 60084	811134
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3750433 78455	2600918 272681	974 --	379228 319871	4449532
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3619160				
	Материалы		Тенге				974				
	Всего заработная плата		Тенге					351137			
	Транспортные расходы		Тенге				938813				
		Накладные расходы	Тенге				379228				
		Сметная прибыль	Тенге				319871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4318258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					351137			
	Стоимость прочих работ		Тенге				131273				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131273				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				131273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4449531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					351137			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Жандосова									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ Т РАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,29	26288,00 --	-- --	33912 --	-- --	--	-- --	33912
7	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАС СЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей час ти	КМ	1,29	15922,00 --	-- --	20539 --	-- --	--	-- --	20539
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				54451 --	-- --	-- --	-- --	54451
	Стоимость прочих работ		Тенге				54451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54451				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				54451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54451				

РАЗДЕЛ 3.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Планировочные работы

8	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19326,22	2,21 --	2,21 0,40	42663 --	42663 7779	--	5601 3861	52125
9	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3623,79	327,97 11,92	315,95 84,18	1188505 43191	1144923 305033	391	250721 115138	1554364
10	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км	т	5798,064	300,00 --	-- --	1739419 --	-- --		-- 139154	1878573
11	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности з а проход бульдозера	14494,66	1,00 --	1,00 0,40	14532 --	14532 5834	--	4201 1499	20231
12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3623,79	68,96 --	68,96 27,03	249893 --	249893 97958	--	70530 25634	346057
13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3623,79	33,13 --	33,13 10,04	120044 --	120044 36366	--	26183 11698	157925
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	3623,79	79,49 8,76	67,73 14,95	288070 31743	245455 54158	10872	61848 27993	377911
15	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	14494,66	113,03 4,57	108,46 19,78	1638339 66286	1572053 286632	--	254101 151395	2043835

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1915,956	1146,00	1013,15	2195684	1941145	4024	726786	3156267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					130,75	220,48	250515	422435		233798	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1915,956	1401,00 --	-- --	2684254 --	-- --	2684254	-- 214740	2898995
18	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11611,6	648,25 31,05	182,19 59,36	7527266 360575	2115541 689209	5051150	1133767 692883	9353916
19	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	11611,6	-263,20 --	-77,89 -25,98	-3056116 --	-904392 -301687	-2151724	-325822 -270555	-3652494
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,5	1146,00 130,75	1013,15 220,48	134655 15363	119045 25907	247	44572 14338	193565
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	117,5	1401,00 --	-- --	164618 --	-- --	164618	-- 13169	177787
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3120	1593,05 702,89	28,64 11,17	4970316 2193004	89366 34835	2687946	2406066 590111	7966493
23	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	165,36	47777,00 --	-- --	7900405 --	-- --	7900405	-- 632032	8532437
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	499,8	1146,00 130,75	1013,15 220,48	572770 65350	506371 110197	1049	189591 60989	823350
25	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	499,8	1401,00 --	-- --	700220 --	-- --	700220	-- 56018	756237
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	375,611	1146,00 130,75	1013,15 220,48	430450 49112	380549 82816	789	142482 45835	618766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-201	м3	375,611	1401,00	–	526231	–	526231	–	568329
					–	–	–	–		42098	
28	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	–	14618,81	6012,90	–	–	–	–	–
					8605,91	–	–	–		–	
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	–	100541,24	1712,74	–	–	–	–	–
					–	849,70	–	–		–	
30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	–	1271,96	93,64	–	–	–	–	–
					41,16	28,24	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30032218	7637189	17580472	4990627	37824669
							3075140	1857470	–	2801828	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30032218				
		Материалы	Тенге				5604743				
		Всего заработная плата	Тенге					4932609			
		Местные материалы	Тенге				11975727				
		Транспортные расходы	Тенге				1739419				
		Накладные расходы	Тенге				4990626				
		Сметная прибыль	Тенге				2801827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37824671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4299
		Сметная заработная плата	Тенге					4932609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37824671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4299
		Сметная заработная плата	Тенге					4932609			

РАЗДЕЛ 4.Улица Жандосова

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	8619,6	648,25	182,19	5587690	1570422	3749604	841625	6943661
					31,05	59,36	267664	511618		514345	
32	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	8619,6	-263,20	-77,89	-2268636	-671354	-1597282	-241867	-2711343
					–	-25,98	–	-223951		-200840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	407	1593,05 702,89	28,64 11,17	648371 286075	11658 4544	350638	313868 76979	1039219
34	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,64977	47777,00 --	-- --	1034361 --	-- --	1034361	-- 82749	1117110
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	1304	1477,46 702,89	28,64 11,17	1926607 916563	37350 14559	972694	1005612 234578	3166797
36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,864	46977,00 --	-- --	980128 --	-- --	980128	-- 78410	1058538
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	508,56	1146,00 130,75	1013,15 220,48	582809 66495	515246 112129	1068	192914 62058	837781
38	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	508,56	1401,00 --	-- --	712493 --	-- --	712493	-- 56999	769492
39	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,97	14618,81 8605,91	6012,90 --	14180 8348	5833 --	--	9016 1856	25051
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,97	100541,24 --	1712,74 849,70	97525 --	1661 824	95864	890 7873	106288
41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1956	1271,96 41,16	93,64 28,24	2487949 80509	183156 55233	2224284	146601 210764	2845315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11803478 1625654	1653972 474957	8523852 --	2268659 1125771	15197909
		Стоимость общестрсительных работ	Тенге				11803478				
		Материалы	Тенге				5796870				
		Всего заработная плата	Тенге					2100611			
		Местные материалы	Тенге				2726982				
		Накладные расходы	Тенге				2268660				
		Сметная прибыль	Тенге				1125771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15197909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2100611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15197909				1913
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2100611			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Транспортные перевозки									
42	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перево зки 54 км/ПГС/	т	3879,2256	1041,00 --	– –	4038274 --	-- --		-- 323062	4361336
43	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/щебень/	т	2873,83545	1041,00 --	– –	2991663 --	-- --		-- 239333	3230996
44	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/камни бортовые/	т		1041,00 --	– –	106216 --	-- --		-- 8497	
45	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/	т		1041,00 --	– –	196697 --	-- --		-- 15736	
46	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	1,0202248	888,00 --	– –	906 --	-- --		– 72	978
47	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км	т- км	289,7438432	28,00 --	-- –	8113 --	-- --		– 649	8762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7341868 --	-- --	– --	-- 587349	7602072
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7341868				
		Транспортные расходы	Тенге				7341868				
		Сметная прибыль	Тенге				587349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7929218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7929218				65128633
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4779249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11892078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2605108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26105298		
		- Перевозка грузов	Тенге				10020101				
		- Прочие затраты	Тенге				185724				
		- Накладные расходы	Тенге							7638514	
		- Сметная прибыль	Тенге							4834819	
		Временные здания и сооружения 1,3%					846 672,23				
		Итого с временными затратами:					65 975 305,23				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					945 243,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с доп.затратами:					6 920 548,29				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 331 742,45				
		Итого с непредвиденными затратами:					68 252 290,74				
		в том числе на 2019 год 47%					32 078 576,65				
		в том числе на 2020 год 53%					36 173 714,09				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					33 679 172,51				
		НДС 12%					4 041 500,70				
		Итого с НДС 12%					37 720 673,22				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					39 302 252,01				
		НДС 12%					4 716 270,24				
		Итого с НДС 12%					44 018 522,26				
		ИТОГО:					72 981 424,53				
		НДС 12%					8 757 770,94				
		Итого с НДС 12%					81 739 195,47				
		Тендерная скидка 0,035%					309 841,18				
		Итого с учетом тендерной скидки:					81 429 354,29				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____**Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО "УКС"

_____**Кульчанов Б.**

М.П

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект»

_____**Ахунова Н.**

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за август месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	411 156 135,41	94 731 451,58	379 344 706,15	31 811 429,26	9 543 428,78	22 268 000,48
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	411 156 135,41	94 731 451,58	379 344 706,15	31 811 429,26	9 543 428,78	22 268 000,48

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.**

М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект» _____ Ахунова Н.

Технадзор:

Директор ТОО "УКС"

_____ **Оспанов. С**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		Устройство дорожной одежды на главной дороге									
1	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	5,4	14618,81	6012,90	78942	32470	–	50190	139462
					8605,91	–	46472	–		10330	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4	100541,24	1712,74	542923	9249	533674	4955	591708
					–	849,70	–	4588		43830	
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6835	1135,23	93,42	7759319	638553	6839437	511622	8932616
					41,16	28,15	281329	192395		661675	
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6835	501,81	0,08	3429863	558	3426291	3255	3707767
					0,44	–	3014	–		274649	
5	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,3	14618,81	6012,90	19004	7817	–	12083	33574
					8605,91	–	11188	–		2487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка жидким битумом**	т	1,3	100541,24 --	1712,74 849,70	130704 --	2227 1105	128477	1193 10552	142448
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6835	1271,96 41,16	93,64 28,24	8693832 281329	640014 193005	7772489	512281 736489	9942601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20654585 623331	1330887 391094	18700368 --	1095579 1740012	23490176
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20654585				
		Материалы	Тенге				18700367				
		Всего заработная плата	Тенге					1014425			
		Накладные расходы	Тенге				1095579				
		Сметная прибыль	Тенге				1740013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23490177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	Тенге					1014425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23490177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	Тенге					1014425			
		РАЗДЕЛ 2.Транспортные перевозки									
8	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/**	т	1602,62	1041,00 --	-- --	1668327 --	-- --		-- 133466	1801794
9	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	6,7	888,00 --	-- --	5950 --	-- --		-- 476	6426
10	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км**	т- км	1902,8	28,00 --	-- --	53278 --	-- --		-- 4262	57541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1727555 --	-- --	-- --	-- 138204	1865761
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1727555				
		Транспортные расходы	Тенге				1727555				
		Сметная прибыль	Тенге				138204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1865760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1865760				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25355937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				623331				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1330887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					391094			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18700368		
		- Перевозка грузов	Тенге				1727555				
		- Накладные расходы	Тенге							1095579	
		- Сметная прибыль	Тенге							1878216	
		Временные здания и сооружения 1,3%					329 627,18				
		Итого с временными затратами:					25 685 564,18				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					365 070,79				
		Итого с доп.затратами:					26 050 634,97				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					514 344,18				
		Итого с непредвиденными затратами:					26 564 979,15				
		в том числе на 2019 год 47%					12 485 540,20				
		в том числе на 2020 год 53%					14 079 438,95				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					13 108 519,96				
		НДС 12%					1 573 022,40				
		Итого с НДС 12%					14 681 542,36				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					15 297 120,35				
		НДС 12%					1 835 654,44				
		Итого с НДС 12%					17 132 774,79				
		ИТОГО:					28 405 640,31				
		НДС 12%					3 408 676,84				
		Итого с НДС 12%					31 814 317,15				
		Тендерная скидка 0,035%					2 887,89				
		Итого с учетом тендерной скидки:					31 811 429,26				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____**Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО "УКС"

_____**Кульчанов Б.**

М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект»

_____**Ахунова Н.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за сентябрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	482 584 706,84	94 731 451,58	411 156 135,41	71 428 571,43	21 428 571,43	50 000 000,00
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	482 584 706,84	94 731 451,58	411 156 135,41	71 428 571,43	21 428 571,43	50 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.**

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Коксу Проект» _____ **Ахунова Н.**

Технадзор:

Директор ТОО "УКС"

_____ **Оспанов. С**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Акс[illegible]орайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик									
1	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,5	-26288,00 --	-- --	-39432 --	-- --	-- --	-- --	-39432
2	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,5	-15922,00 --	-- --	-23883 --	-- --	--	-- --	-23883
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
3	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	8947	-144,49 -4,23	-140,21 -14,70	-1292780 -37840	-1254470 -131519	-470	-182908 -118055	-1593743
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1207	-75,00	--	-90525	--		--	-97767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		-7242	
5	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	1207	-300,00	--	-362100	--		--	-391068
					--	--	--	--		-28968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1808720	-1254470	-470	-182908	-2145893
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-37840	-131519	--	-154265	
	Материалы		Тенге				-1745405				
	Всего заработная плата		Тенге				-470				
	Транспортные расходы		Тенге					-169360			
		Накладные расходы	Тенге				-452625				
		Сметная прибыль	Тенге				-182908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-154265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2082578				
		Сметная заработная плата	Тенге								-111
	Стоимость прочих работ		Тенге					-169360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-63315				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				-63315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-63315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2145893				
		Сметная заработная плата	Тенге								-111
								-169360			

РАЗДЕЛ 2.Улица Абая

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	507,6	1146,00	1013,15	581709	514273	1066	192550	836199
					130,75	220,48	66370	111917		61941	
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	507,6	1401,00	--	711148	--	711148	--	768039
					--	--	--	--		56892	
8	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3102	648,25	182,19	2010884	565160	1349398	302882	2498867
					31,05	59,36	96326	184120		185101	
9	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3102	263,20	77,89	816431	241605	574826	87042	975751
					--	25,98	--	80595		72278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,2	14618,81 8605,91	6012,90 --	32161 18933	13228 --	--	20448 4209	56818
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2	100541,24 --	1712,74 849,70	221191 --	3768 1869	217423	2019 17857	241066
12	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2820	1135,23 41,16	93,42 28,15	3201358 116071	263456 79379	2821831	211086 272995	3685439
13	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2820	501,81 0,44	0,08 --	1415101 1244	230 --	1413627	1343 113315	1529759
14	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,56	14618,81 8605,91	6012,90 --	8187 4819	3367 --	--	5205 1071	14463
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,56	100541,24 --	1712,74 849,70	56303 --	959 476	55344	514 4545	61362
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2820	1271,96 41,16	93,64 28,24	3586921 116071	264059 79631	3206791	211358 303862	4102141
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,4	1146,00 130,75	1013,15 220,48	92138 10512	81457 17727	169	30498 9811	132448
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,4	1401,00 --	-- --	112640 --	-- --	112640	-- 9011	121652
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ									
19	Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям п роезжей части или вдоль укрепительных полос	м дрен ажа	26	1849,54 235,17	116,65 68,29	48088 6114	3033 1775	38941	8521 4529	61138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,перв ый слой	м2	16,328	116,73 56,50	2,25 0,25	1906 923	37 4	946	639 204	2749
21	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,поел едующий слой	м2	16,328	96,34 56,50	2,25 0,25	1573 923	37 4	613	639 177	2389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12897738	1954669	10504763	1074744	15090280
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438306	557496	–	1117798	
	Материалы		Тенге				12897738				
	Всего заработная плата		Тенге				9680975				
	Местные материалы		Тенге					995803			
		Накладные расходы	Тенге				823788				
		Сметная прибыль	Тенге				1074744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15090281				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					995803			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15090281				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
								995803			

РАЗДЕЛ 3.Улица Акын Сара

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1640,25	-1146,00 -130,75	-1013,15 -220,48	-1879725 -214466	-1661814 -361646	-3445	-622201 -200154	-2702080
23	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1640,25	-1401,00 --	– –	-2297990 --	-- --	-2297990	-- -183839	-2481829
24	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11249,7	-648,25 -31,05	-182,19 -59,36	-7292663 -349337	-2049606 -667728	-4893720	-1098430 -671287	-9062381
25	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	11249,7	-263,20 --	-77,89 -25,98	-2960866 --	-876204 -292285	-2084662	-315667 -262123	-3538656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,752	14618,81	6012,90	10993	4522	--	6989	19421
					8605,91	--	6472	--		1439	
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,752	100541,24	1712,74	75607	1288	74319	690	82401
					--	849,70	--	639		6104	
28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3907	1271,96	93,64	4969539	365843	4442884	292828	5683357
					41,16	28,24	160812	110325		420989	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,8	-1146,00	-1013,15	-67385	-59573	-124	-22305	-96865
					-130,75	-220,48	-7688	-12964		-7175	
30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,8	-1401,00	--	-82379	--	-82379	--	-88969
					--	--	--	--		-6590	
31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1560	-1593,05	-28,64	-2485158	-44683	-1343973	-1203033	-3983246
					-702,89	-11,17	-1096502	-17417		-295055	
32	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	81,12	-47777,00	--	-3875670	--	-3875670	--	-4185724
					--	--	--	--		-310054	
33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	229,5	-1146,00	-1013,15	-263007	-232517	-482	-87057	-378069
					-130,75	-220,48	-30008	-50601		-28005	
34	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	229,5	-1401,00	--	-321530	--	-321530	--	-347252
					--	--	--	--		-25722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-16470233	-4552745	-10386772	-3048186	-21079892
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1530717	-1291678	--	-1561472	
	Материалы		Тенге				-16470233				
	Всего заработная плата		Тенге				-3809202				
	Местные материалы		Тенге					-2822395			
		Накладные расходы	Тенге				-6577569				
		Сметная прибыль	Тенге				-3048186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1561474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-21079893				
		Сметная заработная плата	Тенге								-2439
								-2822395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-21079893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					-2822395			-2439
		РАЗДЕЛ 4.Улица Алыбаева									
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА ПАРКОВКЕ									
35	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,72	14618,81 8605,91	6012,90 --	10526 6196	4329 --	--	6692 1377	18595
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,72	100541,24 --	1712,74 849,70	72390 --	1233 612	71157	661 5844	78894
37	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	1135,23 41,16	93,42 28,15	1021710 37044	84082 25334	900584	67368 87126	1176204
38	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	900	501,81 0,44	0,08 --	451628 397	73 --	451158	429 36165	488221
39	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,18	14618,81 8605,91	6012,90 --	2631 1549	1082 --	--	1673 344	4649
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,18	100541,24 --	1712,74 849,70	18097 --	308 153	17789	165 1461	19724
41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	1271,96 41,16	93,64 28,24	1144762 37044	84274 25414	1023444	67455 96977	1309194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2721744	175382	2464132	144443	3095481
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82230	51512	--	229294	
		Материалы	Тенге				2721744				
		Всего заработная плата	Тенге				2464131				
		Накладные расходы	Тенге					133743			
		Сметная прибыль	Тенге				144442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				229295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3095481				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					133743			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3095481				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								133743			

РАЗДЕЛ 5.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	5,58	14618,81 8605,91	6012,90 --	81573 48021	33552 --	--	51863 10675	144110
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,86	100541,24 --	1712,74 849,70	488630 --	8324 4130	480306	4460 39447	532538
44	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5534,219	1135,23 41,16	93,42 28,15	6282629 227788	517029 155780	5537812	414254 535751	7232634
45	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	7489	501,81 0,44	0,08 --	3758046 3303	611 --	3754132	3567 300929	4062541
46	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,47	14618,81 8605,91	6012,90 --	36108 21257	14852 --	--	22957 4725	63791
47	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	2,47	100541,24 --	1712,74 849,70	248337 --	4230 2099	244107	2267 20048	270652
48	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12015	1271,96 41,16	93,64 28,24	15282573 494537	1125058 339277	13662978	900520 1294647	17477740
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,7	-1146,00 -130,75	-1013,15 -220,48	-59248 -6760	-52380 -11399	-108	-19612 -6309	-85168
50	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,7	-1401,00 --	-- --	-72432 --	-- --	-72432	-- -5795	-78226
51	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1372,8	-1593,05 -702,89	-28,64 -11,17	-2186939 -964922	-39321 -15327	-1182696	-1058669 -259649	-3505257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665	м3	72,7584	-47777,00 --	-- --	-3476178 --	-- --	-3476178	-- -278094	-3754272
53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	219,912	-1146,00 -130,75	-1013,15 -220,48	-252019 -28754	-222803 -48487	-462	-83420 -26835	-362274
54	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	219,912	-1401,00 --	-- --	-308097 --	-- --	-308097	-- -24648	-332744
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ									
55	Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям п роезжей части или вдоль укрепительных полос	м дрен ажа	80	1849,54 235,17	116,65 68,29	147963 18814	9332 5463	119817	26219 13935	188116
56	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,перв ый слой	м2	50,24	116,73 56,50	2,25 0,25	5864 2838	113 12	2913	1967 627	8458
57	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,поел едующий слой	м2	50,24	96,34 56,50	2,25 0,25	4840 2838	113 12	1889	1967 545	7352
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА КОЛЬЦЕ									
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	145,95	1146,00 130,75	1013,15 220,48	167259 19083	147869 32179	307	55364 17810	240432
59	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	145,95	1401,00 --	-- --	204476 --	-- --	204476	-- 16358	220834
60	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	884,4	648,25 31,05	182,19 59,36	573316 27463	161131 52494	384722	86354 52774	712443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройст[illegible]ни укатке каменных материалов с пределом прочно[illegible]а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	884,4	-263,20 --	-77,89 -25,98	-232770 --	-68883 -22978	-163887	-24816 -20607	-278193
62	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,64	14618,81 8605,91	6012,90 --	9356 5508	3848 --	--	5948 1224	16529
63	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,64	100541,24 --	1712,74 849,70	64346 --	1096 544	63250	587 5195	70128
64	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	804	1135,23 41,16	93,42 28,15	912727 33093	75113 22631	804521	60182 77833	1050742
65	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	804	501,81 0,44	0,08 --	403454 355	66 --	403033	383 32307	436144
66	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,16	14618,81 8605,91	6012,90 --	2339 1377	962 --	--	1487 306	4132
67	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,16	100541,24 --	1712,74 849,70	16087 --	274 136	15813	147 1299	17532
68	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	804	1271,96 41,16	93,64 28,24	1022654 33093	75285 22703	914276	60259 86633	1169547
69	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек ГПС под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,8	1146,00 130,75	1013,15 220,48	3209 366	2837 617	6	1062 342	4613
70	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,8	1401,00 --	-- --	3923 --	-- --	3923	-- 314	4237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В[illegible] применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	76	1593,05	28,64	121072	2177	65476	58609	194056
					702,89	11,17	53419	849		14374	
72	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,028	47777,00	–	192446	–	192446	–	207841
					–	–	–	–		15396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23445545	1800484	21652343	573906	25941008
							-7282	540735	–	1921557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23445545				
	Материалы		Тенге				25108205				
	Всего заработная плата		Тенге					533453			
	Местные материалы		Тенге				-3455862				
		Накладные расходы	Тенге				573906				
		Сметная прибыль	Тенге				1921556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25941007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					533453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25941007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					533453			

РАЗДЕЛ 6.Улица Жандосова

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

73	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	6,2	14618,81	6012,90	90637	37280	–	57625	160123
					8605,91	–	53357	–		11861	
74	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,2	100541,24	1712,74	623356	10619	612737	5690	679369
					–	849,70	–	5268		50324	
75	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7836	1135,23	93,42	8895687	732071	7841086	586550	10240816
					41,16	28,15	322530	220572		758579	
76	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	7836	501,81	0,08	3932173	639	3928078	3732	4250778
					0,44	–	3456	–		314872	
77	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,56	14618,81	6012,90	22805	9380	–	14499	40289
					8605,91	–	13425	–		2984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	1,56	100541,24 --	1712,74 849,70	156844 --	2672 1326	154172	1432 12662	170938
79	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7836	1271,96 41,16	93,64 28,24	9967061 322530	733746 221271	8910785	587305 844349	11398716
80	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из ГПС толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	203,4	1146,00 130,75	1013,15 220,48	233096 26595	206074 44846	427	77156 24820	335073
81	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	203,4	1401,00 --	-- --	284963 --	-- --	284963	-- 22797	307760
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ									
82	Е11-270201-0101 1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям п роезжей части или вдоль укрепительных полос	м дрен ажа	36	1849,54 235,17	116,65 68,29	66583 8466	4199 2458	53918	11798 6271	84652
83	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,перв ый слой	м2	22,608	116,73 56,50	2,25 0,25	2639 1277	51 6	1311	885 282	3806
84	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,поел едующий слой	м2	22,608	96,34 56,50	2,25 0,25	2178 1277	51 6	850	885 245	3308
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА ПАРКОВКЕ									
85	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,45	1146,00 130,75	1013,15 220,48	52086 5943	46048 10021	95	17241 5546	74872
86	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,45	1401,00 --	-- --	63675 --	-- --	63675	-- 5094	68769
87	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	275	648,25	182,19	178270	50103	119627	26851	221531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	275	31,05 -150,40	5 -44,51	8540 -41359	16323 -12239	-29120	16410 -4409	-49430
89	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,2	-- 14618,81	-14,85 6012,90	-- 2924	-4083 1203	--	-3661 1859	5165
90	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2	8605,91 100541,24	-- 1712,74	1721 20108	-- 343	19765	383 184	21915
91	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250	-- 1135,23	849,70 93,42	-- 283808	170 23356	250162	1623 18713	326723
92	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	250	41,16 501,81	28,15 0,08	10290 125452	7037 20	125322	24202 119	135617
93	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,05	0,44 14618,81	-- 6012,90	110 731	-- 301	--	10046 465	1291
94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,05	8605,91 100541,24	-- 1712,74	430 5027	-- 86	4941	96 46	5479
95	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250	-- 1271,96	849,70 93,64	-- 317989	42 23409	284290	406 18737	363665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		41,16	28,24	10290 25286735	7059 1869410	22627084	26938 1427363	28851225
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790237	532322	--	2137129	
	Материалы		Тенге				25286735				
	Всего заработная плата		Тенге				22278450				
	Местные материалы		Тенге					1322559			
		Накладные расходы	Тенге				348639				
		Сметная прибыль	Тенге				1427363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2137128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28851227				
		Сметная заработная плата	Тенге								981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28851227	1322559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	Тенге					1322559			
		РАЗДЕЛ 7.Транспортные перевозки									
96	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перево зки 54 км/ПГС/	т	--	1041,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
97	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/щебень/	т	--	1041,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
98	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье ров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстоя ние перевозки 54 км/камни бортовые/	т	485,22944	1041,00 --	-- --	505124 --	-- --		-- 40410	545534
99	С341-010204-3054 4101-0204-3054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 3.Ра сстояние перевозок 54 км/трубы хризолитоцементные/	т	2,335	1913,00 --	-- --	4467 --	-- --		-- 357	4824
100	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/	т	5588,923	1041,00 --	-- --	5818069 --	-- --		-- 465446	6283514
101	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	25,75839	888,00 --	-- --	22873 --	-- --		-- 1830	24703
102	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км	т- км	9205,9318	28,00 --	-- --	257766 --	-- --		-- 20621	278387
103	С341-050901-0991 4105-0901-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега.Автобитумовозы.Грузоподъемность 10 т	км	220,17	165,00 --	-- --	36328 --	-- --		-- 2906	39234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				6644627 --	-- --	-- --	-- 531570	7176196
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6644627				
		Транспортные расходы	Тенге				6644627				
		Сметная прибыль	Тенге				531570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7176197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7176197				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56928405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-265066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-7269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					258870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46861080		
		- Перевозка грузов	Тенге				6192002				
		- Прочие затраты	Тенге				-63315				
		- Накладные расходы	Тенге							-10638	
		- Сметная прибыль	Тенге							4221611	
		Временные здания и сооружения 1,3%					740 069,27				
		Итого с временными затратами:					57 668 474,27				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					825 624,70				
		Итого с доп.затратами:					58 494 098,96				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 163 213,46				
		Итого с непредвиденными затратами:					59 657 312,42				
		в том числе на 2019 год 47%					28 038 936,84				
		в том числе на 2020 год 53%					31 618 375,58				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					29 437 970,43				
		НДС 12%					3 532 556,45				
		Итого с НДС 12%					32 970 526,89				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					34 352 938,22				
		НДС 12%					4 122 352,59				
		Итого с НДС 12%					38 475 290,81				
		ИТОГО:					63 790 908,66				
		НДС 12%					7 654 909,04				
		Итого с НДС 12%					71 445 817,69				
		Тендерная скидка 0,035%					17 246,26				
		Итого с учетом тендерной скидки:					71 428 571,43				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____**Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО УКС

_____**Кульчанов Б.**

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество, технология выполненных работ соответствует

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект»

_____**Ахунова Н.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	482 584 706,84	94 731 451,58	411 156 135,41	71 428 571,43	21 428 571,43	50 000 000,00
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	482 584 706,84	94 731 451,58	411 156 135,41	71 428 571,43	21 428 571,43	50 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.**

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Коксу Проект» _____ Ахунова Н.

Технадзор:

Директор ТОО "УКС"

М.П _____ **Оспанов. С**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____ **Досаев С.Т.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал,Аксускогорайона Алматинской области"
Шифр стройки 40-1
Наименование объекта - Подготовител ьные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая									
		ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ									
1	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015	Дем онтаж люков	шт	1	128,05	127,45	128	127	–	60	203
					0,60	60,03	1	60		15	
2	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание стенок коммуникационных колодцев В20.Устройство	м3	0,13	45086,29	5092,12	5861	662	2721	2468	8995
					19063,22	1796,12	2478	233		666	
3	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1642,83	182,07	1643	182	91	1441	3331
					1370,26	85,75	1370	86		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7632	971	2812	3969	12529
							3849	379	–	928	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7632				
		Материалы	Тенге				2812				
		Всего заработная плата	Тенге					4228			
		Накладные расходы	Тенге				3969				
		Сметная прибыль	Тенге				928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4228			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Жандосова									
		ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК8.05-01-2015	Демо нтаж люков	шт	1	128,05	127,45	128	127	--	60	203
					0,60	60,03	1	60		15	
5	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание стенок коммуникационных колодцев В20.Устройство	м3	0,13	45086,29	5092,12	5861	662	2721	2468	8995
					19063,22	1796,12	2478	233		666	
6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	1642,83	182,07	1643	182	91	1441	3331
					1370,26	85,75	1370	86		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7632	971	2812	3969	12529
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3849	379	--	928	
	Материалы		Тенге				7632				
	Всего заработная плата		Тенге				2812				
		Накладные расходы	Тенге					4228			
		Сметная прибыль	Тенге				3969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12529				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4228			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12529				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								4228			
		РАЗДЕЛ 3.Улица Абая									
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	480	1477,46	28,64	709181	13749	358047	370164	1165692
					702,89	11,17	337385	5359		86348	
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,68	46977,00	--	360783	--	360783	--	389646
					--	--	--	--		28863	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	187,2	1146,00	1013,15	214531	189661	393	71011	308386
					130,75	220,48	24477	41274		22843	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187,2	1401,00	--	262267	--	262267	--	283249
					--	--	--	--		20981	
11	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,36	14618,81	6012,90	5263	2165	--	3346	9297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8605,91		3098	–		689	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	100541,24	1712,74	36195	617	35578	330	39447
					–	849,70	–	306		2922	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720	1271,96	93,64	915810	67419	818756	53964	1047355
					41,16	28,24	29635	20331		77582	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	279,6	1146,00	1013,15	320421	283276	587	106062	460602
					130,75	220,48	36558	61647		34119	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	279,6	1401,00	–	391720	–	391720	–	423057
					–	–	–	–		31338	
16	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1708	648,25	182,19	1107218	311184	742995	166771	1375908
					31,05	59,36	53039	101379		101919	
17	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1708	-263,20	-77,89	-449537	-133031	-316506	-47927	-537261
					–	-25,98	–	-44376		-39797	
18	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,2	14618,81	6012,90	17543	7215	–	11153	30991
					8605,91	–	10327	–		2296	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	100541,24	1712,74	120649	2055	118594	1101	131491
					–	849,70	–	1020		9740	
20	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1553	1135,23	93,42	1763017	145088	1554008	116247	2029605
					41,16	28,15	63921	43715		150341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1553	501,81	0,08	779309	127	778497	740	842452
					0,44	--	685	--		62404	
22	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,3	14618,81	6012,90	4386	1804	--	2788	7748
					8605,91	--	2582	--		574	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,3	100541,24	1712,74	30162	514	29648	275	32873
					--	849,70	--	255		2435	
24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1533	1271,96	93,64	1949911	143547	1743266	114898	2229994
					41,16	28,24	63098	43289		165185	
25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27	1146,00	1013,15	30942	27355	57	10242	44479
					130,75	220,48	3530	5953		3295	
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27	1401,00	--	37827	--	37827	--	40853
					--	--	--	--		3026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8607597	1062744	6916517	981165	10355864
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628336	280151	--	767103	
	Материалы		Тенге				8607597				
	Всего заработная плата		Тенге				5863921				
	Местные материалы		Тенге					908487			
		Накладные расходы	Тенге				1052597				
		Сметная прибыль	Тенге				981165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				767101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10355864				
		Сметная заработная плата	Тенге								777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					908487			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10355864				
		Сметная заработная плата	Тенге								777
								908487			
		РАЗДЕЛ 4.Улица Акын Сара									
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	1560	-1477,46	-28,64	-2304837	-44683	-1163652	-1203033	-3788500
					-702,89	-11,17	-1096502	-17417		-280630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665	м3	24,96	-46977,00	–	-1172546	–	-1172546	–	-1266350
					–	–	–	–		-93804	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	608,4	-1146,00	-1013,15	-697226	-616399	-1277	-230786	-1002253
					-130,75	-220,48	-79550	-134142		-74241	
30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	608,4	-1401,00	–	-852368	–	-852368	–	-920558
					–	–	–	–		-68189	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
31	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,9	14618,81	6012,90	27776	11425	–	17659	49070
					8605,91	–	16351	–		3635	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9	100541,24	1712,74	191028	3254	187774	1744	208194
					–	849,70	–	1614		15422	
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2415	1135,23	93,42	2741588	225619	2416568	180771	3156147
					41,16	28,15	99401	67979		233789	
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2415	501,81	0,08	1211868	197	1210606	1150	1310060
					0,44	–	1065	–		97041	
35	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,48	14618,81	6012,90	7017	2886	–	4461	12397
					8605,91	–	4131	–		918	
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,48	100541,24	1712,74	48260	822	47438	440	52596
					–	849,70	–	408		3896	
37	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2415	1271,96	93,64	3071778	226135	2746242	181003	3513004
					41,16	28,24	99401	68194		260223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2272338	-190743	3418785	-1046591	1323807
							-955702	-13364	–	98060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2272338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				5443698				
		Всего заработная плата	Тенге					-969065			
		Местные материалы	Тенге				-2024914				
		Накладные расходы	Тенге				-1046591				
		Сметная прибыль	Тенге				98060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1323807				-1011
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-969065			
		Сметная заработная плата	Тенге				1323807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-1011
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-969065			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Улица Алыбаева									
38	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,36	46977,00 --	- --	16912 --	- --	16912	-- 1353	18265
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,7	1146,00 130,75	1013,15 220,48	100504 11467	88853 19336	184	33268 10702	144473
40	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,7	1401,00 --	- --	122868 --	- --	122868	- 9829	132697
41	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,96	14618,81 8605,91	6012,90 -	14034 8262	5772 -	-	8923 1837	24793
42	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,96	100541,24 --	1712,74 849,70	96520 --	1644 816	94876	881 7792	105193
43	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1208	1135,23 41,16	93,42 28,15	1371362 49721	112856 34003	1208785	90423 116943	1578727
44	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1208	501,81 0,44	0,08 -	606185 533	99 -	605553	575 48541	655301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,24	14618,81	6012,90	3509	1443	–	2231	6198
					8605,91	–	2065	–		459	
46	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,24	100541,24	1712,74	24130	411	23719	220	26298
					–	849,70	–	204		1948	
47	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1208	1271,96	93,64	1536525	113114	1373690	90539	1757229
					41,16	28,24	49721	34111		130165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3892547	324193	3446587	227060	4449174
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121769	88471	–	329569	
	Материалы		Тенге				3892547				
	Всего заработная плата		Тенге				3306805				
	Местные материалы		Тенге					210240			
		Накладные расходы	Тенге				139779				
		Сметная прибыль	Тенге				227059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329569				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4449175				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					210240			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4449175				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								157
			Тенге					210240			

РАЗДЕЛ 6.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

48	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	273,708	-1146,00	-1013,15	-313669	-277306	-575	-103827	-450895
					-130,75	-220,48	-35788	-60348		-33400	
49	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	273,708	-1401,00	–	-383465	–	-383465	–	-414142
					–	–	–	–		-30677	
50	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1658,8	-648,25	-182,19	-1075324	-302220	-721593	-161967	-1336274
					-31,05	-59,36	-51511	-98458		-98983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройств укатке каменных материалов с пределом прочности сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1658,8	-263,20	-77,89	-436588	-129199	-307389	-46546	-521785
					--	-25,98	--	-43098		-38651	
52	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен к оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 6	м бортового камня	3120	1477,46	28,64	4609674	89366	2327304	2406066	7576999
					702,89	11,17	2193004	34835		561259	
53	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	49,92	46977,00	--	2345092	--	2345092	--	2532699
					--	--	--	--		187607	
54	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	841,189	1146,00	1013,15	964002	852248	1767	319091	1385740
					130,75	220,48	109987	185467		102647	
55	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	841,189	1401,00	--	1178506	--	1178506	--	1272786
					--	--	--	--		94280	
56	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,3	14618,81	6012,90	33623	13830	--	21377	59400
					8605,91	--	19794	--		4400	
57	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3	100541,24	1712,74	231245	3939	227306	2111	252024
					--	849,70	--	1954		18668	
58	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4680	1271,96	93,64	5952763	438225	5321909	350764	6807809
					41,16	28,24	192629	132153		504282	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	626,25	1146,00	1013,15	717682	634483	1316	237557	1031658
					130,75	220,48	81883	138077		76419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-	м3	626,25	1401,00	–	877376	–	877376	–	947566
					–	–	–	–		70190	
61	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3795	648,25	182,19	2460124	691419	1650859	370547	3057125
					31,05	59,36	117846	225253		226454	
62	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3795	-263,20	-77,89	-998825	-295581	-703244	-106488	-1193738
					–	-25,98	–	-98600		-88425	
63	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,7	14618,81	6012,90	39471	16235	–	25095	69731
					8605,91	–	23236	–		5165	
64	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7	100541,24	1712,74	271461	4624	266837	2478	295854
					–	849,70	–	2294		21915	
65	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3450	1135,23	93,42	3916554	322313	3452239	258244	4508782
					41,16	28,15	142002	97112		333984	
66	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3450	501,81	0,08	1731240	282	1729437	1643	1871514
					0,44	–	1521	–		138631	
67	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,69	14618,81	6012,90	10087	4149	–	6413	17820
					8605,91	–	5938	–		1320	
68	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,69	100541,24	1712,74	69373	1182	68191	633	75607
					–	849,70	–	586		5601	
69	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3450	1271,96	93,64	4388254	323050	3923202	258576	5018577
					41,16	28,24	142002	97420		371746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	400,5	1146,00	1013,15	458973	405765	842	151923	659767
					130,75	220,48	52366	88303		48872	
71	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	400,5	1401,00	–	561101	–	561101	–	605989
					–	–	–	–		44888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27608730	2796804	21817018	3993690	34130613
							2994911	702952	–	2528192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27608730				
	Материалы		Тенге				17238406				
	Всего заработная плата		Тенге					3697862			
	Местные материалы		Тенге				4578609				
		Накладные расходы	Тенге				3993691				
		Сметная прибыль	Тенге				2528194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34130615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3339
		Сметная заработная плата	Тенге					3697862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34130615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3339
		Сметная заработная плата	Тенге					3697862			
		РАЗДЕЛ 7.Улица Жандосова									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ									
72	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	127,05	1146,00	1013,15	145599	128720	267	48194	209297
					130,75	220,48	16612	28012		15503	
73	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	127,05	1401,00	–	177997	–	177997	–	192237
					–	–	–	–		14240	
74	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	770	648,25	182,19	499156	140288	334957	75183	620286
					31,05	59,36	23911	45704		45947	
75	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	770	-263,20	-77,89	-202660	-59973	-142687	-21606	-242208
					–	-25,98	–	-20006		-17941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,56	14618,81	6012,90	8187	3367	–	5205	14463
					8605,91	–	4819	–		1071	
77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,56	100541,24	1712,74	56303	959	55344	514	61362
					–	849,70	–	476		4545	
78	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	700	1135,23	93,42	794663	65397	700454	52397	914825
					41,16	28,15	28812	19704		67765	
79	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	700	501,81	0,08	351266	57	350900	333	379727
					0,44	–	309	–		28128	
80	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,06023	14618,81	6012,90	880	362	–	560	1556
					8605,91	–	518	–		115	
81	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,06023	100541,24	1712,74	6056	103	5953	55	6600
					–	849,70	–	51		489	
82	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	336	1271,96	93,64	427378	31462	382086	25183	488766
					41,16	28,24	13830	9488		36205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2264824	310743	1865271	186018	2646911
							88811	83429	–	196067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2264824				
	Материалы		Тенге				1687273				
	Всего заработная плата		Тенге					172240			
	Местные материалы		Тенге				177997				
		Накладные расходы	Тенге				186019				
		Сметная прибыль	Тенге				196067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2646911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					172240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2646911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					172240			

РАЗДЕЛ 8.Улица Абая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Присыпные бермы.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 2 0 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,9	53,62	53,62	477	477	–	138	664
					–	21,53	–	192		49	
84	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,9	1401,00	–	12469	–	12469	–	13466
					–	–	–	–		998	
85	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	8,9	79,49	67,73	707	603	26	152	928
					8,76	14,95	78	133		69	
86	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,9	143,96	66,41	1281	591	–	703	2143
					77,54	32,16	690	286		159	
87	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	17,6	1526,14	–	26860	–	–	19339	49895
					1526,14	–	26860	–		3696	
88	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	5,4	3926,08	176,64	21201	954	10389	8673	32264
					1825,54	86,49	9858	467		2390	
89	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,2	23842,77	84,95	267039	951	193234	66576	360304
					6504,84	27,34	72854	306		26689	
90	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	195324,00	–	20118	–	20118	–	21728
					–	–	–	–		1609	
91	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1114	205592,00	–	22903	–	22903	–	24735
					–	–	–	–		1832	
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	796,07	–	796	–	–	573	1479
					796,07	–	796	–		110	
93	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	32	4426,62	717,59	141652	22963	13627	121890	284626
					3283,20	243,72	105062	7799		21083	
94	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	3384,00	–	20304	–	20304	–	21928
					–	–	–	–		1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	26	5586,00	--	145236	--	145236	--	156855
					--	--	--	--		11619	
96	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	29	812,68	--	23568	--	3038	22173	49400
					707,94	--	20530	--		3659	
97	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	7753,00	--	93036	--	93036	--	100479
					--	--	--	--		7443	
98	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	8806,00	--	123284	--	123284	--	133147
					--	--	--	--		9863	
99	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	21243,00	--	63729	--	63729	--	68827
					--	--	--	--		5098	
100	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,496	24443,41	3279,45	61011	8185	45405	7829	74347
					2973,30	760,64	7421	1899		5507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1045672	34725	766798	248046	1397215
							244150	11082	--	103497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045672				
	Материалы		Тенге				265717				
	Всего заработная плата		Тенге					255232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488610				
	Местные материалы		Тенге				12469				
		Накладные расходы	Тенге				248046				
		Сметная прибыль	Тенге				103497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					255232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1397215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					255232			

РАЗДЕЛ 9.Улица Акын Сара

101	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Присыпные бермы.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 2 0 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	14,1	53,62	53,62	756	756	--	219	1052
					--	21,53	--	304		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735	м3	14,1	1401,00	–	19754	–	19754	–	21334
					–	–	–	–		1580	
103	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	14,1	79,49	67,73	1121	955	42	241	1470
					8,76	14,95	124	211		109	
104	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,1	143,96	66,41	2030	936	–	1114	3395
					77,54	32,16	1093	453		251	
105	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	28	1526,14	–	42732	–	–	30767	79379
					1526,14	–	42732	–		5880	
106	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	8,6	3926,08	176,64	33764	1519	16545	13812	51383
					1825,54	86,49	15700	744		3806	
107	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	17,8	23842,77	84,95	424401	1512	307103	105808	572626
					6504,84	27,34	115786	487		42417	
108	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	195324,00	–	32033	–	32033	–	34596
					–	–	–	–		2563	
109	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,177	205592,00	–	36390	–	36390	–	39301
					–	–	–	–		2911	
110	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	796,07	–	1274	–	–	917	2366
					796,07	–	1274	–		175	
111	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	51	4426,62	717,59	225758	36597	21718	194263	453622
					3283,20	243,72	167443	12430		33602	
112	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	3384,00	–	40608	–	40608	–	43857
					–	–	–	–		3249	
113	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	39	5586,00	–	217854	–	217854	–	235282
					–	–	–	–		17428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к [redacted] 1127-0902-0101	шт.	45	812,68 707,94	– –	36571 31857	– –	4714	34406 5678	76655
115	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	17	7753,00 –	– –	131801 –	– –	131801	– 10544	142345
116	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	22	8806,00 –	– –	193732 –	– –	193732	– 15499	209231
117	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	21243,00 –	– –	127458 –	– –	127458	– 10197	137655
118	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,978	24443,41 2973,30	3279,45 760,64	97236 11828	13046 3026	72362	12477 8777	118490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1665272 387837	55321 17654	1222114 –	394024 164744	2224039
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1665272				
	Материалы		Тенге				422484				
	Всего заработная плата		Тенге					405490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779876				
	Местные материалы		Тенге				19754				
		Накладные расходы	Тенге				394023				
		Сметная прибыль	Тенге				164744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					405490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2224039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					405490			
119	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км/ПГС/	т	98,56	1041,00 –	– –	102601 –	– –		– 8208	110809
120	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км/щебень/	т	55,512	1041,00 –	– –	57788 –	– –		– 4623	62411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С341-010204-1054 4101-0204-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомо[illegible]ми вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Клас[illegible] груза 1. Расстояние перевозок 54 км/дорожные знаки	т	3,2314	1167,00	–	3771	–	–	–	4073
					–	–	–	–		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				164160	–	–	–	177293
							–	–	–	13133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164160				
		Транспортные расходы	Тенге				164160				
		Сметная прибыль	Тенге				13133				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				177293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				177293				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56729974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3517810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4395730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1171132			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39458714		
		- Перевозка грузов	Тенге				164160				
		- Накладные расходы	Тенге							4991350	
		- Сметная прибыль	Тенге							4202221	

Временные здания и сооружения 1,3%	737 489,66
Итого с временными затратами:	57 467 463,86
Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%	822 730,15
Итого с доп.затратами:	58 290 194,01
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 159 135,36
Итого с непредвиденными затратами:	59 449 329,37
в том числе на 2019 год 47%	27 941 184,80
в том числе на 2020 год 53%	31 508 144,57
в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961	29 335 340,96
НДС 12%	3 520 240,91
Итого с НДС 12%	32 855 581,87
в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865	34 233 173,71
НДС 12%	4 107 980,85
Итого с НДС 12%	38 341 154,56
ИТОГО:	63 568 514,67
НДС 12%	7 628 221,76
Итого с НДС 12%	71 196 736,43
Тендерная скидка 0,035%	- 231 835,00
Итого с учетом тендерной скидки:	71 428 571,43

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

Бейсебаев Ж.Б

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО "УКС"

Кульчанов Б.

М.П

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект»

Ахунова Н.

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"
БИН 130840015994

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за декабрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 02.04.2020 к договору №19 от 15.04.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	всего по договору на 2019 год	всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт уличных дорог с.Капал Аксуского района Алматинской области	тенге	586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	586 544 000,00	94 731 451,58	554 013 278,27	32 530 721,73	9 759 216,51	22 771 505,22
	Всего по акту:		586 544 000	270 772 494,72	315 771 505,28	586 544 000,00	94 731 451,58	554 013 278,27	32 530 721,73	9 759 216,51	22 771 505,22

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Коксу Проект» _____ Ахунова Н.

Технадзор:

Директор ТОО "УКС"

_____ **Оспанов. С**

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт уличных дорог с Капал,Аксускогорайона Алматинской области" 70970
Шифр стройки 40-1 Форма 4
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-1

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая									
1	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦ И РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.2	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	0,409	81577,60	–	33365	–	–	–	33365
					–	–	–	–		–	
2	С СТ СБ.ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1 ТБ.1601-02-04-30 п.5	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	0,409	49409,56	–	20209	–	–	–	20209
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53574	–	–	–	53574
		Стоимость прочих работ	Тенге				–	–	–	–	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53574				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				53574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53574				
		РАЗДЕЛ 2.Улица Аль Фараби,улица Бейбитшилик									
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350 -1000 мм	м2 покрытия	0,05	144,49 4,23	140,21 14,70	7 --	7 1	--	1 1	9
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,48	-75,00 --	-- --	-36 --	-- --		-- -3	-39
5	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров на свалку.Грузоподъемно сть 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 к м	тенге за 1 тонну	0,48	-300,00 --	-- --	-144 --	-- --		-- -12	-156
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	Устройство дорожной одежды на главной дороге м2 основания	6204	-263,20 --	-77,89 -25,98	-1632862 --	-483210 -161190	-1149652	-174085 -144556	-1951503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1633035	-483203	-1149652	-174084	-1951689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	-161189	--	-144570	
		Материалы	Тенге				-1633035				
		Всего заработная плата	Тенге				-1149652				
		Транспортные расходы	Тенге					-161189			
		Накладные расходы	Тенге				-180				
		Сметная прибыль	Тенге				-174084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-144570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1951688				
		Сметная заработная плата	Тенге								-109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-161189			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1951688				
		Сметная заработная плата	Тенге								-109
		РАЗДЕЛ 3.Улица Акын Сара						-161189			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
7	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	Устройство дорожной одежды на главной дороге м2 основания		263,20 --	77,89 25,98	5921732 --	1752409 584569	4169323	631335 524245	7077312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5921732 --	1752409 584569	4169323 --	631335 524245	7077312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5921732				
		Материалы	Тенге				4169323				
		Всего заработная плата	Тенге					584569			
		Накладные расходы	Тенге				631335				
		Сметная прибыль	Тенге				524245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7077312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					584569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7077312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					584569			

РАЗДЕЛ 4.Улица Алыбаева

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ

8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,02	1146,00 130,75	1013,15 220,48	23 3	20 4	-- 	8 2	33
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,02	1401,00 --	-- --	28 --	-- --	28	-- 2	30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				51	20	28	8	63
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3	4	--	4	
		Всего заработная плата	Тенге				51				
		Местные материалы	Тенге					7			
		Накладные расходы	Тенге				28				
		Сметная прибыль	Тенге				8				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5				
		Сметная заработная плата	Тенге				63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7			
		Сметная заработная плата	Тенге				63				

РАЗДЕЛ 5.Улица Аль- Фараби,улица Бейбитшилик

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Устройство дорожной одежды на главной дороге

10	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания		263,20 --	77,89 25,98	873176 --	258398 86196	614778	93092 77301	1043570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				873176	258398	614778	93092	1043570
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	86196	--	77301	
		Материалы	Тенге				873176				
		Всего заработная плата	Тенге				614778				
								86196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				93092				
		Сметная прибыль	Тенге				77301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					86196			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1043570				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								86196			

РАЗДЕЛ 6.Улица Жандосова

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ

11	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0798	14618,81	6012,90	1167	480	--	742	2061
					8605,91	--	687	--		153	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,0798	100541,24	1712,74	8023	137	7886	73	8744
					--	849,70	--	68		648	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	364	1271,96	93,64	462993	34084	413927	27282	529496
					41,16	28,24	14982	10279		39222	
		Устройство заездов во дворы									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,5	1146,00	1013,15	77355	68387	142	25605	111197
					130,75	220,48	8826	14883		8237	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,5	1401,00	--	94568	--	94568	--	102133
					--	--	--	--		7565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				644105	103088	516523	53702	753631
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24495	25229	--	55825	
	Материалы		Тенге				644105				
	Всего заработная плата		Тенге				421955				
	Местные материалы		Тенге					49724			
		Накладные расходы	Тенге				94568				
		Сметная прибыль	Тенге				53702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				753631				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					49724			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				753631				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
								49724			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Улица Абая									
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
16	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,444	33431,68 2648,94	9165,50 2536,30	14844 1176	4069 1126	9599	2486 1386	18716
17	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,05	17587,18 2648,94	9165,50 2536,30	879 132	458 127	289	280 93	1252
18	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,278	28150,18 2648,94	9165,50 2536,30	7826 736	2548 705	4542	1557 751	10133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23549	7076	14430	4323	30101
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045	1958	–	2230	
	Материалы		Тенге				23549				
	Всего заработная плата		Тенге				14428				
		Накладные расходы	Тенге					4003			
		Сметная прибыль	Тенге				4323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30102				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4003			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30102				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								4003			
		РАЗДЕЛ 8.Улица Акын Сара									
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
19	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,61	33431,68 2648,94	9165,50 2536,30	20393 1616	5591 1547	13186	3416 1905	25714
20	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,375	17587,18 2648,94	9165,50 2536,30	6595 993	3437 951	2165	2100 696	9391
21	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,5	28150,18 2648,94	9165,50 2536,30	14075 1324	4583 1268	8168	2800 1350	18225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				41064	13611	23519	8316	53330
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3934	3766	--	3951	
		Материалы	Тенге				41064				
		Всего заработная плата	Тенге				23519				
		Накладные расходы	Тенге					7700			
		Сметная прибыль	Тенге				8316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53330				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7700			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53330				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								7700			
		РАЗДЕЛ 9.Улица Алыбаева									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
22	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Присыпные бермы.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 2 0 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,3	53,62 --	53,62 21,53	445 --	445 179	--	129 46	620
23	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,3	1401,00 --	-- --	11628 --	-- --	11628	-- 930	12559
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	8,3	79,49 8,76	67,73 14,95	660 73	562 124	25	142 64	866
25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,3	143,96 77,54	66,41 32,16	1195 644	551 267	--	656 148	1998
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	16,5	1526,14 1526,14	-- --	25181 25181	-- --	--	18131 3465	46777
27	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	5	3926,08 1825,54	176,64 86,49	19630 9128	883 432	9619	8031 2213	29874
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,5	23842,77 6504,84	84,95 27,34	250349 68301	892 287	181156	62415 25021	337785
29	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0966	195324,00 --	-- --	18868 --	-- --	18868	-- 1509	20378
30	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1044	205592,00 --	-- --	21464 --	-- --	21464	-- 1717	23181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	796,07 796,07	-- --	796 796	-- --	--	573 110	1479
32	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	30	4426,62 3283,20	717,59 243,72	132799 98496	21528 7312	12775	114272 19766	266837
33	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	3384,00 --	-- --	27072 --	-- --	27072	-- 2166	29238
34	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	22	5586,00 --	-- --	122892 --	-- --	122892	-- 9831	132723
35	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	26	812,68 707,94	-- --	21130 18406	-- --	2724	19879 3281	44289
36	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9	7753,00 --	-- --	69777 --	-- --	69777	-- 5582	75359
37	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	8806,00 --	-- --	114478 --	-- --	114478	-- 9158	123636
38	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	21243,00 --	-- --	84972 --	-- --	84972	-- 6798	91770
39	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,34	24443,41 2973,30	3279,45 760,64	57198 6958	7674 1780	42566	7339 5163	69700
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
40	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,735	33431,68 2648,94	9165,50 2536,30	24572 1947	6737 1864	15888	4116 2295	30983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,12	17587,18 2648,94	9165,50 2536,30	2110 318	1100 304	692	672 223	3005
42	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,28	28150,18 2648,94	9165,50 2536,30	7882 742	2566 710	4574	1568 756	10206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1015099	42938	741170	237923	1353263
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230989	13259	--	100242	
	Материалы		Тенге				1015099				
	Всего заработная плата		Тенге				270020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					244248			
	Местные материалы		Тенге				459523				
		Накладные расходы	Тенге				11628				
		Сметная прибыль	Тенге				237922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1353262				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					244248			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1353262				
		Сметная заработная плата	Тенге					244248			236
		РАЗДЕЛ 10.Улица Аль Фараби									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
43	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Присыпные бермы.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 2 0 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	23,7	53,62 --	53,62 21,53	1271 --	1271 510	--	367 131	1769
44	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,7	1401,00 --	-- --	33204 --	-- --	33204	-- 2656	35860
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	23,7	79,49 8,76	67,73 14,95	1884 208	1605 354	71	404 183	2472
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,7	143,96 77,54	66,41 32,16	3412 1838	1574 762	--	1872 423	5706
47	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	47,3	1526,14 1526,14	-- --	72186 72186	-- --	--	51974 9933	134093
48	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	14,3	3926,08	176,64	56143	2526	27512	22967	85439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1825,54	86,49	26105	1237		6329	
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	30,1	23842,77	84,95	717667	2557	519314	178923	968317
					6504,84	27,34	195796	823		71727	
50	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2769	195324,00	–	54085	–	54085	–	58412
					–	–	–	–		4327	
51	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2993	205592,00	–	61534	–	61534	–	66456
					–	–	–	–		4923	
52	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9	796,07	–	2309	–	–	1662	4288
					796,07	–	2309	–		318	
53	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	86	4426,62	717,59	380689	61713	36621	327581	764932
					3283,20	243,72	282355	20960		56662	
54	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	26	3384,00	–	87984	–	87984	–	95023
					–	–	–	–		7039	
55	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	60	5586,00	–	335160	–	335160	–	361973
					–	–	–	–		26813	
56	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	73	812,68	–	59326	–	7646	55814	124351
					707,94	–	51680	–		9211	
57	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	24	7753,00	–	186072	–	186072	–	200958
					–	–	–	–		14886	
58	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	36	8806,00	–	317016	–	317016	–	342377
					–	–	–	–		25361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.3 [illegible]-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	21243,00	–	276159	–	276159	–	298252
60	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	6,3	24443,41	3279,45	153993	20661	114600	19760	187654
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
61	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,1	33431,68	9165,50	36775	10082	23779	6160	46370
62	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,055	17587,18	9165,50	18554	9670	6089	5908	26420
63	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,15	28150,18	9165,50	32373	10540	18787	6440	41918
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2887796	122198	2105633	679832	3853040
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				659963	37821	–	285412	
		Материалы	Тенге				2887796				
		Всего заработная плата	Тенге				754422				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					697783			
		Местные материалы	Тенге				1318010				
		Накладные расходы	Тенге				33204				
		Сметная прибыль	Тенге				679833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				285410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3853039				
		Сметная заработная плата	Тенге								674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					697783			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3853039				
		Сметная заработная плата	Тенге								674
								697783			
		РАЗДЕЛ 11.Улица Жандосова									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
64	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Присыпные бермы.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 2 0 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,6	53,62	53,62	354	354	–	102	493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,6	1401,00	–	9247	–	9247	–	9986
					–	–	–	–		740	
66	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	6,6	79,49	67,73	525	447	20	113	688
					8,76	14,95	58	99		51	
67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,6	143,96	66,41	950	438	–	521	1589
					77,54	32,16	512	212		118	
68	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	14	1526,14	–	21366	–	–	15383	39689
					1526,14	–	21366	–		2940	
69	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,08	3926,08	176,64	16018	721	7849	6553	24377
					1825,54	86,49	7448	353		1806	
70	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,4	23842,77	84,95	200279	714	144924	49932	270228
					6504,84	27,34	54641	230		20017	
71	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0773	195324,00	–	15099	–	15099	–	16306
					–	–	–	–		1208	
72	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0835	205592,00	–	17167	–	17167	–	18540
					–	–	–	–		1373	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3	796,07	–	1035	–	–	745	1922
					796,07	–	1035	–		142	
74	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	24	4426,62	717,59	106239	17222	10220	91418	213469
					3283,20	243,72	78797	5849		15813	
75	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	3384,00	–	33840	–	33840	–	36547
					–	–	–	–		2707	
76	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	14	5586,00	–	78204	–	78204	–	84460
					–	–	–	–		6256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	19	812,68 707,94	-- --	15441 13451	-- --	1990	14527 2397	32365
78	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7753,00 --	-- --	31012 --	-- --	31012	-- 2481	33493
79	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	8806,00 --	-- --	88060 --	-- --	88060	-- 7045	95105
80	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	21243,00 --	-- --	106215 --	-- --	106215	-- 8497	114712
81	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,8	24443,41 2973,30	3279,45 760,64	43998 5352	5903 1369	32743	5646 3972	53615
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
82	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,3	33431,68 2648,94	9165,50 2536,30	10030 795	2750 761	6485	1680 937	12646
83	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,535	17587,18 2648,94	9165,50 2536,30	9409 1417	4904 1357	3088	2996 992	13398
84	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,426	28150,18 2648,94	9165,50 2536,30	11992 1128	3905 1080	6959	2386 1150	15528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				816479	37356	593122	192002	1089156
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185999	11452	--	80678	
		Материалы	Тенге				816479				
		Всего заработная плата	Тенге				214280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197451			
		Местные материалы	Тенге				369596				
		Накладные расходы	Тенге				9247				
							192002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				80678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					197451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1089159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					197451			
		РАЗДЕЛ 12.Транспортные расходы									
85	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км/ПГС/**	т	8781,6374	1041,00	--	9141685	--	--	--	9873019
					--	--	--	--		731335	
86	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км/щебень/**	т	1931,70296	1041,00	--	2010903	--	--	--	2171775
					--	--	--	--		160872	
87	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 54 км/асфальтобетон/**	т	434,627	1041,00	--	452447	--	--	--	488642
					--	--	--	--		36196	
88	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных п унктов.Грузоподъемность 10 т.Класс груза 1.За к аждый следующий км свыше 2 0 км**	т- км	1890,5487	-28,00	--	-52935	--	--	--	-57170
					--	--	--	--		-4235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				11552099	--	--	--	12476266
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	924168	
	Транспортные расходы		Тенге				11552099				
		Сметная прибыль	Тенге				11552099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				924168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12476267				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				12476267				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									25831628
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1107427				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1853890			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					603067			
		- Перевозка грузов	Тенге						7628874		
		- Прочие затраты	Тенге				11551920				
		- Накладные расходы	Тенге				53574				
		- Сметная прибыль	Тенге							1726449	
		Временные здания и сооружения 1,3%								1909486	
		Итого с временными затратами:					331 476,61				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимне время 1,44%					26 163 104,41				
		Итого с доп.затратами:					415 159,37				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					26 578 263,79				
		Итого с непредвиденными затратами:					584 913,43				
		в том числе на 2019 год 47%					27 163 177,23				
							12 766 693,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020 год 53%					14 396 483,94				
		в том числев текущих ценах 2019 год 47%, К=1,0498961					13 403 701,51				
		НДС 12%					1 608 444,17				
		Итого с НДС 12%					15 012 145,68				
		в том числе текущих ценах 2020 год 53%, К=1,0864865					15 641 585,45				
		НДС 12%					1 876 990,25				
		Итого с НДС 12%					17 518 575,67				
		ИТОГО:					29 045 286,94				
		НДС 12%					3 485 434,43				
		Итого с НДС 12%					32 530 721,38				
		Тендерная скидка 0,035%					0,33				
		Итого с учетом тендерной скидки:					32 530 721,73				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района"

_____ **Бейсебаев Ж.Б**

М.П.

Технадзор:

Технадзор ТОО "УКС"

_____ **Кульчанов Б.**

М.П

Авторский надзор

Директор ТОО «Коксу Проект»

_____ **Ахунова Н.**

М.П

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

М.П.