Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строит[illegible]тва акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственн[illegible]лью "БарсСтройСотрапу"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство инженерных коммуникаций к жилым домам № 41-1, № 46-1 в 4 квартале мкр. Аэропорт

Форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г №73

А К Т № 1
выполненных работ
за июнь 2018 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд.	договор	источник финансирования		правовая форма	
			наимен.	код	наимен.	код
		№172 от 18.04.2018 г.				

Наименование объектов, комплексов объектов	с начало года по отчётный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
			СМР в сметных ценах 2017 года	из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др.дополн. расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к жилым домам № 41-1, № 46-1 в 4 квартале мкр. Аэропорт	**10 456 320,00**	**10 456 320,00**	**8 808 978**	**8 808 978**					**1 120 320,00**	**10 456 320,00**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель **Важенов А.М.**

110000 г.Костанай, ул.Толстого 60
ИИК KZ610704103KSN001000
БИН 060140016369
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК "БарсСтройСотрапу"

Директор **Бекжанов Т.Р.**

110000 г.Костанай, ул.Дулатова 240
ИИК KZ248562203102157227
БИН 130940012130
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

РЕЕСТР

актов выполненных работ за июнь 2018 г

Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай

№пп	№ сметы	Наименование работ	сумма в текущих ценах, тенге
1	1-1-1	Вынос проекта в натуру	112 470
2	2-1-1	Наружные сети водопровода и канализации	1 940 131
3	2-1-2	Наружные сети теплоснабжения	3 422 474
4	2-1-3	Наружные сети газоснабжения	3 409 080
5	2-1-4	Наружные сети электроснабжения	1 572 165
		Итого:	**10 456 320**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай"

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: 1-1-1 Вынос проекта в натуру

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение					
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ					
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.14,П.31**	**Разбивка трассы ВЛ и КЛ: I категория сложности**	**км**	**0,0808**		**52779,00**	**4264,54**
				КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.14,П.32**	**Разбивка трассы ВЛ и КЛ: I категориясложности**	**км**	**0,0808**		**28935,00**	**2337,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6602**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**6602**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**6602**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6602**
		РАЗДЕЛ 2. НВК, ТС, ГСН					
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.13,П.1**	**Разбивка трассы НВК: I категория сложности**	**км**	**0,4473**		**124729,00**	**55786,29**
				КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
4	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.13,П.2**	**Разбивка трассы НВК: I категория сложности**	**км**	**0,4473**		**72357,00**	**32362,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**88149**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**88149**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**88149**
ИТОГО ПО АКТУ:							**88149**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**94751**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**94751**
	ИТОГО:		Тенге				**94751**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**94751**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		Тенге				**94751**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383		Тенге				**100430**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**12052**
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%		Тенге				**112482**
	Итого с понижающим коэффициент 0,9998958633		Тенге				**112470**

Заказчик: Инспектор сектора технадзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Байдилов М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО «БарсСтройCompany» **Бекжанов Т.Р.**

Проверил: Эксперт по технадзору
Директор ТОО «ТоболСтрой Group» **Шакибаев Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай"

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Водопровод					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**73,6000**		**69,35**	**5104,49**
		Итого оплата труда:				**22,32**	**1642,68**
		Итого эксплуатация машин:				**64,51**	**4747,59**
		Накладные расходы	%	--		16,69	1228,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,88	506,63
		Сметная стоимость:				**92,93**	**6839,54**
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**52,7000**		**87,49**	**4610,97**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**1484,16**
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**4288,17**
		Накладные расходы	%	--		21,06	1109,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	457,66
		Сметная стоимость:				**117,24**	**6178,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,2800**		**1111,93**	**2535,21**
		Итого оплата труда:				**1111,93**	**2535,21**
		Накладные расходы	%	--		732,16	1669,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,53	336,36
		Сметная стоимость:				**1991,63**	**4540,91**
4	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,7700**		**1681,25**	**2975,80**
		Итого оплата труда:				**1681,25**	**2975,80**
		Накладные расходы	%	--		1107,03	1959,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,06	394,82
		Сметная стоимость:				**3011,34**	**5330,07**
5	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**2,0400**		**2741,25**	**5592,16**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**1563,58**
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**242,56**
		Итого материалов:				**1885,69**	**3846,80**
		Накладные расходы	%	--		612,38	1249,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,29	547,31
		Сметная стоимость:				**3621,92**	**7388,73**
6	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,0000**		**112,33**	**1123,31**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**419,07**
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**1055,92**
		Накладные расходы	%	--		30,58	305,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,43	114,33
		Сметная стоимость:				**154,34**	**1543,44**
7	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**17,3000**		**120,45**	**2083,78**
		Накладные расходы	%	--		5,11	88,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,04	173,77
		Сметная стоимость:				**135,60**	**2345,91**
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**10,0000**		**655,03**	**6550,31**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**6550,31**
		Накладные расходы	%	--		431,31	4313,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	869,07
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**11732,49**
9	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**10,0000**		**1714,26**	**17142,60**
		Накладные расходы	%	--		72,68	726,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	1429,56
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**19299,00**
10	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**115,7900**		**22,13**	**2562,54**
		Итого оплата труда:				**7,90**	**914,91**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**2562,54**
		Накладные расходы	%	--		5,81	672,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	258,79
		Сметная стоимость:				**30,17**	**3493,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**115,7900**		**33,61**	**3891,50**
		Итого оплата труда:				**12,00**	**1389,39**
		Итого эксплуатация машин:				**33,61**	**3891,50**
		Накладные расходы	%	--		8,82	1020,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,39	393,00
		Сметная стоимость:				**45,82**	**5305,44**
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**115,7900**		**51,76**	**5992,85**
		Итого оплата труда:				**18,14**	**2100,64**
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**4747,40**
		Итого материалов:				**3,00**	**347,37**
		Накладные расходы	%	--		13,37	1548,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	603,28
		Сметная стоимость:				**70,34**	**8144,35**
13	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**115,7900**		**119,68**	**13858,05**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**10537,71**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**5907,79**
		Накладные расходы	%	--		61,14	7079,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	1675,00
		Сметная стоимость:				**195,29**	**22612,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**74024**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**74024**
	Материалы -		Тенге				**4194**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32113**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17143**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2084**
		Накладные расходы -	Тенге				**22971**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7760**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**104754**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				32113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104754
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				32113
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1					
14	**Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**км трубопровода**	**0,0215**		**338497,39**	**7264,15**
		Итого оплата труда:				**6333,63**	**135,92**
		Итого эксплуатация машин:				**5734,64**	**123,07**
		Итого материалов:				**328685,44**	**7053,59**
		Накладные расходы	%	--		18452,24	395,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28555,97	612,81
		Сметная стоимость:				**385505,60**	**8272,95**
15	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0215**		**196891,27**	**4225,29**
		Итого оплата труда:				**163156,23**	**3501,33**
		Итого эксплуатация машин:				**48558,87**	**1042,07**
		Итого материалов:				**1189,03**	**25,52**
		Накладные расходы	%	--		113964,17	2445,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24868,44	533,68
		Сметная стоимость:				**335723,88**	**7204,63**
16	**С123-010501-1007 23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**21,6746**		**375,30**	**8134,48**
		Накладные расходы	%	--		15,91	344,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,30	678,35
		Сметная стоимость:				**422,51**	**9157,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1462,00**	**2924,01**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**1122,09**	**2244,18**
		Итого материалов:				**53,77**	**107,54**
		Накладные расходы	%	--		**311,68**	**623,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		788,35	1576,70
		Сметная стоимость:				180,03	360,06
18	**С123-040102-1403 23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**2430,38**	**4860,76**
						57360,91	**114721,82**
		Накладные расходы	%	--		2432,10	4864,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4783,44	9566,88
		Сметная стоимость:				**64576,45**	**129152,91**
19	**Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**543,40**	**2173,61**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**450,95**	**1803,81**
		Итого материалов:				**48,40**	**193,59**
		Накладные расходы	%	--		**44,05**	**176,22**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,96	1259,82
		Сметная стоимость:				68,67	274,67
20	**С123-020103-0208 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**927,03**	**3708,11**
						1167,96	**4671,84**
		Накладные расходы	%	--		49,52	198,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,40	389,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1314,88**	**5259,52**
21	**Е11-220801-0203 11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1704,06**	**1704,06**
		Итого оплата труда:				**1005,33**	**1005,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,21**	**1039,21**
		Накладные расходы	%	--		723,03	723,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,17	194,17
		Сметная стоимость:				**2621,26**	**2621,26**
22	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**853,47**	**3413,90**
		Итого оплата труда:				**503,16**	**2012,62**
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**2084,19**
		Накладные расходы	%	--		361,90	1447,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	388,92
		Сметная стоимость:				**1312,60**	**5250,39**
23	**С123-020303-6612 23-020303-6612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11587,12**	**11587,12**
		Накладные расходы	%	--		491,29	491,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,27	966,27
		Сметная стоимость:				**13044,69**	**13044,69**
24	**С123-020302-5944 23-020302-5944 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 26, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**8653,56**	**17307,12**
		Накладные расходы	%	--		366,91	733,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,64	1443,28
		Сметная стоимость:				**9742,11**	**19484,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-020302-5918 23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000		1207,04	2414,08
		Накладные расходы	%	--		51,18	102,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,66	201,31
		Сметная стоимость:				1358,88	2717,75
26	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0106		940879,29	9935,69
		Итого оплата труда:				398711,69	4210,40
		Итого эксплуатация машин:				292561,95	3089,45
		Итого материалов:				341768,15	3609,07
		Накладные расходы	%	--		297991,48	3146,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	1046,60
		Сметная стоимость:				1337980,43	14129,07
27	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0250		740793,63	18519,84
		Итого оплата труда:				219943,12	5498,58
		Итого эксплуатация машин:				260146,00	6503,65
		Итого материалов:				335852,89	8396,32
		Накладные расходы	%	--		173785,52	4344,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73166,33	1829,16
		Сметная стоимость:				987745,47	24693,64
28	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2,0000		853,47	1706,95
		Итого оплата труда:				503,16	1006,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**1042,10**
		Накладные расходы	%	--		361,90	723,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	194,46
		Сметная стоимость:				**1312,60**	**2625,20**
29	**С123-020303-1703 23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**695,11**	**1390,22**
		Накладные расходы	%	--		29,47	58,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,97	115,93
		Сметная стоимость:				**782,55**	**1565,10**
30	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**1,3700**		**123,28**	**168,89**
		Итого оплата труда:				**21,35**	**29,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1,23**	**1,68**
		Итого материалов:				**100,95**	**138,31**
		Накладные расходы	%	--		17,29	23,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	15,41
		Сметная стоимость:				**151,81**	**207,98**
31	**Е11-130301-1418 11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**м2**	**1,3700**		**66,03**	**90,46**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**23,66**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1,14**
		Итого материалов:				**48,10**	**65,89**
		Накладные расходы	%	--		12,56	17,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	8,61
		Сметная стоимость:				**84,87**	**116,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-340201-0804 11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	2,0000		1505,84	3011,67
		Итого оплата труда:					
		Итого материалов:				452,19	904,37
		Накладные расходы	%	--		1053,65	2107,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,56	713,12
		Сметная стоимость:				148,99	297,98
33	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр**	км трубопровода	0,0100		2011,39	4022,78
		Итого оплата труда:				32443519,90	324435,20
		Итого эксплуатация машин:				796300,01	7963,00
		Итого материалов:				556724,93	5567,25
		Накладные расходы	%	--		31280323,53	312803,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1891074,45	18910,74
		Сметная стоимость:				2746767,55	27467,68
34	Е11-220601-1010 11-220601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0100		37081361,90	370813,62
		Итого оплата труда:				5104415,33	51044,15
		Итого эксплуатация машин:				280833,94	2808,34
		Итого материалов:				626441,56	6264,42
		Накладные расходы	%	--		4393043,56	43930,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398219,56	3982,20
		Сметная стоимость:				440210,79	4402,11
35	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0215		5942845,68	59428,46
						40767,19	874,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**38831,51**	**833,32**
		Итого материалов:				**1935,68**	**41,54**
		Накладные расходы	%	--		26865,35	576,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5410,60	116,11
		Сметная стоимость:				**73043,15**	**1567,51**
36	**Е11-221101-0106 11-221101-0106 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**19096,79**	**19096,79**
		Итого оплата труда:				**7558,50**	**7558,50**
		Итого эксплуатация машин:				**8343,81**	**8343,81**
		Итого материалов:				**5895,53**	**5895,53**
		Накладные расходы	%	--		5702,55	5702,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1983,95	1983,95
		Сметная стоимость:				**26783,28**	**26783,28**
37	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	Колодцы **1,8000**		**29336,41**	**52805,53**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**16469,94**
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**10643,04**
		Итого материалов:				**16568,54**	**29823,37**
		Накладные расходы	%	--		7166,91	12900,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2920,27	5256,48
		Сметная стоимость:				**39423,59**	**70962,46**
38	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**14129,42**	**14129,42**
		Накладные расходы	%	--		599,09	599,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1178,28	1178,28
		Сметная стоимость:				**15906,79**	**15906,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**		**15816,79**	**15816,79**
		Накладные расходы	%	--		670,63	670,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,99	1318,99
		Сметная стоимость:				**17806,42**	**17806,42**
40	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**11571,50**	**23143,00**
		Накладные расходы	%	--		490,63	981,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,97	1929,94
		Сметная стоимость:				**13027,10**	**26054,20**
41	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 3ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**15692,75**	**15692,75**
		Накладные расходы	%	--		665,37	665,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,65	1308,65
		Сметная стоимость:				**17666,77**	**17666,77**
42	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**1710,76**	**8553,80**
		Накладные расходы	%	--		72,54	362,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,66	713,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1925,96**	**9629,80**
43	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**7339,15**	**7339,15**
		Накладные расходы	%	--		311,18	311,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,03	612,03
		Сметная стоимость:				**8262,36**	**8262,36**
44	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5489,66**	**5489,66**
		Накладные расходы	%	--		232,76	232,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,79	457,79
		Сметная стоимость:				**6180,22**	**6180,22**
45	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,2000**		**732,41**	**14794,64**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**3639,06**
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**277,70**
		Итого материалов:				**540,21**	**10912,27**
		Накладные расходы	%	--		126,45	2554,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	1387,92
		Сметная стоимость:				**927,57**	**18736,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С123-030101-0504 23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**6096,78**	**6096,78**
		Накладные расходы	%	--		258,50	258,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,42	508,42
		Сметная стоимость:				**6863,71**	**6863,71**
47	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0670**		**299952,62**	**20096,83**
		Накладные расходы	%	--		12717,99	852,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,65	1675,91
		Сметная стоимость:				**337684,26**	**22624,85**
48	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,3450**		**69,07**	**161,96**
		Итого оплата труда:				**27,95**	**65,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**2,46**
		Итого материалов:				**40,24**	**94,36**
		Накладные расходы	%	--		18,72	43,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	16,47
		Сметная стоимость:				**94,81**	**222,32**
49	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**2,3450**		**60,56**	**142,01**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**40,51**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1,94**
		Итого материалов:				**42,63**	**99,96**
		Накладные расходы	%	--		12,33	28,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	13,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**78,72**	**184,59**
				Отмостка 1шт			
50	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**0,1880**		**2265,75**	**425,96**
		Итого оплата труда:				**248,88**	**46,79**
		Итого эксплуатация машин:				**810,69**	**152,41**
		Итого материалов:				**1352,99**	**254,36**
		Накладные расходы	%	--		252,51	47,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,46	37,87
		Сметная стоимость:				**2719,72**	**511,31**
51	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8800**		**978,59**	**1839,75**
		Итого оплата труда:				**39,95**	**75,11**
		Итого эксплуатация машин:				**24,56**	**46,18**
		Итого материалов:				**920,31**	**1730,18**
		Накладные расходы	%	--		66,61	125,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,62	157,20
		Сметная стоимость:				**1128,81**	**2122,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**797344**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**797344**
	Материалы -		Тенге				**427781**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61876**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**276585**
		Накладные расходы -	Тенге				**73417**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69661**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**940423**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**940423**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**871368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				871368
	Материалы -		Тенге				431975
	Всего заработная плата -		Тенге				93989
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				293727
	Транспортные расходы -		Тенге				2084
		Накладные расходы -	Тенге				96389
		Сметная прибыль -	Тенге				77421
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1045177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114
		Сметная заработная плата -	Тенге				93989
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1045177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114
		Сметная заработная плата -	Тенге				93989
		ОТДЕЛ 2. Канализация К-1, К1Н					
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы					
52	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**55,8700**		**69,35**	**3874,84**
		Итого оплата труда:				**22,32**	**1246,97**
		Итого эксплуатация машин:				**64,51**	**3603,91**
		Накладные расходы	%	--		16,69	932,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,88	384,59
		Сметная стоимость:				**92,93**	**5191,92**
53	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**48,8900**		**87,49**	**4277,62**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**1376,86**
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**3978,15**
		Накладные расходы	%	--		21,06	1029,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	424,58
		Сметная стоимость:				**117,24**	**5731,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,7300**		**1111,93**	**1923,65**
		Итого оплата труда:				**1111,93**	**1923,65**
		Накладные расходы	%	--		732,16	1266,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,53	255,22
		Сметная стоимость:				**1991,63**	**3445,51**
55	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,5100**		**1681,25**	**2538,68**
		Итого оплата труда:				**1681,25**	**2538,68**
		Накладные расходы	%	--		1107,03	1671,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,06	336,82
		Сметная стоимость:				**3011,34**	**4547,12**
56	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**2,0000**		**2741,25**	**5482,51**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**1532,92**
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**237,80**
		Итого материалов:				**1885,69**	**3771,37**
		Накладные расходы	%	--		612,38	1224,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,29	536,58
		Сметная стоимость:				**3621,92**	**7243,85**
57	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**12,4000**		**112,33**	**1392,90**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**519,65**
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**1309,34**
		Накладные расходы	%	--		30,58	379,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,43	141,77
		Сметная стоимость:				**154,34**	**1913,86**
58	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**21,4520**		**120,45**	**2583,89**
		Накладные расходы	%	--		5,11	109,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,04	215,48
		Сметная стоимость:				**135,60**	**2908,93**
59	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**12,4000**		**655,03**	**8122,38**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**8122,38**
		Накладные расходы	%	--		431,31	5348,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	1077,65
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**14548,28**
60	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**12,4000**		**1714,26**	**21256,82**
		Накладные расходы	%	--		72,68	901,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	1772,65
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**23930,76**
61	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**83,1000**		**22,13**	**1839,08**
		Итого оплата труда:				**7,90**	**656,61**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**1839,08**
		Накладные расходы	%	--		5,81	482,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	185,73
		Сметная стоимость:				**30,17**	**2507,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**83,1000**		**33,61**	**2792,84**
		Итого оплата труда:				**12,00**	**997,14**
		Итого эксплуатация машин:				**33,61**	**2792,84**
		Накладные расходы	%	--		8,82	732,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,39	282,04
		Сметная стоимость:				**45,82**	**3807,60**
63	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**83,1000**		**51,76**	**4300,94**
		Итого оплата труда:				**18,14**	**1507,58**
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**3407,10**
		Итого материалов:				**3,00**	**249,30**
		Накладные расходы	%	--		13,37	1111,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	432,96
		Сметная стоимость:				**70,34**	**5845,02**
64	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**83,1000**		**119,68**	**9945,62**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**7562,69**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**4239,90**
		Накладные расходы	%	--		61,14	5080,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	1202,11
		Сметная стоимость:				**195,29**	**16228,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**70332**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70332**
	Материалы -		Тенге				**4021**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27985**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21257**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2584**
		Накладные расходы -	Тенге				**20270**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7248**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97850**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				27985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				27985
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы					
65	**Е11-230201-0102 11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис**	**км трубопровода**	**0,0200**		**366133,86**	**7322,68**
		Итого оплата труда:				**315033,84**	**6300,68**
		Итого эксплуатация машин:				**46713,10**	**934,26**
		Итого материалов:				**18310,76**	**366,22**
		Накладные расходы	%	--		219455,06	4389,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46847,11	936,94
		Сметная стоимость:				**632436,03**	**12648,72**
66	**С123-010603-0204 23-010603-0204 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба**	**м**	**20,2000**		**1793,51**	**36228,90**
		Накладные расходы	%	--		76,04	1536,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,56	3021,20
		Сметная стоимость:				**2019,12**	**40786,21**
67	**С123-020308-0105 23-020308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**1,0000**		**1815,30**	**1815,30**
		Накладные расходы	%	--		76,97	76,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,38	151,38
		Сметная стоимость:				**2043,65**	**2043,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С123-021103-0104 23-021103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**2,0000**		**255,08**	**510,16**
		Накладные расходы	%	--		10,82	21,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,27	42,54
		Сметная стоимость:				**287,17**	**574,33**
69	Е11-231101-0101 11-231101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1,0000**		**15220,89**	**15220,89**
		Итого оплата труда:				**13521,85**	**13521,85**
		Итого материалов:				**1699,05**	**1699,05**
		Накладные расходы	%	--		9398,47	9398,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1969,55	1969,55
		Сметная стоимость:				**26588,91**	**26588,91**
				Колодцы			
70	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,9900**		**19216,72**	**76674,71**
		Итого оплата труда:				**9535,59**	**38047,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4573,63**	**18248,78**
		Итого материалов:				**6890,51**	**27493,15**
		Накладные расходы	%	--		6987,47	27879,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2096,33	8364,38
		Сметная стоимость:				**28300,52**	**112919,08**
71	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**14129,42**	**28258,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		599,09	1198,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1178,28	2356,56
		Сметная стоимость:				**15906,79**	**31813,58**
72	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**15816,79**	**31633,58**
		Накладные расходы	%	--		670,63	1341,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,99	2637,99
		Сметная стоимость:				**17806,42**	**35612,83**
73	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**11571,50**	**23143,00**
		Накладные расходы	%	--		490,63	981,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,97	1929,94
		Сметная стоимость:				**13027,10**	**26054,20**
74	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**15692,75**	**31385,50**
		Накладные расходы	%	--		665,37	1330,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,65	2617,30
		Сметная стоимость:				**17666,77**	**35333,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**6,0000**		**1710,76**	**10264,56**
		Накладные расходы	%	--		72,54	435,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,66	855,98
		Сметная стоимость:				**1925,96**	**11555,76**
76	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**7339,15**	**14678,30**
		Накладные расходы	%	--		311,18	622,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,03	1224,05
		Сметная стоимость:				**8262,36**	**16524,71**
77	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5489,66**	**5489,66**
		Накладные расходы	%	--		232,76	232,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,79	457,79
		Сметная стоимость:				**6180,22**	**6180,22**
78	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**32,5000**		**732,41**	**23803,26**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**5854,92**
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**446,80**
		Итого материалов:				**540,21**	**17556,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		126,45	4109,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	2233,03
		Сметная стоимость:				**927,57**	**30145,96**
79	**С123-030101-0504 23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2,0000**		**6096,78**	**12193,56**
		Накладные расходы	%	--		258,50	517,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,42	1016,85
		Сметная стоимость:				**6863,71**	**13727,41**
80	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0324**		**299952,62**	**9718,46**
		Накладные расходы	%	--		12717,99	412,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,65	810,44
		Сметная стоимость:				**337684,26**	**10940,97**
81	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,2000**		**69,07**	**82,88**
		Итого оплата труда:				**27,95**	**33,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1,26**
		Итого материалов:				**40,24**	**48,29**
		Накладные расходы	%	--		18,72	22,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	8,43
		Сметная стоимость:				**94,81**	**113,77**
82	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**1,2000**		**60,56**	**72,67**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**20,73**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**0,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**42,63**	**51,15**
		Накладные расходы	%	--		12,33	14,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	7,00
		Сметная стоимость:				**78,72**	**94,46**
83	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	Отмостка 2шт **0,3760**		**2265,75**	**851,92**
		Итого оплата труда:				**248,88**	**93,58**
		Итого эксплуатация машин:				**810,69**	**304,82**
		Итого материалов:				**1352,99**	**508,72**
		Накладные расходы	%	--		252,51	94,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,46	75,75
		Сметная стоимость:				**2719,72**	**1022,62**
84	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,7600**		**978,59**	**3679,49**
		Итого оплата труда:				**39,95**	**150,22**
		Итого эксплуатация машин:				**24,56**	**92,36**
		Итого материалов:				**920,31**	**3460,35**
		Накладные расходы	%	--		66,61	250,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,62	314,39
		Сметная стоимость:				**1128,81**	**4244,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**333028**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**333028**
	Материалы -		Тенге				**51184**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64023**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**205320**
		Накладные расходы -	Тенге				**54865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31032**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**418925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64023**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**418925**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77
		Сметная заработная плата -	Тенге				64023
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				403360
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				403360
	Материалы -		Тенге				55204
	Всего заработная плата -		Тенге				92008
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				226577
	Транспортные расходы -		Тенге				2584
		Накладные расходы -	Тенге				75136
		Сметная прибыль -	Тенге				38280
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				516776
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				92008
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				516776
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				92008
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1274728
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				147169
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				115408
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				38828
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1007484
		- перевозка грузов	Тенге				4668
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				112698
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1387426
	Накладные расходы II уровня		Тенге				58827
	ИТОГО:		Тенге				1446253
	Сметная прибыль		Тенге				115700
	ИТОГО по акту:		Тенге				1561953
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				20305
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1582258
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3 %		Тенге				52215
	Итого с дополнительными затратами		Тенге				1634473
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		Тенге				1634473

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383		Тенге				**1732440**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**207893**
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%		Тенге				**1940333**
	Итого с понижающим коэффициент 0,9998958633		Тенге				**1940131**

Заказчик: Инспектор сектора технадзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Байдилов М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО «БарсСтройCompany» **Бекжанов Т.Р.**

Проверил: Эксперт по технадзору
Директор ТОО «ТоболСтрой Group» **Шакибаев Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай"

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: 2-1-2 Наружные сети теплоснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Водопровод					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**167,2800**		**87,49**	**14636,12**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**4711,02**
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**13611,47**
		Накладные расходы	%	--		21,06	3522,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	1452,72
		Сметная стоимость:				**117,24**	**19611,66**
2	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**43,4200**		**137,17**	**5955,87**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**2222,98**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**5597,02**
		Накладные расходы	%	--		37,36	1622,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	606,23
		Сметная стоимость:				**188,49**	**8184,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	24,0470		501,38	12056,68
		Накладные расходы	%	--		21,26	511,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,81	1005,43
		Сметная стоимость:				564,45	13573,32
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29,5200		1369,90	40439,56
		Итого оплата труда:				1369,90	40439,56
		Накладные расходы	%	--		902,02	26627,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,75	5365,39
		Сметная стоимость:				2453,68	72432,72
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	45,5000		655,03	29803,90
		Итого оплата труда:				655,03	29803,90
		Накладные расходы	%	--		431,31	19624,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	3954,28
		Сметная стоимость:				1173,25	53382,81
6	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	137,4000		18,97	2606,93
		Итого оплата труда:				6,77	930,76
		Итого эксплуатация машин:				18,97	2606,93
		Накладные расходы	%	--		4,98	683,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	263,27
		Сметная стоимость:				25,87	3554,13

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**137,4000**		**119,68**	**16444,39**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**91,01**	**12504,38**
		Накладные расходы	%	--		**51,02**	**7010,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,14	8400,67
		Сметная стоимость:				14,47	1987,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						**195,29**	**26832,66**
		В том числе:	Тенге				**121943**
	Стоимость общестроительных работ -						
	Всего заработная плата -		Тенге				**121943**
	Транспортные расходы -		Тенге				**90613**
		Накладные расходы -	Тенге				**12057**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60993**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**90613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125**
							90613
		РАЗДЕЛ 2. Лотковый канал КЛ-60х45-8					
8	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7640**		**4778,24**	**8428,82**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**2414,82**	**4259,75**
		Итого материалов:				**694,34**	**1224,81**
		Накладные расходы	%	--		**1924,47**	**3394,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735,58	3061,56
		Сметная стоимость:				521,11	919,23
9	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,1200**		**7034,93**	**12409,61**
		Итого оплата труда:				**7192,58**	**22440,85**
						3248,79	**10136,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2002,47**	**6247,70**
		Итого материалов:				**2484,52**	**7751,70**
		Накладные расходы	%	--		2408,01	7512,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,05	2396,31
		Сметная стоимость:				**10368,63**	**32350,13**
10	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л4-8-3м**	**м3**	**2,1600**		**41654,66**	**89974,07**
		Накладные расходы	%	--		1766,16	3814,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3473,67	7503,12
		Сметная стоимость:				**46894,48**	**101292,08**
11	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П5-8-3м**	**м3**	**0,9600**		**49749,38**	**47759,40**
		Накладные расходы	%	--		2109,37	2025,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4148,70	3982,75
		Сметная стоимость:				**56007,45**	**53767,16**
		Доборные элементы канала					
12	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1290**		**4778,24**	**5394,45**
		Итого оплата труда:				**2414,82**	**2726,24**
		Итого эксплуатация машин:				**694,34**	**783,88**
		Итого материалов:				**1924,47**	**2172,65**
		Накладные расходы	%	--		1735,58	1959,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,11	588,31
		Сметная стоимость:				**7034,93**	**7942,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,3200		7192,58	16686,78
		Итого оплата труда:				3248,79	7537,19
		Итого эксплуатация машин:				2002,47	4645,72
		Итого материалов:				2484,52	5764,09
		Накладные расходы	%	--		2408,01	5586,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,05	1781,87
		Сметная стоимость:				10368,63	24055,23
14	С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л4д-8-0,72м**	м3	1,4400		41654,66	59982,71
		Накладные расходы	%	--		1766,16	2543,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3473,67	5002,08
		Сметная стоимость:				46894,48	67528,06
15	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П5д-8-0,74м**	м3	0,8800		49749,38	43779,45
		Накладные расходы	%	--		2109,37	1856,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4148,70	3650,86
		Сметная стоимость:				56007,45	49286,56
				Угол поворота УПК 60х45(2шт)			
16	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	1,0100		7192,58	7264,50
		Итого оплата труда:				3248,79	3281,28
		Итого эксплуатация машин:				2002,47	2022,49
		Итого материалов:				2484,52	2509,37
		Накладные расходы	%	--		2408,01	2432,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,05	775,73
		Сметная стоимость:				**10368,63**	**10472,32**
17	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Лу4-8-3м**	**м3**	**0,6900**		**41654,66**	**28741,72**
		Накладные расходы	%	--		1766,16	1218,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3473,67	2396,83
		Сметная стоимость:				**46894,48**	**32357,19**
18	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П5-8-3м**	**м3**	**0,3200**		**49749,38**	**15919,80**
		Накладные расходы	%	--		2109,37	675,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4148,70	1327,58
		Сметная стоимость:				**56007,45**	**17922,39**
19	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,1600**		**26579,03**	**4252,64**
		Итого оплата труда:				**4679,29**	**748,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1299,10**	**207,86**
		Итого материалов:				**20907,10**	**3345,14**
		Накладные расходы	%	--		3604,82	576,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2414,71	386,35
		Сметная стоимость:				**32598,55**	**5215,77**
20	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0020**		**292520,63**	**585,04**
		Итого оплата труда:				**44634,99**	**89,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1385,59**	**2,77**
		Итого материалов:				**246959,74**	**493,92**
		Накладные расходы	%	--		36038,85	72,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26284,76	52,57
		Сметная стоимость:				**354844,24**	**709,69**
21	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	Деформационный шов для КЛ60х45 **1,1200**		**732,41**	**820,30**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**201,77**
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**15,40**
		Итого материалов:				**540,21**	**605,04**
		Накладные расходы	%	--		126,45	141,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	76,95
		Сметная стоимость:				**927,57**	**1038,88**
22	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,1200**		**1869,06**	**2093,35**
		Итого оплата труда:				**157,51**	**176,42**
		Итого эксплуатация машин:				**30,32**	**33,96**
		Итого материалов:				**1687,18**	**1889,65**
		Накладные расходы	%	--		162,66	182,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	182,04
		Сметная стоимость:				**2194,25**	**2457,57**
23	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,1400**		**26579,03**	**3721,06**
		Итого оплата труда:				**4679,29**	**655,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1299,10**	**181,87**
		Итого материалов:				**20907,10**	**2926,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3604,82	504,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2414,71	338,06
		Сметная стоимость:				**32598,55**	**4563,80**
24	**Е11-230101-0104 11-230101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**м3 основания**	Местные заделки канала КЛ-60х45 **0,1600**		**21398,81**	**3423,81**
		Итого оплата труда:				**1765,07**	**282,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1342,93**	**214,87**
		Итого материалов:				**18962,44**	**3033,99**
		Накладные расходы	%	--		2049,89	327,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1875,90	300,14
		Сметная стоимость:				**25324,60**	**4051,94**
25	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,2813**		**26579,03**	**7475,35**
		Итого оплата труда:				**4679,29**	**1316,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1299,10**	**365,37**
		Итого материалов:				**20907,10**	**5880,12**
		Накладные расходы	%	--		3604,82	1013,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2414,71	679,14
		Сметная стоимость:				**32598,55**	**9168,34**
26	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0008**		**129916,38**	**97,44**
		Накладные расходы	%	--		5508,45	4,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10833,99	8,13
		Сметная стоимость:				**146258,82**	**109,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	6,5500		732,41	4797,27
		Итого оплата труда:				180,15	1179,99
		Итого эксплуатация машин:				13,75	90,05
		Итого материалов:				540,21	3538,39
		Накладные расходы	%	--		126,45	828,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	450,04
		Сметная стоимость:				927,57	6075,57
28	Е11-240201-0103 11-240201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм**	ввод	Герметичный ввод 1,0000		27289,50	27289,50
		Итого оплата труда:				10093,72	10093,72
		Итого эксплуатация машин:				2347,07	2347,07
		Итого материалов:				15213,06	15213,06
		Накладные расходы	%	--		7691,04	7691,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2798,44	2798,44
		Сметная стоимость:				37778,99	37778,99
29	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	Опора неподвижная (3 шт) 0,7500		5137,65	3853,24
		Итого оплата труда:				1083,90	812,93
		Итого эксплуатация машин:				1156,31	867,23
		Итого материалов:				3367,46	2525,59
		Накладные расходы	%	--		791,81	593,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,36	355,77
		Сметная стоимость:				6403,81	4802,86

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**25835,89**	**69756,90**
		Итого оплата труда:				**6094,11**	**16454,11**
		Итого эксплуатация машин:				**2075,82**	**5604,72**
		Итого материалов:				**18346,55**	**49535,68**
		Накладные расходы	%	--		4176,41	11276,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2400,98	6482,66
		Сметная стоимость:				**32413,28**	**87515,86**
31	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1010**		**59733,48**	**6035,47**
		Итого оплата труда:				**47276,32**	**4776,80**
		Итого эксплуатация машин:				**14093,13**	**1423,97**
		Итого материалов:				**1925,73**	**194,58**
		Накладные расходы	%	--		32544,73	3288,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	745,90
		Сметная стоимость:				**99660,47**	**10069,69**
32	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,1010**		**242184,58**	**24470,33**
		Накладные расходы	%	--		10268,63	1037,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,26	2040,63
		Сметная стоимость:				**272649,46**	**27548,50**
33	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,0200**		**732,41**	**11733,18**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**2886,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**220,24**
		Итого материалов:				**540,21**	**8654,19**
		Накладные расходы	%	--		126,45	2025,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	1100,71
		Сметная стоимость:				**927,57**	**14859,64**
34	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,0800**		**69,07**	**488,99**
		Итого оплата труда:				**27,95**	**197,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**7,44**
		Итого материалов:				**40,24**	**284,90**
		Накладные расходы	%	--		18,72	132,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	49,72
		Сметная стоимость:				**94,81**	**671,23**
35	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,1600**		**60,56**	**857,52**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**244,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**11,74**
		Итого материалов:				**42,63**	**603,60**
		Накладные расходы	%	--		12,33	174,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	82,57
		Сметная стоимость:				**78,72**	**1114,63**
36	**ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8**	**Надбавка на марку стали С-245**	**т**	**0,1010**		**4756,00**	**480,55**
		Накладные расходы	%	--		201,65	20,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,61	40,07
		Сметная стоимость:				**5354,27**	**541,00**
				Гидроизоляция перекрытий каналов			
37	**Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**60,0000**		**103,36**	**6201,69**
		Итого оплата труда:				**38,53**	**2311,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**63,03**
		Итого материалов:				**63,95**	**3837,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,15	1569,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	621,67
		Сметная стоимость:				**139,87**	**8392,48**
38	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**60,0000**		**547,27**	**32835,97**
		Итого оплата труда:				**262,04**	**15722,34**
		Итого эксплуатация машин:				**18,53**	**1111,68**
		Итого материалов:				**276,27**	**16576,50**
		Накладные расходы	%	--		189,55	11373,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	3536,73
		Сметная стоимость:				795,76	**47745,82**
39	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к-2 к объему работ**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	**м2**	**60,0000**		**75,10**	**4505,84**
		Итого оплата труда:				**4,62**	**277,11**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**195,36**
		Итого материалов:				**68,81**	**4128,37**
		Накладные расходы	%	--		6,12	366,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	389,82
		Сметная стоимость:				**87,71**	**5262,63**
40	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**60,0000**		**1871,39**	**112283,45**
		Итого оплата труда:				**157,51**	**9450,90**
		Итого эксплуатация машин:				**30,32**	**1819,10**
		Итого материалов:				**1689,52**	**101370,99**
		Накладные расходы	%	--		162,76	9765,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,73	9763,91
		Сметная стоимость:				**2196,88**	**131812,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	м2	60,0000		1140,83	68449,85
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				112,51	6750,33
		Итого материалов:				19,19	1151,21
		Накладные расходы	%	--		1013,82	60829,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,95	6476,84
		Сметная стоимость:				99,90	5994,14
42	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	60,0000		1348,68	80920,82
		Итого оплата труда:				547,27	32835,97
		Итого эксплуатация машин:				262,04	15722,34
		Итого материалов:				18,53	1111,68
		Накладные расходы	%	--		276,27	16576,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,55	11373,13
		Сметная стоимость:				58,95	3536,73
43	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50,0000		795,76	47745,82
		Итого оплата труда:				732,41	36620,40
		Итого эксплуатация машин:				180,15	9007,57
		Итого материалов:				13,75	687,38
		Накладные расходы	%	--		540,21	27010,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	6322,57
		Сметная стоимость:				68,71	3435,44
						927,57	46378,40
44	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3	Опорная подушка ОП2 (30шт) 0,1500		7192,58	1078,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3248,79**	**487,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2002,47**	**300,37**
		Итого материалов:				**2484,52**	**372,68**
		Накладные расходы	%	--		2408,01	361,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,05	115,21
		Сметная стоимость:				**10368,63**	**1555,29**
45	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1500**		**41996,99**	**6299,55**
		Накладные расходы	%	--		1780,67	267,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3502,21	525,33
		Сметная стоимость:				**47279,88**	**7091,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**819716**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**813681**
	Материалы -		Тенге				**350825**
	Всего заработная плата -		Тенге				**123009**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**317505**
		Накладные расходы -	Тенге				**107165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73668**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**994513**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123009**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6035**
	Материалы -		Тенге				**195**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4777**
		Накладные расходы -	Тенге				**3288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**746**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4777**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1004583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127786**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура					
46	**Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижкаи ли клапан**	**4,0000**		**1430,67**	**5722,69**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**1090,76**	**4363,03**
		Итого материалов:				**53,77**	**215,08**
		Накладные расходы	%	--		**311,68**	**1246,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,74	3066,97
		Сметная стоимость:				175,79	703,17
47	**С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**2373,21**	**9492,83**
		Накладные расходы	%	--		**34609,12**	**138436,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,43	5869,71
		Сметная стоимость:				2886,12	11544,49
48	**С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**38962,67**	**155850,68**
		Накладные расходы	%	--		**2288,60**	**18308,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	776,29
		Сметная стоимость:				190,85	1526,81
49	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0776**		**2576,49**	**20611,90**
		Итого оплата труда:				**940879,29**	**73012,23**
		Итого эксплуатация машин:				**398711,69**	**30940,03**
						292561,95	**22702,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**341768,15**	**26521,21**
		Накладные расходы	%	--		297991,48	23124,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	7690,91
		Сметная стоимость:				**1337980,43**	**103827,28**
50	**С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**24854,16**	**99416,64**
		Накладные расходы	%	--		1053,82	4215,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,64	8290,55
		Сметная стоимость:				**27980,61**	**111922,46**
				Опора скользящая ТС-623.000-06 (30 шт)			
51	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0438**		**242184,58**	**10607,68**
		Накладные расходы	%	--		10268,63	449,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,26	884,60
		Сметная стоимость:				**272649,46**	**11942,05**
				Плита опорная диэлектрическая ТС-632.000-04 (30 шт)			
52	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0204**		**242184,58**	**4940,57**
		Накладные расходы	%	--		10268,63	209,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,26	412,00
		Сметная стоимость:				**272649,46**	**5562,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С123-021101-9902 23-021101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86**	кг	2,7000		683,84	1846,37
		Накладные расходы	%	--		28,99	78,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,03	153,97
		Сметная стоимость:				769,86	2078,63
				Опора неподвижная ТС-660.00.00-05 (6 шт)			
54	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	т	0,0461		242184,58	11159,87
		Накладные расходы	%	--		10268,63	473,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,26	930,64
		Сметная стоимость:				272649,46	12563,69
55	Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,1000		2236313,06	223631,31
		Итого оплата труда:				456631,12	45663,11
		Итого эксплуатация машин:				274825,79	27482,58
		Итого материалов:				1581331,67	158133,17
		Накладные расходы	%	--		390410,88	39041,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210137,92	21013,79
		Сметная стоимость:				2836861,86	283686,19
56	Е11-130301-1705 11-130301-1705 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	120,0000		326,30	39156,14
		Итого оплата труда:				11,66	1399,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**169,07**
		Итого материалов:				**313,57**	**37628,46**
		Накладные расходы	%	--		20,42	2450,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,74	3328,56
		Сметная стоимость:				**374,46**	**44935,59**
57	**Е11-260101-1001 11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**4,5000**		**68939,36**	**310227,12**
		Итого оплата труда:				**16754,42**	**75394,87**
		Итого эксплуатация машин:				**990,99**	**4459,46**
		Итого материалов:				**51662,16**	**232479,71**
		Накладные расходы	%	--		12581,06	56614,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6521,63	29347,35
		Сметная стоимость:				**88042,06**	**396189,26**
58	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**90,0000**		**564,85**	**50836,19**
		Итого оплата труда:				**248,18**	**22336,30**
		Итого эксплуатация машин:				**10,62**	**955,43**
		Итого материалов:				**310,05**	**27904,55**
		Накладные расходы	%	--		167,01	15031,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,55	5269,39
		Сметная стоимость:				**790,41**	**71136,73**
59	**Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**16,0000**		**11538,05**	**184608,84**
		Итого оплата труда:				**3237,89**	**51806,20**
		Итого эксплуатация машин:				**10317,55**	**165080,84**
		Итого материалов:				**403,27**	**6452,34**
		Накладные расходы	%	--		2470,44	39527,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1120,68	17930,87
		Сметная стоимость:				**15129,17**	**242066,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,1000**		**620206,24**	**62020,62**
		Итого оплата труда:				**174162,05**	**17416,21**
		Итого эксплуатация машин:				**526374,33**	**52637,43**
		Итого материалов:				**7496,09**	**749,61**
		Накладные расходы	%	--		132864,55	13286,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60245,66	6024,57
		Сметная стоимость:				**813316,45**	**81331,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1233932**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1233932**
	Материалы -		Тенге				**491116**
	Всего заработная плата -		Тенге				**249319**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**284716**
		Накладные расходы -	Тенге				**204215**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115052**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1553198**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249319**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1553198**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249319**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**2175591**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2169556**
	Материалы -		Тенге				**841940**
	Всего заработная плата -		Тенге				**462941**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**602221**
	Транспортные расходы -		Тенге				**12057**
		Накладные расходы -	Тенге				**372372**
		Сметная прибыль -	Тенге				**203354**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2745282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**558**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**462941**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6035**
	Материалы -		Тенге				**195**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4777**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				3288
		Сметная прибыль -	Тенге				746
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				10070
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4777
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2755352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				564
		Сметная заработная плата -	Тенге				467718
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2175591
	Накладные расходы I уровня		Тенге				271887
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2447479
	Накладные расходы II уровня		Тенге				103773
	ИТОГО:		Тенге				2551252
	Сметная прибыль		Тенге				204100
	ИТОГО по акту:		Тенге				2755352
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				35820
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2791171
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3 %		Тенге				92109
	Итого с дополнительными затратами		Тенге				2883280
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		Тенге				2883280
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383		Тенге				3056099
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				366732
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%		Тенге				3422831
	Итого с понижающим коэффициент 0,9998958633		Тенге				3422474

Заказчик: Инспектор сектора технадзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Байдилов М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО «БарсСтройCompany» **Бекжанов Т.Р.**

Проверил: Эксперт по технадзору
Директор ТОО «ТоболСтрой Group» **Шакибаев Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай"

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на: 2-1-3 Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ГСН-1					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**281,0000**		**87,49**	**24586,01**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**28,16**	**7913,65**
		Накладные расходы				**81,37**	**22864,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		21,06	5917,72
		Сметная стоимость:	%	8		8,68	2440,30
						117,24	**32944,03**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,4300**		**1369,90**	**11548,29**
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы				**1369,90**	**11548,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		902,02	7604,07
			%	8		181,75	1532,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2453,68**	**20684,55**
3	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**11,0000**		**2741,25**	**30153,78**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**8431,05**
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**1307,93**
		Итого материалов:				**1885,69**	**20742,55**
		Накладные расходы	%	--		612,38	6736,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,29	2951,20
		Сметная стоимость:				**3621,92**	**39841,17**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,0000**		**655,03**	**37336,76**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**37336,76**
		Накладные расходы	%	--		431,31	24584,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	4953,72
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**66875,17**
5	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**57,0000**		**1714,26**	**97712,82**
		Накладные расходы	%	--		72,68	4143,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	8148,47
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**110004,31**
6	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**221,0000**		**13,60**	**3005,64**
		Итого оплата труда:				**4,34**	**958,90**
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**3005,64**
		Накладные расходы	%	--		3,25	718,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	297,91
		Сметная стоимость:				**18,20**	**4021,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**221,0000**		**119,68**	**26449,85**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**20112,57**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**11275,77**
		Накладные расходы	%	--		61,14	13511,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	3196,95
		Сметная стоимость:				**195,29**	**43158,79**
8	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**57,0000**		**137,17**	**7818,63**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**2918,24**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**7347,54**
		Накладные расходы	%	--		37,36	2129,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	795,84
		Сметная стоимость:				**188,49**	**10743,78**
9	**С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**98,6100**		**445,89**	**43969,21**
		Накладные расходы	%	--		18,91	1864,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	3666,68
		Сметная стоимость:				**501,98**	**49500,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**282581**
		Накладные расходы -	Тенге				**67209**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27983**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**377774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**377774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89219**

РАЗДЕЛ 2. Низкое давление - подземный газопровод

1	2	3	4	5	6	7	8
				Установка задвижки в подземном исполнении			
10	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,0240		3129,64	75,11
		Итого оплата труда:				820,53	19,69
		Итого эксплуатация машин:				676,13	16,23
		Итого материалов:				1890,19	45,36
		Накладные расходы	%	--		567,20	13,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,75	7,10
		Сметная стоимость:				3992,59	95,82
11	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,1500		3602,02	540,30
		Итого оплата труда:				1083,90	162,59
		Итого эксплуатация машин:				1156,31	173,45
		Итого материалов:				1831,83	274,77
		Накладные расходы	%	--		726,69	109,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,30	51,94
		Сметная стоимость:				4675,01	701,25
12	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,0730		20274,30	1480,02
		Итого оплата труда:				1085,55	79,25
		Итого эксплуатация машин:				657,86	48,02
		Итого материалов:				18685,22	1364,02
		Накладные расходы	%	--		1408,45	102,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	126,63
		Сметная стоимость:				23417,36	1709,47
13	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,0250		18000,28	450,01
		Итого оплата труда:				1085,55	27,14
		Итого эксплуатация машин:				657,86	16,45
		Итого материалов:				16411,20	410,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1312,03	32,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1544,98	38,62
		Сметная стоимость:				**20857,29**	**521,43**
14	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5215,08**	**5215,08**
		Итого оплата труда:				**2759,75**	**2759,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1387,13**	**1387,13**
		Итого материалов:				**1549,45**	**1549,45**
		Накладные расходы	%	--		2007,59	2007,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,81	577,81
		Сметная стоимость:				**7800,49**	**7800,49**
15	**С123-040105-0206 23-040105-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,65 м до 1,10 м**	**шт.**	**1,0000**		**16719,75**	**16719,75**
		Накладные расходы	%	--		708,92	708,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1394,29	1394,29
		Сметная стоимость:				**18822,96**	**18822,96**
16	**С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Т-образный ключ**	**шт.**	**2,0000**		**7716,18**	**15432,36**
		Накладные расходы	%	--		327,17	654,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,47	1286,94
		Сметная стоимость:				**8686,81**	**17373,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-040105-1101 23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорная плита из пластика типа AVK**	**шт.**	**1,0000**		**6840,00**	**6840,00**
		Накладные расходы				290,02	290,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		570,40	570,40
		Сметная стоимость:	%	8		**7700,42**	**7700,42**
18	С123-051204-0101 23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ковер**	**шт.**	**1,0000**		**21461,00**	**21461,00**
		Накладные расходы				909,95	909,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1789,68	1789,68
		Сметная стоимость:	%	8		**24160,62**	**24160,62**
19	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**5754,17**	**5754,17**
		Итого оплата труда:				**3482,86**	**3482,86**
		Итого эксплуатация машин:				**2840,18**	**2840,18**
		Итого материалов:				**238,10**	**238,10**
		Накладные расходы	%	--		2498,54	2498,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,22	660,22
		Сметная стоимость:				**8912,93**	**8912,93**
20	С123-040102-1306 23-040102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**146100,96**	**146100,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
							9200
		Накладные расходы	%	--		6194,68	6194,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,65	12183,65
		Сметная стоимость:				**164479,29**	**164479,29**
21	**Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1000**		**3015305,84**	**301530,58**
		Итого оплата труда:				**391542,95**	**39154,30**
		Итого эксплуатация машин:				**163592,42**	**16359,24**
		Итого материалов:				**2529239,17**	**252923,92**
		Накладные расходы	%	--		381306,62	38130,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271729,00	27172,90
		Сметная стоимость:				**3668341,45**	**366834,15**
22	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/отвод и переход**	**т фасонных частей**	**0,0077**		**616856,91**	**4737,46**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**3062,11**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**2246,88**
		Итого материалов:				**17745,77**	**136,29**
		Накладные расходы	%	--		284252,93	2183,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72088,79	553,64
		Сметная стоимость:				**973198,63**	**7474,17**
23	**С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1264,12**	**1264,12**
		Накладные расходы	%	--		53,60	53,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,42	105,42
		Сметная стоимость:				**1423,14**	**1423,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С123-020101-1034 23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**472,89**	**472,89**
		Накладные расходы	%	--		20,05	20,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,44	39,44
		Сметная стоимость:				**532,38**	**532,38**
25	С123-020103-0110 23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1493,18**	**2986,36**
		Накладные расходы	%	--		63,31	126,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,52	249,04
		Сметная стоимость:				**1681,01**	**3362,02**
26	Е11-220601-1003 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	**км**	**0,1000**		**2286215,20**	**228621,52**
		Итого оплата труда:				**165032,12**	**16503,21**
		Итого эксплуатация машин:				**203,83**	**20,38**
		Итого материалов:				**2121030,33**	**212103,03**
		Накладные расходы	%	--		203765,83	20376,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199198,48	19919,85
		Сметная стоимость:				**2689179,52**	**268917,95**
27	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**10,0000**		**11538,05**	**115380,53**
		Итого оплата труда:				**3237,89**	**32378,87**
		Итого эксплуатация машин:				**10317,55**	**103175,52**
		Итого материалов:				**403,27**	**4032,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2470,44	24704,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1120,68	11206,79
		Сметная стоимость:				**15129,17**	**151291,72**
28	**Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,1000**		**620206,24**	**62020,62**
		Итого оплата труда:				**174162,05**	**17416,21**
		Итого эксплуатация машин:				**526374,33**	**52637,43**
		Итого материалов:				**7496,09**	**749,61**
		Накладные расходы	%	--		132864,55	13286,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60245,66	6024,57
		Сметная стоимость:				**813316,45**	**81331,65**
29	**Е11-240202-0105 11-240202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**13994,72**	**13994,72**
		Итого оплата труда:				**7980,49**	**7980,49**
		Итого эксплуатация машин:				**2345,04**	**2345,04**
		Итого материалов:				**3669,19**	**3669,19**
		Накладные расходы	%	--		5759,39	5759,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,33	1580,33
		Сметная стоимость:				**21334,44**	**21334,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**951078**
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
	Материалы -		Тенге				**951078**
	Всего заработная плата -		Тенге				**477497**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**123026**
		Накладные расходы -	Тенге				**211277**
		Сметная прибыль -	Тенге				**118163**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1154780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**123026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1154780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132**
							123026

1	2	3	4	5	6	7	8
			10				9200
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				1233659
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
	Материалы -		Тенге				1233659
	Всего заработная плата -		Тенге				498239
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				212246
	Транспортные расходы -		Тенге				308990
		Накладные расходы -	Тенге				43969
		Сметная прибыль -	Тенге				185373
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				113522
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1532554
		Сметная заработная плата -	Тенге				256
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				212246
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1532554
		Сметная заработная плата -	Тенге				256
							212246
ОТДЕЛ 2. ГСН-2 - Жилой дом №41/1							
РАЗДЕЛ 3. Земляные работы							
30	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**19,0000**		**87,49**	**1662,40**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**535,09**
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**1546,02**
		Накладные расходы	%	--		21,06	400,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	165,00
		Сметная стоимость:				**117,24**	**2227,53**
31	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5700**		**1369,90**	**780,85**
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**780,85**
		Накладные расходы	%	--		902,02	514,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,75	103,60
		Сметная стоимость:				**2453,68**	**1398,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,8000		2741,25	2193,00
		Итого оплата труда:				766,46	613,17
		Итого эксплуатация машин:				118,90	95,12
		Итого материалов:				1885,69	1508,55
		Накладные расходы	%	--		612,38	489,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,29	214,63
		Сметная стоимость:				3621,92	2897,54
33	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,9000		655,03	2554,62
		Итого оплата труда:				655,03	2554,62
		Накладные расходы	%	--		431,31	1682,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	338,94
		Сметная стоимость:				1173,25	4575,67
34	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,9000		1714,26	6685,61
		Накладные расходы	%	--		72,68	283,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	557,53
		Сметная стоимость:				1929,90	7526,61
35	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,9000		13,60	202,64
		Итого оплата труда:				4,34	64,65
		Итого эксплуатация машин:				13,60	202,64
		Накладные расходы	%	--		3,25	48,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	20,09
		Сметная стоимость:				18,20	271,15

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,9000**		**119,68**	**1783,27**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**1356,01**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**760,22**
		Накладные расходы	%	--		61,14	910,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	215,54
		Сметная стоимость:				**195,29**	**2909,80**
37	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3,9000**		**137,17**	**534,96**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**199,67**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**502,73**
		Накладные расходы	%	--		37,36	145,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	54,45
		Сметная стоимость:				**188,49**	**735,10**
38	**С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**6,7470**		**445,89**	**3008,42**
		Накладные расходы	%	--		18,91	127,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	250,88
		Сметная стоимость:				**501,98**	**3386,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**19406**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19406**
	Материалы -		Тенге				**1509**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6104**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6686**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3008**
		Накладные расходы -	Тенге				**4602**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1921**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25929**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25929
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6104
		РАЗДЕЛ 4. Подземный газопровод					
39	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0070		1589128,28	11123,90
		Итого оплата труда:				367049,85	2569,35
		Итого эксплуатация машин:				139258,36	974,81
		Итого материалов:				1142053,61	7994,38
		Накладные расходы	%	--		304981,56	2134,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151528,79	1060,70
		Сметная стоимость:				2045638,63	14319,47
40	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/отвод 2м**	т фасонных частей	0,0092		940879,29	8693,72
		Итого оплата труда:				398711,69	3684,10
		Итого эксплуатация машин:				292561,95	2703,27
		Итого материалов:				341768,15	3157,94
		Накладные расходы	%	--		297991,48	2753,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	915,77
		Сметная стоимость:				1337980,43	12362,94
41	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием + футляр**	км трубопровода	0,0010		2058855,28	2058,86
		Итого оплата труда:				391542,95	391,54
		Итого эксплуатация машин:				163592,42	163,59
		Итого материалов:				1572788,61	1572,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		340753,12	340,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191968,67	191,97
		Сметная стоимость:				**2591577,07**	**2591,58**
42	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 К=0,57**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм + труба Д57мм**	**м**	**1,0000**		**417,04**	**417,04**
		Итого оплата труда:				**410,36**	**410,36**
		Итого эксплуатация машин:				**7,51**	**7,51**
		Накладные расходы	%	--		283,32	283,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,03	56,03
		Сметная стоимость:				**756,39**	**756,39**
43	**Е11-190501-0101 11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**4053,17**	**4053,17**
		Итого оплата труда:				**1898,35**	**1898,35**
		Итого эксплуатация машин:				**183,85**	**183,85**
		Итого материалов:				**2022,05**	**2022,05**
		Накладные расходы	%	--		1367,08	1367,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,62	433,62
		Сметная стоимость:				**5853,87**	**5853,87**
44	**С123-040909-0204 23-040909-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф**	**шт.**	**1,0000**		**33450,61**	**33450,61**
		Накладные расходы	%	--		1418,31	1418,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2789,51	2789,51
		Сметная стоимость:				**37658,43**	**37658,43**
45	**Е11-220601-1001 11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	**км**	**0,0090**		**2170743,52**	**19536,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**145646,56**	**1310,82**
		Итого эксплуатация машин:				**101,92**	**0,92**
		Итого материалов:				**2025020,58**	**18225,19**
		Накладные расходы	%	--		186320,97	1676,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188565,16	1697,09
		Сметная стоимость:				**2545629,64**	**22910,67**
46	**Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,0000**		**11538,05**	**23076,11**
		Итого оплата труда:				**3237,89**	**6475,77**
		Итого эксплуатация машин:				**10317,55**	**20635,10**
		Итого материалов:				**403,27**	**806,54**
		Накладные расходы	%	--		2470,44	4940,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1120,68	2241,36
		Сметная стоимость:				**15129,17**	**30258,34**
47	**Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**6306,47**	**6306,47**
		Итого оплата труда:				**4614,81**	**4614,81**
		Итого эксплуатация машин:				**834,68**	**834,68**
		Итого материалов:				**856,98**	**856,98**
		Накладные расходы	%	--		3254,70	3254,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,89	764,89
		Сметная стоимость:				**10326,06**	**10326,06**
48	**Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0090**		**620206,24**	**5581,86**
		Итого оплата труда:				**174162,05**	**1567,46**
		Итого эксплуатация машин:				**526374,33**	**4737,37**
		Итого материалов:				**7496,09**	**67,46**
		Накладные расходы	%	--		132864,55	1195,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60245,66	542,21
		Сметная стоимость:				**813316,45**	**7319,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,185**	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+65 мм**	**км**	**0,0090**		**46069,90**	**414,63**
		Итого оплата труда:				**15476,78**	**139,29**
		Итого эксплуатация машин:				**38314,60**	**344,83**
		Итого материалов:				**592,55**	**5,33**
		Накладные расходы	%	--		11423,43	102,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4599,47	41,40
		Сметная стоимость:				**62092,80**	**558,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**114713**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110660**
	Материалы -		Тенге				**32687**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21164**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33451**
		Накладные расходы -	Тенге				**18102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10301**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**139063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21164**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4053**
	Материалы -		Тенге				**2022**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1898**
		Накладные расходы -	Тенге				**1367**
		Сметная прибыль -	Тенге				**434**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**144916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23062**

РАЗДЕЛ 5. Низкое давление надземный газопровод

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**1,0000**		**3311,58**	**3311,58**
		Итого оплата труда:				**2002,56**	**2002,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1671,87**	**1671,87**
		Итого материалов:				**121,91**	**121,91**
		Накладные расходы	%	--		1436,73	1436,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,87	379,87
		Сметная стоимость:				**5128,18**	**5128,18**
51	**С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**22066,91**	**22066,91**
		Накладные расходы	%	--		935,64	935,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,20	1840,20
		Сметная стоимость:				**24842,75**	**24842,75**
52	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	**км**	**0,0540**		**595267,69**	**32144,46**
		Итого оплата труда:				**425633,37**	**22984,20**
		Итого эксплуатация машин:				**227408,14**	**12280,04**
		Итого материалов:				**10167,70**	**549,06**
		Накладные расходы	%	--		300764,77	16241,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71682,60	3870,86
		Сметная стоимость:				**967715,06**	**52256,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**52,5200**		**1128,52**	**59269,87**
		Накладные расходы	%	--		47,85	2513,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,11	4942,63
		Сметная стоимость:				**1270,48**	**66725,55**
54	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	**шт**	**6,0000**		**227,81**	**1366,86**
		Накладные расходы	%	--		9,66	57,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,00	113,99
		Сметная стоимость:				**256,47**	**1538,80**
55	**С123-020103-2407 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**компл**	**2,0000**		**3481,44**	**6962,88**
		Накладные расходы	%	--		147,61	295,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,32	580,65
		Сметная стоимость:				**3919,38**	**7838,75**
56	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0064**		**940879,29**	**6040,45**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**2559,73**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**1878,25**
		Итого материалов:				**341768,15**	**2194,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		297991,48	1913,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	636,28
		Сметная стоимость:				**1337980,43**	**8589,83**
57	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,16**	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+57 мм**	**км**	**0,0650**		**39844,24**	**2589,88**
		Итого оплата труда:				**13385,32**	**870,05**
		Итого эксплуатация машин:				**33136,95**	**2153,90**
		Итого материалов:				**512,47**	**33,31**
		Накладные расходы	%	--		9879,72	642,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3977,92	258,56
		Сметная стоимость:				**53701,88**	**3490,62**
58	**Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0520**		**620206,24**	**32250,72**
		Итого оплата труда:				**174162,05**	**9056,43**
		Итого эксплуатация машин:				**526374,33**	**27371,47**
		Итого материалов:				**7496,09**	**389,80**
		Накладные расходы	%	--		132864,55	6908,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60245,66	3132,77
		Сметная стоимость:				**813316,45**	**42292,46**
				Шкаф для установки задвижек			
59	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,0268**		**59733,48**	**1598,47**
		Итого оплата труда:				**47276,32**	**1265,11**
		Итого эксплуатация машин:				**14093,13**	**377,13**
		Итого материалов:				**1925,73**	**51,53**
		Накладные расходы	%	--		32544,73	870,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	197,55
		Сметная стоимость:				**99660,47**	**2666,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	т	0,0540		76404,09	4123,22
		Итого оплата труда:				68049,89	3672,38
		Итого эксплуатация машин:				1189,83	64,21
		Итого материалов:				7463,13	402,76
		Накладные расходы	%	--		46439,07	2506,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9827,45	530,35
		Сметная стоимость:				132670,61	7159,70
61	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	0,0840		346301,65	29074,97
		Накладные расходы	%	--		14683,19	1232,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,79	2424,62
		Сметная стоимость:				389863,63	32732,37
62	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	м2	20,4000		60,56	1235,41
		Итого оплата труда:				17,27	352,38
		Итого эксплуатация машин:				0,83	16,91
		Итого материалов:				42,63	869,60
		Накладные расходы	%	--		12,33	251,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	118,95
		Сметная стоимость:				78,72	1605,83
63	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	Газопровод-ввод 4,0000		20303,17	81212,66
		Итого оплата труда:				6912,42	27649,67
		Итого эксплуатация машин:				1334,37	5337,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12318,57**	**49274,28**
		Накладные расходы	%	--		5335,47	21341,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2051,09	8204,36
		Сметная стоимость:				**27689,73**	**110758,91**
64	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1544,57**	**6178,27**
		Итого оплата труда:				**1188,86**	**4755,46**
		Итого эксплуатация машин:				**80,66**	**322,64**
		Итого материалов:				**283,56**	**1134,22**
		Накладные расходы	%	--		814,01	3256,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,69	754,74
		Сметная стоимость:				**2547,26**	**10189,06**
65	**С123-040905-2903 23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1687,56**	**6750,24**
		Накладные расходы	%	--		71,55	286,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,73	562,92
		Сметная стоимость:				**1899,84**	**7599,37**
66	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0130**		**456094,20**	**5929,22**
		Итого оплата труда:				**367049,85**	**4771,65**
		Итого эксплуатация машин:				**139258,36**	**1810,36**
		Итого материалов:				**9019,53**	**117,25**
		Накладные расходы	%	--		256940,92	3340,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57042,81	741,56
		Сметная стоимость:				**770077,93**	**10011,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,1300		423,85	5565,15
		Накладные расходы	%	--		17,97	235,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	464,09
		Сметная стоимость:				**477,17**	**6265,20**
68	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	46,8000		69,07	3232,31
		Итого оплата труда:				**27,95**	**1307,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**49,16**
		Итого материалов:				**40,24**	**1883,25**
		Накладные расходы	%	--		18,72	875,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	328,66
		Сметная стоимость:				**94,81**	**4436,95**
69	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	м2	46,8000		60,56	2834,18
		Итого оплата труда:				**17,27**	**808,39**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**38,79**
		Итого материалов:				**42,63**	**1994,96**
		Накладные расходы	%	--		12,33	576,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	272,89
		Сметная стоимость:				**78,72**	**3683,96**
				Шкаф для установки крана 4 шт			
70	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,0038		59733,48	226,41
		Итого оплата труда:				**47276,32**	**179,20**
		Итого эксплуатация машин:				**14093,13**	**53,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1925,73**	**7,30**
		Накладные расходы	%	--		32544,73	123,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	27,98
		Сметная стоимость:				**99660,47**	**377,75**
71	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	**т**	**0,0152**		**76404,09**	**1165,13**
		Итого оплата труда:				**68049,89**	**1037,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,83**	**18,14**
		Итого материалов:				**7463,13**	**113,81**
		Накладные расходы	%	--		46439,07	708,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9827,45	149,86
		Сметная стоимость:				**132670,61**	**2023,17**
72	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,0198**		**346301,65**	**6859,27**
		Накладные расходы	%	--		14683,19	290,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,79	572,01
		Сметная стоимость:				**389863,63**	**7722,11**
73	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	**м2**	**4,3200**		**60,56**	**261,62**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**74,62**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**3,58**
		Итого материалов:				**42,63**	**184,15**
		Накладные расходы	%	--		12,33	53,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	25,19
		Сметная стоимость:				**78,72**	**340,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,3600**		**511,02**	**2739,07**
		Накладные расходы	%	--		21,67	116,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	228,42
		Сметная стоимость:				**575,30**	**3083,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**324989**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**311698**
	Материалы -		Тенге				**57612**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72438**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**140655**
		Накладные расходы -	Тенге				**59546**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29699**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**400943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72438**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7113**
	Материалы -		Тенге				**575**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6154**
		Накладные расходы -	Тенге				**4209**
		Сметная прибыль -	Тенге				**906**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6154**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6178**
	Материалы -		Тенге				**1134**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4755**
		Накладные расходы -	Тенге				**3256**
		Сметная прибыль -	Тенге				**755**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4755**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**423360**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**

1	2	3	4	5	6	7	8
							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				9200
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				83347
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					459108
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				441763
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				91807
	Транспортные расходы -		Тенге				99705
		Накладные расходы -	Тенге				180791
		Сметная прибыль -	Тенге				3008
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				82250
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				41921
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				565934
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				120
	Материалы -		Тенге				99705
	Всего заработная плата -		Тенге				7113
		Накладные расходы -	Тенге				575
		Сметная прибыль -	Тенге				6154
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4209
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				906
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				12228
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8
	Материалы -		Тенге				6154
	Всего заработная плата -		Тенге				10231
		Накладные расходы -	Тенге				3156
		Сметная прибыль -	Тенге				6654
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4623
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1188
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				16043
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				6654
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				594205
			Тенге				136
							112513

ОТДЕЛ 3. Жилой дом №46/1

РАЗДЕЛ 6. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	27,0000		87,49	2362,36
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				28,16	760,39
		Накладные расходы				81,37	2196,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		21,06	568,61
		Сметная стоимость:	%	8		8,68	234,48
						117,24	3165,44
76	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,8100		1369,90	1109,62
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы				1369,90	1109,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		902,02	730,64
		Сметная стоимость:	%	8		181,75	147,22
						2453,68	1987,48
77	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,1000		2741,25	3015,38
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				766,46	843,11
		Итого материалов:				118,90	130,79
		Накладные расходы				1885,69	2074,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		612,38	673,62
		Сметная стоимость:	%	8		268,29	295,12
						3621,92	3984,12
78	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,5000		655,03	3602,67
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы				655,03	3602,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		431,31	2372,21
		Сметная стоимость:	%	8		86,91	477,99
						1173,25	6452,87

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,5000**		**1714,26**	**9428,43**
		Накладные расходы	%	--		72,68	399,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	786,26
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**10614,45**
80	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,6000**		**13,60**	**266,56**
		Итого оплата труда:				**4,34**	**85,04**
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**266,56**
		Накладные расходы	%	--		3,25	63,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	26,42
		Сметная стоимость:				**18,20**	**356,68**
81	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**19,6000**		**119,68**	**2345,78**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**1783,74**
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**1000,02**
		Накладные расходы	%	--		61,14	1198,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	283,53
		Сметная стоимость:				**195,29**	**3827,66**
82	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,4100**		**137,17**	**1016,42**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**379,37**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**955,18**
		Накладные расходы	%	--		37,36	276,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	103,46
		Сметная стоимость:				**188,49**	**1396,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**12,8193**		**445,89**	**5716,00**
		Накладные расходы	%	--		18,91	242,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	476,67
		Сметная стоимость:				**501,98**	**6435,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**28863**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28863**
	Материалы -		Тенге				**2074**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8564**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9428**
	Транспортные расходы -		Тенге				**5716**
		Накладные расходы -	Тенге				**6526**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2831**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8564**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**38220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8564**
		РАЗДЕЛ 7. Подземный газопровод					
84	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0098**		**456094,20**	**4469,72**
		Итого оплата труда:				**367049,85**	**3597,09**
		Итого эксплуатация машин:				**139258,36**	**1364,73**
		Итого материалов:				**9019,53**	**88,39**
		Накладные расходы	%	--		256940,92	2518,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57042,81	559,02
		Сметная стоимость:				**770077,93**	**7546,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,8392**		**1128,52**	**11103,73**
		Накладные расходы	%	--		47,85	470,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,11	925,96
		Сметная стоимость:				**1270,48**	**12500,49**
86	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/отвод 2м**	**т фасонных частей**	**0,0092**		**940879,29**	**8693,72**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**3684,10**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**2703,27**
		Итого материалов:				**341768,15**	**3157,94**
		Накладные расходы	%	--		297991,48	2753,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	915,77
		Сметная стоимость:				**1337980,43**	**12362,94**
87	**Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием + футляр**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2058855,28**	**2058,86**
		Итого оплата труда:				**391542,95**	**391,54**
		Итого эксплуатация машин:				**163592,42**	**163,59**
		Итого материалов:				**1572788,61**	**1572,79**
		Накладные расходы	%	--		340753,12	340,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191968,67	191,97
		Сметная стоимость:				**2591577,07**	**2591,58**
88	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 К=0,57**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм + труба Д57мм**	**м**	**1,0000**		**417,04**	**417,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**410,36**	**410,36**
		Итого эксплуатация машин:				**7,51**	**7,51**
		Накладные расходы	%	--		283,32	283,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,03	56,03
		Сметная стоимость:				**756,39**	**756,39**
89	**Е11-190501-0101 11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**4053,17**	**4053,17**
		Итого оплата труда:				**1898,35**	**1898,35**
		Итого эксплуатация машин:				**183,85**	**183,85**
		Итого материалов:				**2022,05**	**2022,05**
		Накладные расходы	%	--		1367,08	1367,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,62	433,62
		Сметная стоимость:				**5853,87**	**5853,87**
90	**С123-040909-0204 23-040909-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф**	**шт.**	**1,0000**		**33450,61**	**33450,61**
		Накладные расходы	%	--		1418,31	1418,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2789,51	2789,51
		Сметная стоимость:				**37658,43**	**37658,43**
91	**Е11-220601-1001 11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	**км**	**0,0118**		**2170743,52**	**25614,77**
		Итого оплата труда:				**145646,56**	**1718,63**
		Итого эксплуатация машин:				**101,92**	**1,20**
		Итого материалов:				**2025020,58**	**23895,24**
		Накладные расходы	%	--		186320,97	2198,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188565,16	2225,07
		Сметная стоимость:				**2545629,64**	**30038,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2,0000		11538,05	23076,11
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				3237,89	6475,77
		Итого материалов:				10317,55	20635,10
		Накладные расходы	%	--		403,27	806,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2470,44	4940,88
		Сметная стоимость:				1120,68	2241,36
93	Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1,0000		15129,17	30258,34
		Итого оплата труда:				6306,47	6306,47
		Итого эксплуатация машин:				4614,81	4614,81
		Итого материалов:				834,68	834,68
		Накладные расходы	%	--		856,98	856,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3254,70	3254,70
		Сметная стоимость:				764,89	764,89
94	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0120		10326,06	10326,06
		Итого оплата труда:				620206,24	7442,47
		Итого эксплуатация машин:				174162,05	2089,94
		Итого материалов:				526374,33	6316,49
		Накладные расходы	%	--		7496,09	89,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132864,55	1594,37
		Сметная стоимость:				60245,66	722,95
95	Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,185	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+65 мм**	км	0,0120		813316,45	9759,80
		Итого оплата труда:				46069,90	552,84
						15476,78	185,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**38314,60**	**459,78**
		Итого материалов:				**592,55**	**7,11**
		Накладные расходы	%	--		11423,43	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4599,47	55,19
		Сметная стоимость:				**62092,80**	**745,11**
				Низкое давление надземный газопровод			
96	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**1,0000**		**3311,58**	**3311,58**
		Итого оплата труда:				**2002,56**	**2002,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1671,87**	**1671,87**
		Итого материалов:				**121,91**	**121,91**
		Накладные расходы	%	--		1436,73	1436,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,87	379,87
		Сметная стоимость:				**5128,18**	**5128,18**
97	**С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**22066,91**	**22066,91**
		Накладные расходы	%	--		935,64	935,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,20	1840,20
		Сметная стоимость:				**24842,75**	**24842,75**
98	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	**км**	**0,0540**		**595267,69**	**32144,46**
		Итого оплата труда:				**425633,37**	**22984,20**
		Итого эксплуатация машин:				**227408,14**	**12280,04**
		Итого материалов:				**10167,70**	**549,06**
		Накладные расходы	%	--		300764,77	16241,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71682,60	3870,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**967715,06**	**52256,61**
99	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**52,5200**		**1128,52**	**59269,87**
		Накладные расходы	%	--		47,85	2513,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,11	4942,63
		Сметная стоимость:				**1270,48**	**66725,55**
100	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	**шт**	**6,0000**		**227,81**	**1366,86**
		Накладные расходы	%	--		9,66	57,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,00	113,99
		Сметная стоимость:				**256,47**	**1538,80**
101	**С123-020103-2407 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**компл**	**2,0000**		**3481,44**	**6962,88**
		Накладные расходы	%	--		147,61	295,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,32	580,65
		Сметная стоимость:				**3919,38**	**7838,75**
102	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0064**		**940879,29**	**6040,45**
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**2559,73**
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**1878,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**341768,15**	**2194,15**
		Накладные расходы	%	--		297991,48	1913,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99109,66	636,28
		Сметная стоимость:				**1337980,43**	**8589,83**
103	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,16**	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+57 мм**	**км**	**0,0520**		**39844,24**	**2071,90**
		Итого оплата труда:				**13385,32**	**696,04**
		Итого эксплуатация машин:				**33136,95**	**1723,12**
		Итого материалов:				**512,47**	**26,65**
		Накладные расходы	%	--		9879,72	513,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3977,92	206,85
		Сметная стоимость:				**53701,88**	**2792,50**
104	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	Шкаф для установки задвижек **0,0268**		**59733,48**	**1598,47**
		Итого оплата труда:				**47276,32**	**1265,11**
		Итого эксплуатация машин:				**14093,13**	**377,13**
		Итого материалов:				**1925,73**	**51,53**
		Накладные расходы	%	--		32544,73	870,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	197,55
		Сметная стоимость:				**99660,47**	**2666,91**
105	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	**т**	**0,0540**		**76404,09**	**4123,22**
		Итого оплата труда:				**68049,89**	**3672,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,83**	**64,21**
		Итого материалов:				**7463,13**	**402,76**
		Накладные расходы	%	--		46439,07	2506,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9827,45	530,35
		Сметная стоимость:				**132670,61**	**7159,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	0,0840		346301,65	29074,97
		Накладные расходы	%	--		14683,19	1232,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,79	2424,62
		Сметная стоимость:				389863,63	32732,37
107	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	м2	20,4000		60,56	1235,41
		Итого оплата труда:				17,27	352,38
		Итого эксплуатация машин:				0,83	16,91
		Итого материалов:				42,63	869,60
		Накладные расходы	%	--		12,33	251,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	118,95
		Сметная стоимость:				78,72	1605,83
108	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольныйгазопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	Газопровод-ввод 4,0000		20303,17	81212,66
		Итого оплата труда:				6912,42	27649,67
		Итого эксплуатация машин:				1334,37	5337,49
		Итого материалов:				12318,57	49274,28
		Накладные расходы	%	--		5335,47	21341,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2051,09	8204,36
		Сметная стоимость:				27689,73	110758,91
109	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4,0000		1544,57	6178,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1188,86**	**4755,46**
		Итого эксплуатация машин:				**80,66**	**322,64**
		Итого материалов:				**283,56**	**1134,22**
		Накладные расходы	%	--		814,01	3256,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,69	754,74
		Сметная стоимость:				**2547,26**	**10189,06**
110	**С123-040905-2903 23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1687,56**	**6750,24**
		Накладные расходы	%	--		71,55	286,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,73	562,92
		Сметная стоимость:				**1899,84**	**7599,37**
111	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0130**		**456094,20**	**5929,22**
		Итого оплата труда:				**367049,85**	**4771,65**
		Итого эксплуатация машин:				**139258,36**	**1810,36**
		Итого материалов:				**9019,53**	**117,25**
		Накладные расходы	%	--		256940,92	3340,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57042,81	741,56
		Сметная стоимость:				**770077,93**	**10011,01**
112	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,1300**		**423,85**	**5565,15**
		Накладные расходы	%	--		17,97	235,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	464,09
		Сметная стоимость:				**477,17**	**6265,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	46,8000		69,07	3232,31
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				27,95	1307,87
		Итого материалов:				1,05	49,16
		Накладные расходы	%	--		40,24	1883,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	875,97
		Сметная стоимость:				7,02	328,66
114	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	м2	46,8000		94,81	4436,95
		Итого оплата труда:				60,56	2834,18
		Итого эксплуатация машин:				17,27	808,39
		Итого материалов:				0,83	38,79
		Накладные расходы	%	--		42,63	1994,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	576,89
		Сметная стоимость:				5,83	272,89
				Шкаф для установки крана 4 шт		78,72	3683,96
115	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,0038		59733,48	226,41
		Итого оплата труда:				47276,32	179,20
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	53,42
		Итого материалов:				1925,73	7,30
		Накладные расходы	%	--		32544,73	123,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	27,98
		Сметная стоимость:				99660,47	377,75
116	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	т	0,0152		76404,09	1165,13
		Итого оплата труда:				68049,89	1037,73
		Итого эксплуатация машин:				1189,83	18,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7463,13**	**113,81**
		Накладные расходы	%	--		46439,07	708,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9827,45	149,86
		Сметная стоимость:				**132670,61**	**2023,17**
117	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,0198**		**346301,65**	**6859,27**
		Накладные расходы	%	--		14683,19	290,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,79	572,01
		Сметная стоимость:				**389863,63**	**7722,11**
118	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	**м2**	**4,3200**		**60,56**	**261,62**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**74,62**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**3,58**
		Итого материалов:				**42,63**	**184,15**
		Накладные расходы	%	--		12,33	53,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	25,19
		Сметная стоимость:				**78,72**	**340,06**
119	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,3600**		**511,02**	**2739,07**
		Накладные расходы	%	--		21,67	116,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	228,42
		Сметная стоимость:				**575,30**	**3083,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**419460**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**402115**
	Материалы -		Тенге				**87690**
	Всего заработная плата -		Тенге				**86375**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				185210
		Накладные расходы -	Тенге				72419
		Сметная прибыль -	Тенге				37963
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				512497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				86375
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7113
	Материалы -		Тенге				575
	Всего заработная плата -		Тенге				6154
		Накладные расходы -	Тенге				4209
		Сметная прибыль -	Тенге				906
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				12228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6154
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10231
	Материалы -		Тенге				3156
	Всего заработная плата -		Тенге				6654
		Накладные расходы -	Тенге				4623
		Сметная прибыль -	Тенге				1188
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16043
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				540767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				99183
		РАЗДЕЛ 8. Защита существующего КЛ-0,4кВ с подземным газопроводом					
120	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0080**		**100840,50**	**806,72**
		Итого оплата труда:				**99437,45**	**795,50**
		Итого материалов:				**1403,05**	**11,22**
		Накладные расходы	%	--		68644,52	549,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13558,80	108,47
		Сметная стоимость:				**183043,83**	**1464,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**С123-010405-0603 23-010405-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**8,0800**		**3665,53**	**29617,48**
		Накладные расходы	%	--		155,42	1255,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,68	2469,86
		Сметная стоимость:				**4126,62**	**33343,12**
122	**С123-020601-1205 23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150**	**шт.**	**6,0000**		**594,37**	**3566,22**
		Накладные расходы	%	--		25,20	151,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,57	297,39
		Сметная стоимость:				**669,14**	**4014,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**33990**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33990**
	Материалы -		Тенге				**11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**796**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33184**
		Накладные расходы -	Тенге				**1956**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2876**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**796**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**38822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**482314**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**464969**
	Материалы -		Тенге				**89776**
	Всего заработная плата -		Тенге				**95735**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				227822
	Транспортные расходы -		Тенге				5716
		Накладные расходы -	Тенге				80901
		Сметная прибыль -	Тенге				43670
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				589539
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				95735
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7113
	Материалы -		Тенге				575
	Всего заработная плата -		Тенге				6154
		Накладные расходы -	Тенге				4209
		Сметная прибыль -	Тенге				906
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				12228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6154
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10231
	Материалы -		Тенге				3156
	Всего заработная плата -		Тенге				6654
		Накладные расходы -	Тенге				4623
		Сметная прибыль -	Тенге				1188
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16043
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6654
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				617810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132
		Сметная заработная плата -	Тенге				108543
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2175080
	Накладные расходы I уровня		Тенге				262820
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2437900
	Накладные расходы II уровня		Тенге				103367
	ИТОГО:		Тенге				2541267
	Сметная прибыль		Тенге				203301
	ИТОГО по акту:		Тенге				2744568
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				35679
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2780248
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3 %		Тенге				91748
	Итого с дополнительными затратами		Тенге				2871996

1	2	3	4	5	6	7	8
							9200
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		Тенге				**2871996**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383		Тенге				**3044138**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				**365297**
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%		Тенге				**3409435**
	Итого с понижающим коэффициент 0,9998958633		Тенге				**3409080**

Заказчик: Инспектор сектора технадзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» _____ **Байдилов М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО «БарсСтройCompany» _____ **Бекжанов Т.Р.**

Проверил: Эксперт по технадзору
Директор ТОО «ТоболСтрой Group» _____ **Шакибаев Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1, в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай"

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года
на: 2-1-4 Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы					
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**26,1000**		**1141,59**	**29795,41**
		Итого оплата труда:				**1141,59**	**29795,41**
		Накладные расходы	%	--		751,69	19619,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,46	3953,16
		Сметная стоимость:				**2044,74**	**53367,60**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,1000**		**655,03**	**17096,30**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**17096,30**
		Накладные расходы	%	--		431,31	11257,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	2268,28
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**30621,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**8,7000**		**1714,26**	**14914,06**
		Накладные расходы	%	--		72,68	632,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	1243,71
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**16790,13**
4	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,7000**		**137,17**	**1193,37**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**445,42**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**1121,47**
		Накладные расходы	%	--		37,36	325,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	121,47
		Сметная стоимость:				**188,49**	**1639,84**
5	**С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**15,0510**		**445,89**	**6711,09**
		Накладные расходы	%	--		18,91	284,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	559,65
		Сметная стоимость:				**501,98**	**7555,29**
6	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0160**		**100840,50**	**1613,45**
		Итого оплата труда:				**99437,45**	**1591,00**
		Итого материалов:				**1403,05**	**22,45**
		Накладные расходы	%	--		68644,52	1098,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13558,80	216,94
		Сметная стоимость:				**183043,83**	**2928,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**16,0000**		**2343,95**	**37503,20**
		Накладные расходы	%	--		99,38	1590,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,47	3127,47
		Сметная стоимость:				**2638,80**	**42220,80**
8	**Ц13-080205-1402 13-080205-1402 РСНБ РК 2015**	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство**	**шт.**	**8,0000**		**17680,48**	**141443,82**
		Итого оплата труда:				**7756,74**	**62053,95**
		Итого эксплуатация машин:				**13296,01**	**106368,08**
		Итого материалов:				**353,30**	**2826,42**
		Накладные расходы	%	--		4210,30	33682,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1751,26	14010,10
		Сметная стоимость:				**23642,04**	**189136,33**
9	**Ц13-080502-1605 13-080502-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**392,93**	**3143,45**
		Итого оплата труда:				**304,15**	**2433,21**
		Итого материалов:				**88,78**	**710,25**
		Накладные расходы	%	--		152,36	1218,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,62	348,98
		Сметная стоимость:				**588,91**	**4711,29**
10	**С123-061002-0107 23-061002-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0204**		**298786,96**	**6095,25**
		Накладные расходы	%	--		12668,57	258,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24916,44	508,30
		Сметная стоимость:				336371,97	6861,99
11	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	32,0000		278,95	8926,51
		Итого оплата труда:				170,97	5471,17
		Итого эксплуатация машин:				128,80	4121,58
		Итого материалов:				22,46	718,79
		Накладные расходы	%	--		88,11	2819,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,36	939,68
		Сметная стоимость:				396,43	12685,62
12	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг**	м	208,0000		234,21	48716,25
		Итого оплата труда:				137,59	28619,57
		Итого эксплуатация машин:				105,05	21849,69
		Итого материалов:				27,01	5618,62
		Накладные расходы	%	--		71,32	14834,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	5084,03
		Сметная стоимость:				329,97	68634,39
13	Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	8,0000		194,11	1552,91
		Итого оплата труда:				147,13	1177,04
		Итого эксплуатация машин:				84,01	672,11
		Накладные расходы	%	--		86,14	689,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	179,36
		Сметная стоимость:				302,68	2421,41
14	Ц13-080206-1908 13-080206-1908 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола**	м	16,0000		299,23	4787,61
		Итого оплата труда:				183,40	2934,39
		Итого эксплуатация машин:				25,39	406,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**99,21**	**1587,36**
		Накладные расходы	%	--		94,51	1512,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,50	503,98
		Сметная стоимость:				**425,23**	**6803,76**
15	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**16,0000**		**2343,95**	**37503,20**
		Накладные расходы	%	--		99,38	1590,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,47	3127,47
		Сметная стоимость:				**2638,80**	**42220,80**
16	**Ц13-080206-1202 13-080206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**64,0000**		**260,82**	**16692,51**
		Итого оплата труда:				**132,48**	**8478,42**
		Итого эксплуатация машин:				**97,58**	**6245,18**
		Итого материалов:				**63,45**	**4060,87**
		Накладные расходы	%	--		70,16	4490,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,48	1694,63
		Сметная стоимость:				**357,46**	**22877,53**
17	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**2974,51**	**11898,05**
		Итого оплата труда:				**1703,41**	**6813,64**
		Итого эксплуатация машин:				**85,58**	**342,34**
		Итого материалов:				**1205,45**	**4821,79**
		Накладные расходы	%	--		886,09	3544,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,85	1235,39
		Сметная стоимость:				**4169,45**	**16677,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С123-070204-1137 23-070204-1137 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**16211,58**	**64846,32**
		Накладные расходы	%	--		687,37	2749,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1351,92	5407,66
		Сметная стоимость:				**18250,87**	**73003,47**
19	**С123-060137-0308 23-060137-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3101**		**1318788,25**	**408929,86**
		Накладные расходы	%	--		55916,62	17338,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109976,39	34101,48
		Сметная стоимость:				**1484681,26**	**460369,97**
20	**Ц13-080201-2601 13-080201-2601 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	**шт.**	**8,0000**		**6587,55**	**52700,42**
		Итого оплата труда:				**6038,68**	**48309,47**
		Итого эксплуатация машин:				**225,03**	**1800,23**
		Итого материалов:				**403,56**	**3228,51**
		Накладные расходы	%	--		2973,45	23787,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		764,88	6119,04
		Сметная стоимость:				**10325,89**	**82607,09**
21	**С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТП-1-35/95-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**8,0000**		**7152,57**	**57220,56**
		Накладные расходы	%	--		303,27	2426,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,47	4771,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8052,31**	**64418,45**
22	**Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**1015,18**	**32485,66**
		Итого оплата труда:				**871,21**	**27878,75**
		Итого эксплуатация машин:				**56,26**	**1800,23**
		Итого материалов:				**107,64**	**3444,47**
		Накладные расходы	%	--		431,73	13815,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,75	3704,09
		Сметная стоимость:				**1562,66**	**50005,17**
23	**С123-061702-1006 23-061702-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники медные луженые кабельные марки Т-50 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,3200**		**19855,25**	**6353,68**
		Накладные расходы	%	--		841,86	269,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1655,77	529,85
		Сметная стоимость:				**22352,88**	**7152,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**1012123**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**320794**
	Материалы -		Тенге				**27017**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192993**
		Накладные расходы -	Тенге				**99705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33640**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**454139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192993**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**691329**
	Материалы -		Тенге				**22**
	Всего заработная плата -		Тенге				**50105**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**633366**
	Транспортные расходы -		Тенге				**6711**
		Накладные расходы -	Тенге				**60128**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60117**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**811573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				50105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1265712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				289
		Сметная заработная плата -	Тенге				243098
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1012123
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				200279
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				144727
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				42819
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				660406
		- перевозка грузов	Тенге				6711
	Накладные расходы I уровня		Тенге				112163
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1124286
	Накладные расходы II уровня		Тенге				47670
	ИТОГО:		Тенге				1171956
	Сметная прибыль		Тенге				93756
	ИТОГО по акту:		Тенге				1265712
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				16454
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1282166
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3 %		Тенге				42311
	Итого с дополнительными затратами		Тенге				1324478
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		Тенге				1324478
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383		Тенге				1403865
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				168464
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%		Тенге				1572329
	Итого с понижающим коэффициент 0,9998958633		Тенге				1572165

Заказчик: Инспектор сектора технадзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Байдилов М.К.**

Подрядчик: Директор ТОО «БарсСтройCompany» **Бекжанов Т.Р.**

Проверил: Эксперт по технадзору
Директор ТОО «ТоболСтрой Group» **Шаншбаев Е.Е.**