ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"

форма №3-КС

Наименование строительства «Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№12	11.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Итого за май 2019г.	Удержание 5%	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
«Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО»	10 317 842	9 212 359		9 212 359					1 105 483	10 317 842	515 892	9 801 950

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

И.о.руководителя _____ Хасанов Н.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор _____ Оспанов А.Қ
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"
Наименование «Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО»
Договор №12 от 11.03.2019г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2019 года от 29.05.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,4 м3	м3 грунта	5047,9		153,41	147,83	774406	746229	1	170952	1020987
		НР - 72%; СП - 8%				5,58	41,45	28178	209256		75629	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях ширино й до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачи стка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях,разработанных механизированным	м3 г рунта	100,958		2018,52	--	203786	--	--	146726	378552
		НР - 72%; СП - 8%				2018,52	--	203786	--		28041	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4254,586		30,76	30,76	130858	130858	--	32492	176418
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,61	--	45128		13068	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	100,958		715,39	--	72225	--	--	52002	134164
		НР - 72%; СП - 8%				715,39	--	72225	--		9938	
		ИТОГО	Тенге					1181275	877087	1	402172	1710121
		РАЗДЕЛ 2.Поселковый водопровод В1										
5	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2144,735		979,00	--	2099696	--	2099696	--	2267671
		СП - 8%				--	--	--	--		167976	
6	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1464,5		140,00	--	205030	--	205030	--	221432
		СП - 8%				--	--	--	--		16402	
7	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0063705		549893,00	--	3503	--	3503	--	3783
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
8	2304-0102-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	шт.	10		38196,00	--	381960	--	381960	--	412517
		СП - 8%				--	--	--	--		30557	
9	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20		2185,00	--	43700	--	43700	--	47196
		СП - 8%				--	--	--	--		3496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п,Т 100°С,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	107	2034,00	--	217638	--	217638	--	235049
		СП - 8%			--	--	--	--		17411	
11	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п,Т 100°С,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1223,00	--	4892	--	4892	--	5283
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
12	2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные пер ходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами	шт.	7	1691,00	--	11837	--	11837	--	12784
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
13	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные перех одные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
14	2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Пожарная подставка фланцевая ф80	100 шт.	0,06	26104,00	--	1566	--	1566	--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
15	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварно е 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 90x63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	4	4724,00	--	18896	--	18896	--	20408
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
16	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварн ое 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 90x63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61	4724,00	--	288164	--	288164	--	311217
		СП - 8%			--	--	--	--		23053	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	2	1547,00	--	3094	--	3094	--	3342
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
18	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,DN 90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	33	1145,00	--	37785	--	37785	--	40808
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
19	2302-0401-4606 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 11 0 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2222,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
20	2302-0401-4605 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 9 0 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	1932,00	--	63756	--	63756	--	68856
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
21	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварно й 30° ПЭ 100 SDR 11,DN 90,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
22	2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварно й 45° ПЭ 100 SDR 11,DN 90,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	5	4716,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
23	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварно й 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 90,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	2	4264,00	--	8528	--	8528	--	9210
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
24	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварно й 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	4	1928,00	--	7712	--	7712	--	8329
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
25	2302-0304-2403 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросв арная ПЭ 100 SDR 11,DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521Программный комплекс АВС-4	шт.	61	995,00	--	60695	--	60695	--	65551
		СП - 8%			--	--	--	--		4856	
26	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ18599-2001	м	12,524	228,00	--	2855	--	2855	--	3084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
27	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,706	2044,00	--	21883	--	21883	--	23634
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
28	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	0,404	3164,00	--	1278	--	1278	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
29	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С,DN 15,Q 1,5 м3/ч	шт.	61	12374,00	--	754814	--	754814	--	815199
		СП - 8%			--	--	--	--		60385	
30	2304-1013-1401 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа Herz с латун ным корпусом,размер ячейки 0,5 мм,Т от -10°С до+110°С,PN 16,DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-	шт.	61	2853,00	--	174033	--	174033	--	187956
		СП - 8%			--	--	--	--		13923	
31	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	75397,00	--	301588	--	301588	--	325715
		СП - 8%			--	--	--	--		24127	
32	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	6	71525,00	--	429150	--	429150	--	463482
		СП - 8%			--	--	--	--		34332	
					Колодцы водопроводные 12шт-Нр1800						
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона(серия 3.900.1-14 вып1).Устройство в грунтах сухих	м3	17,215	34672,84	8147,80	596893	140264	310663	197364	857797
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	145966	53391		63541	
34	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	23954,00	--	287448	--	287448	--	310444
		СП - 8%			--	--	--	--		22996	
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	24	20555,00	--	493320	--	493320	--	532786
		СП - 8%			--	--	--	--		39466	
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1,2ПП15-2	шт.	12	18592,00	--	223104	--	223104	--	240952
		СП - 8%			--	--	--	--		17848	
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	12	3867,00	--	46404	--	46404	--	50116
		СП - 8%			--	--	--	--		3712	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	4728,00	--	18912	--	18912	--	20425
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
39	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 36 34-99	комплект	12	19408,00	--	232896	--	232896	--	251528
		СП - 8%			--	--	--	--		18632	
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,12	521281,00	--	62554	--	62554	--	67558
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя,по выровненной поверхности б утовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	26,4	825,02	19,07	21781	504	15210	5696	29675
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	6067	58		2198	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка вручную оголовка колодцев.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	715,39	--	858	--	--	618	1595
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	858	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовкам и *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	3,3	7551,53 2737,80	1478,06 605,55	24920 9035	4878 1998	11007	10371 2823	38114
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка оголовков колодцев бетоном Б7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,98	31190,41 1040,85	1049,56 199,61	61757 2061	2078 395	57618	2235 5119	69111
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор на сети бетоном Б7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,448	31190,41 1040,85	1049,56 199,61	13973 466	470 89	13037	506 1158	15637
ИТОГО			Тенге				7266077	148194	6953429	216790	8081496
РАЗДЕЛ 3.Поливочный водопровод											
				В7							
46	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные пр ямошовные,D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10 705-80 *СП - 8%*	м	375	4651,00 --	-- --	1744125 --	-- --	1744125	-- 139530	1883655
47	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17,068	9213,00 --	-- --	157247 --	-- --	157247	-- 12580	169827
48	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтов ые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1571,00 --	-- --	6284 --	-- --	6284	-- 503	6787
ИТОГО			Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:					1907656	--	1907656	--	2060269
		В том числе :									11851887
		Накладные расходы									618962
		Сметная прибыль									877918
		Итого с временными		1,4 %						165926,00	12017813
		Итого с зимними удорожаниями		1,98 %						237953,00	12255766
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									12500881
		Итого со скидкой подрядчика									9212359
		Итого с НДС		**12 %**						**1105483**	**10317842**

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

И.о. руководителя _____ Хасанов Н.А.

Подрядчик:

ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор _____ Оспанов А.К

Технадзор :

Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

_____