Заказчик: ТОО"Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция теплосети от ТК221/10 до ТК-221/8 в г.Павлодаре"

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ

Стоимость по договору: **18 981 736 тенге**

Выполнено с начала работ: **12 850 067 тенге**

Договор №54/20.02 от 20.03.2020г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2020года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(Смета №2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4									
		РАЗДЕЛ 1. Вне охранной зоны									
		Земляные работы									
		Грунт разработан с учетом демонтируемой трассы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	839,803	253,94	243,54	213261	204527	78	43108	276879
		НР - 72%, СП - 8%			10,31	60,99	8656	51216		20510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	90,495	279,33	267,90	25278	24243	9	5110	32818
					11,34	67,08	1026	6071		2431	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	193	304,71	292,25	58809	56404	18	11888	76353
					12,37	73,18	2387	14124		5656	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	68,23	1784,11	--	121730	--	--	87645	226125
					1784,11	--	121730	--		16750	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,467	1861,68	--	38103	--	--	27434	70780
					1861,68	--	38103	--		5243	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,28	1784,11	--	45102	--	--	32474	83782
					1784,11	--	45102	--		6206	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,475	2140,93	--	7440	--	--	5357	13820
					2140,93	--	7440	--		1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив *НР - 72%, СП - 8%*	м3 мокрого грунта	32,98	1403,69 --	1403,69 891,48	46294 --	46294 29401	--	21169 5397	72859
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную и выработанного при бурении под футляр, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	126,252	211,63 8,59	202,95 50,82	26719 1084	25623 6416	12	5401 2570	34689
10	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км *СП - 8%*	т	2249,19	182,00 --	-- --	409353 --	-- --		-- 32748	442101
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1249,55	17,86 2,52	15,25 5,68	22319 3149	19052 7096	118	7376 2376	32070
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки) *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1309,36	184,04 7,47	176,48 44,19	240977 9779	231075 57865	123	48703 23174	312855
13	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км *СП - 8%*	т	2356,848	182,00 --	-- --	428946 --	-- --		-- 34316	463262
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1309,36	151,02 78,87	72,15 32,72	197733 103265	94468 42847	--	105201 24235	327168
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	35,69	3156,50 975,94	170,86 43,63	112655 34831	6098 1557	71726	36024 11894	160574
		Футляры									
103	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м *НР - 99%, СП - 8%*	м футляра	40	69859,58 3377,50	20034,99 4112,76	2794383 135100	801400 164511	1857883	296614 247280	3338277
104	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,008	2303793,33 1059696,25	1175952,50 382955,55	18430 8478	9408 3064	544	11426 2388	32245
105	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8	24838,00 --	-- --	198704 --	-- --	198704	-- 15896	214600
106	1104-0201-0808 РСНБ РК 2015	Трубы наружным диаметром 426 мм. Резка *НР - 85%, СП - 8%*	резка	11,9402985	511,70 320,71	121,58 49,86	6110 3829	1452 595	829	3761 790	10661
107	1104-0201-0708 РСНБ РК 2015	Трубы наружным диаметром 426 мм. Сварка *НР - 85%, СП - 8%*	сварка	11,9402985	3635,21 2004,45	1157,44 24,93	43405 23934	13820 298	5651	20597 5120	69122
108	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Футляры. Обетонирование *НР - 84%, СП - 8%*	м3	2	41307,38 21372,43	2145,64 846,02	82615 42745	4291 1692	35579	37327 9595	129537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2102-0101-0314 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2	м3	2,04	17667,00	--	36041	--	36041	--	38924
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
110	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	77,32	730,73	3,10	56500	240	53781	1737	62896
		НР - 69%, СП - 8%			32,06	0,50	2479	39		4659	
111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	30113,37	3378,79	180680	20273	106434	53804	253243
		НР - 99%, СП - 8%			8995,54	62,33	53973	374		18759	
		РАЗДЕЛ 2. В охранной зоне									
		Земляные работы									
112	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	27,23	2140,93	--	58297	--	--	41974	108293
		НР - 72%, СП - 8%			2140,93	--	58297	--		8022	
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,67	2569,11	--	4290	--	--	3089	7970
		НР - 72%, СП - 8%			2569,11	--	4290	--		590	
114	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,9	253,94	243,54	7339	7038	3	1483	9528
		НР - 72%, СП - 8%			10,31	60,99	298	1763		706	
115	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	54,91	182,00	--	9994	--		--	10793
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
116	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,9	17,86	15,25	516	441	2	171	742
		НР - 72%, СП - 8%			2,52	5,68	73	164		55	
117	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	25,06	184,04	176,48	4612	4423	2	932	5988
		НР - 72%, СП - 8%			7,47	44,19	187	1107		444	
118	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	45,108	182,00	--	8210	--		--	8866
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
		Футляры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная буроштековыми машинами на длину до 30 м									
		НР - 99%; СП - 8%	м футляра	33,7	74542,08	24041,99	2512068	810215	1565267	299877	3036901
					4053,00	4935,32	136586	166320		224956	
121	1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0033	3494450,98	1814539,51	11532	5988	232	7123	20147
					1609644,42	570544,94	5312	1883		1492	
122	2301-0201-0266 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	3,3	45962,00	--	151675	--	151675	--	163809
					--	--	--	--		12134	
123	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	61,605	737,76	3,73	45450	230	42850	1661	50879
					38,47	0,60	2370	37		3769	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10199556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				854503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2387001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4127561		
		- Перевозка грузов	Тенге				856503				
		- Накладные расходы	Тенге							1218466	
		- Сметная прибыль	Тенге							755524	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			106 075					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10 305 631					
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге			408 103					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10 713 734					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			214 275					
		ИТОГО:	Тенге			10 928 009					
		Пересчет на 2019г к=1,0498961	Тенге			11 473 274					
		НДС 12%	Тенге			1 376 793					
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			12 850 067					

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ М.Ш. Иманаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ Т.А.Календарев

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ ОТ ТК-221/10 ДО ТК221/8 В Г.ПАВЛОДАРЕ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ

Основание: 22-18-КЖ

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	960,2161813	889,91	854503
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	408,3066484	1367,69	(558439)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**854503**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**2387001**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**558439**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,172	2267	389,92
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1556528	2363	367,81
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,259	1827	71726,19
4	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	218211	174,57
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,791	549	434,26
6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	114	22,8

1	2	3	4	5	6	7
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,58	70	40,6
8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	51097	2043,88
9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	68537	6853,7
10	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	23747	71,24
11	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	15252	5490,72
12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,008	31955	255,64
13	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,15	131117	19667,55
14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	11,6	310	3596
15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,3432836	219	732,18
16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6567164	147	96,54
17	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0041678	290315	1209,96
18	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0588	1371537	80646,38
19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,038959	212247	8268,93
20	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0226866	249113	5651,52
21	2113-0816-3431 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,0041678	611261	2547,58
22	2204-0101-9903 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0583485	1573986	91839,72
23	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0013892	744233	1033,93
24	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	24838	198704
25	2301-0201-0266 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77,737	45962	3572947,99

1	2	3	4	5	6	7
26	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,52	27221	14154,92
27	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,078	30	2,34
28	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,18	803	2553,54
29	2102-0101-0314 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	17667	36040,68
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**4127565**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	4706,056	182	856502,19
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**856502**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**8225571**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1218465**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**9444035**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**755523**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**10199558**

Составил Билялова Ж.И.