Форма № 3 КС-3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане. Жилая группа 1В

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2021 г.
(по базисно-индексному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс-ия		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№20/130	29.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, видов выполненных работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате, с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы	Из графы 1					
				Из них		Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания	Приобретение матер-ов	Другие дополнит. затраты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 1В в г.Астане". Остаточные работы.	342 909 394,70	49 530 737,66						5 943 688,52	55 474 426,18
К оплате								**5 943 688,52**	**55 474 426,18**

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552
Директор Бердалин Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736
Директор Уразаков Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603
Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8
Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим по ул.Сыганак в г.Астане. Остаточные работы. Жилая группа 1В.

(наименование, адрес)

Объект -Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим по ул.Сыганак в г.Астане. Остаточные работы. Жилая группа 1В.

(наименование)

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за ЯНВАРЬ 2021 года

№ п/п	Виды работ	Стоимость договорной цены		Предыдущее выполнение		Выполнение за текущий месяц		Всего с начало строительства		Остаток до завершения строительства	
		%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**Жилая группа 1В. Жилая часть. Блоки 1-11**	**100%**	**457 736 413,49**	**35,03%**	**160 350 904,07**	**0,00%**	**-**	**35,03%**	**160 350 904,07**	**64,97%**	**297 385 509,42**
	в том числе:		-								
II.1	**Общестроительные работы**	**100%**	**135 692 913,29**	**58,16%**	**78 912 447,40**	**0,00%**	**-**	**58,16%**	**78 912 447,40**	**41,84%**	**56 780 465,89**
II.1.1	Стены. Теплоизоляция стен	100%	7 321 184,89	90,00%	6 589 066,40	0,00%		90,00%	6 589 066,40	10,00%	732 118,49
II.1.2	Стены.	100%	-						-		-
II.1.3	Лестницы	100%	45 412,72	0,00%		0,00%		0,00%	-	100,00%	45 412,72
II.1.4	Перекрытия	100%	-								-
II.1.5	Кровля	100%	1 905 548,69	0,00%		0,00%		0,00%	-	100,00%	1 905 548,69
II.1.6	Окна	100%	6 206 303,04	20,00%	1 241 260,61	0,00%		20,00%	1 241 260,61	80,00%	4 965 042,43
II.1.7	Витражи	100%	-						-		-
II.1.8	Двери	0%	1 841 656,41	0,00%		0,00%		0,00%	-	100,00%	1 841 656,41
II.1.9	Полы	100%	29 354 216,55	30,00%	8 806 264,97	0,00%		**30,00%**	8 806 264,97	70,00%	20 547 951,58
II.1.10	Внутренняя отделка	100%	61 091 830,93	70,00%	42 764 281,65	0,00%		70,00%	42 764 281,65	30,00%	18 327 549,28
II.1.11	Наружная отделка	100%	24 389 467,21	80,00%	19 511 573,77	0,00%		80,00%	19 511 573,77	20,00%	4 877 893,44
II.1.12	Мусоропровод	100%	-								-
II.1.13	Разные работы	100%	3 537 292,85	0,00%		0,00%		0,00%	-	100,00%	3 537 292,85
II.2	**Канализация К1**	**100%**	**1 486 298,89**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**1 486 298,89**
II.3	**Канализация К3Н**	**100%**	**345 808,03**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**345 808,03**
II.4	**Канализация К2**	**100%**	**567 927,07**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**567 927,07**
II.5	**Водопровод**	**100%**	**13 590 521,20**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**13 590 521,20**
II.6	**Горячее водоснабжение Т3,Т4**	**100%**	**16 902 206,70**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**100,00%**	**16 902 206,70**
II.7	**Отопление**	**100%**	**54 677 861,05**	**60,00%**	**32 806 716,63**	**0,00%**		**60,00%**	**32 806 716,63**	**40,00%**	**21 871 144,42**
II.8	**Вентиляция**	**100%**	**52 333 166,34**	**50,00%**	**26 166 583,17**	**0,00%**		**50,00%**	**26 166 583,17**	**50,00%**	**26 166 583,17**
II.9	**Электрическая часть**	**100%**	**112 325 784,36**	**20,00%**	**22 465 156,87**	**0,00%**		**20,00%**	**22 465 156,87**	**80,00%**	**89 860 627,49**
II.10	**Слаботочные сети**	**100%**	**45 822 070,34**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**45 822 070,34**
II.11	**Противопожарная сигнализация**	**100%**	**18 667 152,87**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**18 667 152,87**
II.12	**Лифты**	**100%**	**5 324 703,35**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**5 324 703,35**
III	**Жилая группа 1В. Нежилая часть. Блоки А-Г**	**100%**	**224 193 404,98**	**0,75%**	**1 684 411,06**	**0,00%**	**-**	**0,75%**	**1 684 411,06**	**99,25%**	**222 508 993,92**
	в том числе:		-				-				
III.1	**Общестроительные работы**	**100%**	**101 749 884,43**	**1,66%**	**1 684 411,06**	**0,00%**	**-**	**1,66%**	**1 684 411,06**	**98,34%**	**100 065 473,37**
III.1.1	Стены	100%	1 939 427,24	**0,00%**	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1 939 427,24
III.1.2	Теплоизоляция стен	100%	1 984 440,69	**40,00%**	793 776,28	0,00%		40,00%	793 776,28	60,00%	1 190 664,41
III.1.3	Лестницы	100%	1 231 684,70	**0,00%**		0,00%		0,00%	-	100,00%	1 231 684,70
III.1.4	Перекрытия	100%	-						-		-
III.1.5	Кровля	100%	989 594,20	**90,00%**	890 634,78	0,00%		90,00%	890 634,78	10,00%	98 959,42
III.1.6	Окна	100%	6 321 421,27	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	6 321 421,27

№ п/п	Виды работ	Стоимость договорной цены		Предыдущее выполнение		Выполнение за текущий месяц		Всего с начало строительства		Остаток до завершения строительства	
		%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге	%	Всего, тенге
III.1.7	Витражи	100%	1 365 949,84	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	1 365 949,84
III.1.8	Двери	100%	3 435 394,55	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	3 435 394,55
III.1.9	Полы	100%	46 146 573,27	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	46 146 573,27
III.1.10	Внутренняя отделка	100%	14 904 775,15	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	14 904 775,15
III.1.11	Наружная отделка	100%	15 494 197,50	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	15 494 197,50
III.1.12	Разные работы	100%	7 936 426,02	**0,00%**	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	7 936 426,02
III.2	**Отопление**	**100%**	**43 340 294,00**	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**100,00%**	**43 340 294,00**
III.3	**Вентиляция**	**100%**	**46 590 968,26**	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**100,00%**	**46 590 968,26**
III.4	**Противопожарный водопровод АПТ В2**	**100%**	**13 682 623,82**	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**100,00%**	**13 682 623,82**
III.5	**Электрическая часть**	**100%**	**18 829 634,47**	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**100,00%**	**18 829 634,47**
IV	**Объекты энергетического хозяйства**	**100%**	**4 806 710,71**	**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**100,00%**	**4 806 710,71**
V	**Благоустройство**	**100%**	**49 813 506,63**	**30,00%**	**14 944 051,99**	**0,00%**		**30,00%**	**14 944 051,99**	**70,00%**	**34 869 454,64**
	Всего	**100%**	**736 550 035,81**	**24,03%**	**176 979 367,12**	**0,00%**		**24,03%**	**176 979 367,12**	**75,97%**	**559 570 668,69**
	Резерв средств на строительно-монтажные работы не входящие в остаточную смету	**100%**	**507 467 686,07**	**0,00%**	-	**10,93%**	**55 474 426,18**	**10,93%**	**55 474 426,18**	**89,07%**	**451 993 259,89**
	ИТОГО	**100%**	**1 244 017 721,88**		**176 979 367,12**	**4,46%**	**55 474 426,18**	**18,69%**	**232 453 793,30**	**81,31%**	**1 011 563 928,58**

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552

Зам.директора Мырзагали Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736

Зам.директора Капаров Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО по общестроительным работам Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ТОО «Граждан-Проект»
Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 1

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-55-1	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких**	63,9	590,17	2,65	37712	169	17409	1,43	91
		м2		258,75	0,72	16534	46	105	0,03	2
2	Е0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	63,9	39,63	1,19	2532	76	2566	0,22	14
		м2		37,80	0,45	2415	29	105	--	--
3	С11011-762	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки**	69,01	647,00	--	44651	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	1267,65	95,94	1,65	121621	2092	14468	0,06	78
		м2		10,24	0,63	12981	799	105	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**219,73**	**150,62**	**0,62**	**33095**	**136**	**17971**	**0,44**	**96**
		м2		**69,08**	**0,23**	**15179**	**51**	**118**	**--**	**--**
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 К=3	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	**219,73**	**56,77**	**--**	**12474**	**--**	**8160**	**0,20**	**44**
		м2		**31,47**	**--**	**6915**	**--**	**118**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**252085**	**2473**			**323**
			Тенге			**54024**	**924**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**252085**				
	Материалы -		Тенге			**130234**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54948,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44651**				
	Местные материалы -		Тенге			**20704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60574**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9086,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64034,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**331419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64034,00**			
		ИТОГО по АКТУ				**331 419,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				331 419,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			3 977,03				
		Итого:				335 396,03				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			10 177,59				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			3 353,96				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			1 341,58				
		Итого:				350 269,16				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				350 269,16				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			157 173,68				

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 2

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
		2-7 ЭТАЖ								
1	E0126-30-1	**Разборка теплоизоляции из изделий волокнистных и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	94,77	3155,58	302,58	299054	28675	281126	16,03	1519
		м3		2853,00	113,40	270379	10747	100	0,69	65
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ								
2	E0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм**	9,54	5042,67	378,22	48112	3609	35378	20,04	191
		м3		3566,25	141,75	34026	1352	100	0,69	7
3	C11031-101	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	9,54	5040,00	--	48087	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			563 079,14				
		ВСЕГО в текущих ценах				720 252,82				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			14 405,06				
		Итого по АКТУ:				734 657,88				
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			661 192,09				
		НДС	12%			79 343,05				
		Итого с НДС				**740 535,14**				
		Всего по Акту				**740 535,14**				

Заказчик: ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы" БИН 180140023552 Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736 Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603 Место печати (при наличии)

ТОО «Граждан-Проект»
Эксперт авторского надзора

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8 Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**395253**	**32284**			**1711**
			Тенге			**304404**	**12099**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**395253**				
	Материалы -		Тенге			**10478**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**316504,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48087**				
		Накладные расходы -	Тенге			**316504**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**47476,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**754462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**363979,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**754462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**363979,00**			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		2-9 ЭТАЖ								
4	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1738,56**	**362,56**	**4,07**	**630326**	**7068**	**249453**	**0,74**	**1287**
		м2		**135,68**	**0,97**	**235888**	**1686**	**105**	**0,05**	**90**
5	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен**	**3484,4**	**142,88**	**3,43**	**497844**	**11951**	**274543**	**0,46**	**1586**
		м2		**73,73**	**1,31**	**256905**	**4565**	**105**	**0,01**	**22**
6	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков**	**1284,01**	**171,80**	**3,94**	**220590**	**5059**	**139675**	**0,55**	**711**
		м2		**102,11**	**1,49**	**131110**	**1913**	**105**	**0,01**	**9**
7	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**77**	**768,08**	**6,33**	**59142**	**487**	**25479**	**1,79**	**138**
		м2		**312,75**	**2,39**	**24082**	**184**	**105**	**0,01**	**1**
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
8	**Е0115-158-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**227,1**	**95,94**	**1,65**	**21788**	**375**	**2592**	**0,06**	**14**
				10,24	**0,63**	**2326**	**143**	**105**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**21788**	**375**			**14**
			Тенге			**2326**	**143**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21788**				
	Материалы -		Тенге			**19088**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2469,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2592**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**389,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1463**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2857,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**25843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2857,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1824944**	**57224**			**5446**
			Тенге			**954715**	**20591**			**195**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1824944**				
	Материалы -		Тенге			**79432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**975305,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48087**				
	Местные материалы -		Тенге			**685486**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1008245**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**504**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**151237,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3003180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1126542,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3003180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1126542,00**			
		ИТОГО по АКТУ				**3 003 180,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				3 003 180,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			36 038,16				
		Итого:				3 039 218,16				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			92 225,08				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			30 392,18				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			12 156,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				3 173 992,29				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3 173 992,29				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			1 424 242,01				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			5 102 387,14				
		ВСЕГО в текущих ценах				6 526 629,15				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			130 532,58				
		Итого по АКТУ:				6 657 161,73				
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			5 991 445,55				
		НДС	12%			718 973,47				
		Итого с НДС				**6 710 419,02**				
		Всего по Акту				**6 710 419,02**				

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552 Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736 Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603 Место печати (при наличии)

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ТОО «Граждан-Проект» Эксперт авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8 Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 3-4

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	E0126-30-1	**Разборка теплоизоляции из изделий волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	39,84	3155,58	302,58	125734	12056	118196	16,03	639
		м3		2853,00	113,40	113678	4518	100	0,69	27
		2-5 ЭТАЖ								
2	E0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм**	12,02	5042,67	378,22	60613	4546	44570	20,04	241
		м3		3566,25	141,75	42866	1704	100	0,69	8
3	C11031-101	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	12,02	5040,00	--	60581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		2-11 ЭТАЖ								
4	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5304,24	362,56	4,07	1923085	21564	761066	0,74	3925
		м2		135,68	0,97	719679	5145	105	0,05	274
5	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	11127,31	142,88	3,43	1589848	38167	876743	0,46	5065
		м2		73,73	1,31	820417	14577	105	0,01	70
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	3273,18	171,80	3,94	562326	12896	356057	0,55	1812
		м2		102,11	1,49	334224	4877	105	0,01	24
7	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	598,89	768,08	6,33	459995	3791	198171	1,79	1072
		м2		312,75	2,39	187303	1431	105	0,01	7
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
8	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	624,86	590,17	2,65	368773	1655	170239	1,43	894
		м2		258,75	0,72	161683	450	105	0,03	17
9	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	624,86	39,63	1,19	24763	744	25096	0,22	139
		м2		37,80	0,45	23620	281	105	--	1
10	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	674,85	647,00	--	436628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	3102,48	95,94	1,65	297659	5119	35410	0,06	192
		м2		10,24	0,63	31769	1955	105	--	9
12	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1611,38	150,62	0,62	242703	999	131788	0,44	701
		м2		69,08	0,23	111314	371	118	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 К=3**	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	**1611,38**	**56,77**	**--**	**91476**	**--**	**59838**	**0,20**	**319**
		м2		**31,47**	**--**	**50710**	**--**	**118**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6244184**	**101537**			**14998**
			Тенге			**2597263**	**35309**			**441**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6244184**				
	Материалы -		Тенге			**600607**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2632572,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**497209**				
	Местные материалы -		Тенге			**2447568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2777174**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1389**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**416576,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**541281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9562639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16828**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3049148,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9562639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16828**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3049148,00**			
		ИТОГО по АКТУ				**9 562 639,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				9 562 639,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			114 751,67				
		Итого:				9 677 390,67				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			293 660,42				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			96 773,91				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			38 709,56				
		Итого:				10 106 534,56				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10 106 534,56				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			4 535 030,27				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			16 246 873,74				
		ВСЕГО в текущих ценах				20 781 904,01				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			415 638,08				
		Итого по АКТУ:				21 197 542,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			19 077 787,87				
		НДС	12%			2 289 334,54				
		Итого с НДС				**21 367 122,41**				
		Всего по Акту				**21 367 122,41**				

Заказчик: **ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы" БИН 180140023552** Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736** Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603** Место печати (при наличии)

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8** Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 5

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		3-14 ЭТАЖ								
1	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	2139,14	362,56	4,07	775558	8696	306929	0,74	1583
		м2		135,68	0,97	290239	2075	105	0,05	111
2	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен**	2425,85	142,88	3,43	346601	8321	191138	0,46	1104
		м2		73,73	1,31	178858	3178	105	0,01	15
3	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков**	940,71	171,80	3,94	161612	3706	102330	0,55	521
		м2		102,11	1,49	96056	1402	105	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	357	768,08	6,33	274205	2260	118130	1,79	639
		м2		312,75	2,39	111652	853	105	0,01	4
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	56,78	590,17	2,65	33510	150	15469	1,43	81
		м2		258,75	0,72	14692	41	105	0,03	2
6	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	56,78	39,63	1,19	2250	68	2280	0,22	13
		м2		37,80	0,45	2146	26	105	--	--
7	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	61,32	647,00	--	39677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	397,3	95,94	1,65	38118	656	4535	0,06	25
		м2		10,24	0,63	4068	250	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1671530	23857			3965
			Тенге			697711	7824			140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1671530				
		Материалы -	Тенге			94737				
		Всего заработная плата -	Тенге				705535,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39677				
		Местные материалы -	Тенге			815549				
		Накладные расходы -	Тенге			740812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111122,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2557083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4476
		Сметная заработная плата -	Тенге				816657,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2557083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4476
		Сметная заработная плата -	Тенге				816657,00			
		ИТОГО по АКТУ				2 557 083,00				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				2 557 083,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			30 685,00				
		Итого:				2 587 768,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			78 525,82				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			25 877,68				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			10 351,07				
		Итого:				2 702 522,57				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2 702 522,57				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			1 212 682,90				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			4 344 470,67				
		ВСЕГО в текущих ценах				5 557 153,57				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			111 143,07				
		Итого по АКТУ:				5 668 296,64				
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			5 101 466,97				
		НДС	12%			612 176,04				
		Итого с НДС				**5 713 643,01**				
		Всего по Акту				**5 713 643,01**				

Заказчик: **ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552**

Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736**

Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603**

Место печати (при наличии)

ТОО «Граждан-Проект»

Эксперт авторского надзора

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8**

Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 6-7

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм**	**54,7**	**5042,67**	**378,22**	**275834**	**20689**	**202828**	**20,04**	**1096**
		м3		**3566,25**	**141,75**	**195074**	**7754**	**100**	**0,69**	**38**
2	**С11031-101**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**54,7**	**5040,00**	**--**	**275688**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
3	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**181**	**270,87**	**9,95**	**49028**	**1801**	**12454**	**0,36**	**64**
		м2		**52,20**	**3,74**	**9448**	**677**	**123**	**0,02**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	181	280,75	4,02	50816	728	1175	0,03	5
		м2		3,78	1,50	684	271	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	628,5	95,94	1,65	60300	1037	7173	0,06	39
		м2		10,24	0,63	6436	396	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			711666	24254			1204
			Тенге			211642	9098			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			711666				
		Материалы -	Тенге			113067				
		Всего заработная плата -	Тенге				220740,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275688				
		Местные материалы -	Тенге			87015				
		Накладные расходы -	Тенге			223630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			991414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359
		Сметная заработная плата -	Тенге				254285,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			991414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359
		Сметная заработная плата -	Тенге				254285,00			
		ИТОГО по АКТУ				991 414,00				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				991 414,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			11 896,97				
		Итого:				1 003 310,97				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			30 445,47				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			10 033,11				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			4 013,24				
		Итого:				1 047 802,79				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1 047 802,79				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			470 172,77				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			1 684 407,21				
		ВСЕГО в текущих ценах				2 154 579,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			43 091,60				
		Итого по АКТУ:				2 197 671,58				
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			1 977 904,42				
		НДС	12%			237 348,53				
		Итого с НДС				**2 215 252,95**				
		Всего по Акту				**2 215 252,95**				

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552

Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736

Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603

Место печати (при наличии)

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8

Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 8-9

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	**Е0126-30-1**	**Разборка теплоизоляции из изделий волокнистных и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	**10,3**	**3155,58**	**302,58**	**32502**	**3117**	**30554**	**16,03**	**165**
		м3		**2853,00**	**113,40**	**29386**	**1168**	**100**	**0,69**	**7**
		2-5 ЭТАЖ								
2	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм**	**44,92**	**5042,67**	**378,22**	**226517**	**16990**	**166563**	**20,04**	**900**
		м3		**3566,25**	**141,75**	**160196**	**6367**	**100**	**0,69**	**31**
3	**С11031-101**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**44,92**	**5040,00**	**--**	**226397**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	341,3	270,87	9,95	92449	3396	23484	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17816	1276	123	0,02	6
5	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	341,3	280,75	4,02	95821	1372	2217	0,03	9
		м2		3,78	1,50	1290	512	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
6	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	475,41	590,17	2,65	280572	1259	129522	1,43	680
		м2		258,75	0,72	123012	342	105	0,03	13
7	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	159,91	39,63	1,19	6337	190	6422	0,22	36
		м2		37,80	0,45	6045	72	105	--	--
8	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	172,7	647,00	--	111740	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2716,37	95,94	1,65	260615	4482	31003	0,06	168
		м2		10,24	0,63	27816	1711	105	--	8
10	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1689,01	150,62	0,62	254395	1047	138137	0,44	735
		м2		69,08	0,23	116677	388	118	--	2
11	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 К=3	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1689,01	56,77	--	95883	--	62721	0,20	334
		м2		31,47	--	53153	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1009543	6979			1953
			Тенге			326703	2514			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1009543				
	Материалы -		Тенге			410088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				329217,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111740				
	Местные материалы -		Тенге			154033				
		Накладные расходы -	Тенге			367806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55171,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1459989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2160
		Сметная заработная плата -	Тенге				384387,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1459989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2160
		Сметная заработная плата -	Тенге				384387,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1683229**	**31853**			**3148**
			Тенге			**535390**	**11838**			**68**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1683229				
	Материалы -		Тенге			459737				
	Всего заработная плата -		Тенге				547228,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			338137				
	Местные материалы -		Тенге			318112				
		Накладные расходы -	Тенге			590623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88593,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2410283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3512
		Сметная заработная плата -	Тенге				635822,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2410283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3512
		Сметная заработная плата -	Тенге				635822,00			
		ИТОГО по АКТУ				**2 410 283,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				2 410 283,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			28 923,40				
		Итого:				2 439 206,40				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			74 017,72				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			24 392,06				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			9 756,83				
		Итого:				2 547 373,01				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2 547 373,01				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			1 143 063,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			4 095 058,24				
		ВСЕГО в текущих ценах				5 238 122,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			104 762,44				
		Итого по АКТУ:				5 342 884,47				
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			4 808 596,02				
		НДС	12%			577 031,52				
		Итого с НДС				**5 385 627,54**				
		Всего по Акту				**5 385 627,54**				

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552

Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736

Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603

Место печати (при наличии)

ТОО «Граждан-Проект»
Эксперт авторского надзора

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8

Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 10

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	**Е0126-30-1**	**Разборка теплоизоляции из изделий волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	**30,51**	**3155,58**	**302,58**	**96280**	**9232**	**90508**	**16,03**	**489**
		м3		**2853,00**	**113,40**	**87048**	**3460**	**100**	**0,69**	**21**
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
2	**Е0115-55-1**	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких**	**509,04**	**590,17**	**2,65**	**300419**	**1348**	**138685**	**1,43**	**728**
		м2		**258,75**	**0,72**	**131714**	**367**	**105**	**0,03**	**14**
3	**Е0115-71-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**509,04**	**39,63**	**1,19**	**20173**	**606**	**20444**	**0,22**	**114**
		м2		**37,80**	**0,45**	**19242**	**229**	**105**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**С11011-762**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки**	**549,76**	**647,00**	**--**	**355694**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0115-158-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**1002,48**	**95,94**	**1,65**	**96180**	**1654**	**11442**	**0,06**	**62**
		м2		**10,24**	**0,63**	**10265**	**632**	**105**	**--**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**868746**	**12840**			**1393**
			Тенге			**248269**	**4687**			**39**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**868746**				
	Материалы -		Тенге			**87015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**252956,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**355694**				
	Местные материалы -		Тенге			**164929**				
		Накладные расходы -	Тенге			**261079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39162,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**67789**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1197614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292118,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1197614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292118,00**			
		ИТОГО по АКТУ				**1 197 614,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				1 197 614,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			14 371,37				
		Итого:				1 211 985,37				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			36 777,70				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			12 119,85				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			4 847,94				
		Итого:				1 265 730,86				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1 265 730,86				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			567 962,02				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			2 034 739,94				
		ВСЕГО в текущих ценах				2 602 701,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			52 054,04				
		Итого по АКТУ:				2 654 756,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			2 389 280,40				
		НДС	12%			286 713,65				
		Итого с НДС				**2 675 994,05**				
		Всего по Акту				**2 675 994,05**				

Заказчик: ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552 Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736 Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ТОО «Граждан - Проект»
Место печати (при наличии)
Эксперт авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8 Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" БИН 180140023552, г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, 728-440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736, г.Нур-Султан, ул.Шабал Бейсековой, 4/2, тел. 87172695859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане.

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Жилая группа 1В. Блок 11

Договор подряда (контракта) №20/130 от 29.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 г.

на Общестроительные работы.(дополнительные работы согласно актам обследования)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0126-30-1	**Разборка теплоизоляции из изделий волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	14,04	3155,58	302,58	44304	4248	41648	16,03	225
		м3		2853,00	113,40	40056	1592	100	0,69	10
2	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм**	11,58	5042,67	378,22	58394	4380	42939	20,04	232
		м3		3566,25	141,75	41297	1641	100	0,69	8
3	С11031-101	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	11,58	5040,00	--	58363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 К=3**	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	**894,47**	**56,77**	**--**	**50778**	**--**	**33216**	**0,20**	**177**
		м2		**31,47**	**--**	**28149**	**--**	**118**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3169723**	**47507**			**7202**
			Тенге			**1244774**	**16830**			**182**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3169723**				
	Материалы -		Тенге			**334733**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1261604,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**467866**				
	Местные материалы -		Тенге			**1074843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1333470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**667**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**200020,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**270192**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4773385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1461625,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4773385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1461625,00**			
		ИТОГО по АКТУ				**4 773 385,00**				
		Оборудование				-				
		итого без оборудования				4 773 385,00				
		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			57 280,62				
		Итого:				4 830 665,62				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	3,0345%			146 586,55				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			48 306,66				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			19 322,66				
		Итого:				5 044 881,49				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5 044 881,49				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. К=1512/775*23 %,	1,950967742			2 263 752,24				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. К=1618/775*77 %,	2,087741935			8 109 956,20				
		ВСЕГО в текущих ценах				10 373 708,44				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%			207 474,17				
		Итого по АКТУ:				10 581 182,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1690,01	362,56	4,07	612724	6871	242487	0,74	1251
		м2		135,68	0,97	229301	1639	105	0,05	87
5	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	5264,52	142,88	3,43	752184	18057	414802	0,46	2396
		м2		73,73	1,31	388153	6897	105	0,01	33
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1752,42	171,80	3,94	301062	6905	190628	0,55	970
		м2		102,11	1,49	178940	2611	105	0,01	13
7	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	67,53	768,08	6,33	51868	427	22345	1,79	121
		м2		312,75	2,39	21120	161	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
8	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	788,74	590,17	2,65	465490	2089	214887	1,43	1128
		м2		258,75	0,72	204086	568	105	0,03	22
9	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	586,04	39,63	1,19	23225	697	23537	0,22	131
		м2		37,80	0,45	22152	264	105	--	1
10	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	632,93	647,00	--	409503	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1932,8	95,94	1,65	185437	3189	22060	0,06	119
		м2		10,24	0,63	19792	1218	105	--	6
12	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1038,33	150,62	0,62	156391	644	84921	0,44	452
		м2		69,08	0,23	71728	239	118	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с учетом скидки к=0,899999999612191	0,90000			9 523 064,34				
		НДС	12%			1 142 767,72				
		Итого с НДС				**10 665 832,06**				
		Всего по Акту				**10 665 832,06**				

Заказчик: **ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552** Место печати (при наличии)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Протасов К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Коянбаева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНА-ҚАМҚОР" БИН 050340012736** Место печати (при наличии)

И.о. начальника ПТО Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Василенко Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик Карыгулова Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Граждан-Проект" БИН 081140006603** Место печати (при наличии)

Кенжебеков Б.Т. ИИН 530411301111 Приказ № 17 от 06.07.2020 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Лидер строй ЭХРО" БИН 140140023733, Приказ №8** Место печати (при наличии)

Калелбекова А.К. ИИН 840602400509 (АТТЕСТАТ №KZ07VJE00054973)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)