Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Актюбинской области,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 , тел.: 54-45-96**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №55 от 30.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
354	**24.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и частичная перепланировка здания ГПХ Актюбинский медицинский центр на ГХВ.				1	11 306 876,00	11 306 876,00
2	Медицинское оборудование				1	144 315 167,00	144 315 167,00
				Итого	2	x	155 622 043,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Утешов Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция и частичная перепланировка здания ГКП Актюбинский медицинский центр на ПХВ.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№55	30.04.2020 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	186 222 348						4 872 101	**191 094 450**
в том числе за отчетный месяц:		154 410 592	10 095 425		144 315 167		1 211 451	**155 622 043**

Заказчик:
Руководитель

ГУ " "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"" _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "МирПроект" _____ Кемеров Ж.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Сарсенгалиев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Реконструкция и частичная перепланировка здания ГКП Актюбинский медицинский центр на ПХВ

Акт №2/1
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.Блок 1											
Внутренняя отделка											
30	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	269,5	4224,46	23,10	1138492,62	6226,15	653806,95	386520,11	1647013,75
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	478459,52	4690,62		122001,02	
РАЗДЕЛ 4.Блок 2											
Внутренняя отделка											
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	75,5	4224,46	23,10	318946,91	1744,25	183162,98	108283,00	461408,30
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	134039,68	1314,07		34178,39	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 457 440				
		Накладные расходы	Тенге				494 803				
		Сметная прибыль	Тенге				156 179				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					2 108 422				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.Система В1 (Водопровод холодной воды)											
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	1333,60	15,13	128025,24	1452,70	1253,38	122821,34	270914,31
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	125319,17	8,73		20067,73	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	1437,69	18,18	5750,75	72,72	41,56	5524,33	12177,09
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	5636,47	0,61		902,01	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	100	83,57	1,13	8357,08	112,50	328,78	7757,48	17403,73
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	7915,80	--		1289,17	

4	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,04	179,00	--	17012,16	--	17012,16	--	18373,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1360,97	
5	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,96	280,00	--	1108,80	--	1108,80	--	1197,50
		СП - 8%			--	--	--	--		88,70	
РАЗДЕЛ 2.Система Т3 (Водопровод горячей воды)											
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1333,60	15,13	120023,66	1361,90	1175,04	115145,01	253982,16
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	117486,72	8,18		18813,49	
11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1437,69	18,18	5750,75	72,72	41,56	5524,33	12177,09
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	5636,47	0,61		902,01	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94	83,57	1,13	7855,66	105,75	309,05	7292,03	16359,51
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	7440,85	--		1211,82	
14	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,0 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	158,00	--	14077,80	--	14077,80	--	15204,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1126,22	
15	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x2,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,96	270,00	--	1069,20	--	1069,20	--	1154,74
		СП - 8%			--	--	--	--		85,54	
РАЗДЕЛ 3.Система К1											
27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	762,15	1,34	24388,94	42,91	107,70	23766,99	52008,40
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	24238,34	13,69		3852,47	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				333 420				
		Накладные расходы	Тенге				287 832				
		Сметная прибыль	Тенге				49 700				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					670 952				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 5.Электротехнические изделия											
55	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	508,28	35,00	22872,62	1574,79	5520,38	11683,84	37320,97
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	15777,45	450,10		2764,52	
56	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	45	70,00	--	3150,00	--	3150,00	--	3402,00
		СП - 8%			--	--	--	--		252,00	

57	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные Л48УХЛ3	шт.	180	33,00	--	5940,00	--	5940,00	--	6415,20
		СП - 8%			--	--	--	--		475,20	
58	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	105	640,74	--	67277,54	--	445,04	40767,82	116688,99
		НР - 61%; СП - 8%			636,50	--	66832,50	--		8643,63	
59	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3	шт.	105	39,00	--	4095,00	--	4095,00	--	4422,60
		СП - 8%			--	--	--	--		327,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103 335				
		Накладные расходы	Тенге				52 452				
		Сметная прибыль	Тенге				12 463				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					168 250				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Отопление и вентиляция

1	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1164,41	15,10	3493,24	45,29	31,17	3348,88	7389,49
		НР - 98%; СП - 8%			1138,92	0,15	3416,77	0,45		547,37	
2	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1252,05	17,53	93903,97	1314,67	627,30	90140,58	198768,12
		НР - 98%; СП - 8%			1226,16	0,24	91962,00	18,19		14723,56	
3	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1371,27	20,57	75419,71	1131,30	383,72	72446,20	159695,18
		НР - 98%; СП - 8%			1343,72	0,36	73904,69	20,00		11829,27	
4	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	202,00	--	599,94	--	599,94	--	647,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
5	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	323,00	--	23982,75	--	23982,75	--	25901,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1918,62	
6	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	569,00	--	30982,05	--	30982,05	--	33460,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2478,56	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	81,60	1,13	10852,91	149,63	175,27	10317,45	22863,99
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	10528,01	--		1693,63	
8	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	10,08	788,11	80,63	7944,16	812,75	216,14	7154,73	16306,81
		НР - 98%; СП - 8%			686,04	38,24	6915,27	385,48		1207,91	

9	2305-1001-0231 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	63	1722,00 --	-- --	108486,00 --	-- --	108486,00	-- 8678,88	117164,88
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	442,50 166,24	-- --	2655,01 997,45	-- --	1657,56	977,50 290,60	3923,12
11	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	6	172,00 --	-- --	1032,00 --	-- --	1032,00	-- 82,56	1114,56
12	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных *СП - 8%*	комплект	24	551,00 --	-- --	13224,00 --	-- --	13224,00	-- 1057,92	14281,92
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	1866,28 1686,09	87,92 12,48	22395,39 20233,08	1055,04 149,76	1107,27	19975,18 3389,65	45760,22
14	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	6	7201,00 --	-- --	43206,00 --	-- --	43206,00	-- 3456,48	46662,48
15	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	1191,00 --	-- --	7146,00 --	-- --	7146,00	-- 571,68	7717,68
16	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	16	13,00 --	-- --	208,00 --	-- --	208,00	-- 16,64	224,64
17	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	59,00 --	-- --	118,00 --	-- --	118,00	-- 9,44	127,44
18	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	23,00 --	-- --	184,00 --	-- --	184,00	-- 14,72	198,72
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	1866,28 1686,09	87,92 12,48	22395,39 20233,08	1055,04 149,76	1107,27	19975,18 3389,65	45760,22
20	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	4296,00 --	-- --	25776,00 --	-- --	25776,00	-- 2062,08	27838,08

21	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1019,00	--	4076,00	--	4076,00	--	4402,08
		СП - 8%			--	--	--	--		326,08	
22	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1381,00	--	2762,00	--	2762,00	--	2982,96
		СП - 8%			--	--	--	--		220,96	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				500 843				
		Накладные расходы	Тенге				224 336				
		Сметная прибыль	Тенге				58 014				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					783 192				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Пристройка. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6.Кровля

36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	124,5	708,33	26,18	88187,25	3259,42	61597,15	21907,37	118902,19
		НР - 92%; СП - 8%			187,40	3,87	23330,68	481,68		8807,57	
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	124,5	869,05	51,69	108197,29	6434,82	40099,24	58039,18	179535,39
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	61663,23	1422,84		13298,92	
38	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	124,5	1398,05	100,51	174056,63	12513,40	66064,68	90458,29	285676,11
		НР - 92%; СП - 8%			766,90	22,86	95478,55	2845,67		21161,19	
39	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	19,23525	17665,00	--	339790,69	--	339790,69	--	366973,95
		СП - 8%			--	--	--	--		27183,26	
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	124,5	567,69	100,07	70677,98	12459,16	31777,26	27099,39	105599,55
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	26441,56	3014,29		7822,19	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	124,5	1285,77	125,79	160077,88	15661,04	136092,64	11303,38	185091,76
		НР - 92%; СП - 8%			66,86	31,82	8324,19	3962,09		13710,50	
42	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	124,5	1257,94	70,33	156613,02	8756,47	112935,79	32854,09	204624,48
		НР - 92%; СП - 8%			280,49	6,35	34920,76	790,21		15157,37	
43	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	23,62	1797,27	53,62	42451,47	1266,47	34812,14	5971,13	52296,41
		НР - 92%; СП - 8%			269,81	4,97	6372,86	117,49		3873,81	

РАЗДЕЛ 7.Полы

		Полы-1 тип									
44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	70	217,27	30,46	15208,97	2131,98	8267,08	5243,95	22089,15
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	4809,90	768,77		1636,23	

45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7	21037,42	7,20	147261,91	50,40	122641,93	23095,41	183985,90
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	24569,58	--		13628,59	
		Полы-II тип									
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,808	21037,42	7,20	80110,48	27,42	66717,21	12563,90	100088,33
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	13365,85	--		7413,95	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,6	646,50	27,62	30773,39	1314,91	14071,87	15057,23	49497,06
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	15386,60	631,72		3666,45	
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47,6	163,68	9,38	7791,21	446,56	6964,30	553,90	9012,72
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	380,34	208,92		667,61	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
56	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,8	4678,86	239,62	359336,53	18402,80	157719,65	157858,20	558570,31
		НР - 80%; СП - 8%			2385,60	183,71	183214,08	14108,67		41375,58	
57	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,8	453,52	91,41	34830,39	7020,32	16359,19	13714,58	52428,57
		НР - 80%; СП - 8%			149,10	74,12	11450,88	5692,35		3883,60	
58	CT INDUSTRIAL	Баритовая штукатурка на стены и потолок	кг	11500	263,39	--	3029017,86	--	3029017,86	--	3271339,28
		СП - 8%			--	--	--	--		242321,43	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 844 383				
		Накладные расходы	Тенге				475 720				
		Сметная прибыль	Тенге				425 608				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					5 745 711				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Входная группа

РАЗДЕЛ 1.Козырек

1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1363	24339,56	11194,62	3317,48	1525,83	303,15	1310,27	4997,98
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	1488,51	410,44		370,22	
2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2779	29234,69	10009,55	37359,01	12791,21	4999,83	15951,59	57575,45
		НР - 69%; СП - 8%			15312,60	2778,21	19567,97	3550,27		4264,85	
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0025	228384,27	1278,27	570,96	3,20	--	517,87	1175,94
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	567,76	1,32		87,11	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0295	67804,27	1278,27	2000,23	37,71	--	1800,11	4104,36
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	1962,52	15,62		304,03	

5	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,2779	331742,00 --	-- --	423933,10 --	-- --	423933,10	-- 33914,65	457847,75
6	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17,5	2839,00 --	-- --	49682,50 --	-- --	49682,50	-- 3974,60	53657,10
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0235	231929,00 --	-- --	5450,33 --	-- --	5450,33	-- 436,03	5886,36
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0085	217344,00 --	-- --	1847,42 --	-- --	1847,42	-- 147,79	1995,22
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа+Боковая обшивка. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	124	752,48 638,22	20,73 7,43	93307,85 79139,29	2570,99 921,94	11597,57	73656,33 13357,14	180321,32
10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,5	2873,33 1015,74	13,72 3,37	47410,01 16759,71	226,39 55,60	30423,92	15470,08 5030,41	67910,51
11	2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	142,6	2103,00 --	-- --	299887,80 --	-- --	299887,80	-- 23991,02	323878,82
12	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,03	16838,00 --	-- --	505,14 --	-- --	505,14	-- 40,41	545,55
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	27,7746	93,64 41,80	2,31 0,25	2600,67 1161,02	64,18 6,93	1375,48	805,89 272,52	3679,09
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	27,7746	146,36 48,86	3,28 0,50	4065,06 1357,13	91,02 13,87	2616,92	945,99 400,88	5411,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				971 938				
		Накладные расходы	Тенге				110 458				
		Сметная прибыль	Тенге				86 551				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					**1 168 947**				

		ИТОГО по акту:	Тенге				10 645 474				
		в том числе стоимость оборудования облагаемого НДС					-				
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	Тенге				127 746				
		Итого:	Тенге				10 773 220				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9.1,05%	Тенге			223 975				
		Итого:	Тенге			10 997 195				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			219 944				
		Итого:	Тенге			11 217 139				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге			11 217 139				
		Итого:	Тенге			11 217 139				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге			10 095 425				
		НДС 12%	Тенге			1 211 451				
		ВСЕГО:	Тенге			11 306 876				

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"_____Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "Мир Проект"_____Кемеров Ж.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"_____Сарсенгалиев К.С.

Соот. рос. Фало ашсте орав

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Реконструкция и частичная перепланировка здания ГКП Актюбинский медицинский центр на ПХВ

Акт №2/2

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование не облагаемое НДС											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Технологическое оборудование.											
РАЗДЕЛ 2.Палата №1											
12	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	3	20000,00	--	60000,00	--		--	60000,00
					--	--	--	--	60000,00	--	
13	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	3	241412,00	--	724236,00	--		--	724236,00
					--	--	--	--	724236,00	--	
14	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	3	7800,00	--	23400,00	--		--	23400,00
					--	--	--	--	23400,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				807 636,00				
РАЗДЕЛ 5.Палата №2											
30	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	4	20000,00	--	80000,00	--		--	80000,00
					--	--	--	--	80000,00	--	
31	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	4	241412,00	--	965648,00	--		--	965648,00
					--	--	--	--	965648,00	--	
32	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	4	7800,00	--	31200,00	--		--	31200,00
					--	--	--	--	31200,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 076 848,00				

РАЗДЕЛ 6.Палата №3											
39	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	4	20000,00	--	80000,00	--		--	80000,00
					--	--	--	--	80000,00	--	
40	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	4	241412,00	--	965648,00	--		--	965648,00
					--	--	--	--	965648,00	--	
41	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	4	7800,00	--	31200,00	--		--	31200,00
					--	--	--	--	31200,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 076 848,00				
РАЗДЕЛ 7.Палата №4											
48	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	4	20000,00	--	80000,00	--		--	80000,00
					--	--	--	--	80000,00	--	
49	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	4	241412,00	--	965648,00	--		--	965648,00
					--	--	--	--	965648,00	--	
50	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	4	7800,00	--	31200,00	--		--	31200,00
					--	--	--	--	31200,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 076 848,00				
РАЗДЕЛ 8.Палата №5											
57	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	4	20000,00	--	80000,00	--		--	80000,00
					--	--	--	--	80000,00	--	
58	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	4	241412,00	--	965648,00	--		--	965648,00
					--	--	--	--	965648,00	--	
59	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	4	7800,00	--	31200,00	--		--	31200,00
					--	--	--	--	31200,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 076 848,00				
РАЗДЕЛ 9.Палата №6											
66	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	4	20000,00	--	80000,00	--		--	80000,00

					--	--	--	--	80000,00	--	
67	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	4	241412,00	--	965648,00	--		--	965648,00
					--	--	--	--	965648,00	--	
68	Дал Диагностик	Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры	шт	4	7800,00	--	31200,00	--		--	31200,00
					--	--	--	--	31200,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1 076 848,00				
РАЗДЕЛ 11.Пост медицинской сестры. Пультовая.											
85	Дал Диагностик	Пульт вызова мед.сестры	шт	1	7800,00	--	7800,00	--		--	7800,00
					--	--	--	--	7800,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7 800,00				
РАЗДЕЛ 14.Процедурная											
117	Дал Диагностик	Аппарат для суточного холтеровского мониторирования ЭКГ	шт	3	2975280,00	--	8925840,00	--		--	8925840,00
					--	--	--	--	8925840,00	--	
118	Дал Диагностик	Аппарат для суточного мониторирования АД, марка Tonoport V+ПК	шт	3	1821963,00	--	5465889,00	--		--	5465889,00
					--	--	--	--	5465889,00	--	
119	Дал Диагностик	Стресс-система (тредмил), марка Тредмил Т2100, CASE Value	шт	1	15162576,00	--	15162576,00	--		--	15162576,00
					--	--	--	--	15162576,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				29 554 305,00				
РАЗДЕЛ 23.Реанимация											
168	Дал Диагностик	Консоль (подвесная) с централизований системой подводки газов (2-кислорода, сжатый воздух ваккум) и блоком электрических розеток (8шт) с заземлением, в том числе для питания энергоемких приборов (рентгеновский аппарат, ИВЛ)	шт	6	13875840,00	--	83255040,00	--		--	83255040,00
					--	--	--	--	83255040,00	--	
169	Дал Диагностик	Увлажнитель кислорода с регулировкой подачи газа совместимый с консолью	шт	6	40235,00	--	241410,00	--		--	241410,00
					--	--	--	--	241410,00	--	
170	Дал Диагностик	Регулятор ваккума с дренажной банкой совместимый с консолью	шт	6	129647,00	--	777882,00	--		--	777882,00
					--	--	--	--	777882,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				84 274 332,00				
РАЗДЕЛ 35.Палата №1											

283	Дал Диагностик	Блок электрических розеток (не менее двух) с заземлением и 4-х розеток в палате	шт	3	20000,00	--	60000,00	--		--	60000,00
					--	--	--	--	60000,00	--	
284	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	3	241412,00	--	724236,00	--		--	724236,00
					--	--	--	--	724236,00	--	
296	Дал Диагностик	Пульт вызова мед.сестры	шт	3	7800,00	--	23400,00	--		--	23400,00
					--	--	--	--	23400,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				807 636,00				
РАЗДЕЛ 36.ОКС смотровая №1											
295	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	2	241412,00	--	482824,00	--		--	482824,00
					--	--	--	--	482824,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				482 824,00				
РАЗДЕЛ 37.ОКС смотровая №2											
309	Дал Диагностик	Централизованная подача кислорода к каждой койке	шт	1	241412,00	--	241412,00	--		--	241412,00
					--	--	--	--	241412,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				241 412,00				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					121 560 185,00				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Оборудования.											
2	Медико-инновационные технологии	Консоль палатная настенная Multiport M-PB515 с тремя газами.	шт	26	765000,00	--	19890000,00	--		--	19890000,00
					--	--	--	--	19890000,00	--	
3	Медико-инновационные технологии	Консоль настенная Multiport M-GB09.	шт	2	1950000,00	--	3900000,00	--		--	3900000,00
					--	--	--	--	3900000,00	--	
4	Медико-инновационные технологии	Консоль потолочная Multiport M-GM09	шт	6	2500000,00	--	15000000,00	--		--	15000000,00
					--	--	--	--	15000000,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				38 790 000,00				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					38 790 000,00				
		ИТОГО по акту:	Тенге				160 350 185				
		в том числе стоимость оборудования необлагаемого НДС					*160 350 185*				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге				160 350 185				
		Итого:	Тенге				160 350 185				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге				144 315 167				

		ВСЕГО:	Тенге			144 315 167					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "Мир Проект" _____ Кемеров Ж.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Сарсенгалиев К.С.

Соот. рос. Ф по смете пров.