Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Актюбинской области,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 , тел.: 54-45-96** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 30.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
266	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и частичная перепланировка здания ГПХ Актюбинский медицинский центр на ПХВ				1	35 472 407,00	35 472 407,00
				Итого	1	x	35 472 407,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, баз данных, отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Утешов Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Автордың надзоры
ТОО "Мир Проект" Кемеров Ж.Б.

Технадзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция и частичная перепланировка здания ГКП Актюбинский медицинский центр на ПХВ.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№55	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	35 472 407							
в том числе за отчетный месяц:		31 811 756		27 166 906	8 179 490		3 660 650	**35 472 407**

Заказчик:
Руководитель

ГУ " "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"" _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Реконструкция и частичная перепланировка здания ГКП Актюбинский медицинский центр на ПХВ

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы											
ОТДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	611.6	1665.58	190.04	1018670.89	116229.44	1.19	686687.37	1841786.93
					1475.54	83.87	902440.26	51292.20		136428.66	
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	755.2	102.24	2.69	77209.42	2030.28	0.04	54867.63	142643.21
					99.55	1.36	75179.10	1025.94		10566.16	
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55	1925.54	112.27	105904.97	6174.65	0.06	73767.79	194046.59
					1813.28	49.55	99730.26	2725.01		14373.82	
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	103.95	329.42	--	34243.47	--	0.01	24655.29	63610.66
					329.42	--	34243.46	--		4711.90	
5	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	561	38.23	--	21445.26	--	0.02	15440.57	398366.9
					38.23	--	21445.23	--		2950.87	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1290.00	55.48	5159.99	221.91	0.00	3628.60	94916.9
					1234.52	25.41	4938.08	101.64		703.09	
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	10.08	445.75	19.23	4493.16	193.86	0.00	3166.03	82719.2
					426.52	9.72	4299.30	97.96		612.74	
8	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	673.13	6.00	4038.75	35.98	0.00	2895.08	74885.4
					667.13	3.03	4002.77	18.18		554.71	
9	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	23	541.46	5.38	12453.63	123.67	0.00	8922.56	230862.8
					536.09	2.72	12329.95	62.49		1710.09	
10	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	133.179	1873.17	--	249466.48	--	1.33	179614.91	463407.9
					1873.16	--	249465.15	--		34326.51	

11	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	133.179	524.00 --	-- --	69785.80 --	-- --		-- 5582.86	75368.66
12	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	133.179	337.00 --	-- --	44881.32 --	-- --		-- 3590.51	48471.83
		ОТДЕЛ 2.Монтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки (стены)									
13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	525.65	3459.82 1264.45	244.09 51.29	1818654.36 664658.14	128307.43 26962.06	1025688.78	643206.79 196948.89	2658810.00
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	51	443.45 160.73	249.42 53.66	22615.82 8197.13	12720.64 2736.86	1698.05	12902.11 2841.43	38359.36
15	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0.1682	29234.69 15312.60	10009.55 2778.21	4917.28 2575.58	1683.61 467.29	658.09	2099.58 561.35	7578.21
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.274	79562.00 --	-- --	101361.99 --	-- --	101361.99	-- 8108.96	109470.95
		РАЗДЕЛ 3.Блок 1									
Внутренняя отделка											
27	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	560.5	1187.81 745.63	7.20 2.25	665769.19 417928.03	4034.54 1259.44	243806.63	335349.97 80089.53	1081208.69
28	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	560.5	481.78 293.02	2.84 1.35	270036.88 164237.71	1591.15 758.08	104208.02	131996.63 32162.68	434196.19
29	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	269.5	968.26 423.52	9.02 2.76	260946.56 114137.78	2431.16 743.58	144377.62	91905.08 28228.13	381075.77
31	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	582.5	1298.62 894.66	74.38 57.89	756447.05 521139.45	43327.63 33722.67	191979.97	443889.70 96026.94	1296363.68
32	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	285.7	1081.64 745.55	69.83 55.59	309025.30 213003.64	19951.17 15883.21	76070.49	183109.47 39370.78	531505.56

33	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	582.5	1386.65 685.50	11.61 3.57	807726.01 399305.50	6760.03 2082.03	401660.49	321110.02 90306.88	1219142.92
34	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	285.7	968.26 423.52	9.02 2.76	276632.40 120998.75	2577.30 788.27	153056.35	97429.62 29924.96	403986.98
		РАЗДЕЛ 4.Блок 2									
Внутренняя отделка											
57	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	167.6	1187.81 745.63	7.20 2.25	199077.46 124968.31	1206.40 376.60	72902.75	100275.92 23948.27	323301.65
58	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	167.6	481.78 293.02	2.84 1.35	80746.09 49110.15	475.78 226.68	31160.15	39469.46 9617.24	129832.79
59	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	75.5	968.26 423.52	9.02 2.76	73103.77 31975.52	681.09 208.31	40447.16	25747.06 7908.07	106758.90
61	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	301.2	1298.62 894.66	74.38 57.89	391144.81 269471.59	22403.92 17437.37	99269.30	229527.17 49653.76	670325.74
62	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	301.2	1386.65 685.50	11.61 3.57	417660.21 206473.50	3495.49 1076.58	207691.23	166040.07 46696.02	630396.30
63	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	301.2	433.08 260.34	2.84 1.35	130442.81 78413.50	855.05 407.37	51174.26	63056.70 15479.96	208979.47
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 234 061				
		Накладные расходы	Тенге				3 940 761				
		Сметная прибыль	Тенге				973 986				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					**13 148 808**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели

24	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1817	351.71 193.44	2.64 0.91	639063.25 351480.48	4788.70 1652.20	282794.06	254255.53 71465.50	9647842.58
25	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.88536	171879.00 --	-- --	152174.79 --	-- --	152174.79	-- 12173.98	1643487.72

26	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.8262	269000.00 --	-- --	222247.80 --	-- --	222247.80	-- 17779.82	240027.62
27	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.09588	446071.00 --	-- --	42769.29 --	-- --	42769.29	-- 3421.54	46190.83
28	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00612	692135.00 --	-- --	4235.87 --	-- --	4235.87	-- 338.87	4574.74
29	2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00306	2001351.00 --	-- --	6124.13 --	-- --	6124.13	-- 489.93	6614.06
30	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03672	3227382.00 --	-- --	118509.47 --	-- --	118509.47	-- 9480.76	127990.22
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 185 125				
		Накладные расходы	Тенге				254 256				
		Сметная прибыль	Тенге				115 150				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					1 554 531				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Пристройка. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	148.562898	200.33 10.05	190.28 44.58	29761.01 1493.21	28267.81 6622.19	--	5843.09 2848.33	38452.42
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62.27916	268.48 9.52	258.88 67.04	16720.99 592.65	16122.58 4175.24	5.76	3432.88 1612.31	21766.18
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62.27916	20.25 2.90	17.25 6.54	1261.02 180.71	1074.54 407.09	5.76	423.22 134.74	1818.97
4	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	93.41874	47.00 --	-- --	4390.68 --	-- --		-- 351.25	4741.94
5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14.7589441	2821.16 2821.16	-- --	41637.40 41637.40	-- --	--	29978.93 5729.31	77346.64
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	163.321842	810.65 810.65	-- --	132396.52 132396.52	-- --	--	95325.50 18217.76	245939.78

РАЗДЕЛ 2.Фундамент

7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4.88464	5465.95 815.15	1677.80 693.44	26699.20 3981.71	8195.45 3387.20	14522.03	6853.09 2684.18	36236.48
8	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	3093.62 1387.87	1705.75 613.40	46404.30 20818.05	25586.25 9201.02	--	35422.51 6546.14	88372.95
9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2141.29 912.45	1228.84 431.65	6423.88 2737.35	3686.53 1294.95	--	4758.11 894.56	12076.55
10	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	1616.96 708.07	908.89 316.20	14552.67 6372.65	8180.02 2845.80	--	10877.77 2034.43	27464.87
11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	12.3	38357.00 --	-- --	471791.10 --	-- --	471791.10	-- 37743.29	509534.39
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2191.76 725.45	1135.06 414.94	35068.19 11607.17	18160.98 6639.12	5300.04	21530.62 4527.90	61126.71
13	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	4686.04 1329.86	2689.31 1019.69	234301.76 66493.00	134465.45 50984.60	33343.30	138623.57 29834.03	402759.35
14	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.582	23964.00 --	-- --	85839.05 --	-- --	85839.05	-- 6867.12	92706.17
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.051	25666.00 --	-- --	52640.97 --	-- --	52640.97	-- 4211.28	56852.24
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40.75	22647.00 --	-- --	922865.25 --	-- --	922865.25	-- 73829.22	996694.47
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство монолитных участков	м3	2.4	23275.66 5120.50	1134.10 249.81	55861.58 12289.20	2721.84 599.56	40850.54	11728.77 5407.23	72997.57
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36.6348	2000.48 210.04	44.10 8.74	73287.35 7694.96	1615.64 320.04	63976.75	7453.95 6459.30	87200.40
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	195.3856	853.43 260.55	19.95 2.50	166748.63 50907.33	3897.45 487.68	111943.85	47797.36 17163.68	231709.67
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
20	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	64.49919	23683.66	1959.87	1527576.87	126410.03	1013811.79	384944.10	2065522.65

					6005.58	411.84	387355.05	26563.35		153001.68	
21	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	12.6469	14321.04 12504.96	1816.08 861.12	181116.76 158148.98	22967.78 10890.50	--	128470.00 24766.94	334353.70
22	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	13.279245	17665.00 --	-- --	234577.86 --	-- --	234577.86	-- 18766.23	253344.09
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9.53458	26274.54 4344.96	2375.60 499.20	250516.73 41427.37	22650.35 4759.66	186439.02	42953.94 23477.65	316948.32
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0065	64560.29 62378.40	2181.89 673.92	419.64 405.46	14.18 4.38	--	381.15 64.06	864.86
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0065	217344.00 --	-- --	1412.74 --	-- --	1412.74	-- 113.02	1525.75
26	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44.46	3986.67 1264.45	244.09 51.29	177247.38 56217.45	10852.37 2280.48	110177.56	54403.07 18532.04	250182.48
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	22	443.45 160.73	249.42 53.66	9755.84 3536.02	5487.34 1180.61	732.49	5565.62 1225.72	16547.18
28	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0.1862	29234.69 15312.60	10009.55 2778.21	5443.50 2851.21	1863.78 517.30	728.51	2324.27 621.42	8389.19
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.897	79562.00 --	-- --	71367.11 --	-- --	71367.11	-- 5709.37	77076.48
30	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0001862	268794.00 --	-- --	50.05 --	-- --	50.05	-- 4.00	54.05
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.24	93.64 41.80	2.31 0.25	116.11 51.83	2.87 0.31	61.41	35.98 12.17	164.25
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.24	146.36 48.86	3.28 0.50	181.49 60.59	4.06 0.62	116.83	42.23 17.90	241.62
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4125.78 2067.12	962.36 202.18	41257.85 20671.20	9623.61 2021.76	10963.04	26777.69 5442.84	73478.38

34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	6251.45 3269.14	1283.84 274.81	62514.46 32691.40	12838.44 2748.10	16984.62	41818.61 8346.65	112679.71
35	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136.8	5807.00 --	-- --	794397.60 --	-- --	794397.60	-- 63551.81	857949.41
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
53	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	199.6	1081.64 745.55	69.83 55.59	215895.87 148811.78	13938.59 11096.56	53145.50	127926.67 27505.80	371328.35
54	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	199.6	1084.64 642.46	7.20 2.25	216494.40 128235.54	1436.74 448.50	86822.13	102947.23 25555.33	344996.96
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 208 994				
		Накладные расходы	Тенге				1 338 640				
		Сметная прибыль	Тенге				603 811				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					**8 151 444**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Входная группа

		РАЗДЕЛ 2.Фундамент монолитный									
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11.2	21447.25 1870.55	1657.58 364.42	240209.15 20950.16	18564.92 4081.47	200694.06	22778.79 21039.03	284026.97
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11.2	25161.61 3981.60	1966.84 389.07	281810.06 44593.92	22028.59 4357.64	215187.54	44545.92 26108.48	352464.65
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.297	306480.00 --	-- --	91024.56 --	-- --	91024.56	-- 7281.96	98306.2
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0493	222453.00 --	-- --	10966.93 --	-- --	10966.93	-- 877.35	11844.9
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	853.43 260.55	19.95 2.50	23896.14 7295.34	558.53 69.89	16042.27	6849.67 2459.66	33205.7
		РАЗДЕЛ 3.Площадка с пандусом									
20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	92.4	5489.23 2867.41	960.28 374.40	507204.85 264948.68	88729.87 34594.56	153526.30	281570.65 63102.04	851877.4
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18.4	21454.60 3509.94	7.20 --	394764.57 64582.90	132.48 --	330049.19	60707.92 36437.80	491910.9

22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1.3625	14213.92 12829.60	1352.96 559.84	19366.47 17480.33	1843.41 762.78	42.73	16601.23 2877.42	38845.11
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.3625	306480.00 --	-- --	417579.00 --	-- --	417579.00	-- 33406.32	450985.32
24	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	185	1006.86 327.79	92.98 33.76	186269.80 60640.78	17201.82 6245.29	108427.21	62872.90 19931.42	269074.12
25	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	185	204.05 18.89	8.10 3.97	37749.18 3493.98	1498.76 734.63	32756.43	3974.90 3337.93	45062.00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 210 841				
		Накладные расходы	Тенге				499 902				
		Сметная прибыль	Тенге				216 859				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					2 927 602				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Технологическое оборудование.

РАЗДЕЛ 3.Раздаточная

15	Дал Диагностик	Раковина 3 секц. из нержавеющей стали с объемом 40 литр	шт	1	42000.00 --	-- --	42000.00 --	-- --	42000.00	-- --	42000.00

РАЗДЕЛ 4.Столовая для больных

23	Дал Диагностик	Холодильник (200 литр)	шт	1	380000.00 --	-- --	380000.00 --	-- --	380000.00	-- --	380000.00

РАЗДЕЛ 10.Ординаторская

77	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00 --	-- --	210000.00 --	-- --	210000.00	-- --	210000.00

РАЗДЕЛ 11.Пост медицинской сестры. Пультовая.

87	Дал Диагностик	Весы для измерения веса пациента	шт	1	111000.00 --	-- --	111000.00 --	-- --	111000.00	-- --	111000.00
92	Дал Диагностик	Холодильник (200 литр)	шт	1	380000.00 --	-- --	380000.00 --	-- --	380000.00	-- --	380000.00

РАЗДЕЛ 13.Сестринская

102	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00 --	-- --	210000.00 --	-- --	210000.00	-- --	210000.00

РАЗДЕЛ 14.Процедурная

107	Дал Диагностик	Мобильный набор для проведения реанимационных мероприятий	шт	1	145300.00 --	-- --	145300.00 --	-- --	145300.00	-- --	145300.00
111	Дал Диагностик	Глюкометр	шт	1	28612.00 --	-- --	28612.00 --	-- --	28612.00	-- --	28612.00
112	Дал Диагностик	Небулайзер	шт	2	42500.00 --	-- --	85000.00 --	-- --	85000.00	-- --	85000.00
116	Дал Диагностик	Тонометры для измерения АД	шт	5	20000.00	--	100000.00	--		--	100000.00

						--	--	--	--	100000.00	--	
126	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00	--	210000.00	--			--	210000.00
					--	--	--	--	210000.00		--	
127	Дал Диагностик	Гигрометр психрометрический	шт	1	3900.00	--	3900.00	--			--	3900.00
					--	--	--	--	3900.00		--	
		РАЗДЕЛ 23.Реанимация										
174	Дал Диагностик	Набор для интубации трахеи (ларингоскоп с клинками разных размеров)	шт	3	139700.00	--	419100.00	--			--	419100.00
					--	--	--	--	419100.00		--	
179	Дал Диагностик	Глюкометр	шт	1	28612.00	--	28612.00	--			--	28612.00
					--	--	--	--	28612.00		--	
180	Дал Диагностик	Холодильник для хранения медикаментов	шт	1	450000.00	--	450000.00	--			--	450000.00
					--	--	--	--	450000.00		--	
181	Дал Диагностик	Холодильник для продуктов пациентов	шт	1	150000.00	--	150000.00	--			--	150000.00
					--	--	--	--	150000.00		--	
193	Дал Диагностик	Гигрометр психрометрический	шт	1	3900.00	--	3900.00	--			--	3900.00
					--	--	--	--	3900.00		--	
		РАЗДЕЛ 25.Операционнная										
206	Дал Диагностик	Набор для интубации трахеи (ларингоскоп с клинками разных размеров)	шт	2	139700.00	--	279400.00	--			--	279400.00
					--	--	--	--	279400.00		--	
		РАЗДЕЛ 32.Процедурная										
242	Дал Диагностик	Мобильный набор для проведения реанимационных мероприятий	шт	1	145300.00	--	145300.00	--			--	145300.00
					--	--	--	--	145300.00		--	
246	Дал Диагностик	Глюкометр	шт	1	28612.00	--	28612.00	--			--	28612.00
					--	--	--	--	28612.00		--	
247	Дал Диагностик	Небулайзер	шт	1	42500.00	--	42500.00	--			--	42500.00
					--	--	--	--	42500.00		--	
255	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00	--	210000.00	--			--	210000.00
					--	--	--	--	210000.00		--	
256	Дал Диагностик	Гигрометр психрометрический	шт	1	3900.00	--	3900.00	--			--	3900.00
					--	--	--	--	3900.00		--	
		РАЗДЕЛ 34.Палата №2										
279	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00	--	210000.00	--			--	210000.00
					--	--	--	--	210000.00		--	
		РАЗДЕЛ 35.Палата №1										
291	Дал Диагностик	Гигрометр психрометрический	шт	1	3900.00	--	3900.00	--			--	3900.00
					--	--	--	--	3900.00		--	
		РАЗДЕЛ 36.ОКС смотровая №1										
299	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00	--	210000.00	--			--	210000.00
					--	--	--	--	210000.00		--	

302	Дал Диагностик	Гигрометр психрометрический	шт	1	3900.00	--	3900.00	--		--	3900.00
					--	--	--	--	3900.00	--	
		РАЗДЕЛ 37.ОКС смотровая №2									
314	Дал Диагностик	Холодильник (100 литр)	шт	1	210000.00	--	210000.00	--		--	210000.00
					--	--	--	--	210000.00	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Стоимость оборудования облагаемого НДС					2 998 600				
		Стоимость оборудования необлагаемого НДС					1 306 336				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					4 304 936				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Оборудования.									
12	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 8х1 мягкая	м	150	2678.57	--	401785.71	--		--	401785.71
					--	--	--	--	401785.71	--	
13	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 10х1 мягкая	м	100	3125.00	--	312500.00	--		--	312500.00
					--	--	--	--	312500.00	--	
14	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 12х1 мягкая	м	85	3571.43	--	303571.43	--		--	303571.43
					--	--	--	--	303571.43	--	
15	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 15х1 мягкая	м	120	3750.00	--	450000.00	--		--	450000.00
					--	--	--	--	450000.00	--	
16	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 18х1 мягкая	м	60	4464.29	--	267857.14	--		--	267857.14
					--	--	--	--	267857.14	--	
17	Медико-инновационные технологии	Труба медная, очищенная для монтажа трубопроводов медицинских газов диаметром 22х1 мягкая	м	70	4910.71	--	343750.00	--		--	343750.00
					--	--	--	--	343750.00	--	
18	Медико-инновационные технологии	Припой высокотемпературный	кг	1	401785.71	--	401785.71	--		--	401785.71
					--	--	--	--	401785.71	--	
19	Медико-инновационные технологии	Переходы	шт	55	3125.00	--	171875.00	--		--	171875.00
					--	--	--	--	171875.00	--	
20	Медико-инновационные технологии	Тройник	шт	180	2678.57	--	482142.86	--		--	482142.86
					--	--	--	--	482142.86	--	
21	Медико-инновационные технологии	Соединительная муфта	шт	120	1785.71	--	214285.71	--		--	214285.71
					--	--	--	--	214285.71	--	
22	Медико-инновационные технологии	Углы	шт	210	2500.00	--	525000.00	--		--	525000.00

									525000.00		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Стоимость оборудования облагаемого НДС					3 874 554				
		Стоимость оборудования необлагаемого НДС									
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					3 874 554				

		ИТОГО по акту:	Тенге			33 961 875				
		в том числе стоимость оборудования облагаемого НДС				*6 873 154*				
		в том числе стоимость оборудования необлагаемого НДС				*1 306 336*				
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	Тенге			309 389				
		Итого:	Тенге			34 271 263				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9.1,05%	Тенге			542 448				
		Итого:	Тенге			34 813 711				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			532 684				
		Итого:	Тенге			35 346 396				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге			35 346 396				
		Итого:	Тенге			35 346 396				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге			31 811 756				
		НДС 12%	Тенге			3 660 650				
		ВСЕГО:	Тенге			35 472 407				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"_____Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интеротиль"_____Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "Мир Проект"_____Кемеров Ж.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"_____Сарсенгалиев К.С.

Сост рас ф.2 пров по смете