Заказчик: КГУ «Школа-лицей № 1 акимата города Сарани, ГУ «Отдел образования города Сарани» **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании школы

Договор подряда № 69 от 27.07.2020года

АКТ №1

выполненных работ на работы за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**214**	**1052,60**	**47,20**	**225256**	**10100**	**--**	**158612**	**414577**
					1005,40	**24,01**	**215156**	**5139**		**30709**	
2	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**79,1**	**845,03**	**7,17**	**66842**	**567**	**4771**	**44442**	**120186**
					777,55	**2,79**	**61504**	**220**		**8903**	
3	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**845,33**	**664,57**	**5,06**	**561777**	**4281**	**44439**	**370511**	**1006871**
					606,93	**1,82**	**513057**	**1541**		**74583**	
4	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**346,67**	**664,57**	**5,06**	**230385**	**1756**	**18224**	**151946**	**412918**
					606,93	**1,82**	**210405**	**632**		**30587**	
5	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**26**	**319,51**	**18,12**	**8307**	**471**	**--**	**5815**	**15252**
					301,39	**9,22**	**7836**	**240**		**1130**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1092567**	**17174**	**67434**	**731326**	**1969804**
							1007958	**7771**	**--**	**145912**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1092567**				
		Материалы	Тенге				**67434**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1015730**			
		Накладные расходы	Тенге				**731325**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145911**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1969803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1015730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1969803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1015730**			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
6	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	**81,6888**	19207,71	150,18	1569055	12268	1492384	68964	1769060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					788,39	73,06	64403	5969		131042	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65,8	1536,33	17,82	101091	1173	74884	24971	136147
					380,46	6,79	25034	447		10085	
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	395	1826,13	17,82	721320	7040	563999	149903	940921
					380,46	6,79	150281	2681		69698	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	125,07	1961,76	17,82	245358	2229	195545	47464	316248
					380,46	6,79	47584	849		23426	
10	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	166,65	2199,28	32,59	366510	5432	281664	79981	482210
					476,53	13,19	79414	2199		35719	
11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54,95	3663,19	60,50	201292	3324	150926	46980	268134
					856,09	16,32	47042	897		19862	
12	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	33	5260,18	67,40	173586	2224	140140	31349	221329
					946,13	23,22	31222	766		16395	
13	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	8510,23	91,67	35743	385	29850	5518	44562
					1311,44	29,13	5508	122		3301	
14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	22	184,99	--	4070	--	427	3570	8252
					165,60	--	3643	--		611	
15	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	246,00	--	5412	--	5412	--	5845
					--	--	--	--		433	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	582	537,00	--	312534	--	312534	--	337537
					--	--	--	--		25003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3735971	34075	3247765	458700	4530245
							454130	13930	--	335575	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3735971				
	Материалы		Тенге				2929820				
	Всего заработная плата		Тенге					468060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сдача и испытание			Тенге				2339				
		Накладные расходы	Тенге				458699				
		Сметная прибыль	Тенге				335574				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4530244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					468060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4530244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					468060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6500047**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1462089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3315199		
		- Накладные расходы	Тенге							1190026	
		- Сметная прибыль	Тенге							481487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6 500 047					
		Временные здания (1,5х0,8)%	**Тенге**			78 001					
		ИТОГО с затратами на временные здания	**Тенге**			6 578 048					
		Непредвиденные затраты, 2%	**Тенге**			131 561					
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**			6 709 609					
		Итого в ценах 2019 года	**Тенге**			6 709 609					
		Итого в ценах 2020года (МРП = 2613 тенге), К=1,035	**Тенге**			6 944 445					
		Скидка подрядчика	**Тенге**			694 444					
		ИТОГО со скидкой, коэф-т 0,900000016	**Тенге**			6 250 000					
		НДС, 12%	**Тенге**			750 000					
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			7 000 000					

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа -лицей №1" акимата города Сарани, ГУ "Отдел образования города Сарани
Руководитель Романюк Т.Г.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "Broad Mark Construction"
Эксперт Разводовский Е. В.:

Принял
Авторский надзор:
ТОО "НИКА-К"
Директор Кравцова М.Н:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: