Форма 2В

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа № 56" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: "РП " Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ №56, расположенного по адресу : г. Караганда, ул. Днепровская 14. Электроосвещение.

Договор подряда № 66 от 23.11. 2020года

АКТ №

выполненных работ на работы за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	107	171,46 169,78	1,69 0,86	18346 18166	180 92	--	13146 2519	34011
		Щит распределительный на 24 модуля									
2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660,00	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	74	2275 511	6901
3	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00 --	-- --	6201 --	-- --	6201	-- 496	6697
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2666,07 1261,00	25,52 --	15996 7566	153 --	8277	5448 1716	23159
5	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1550,00 --	-- --	9300 --	-- --	9300	-- 744	10044
6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62 2522,00	118,97 31,10	4766 2522	119 31	2125	1838 528	7132
7	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850,00 --	-- --	1850 --	-- --	1850	-- 148	1998
		Щит распределительный на 36 модулей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	74	2275	6901
					2660,00	499,52	2660	500		511	
9	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984,00	--	7984	--	7984	--	8623
					--	--	--	--		639	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2666,07	25,52	15996	153	8277	5448	23159
					1261,00	--	7566	--		1716	
11	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492,00	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--		236	
		Щит распределительный на 12 модулей									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4114,75	1381,37	20574	6907	367	11374	34504
					2660,00	499,52	13300	2498		2556	
13	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	4779,00	--	23895	--	23895	--	25807
					--	--	--	--		1912	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29	2666,07	25,52	77316	740	40007	26330	111937
					1261,00	--	36569	--		8292	
15	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	29	492,00	--	14268	--	14268	--	15409
					--	--	--	--		1141	
		Оборудование светотехническое									
16	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	107	4701,00	939,35	503007	100510	189032	198981	758345
					1995,00	619,89	213465	66328		56357	
17	2307-0106-0105 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED СТ РК 2595-2014	шт.	107	3655,00	--	391085	--	391085	--	422372
					--	--	--	--		31287	
		Электроустановочные изделия									
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	478,91	3,54	10536	78	510	7183	19136
					452,20	1,24	9948	27		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	419,00 --	-- --	9218 --	-- --	9218	-- 737	9955
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	402,17 385,70	3,54 1,24	14076 13500	124 44	452	9751 1906	25733
21	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	351,00 --	-- --	12285 --	-- --	12285	-- 983	13268
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1568278
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						728233		
		- Накладные расходы	Тенге							284044	
		- Сметная прибыль	Тенге							116352	
		Итого по акту	Тенге				1 568 278,1				
		Итого со скидкой подрядчика, Коэф-т=0,927402767	Тенге				1 454 425,5				
		НДС	Тенге				174 531,1				
		Итого с НДС	Тенге				1 628 956,5				

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Основная средняя школа №56
акимата г.Караганды
ГУ "Отдел образования города Караганды"
Директор Гомаров А.Г.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "ДАНиК Құрылысшы"
инженер -эксперт:

Принял
Авторский надзор:
ТОО Компания"Стройгарантсервис"

Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: