Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) по договору № 26 от 30.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
19	**25.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км			усл	1	56 061 291,77	56 061 291,77	6 006 566,98
				Итого	1	x	56 061 291,77	6 006 566,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г.
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и ПД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км	73 448 000,00	50 054 724,80							6 006 566,98	56 061 291,77
За отчетный месяц		50 054 724,80							6 006 566,98	56 061 291,77
Всего к оплате с НДС		50 054 724,80							6 006 566,98	56 061 291,77

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

Руководитель _____ Абдихалык Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Биердимбетов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Нагурнов К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

Директор _____ Суюнов К.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 14, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом 43/1, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

(наименование, адрес)

Объект: Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 30.04.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

август 2020 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно									
1	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотенного грунта	610	89,21	70,27	54 403	42 853	5 305	12 162	71 886
					10,24	17,46	6 245	10 648		5 325	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 15 см	м2 основания или покрытия	12 743	453,89	128,26	5 783 920	1 634 417	3 536 182	1 247 428	7 593 850
					48,13	42,51	613 321	541 705		562 508	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из фракционированного щебня, по способу заклинки, толщиной слоя 15см	м2 основания	16 776	885,84	227,94	14 860 852	3 823 921	10 428 566	2 159 313	18 381 648
					36,27	82,91	608 466	1 390 898		1 361 613	
4	Е11 - 270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума при норме 0,8т на 1000 м2	т	12,202	57 257,22	1 854,55	698 653	22 629	676 024	13 070	664 241
						991,80	0	12 102		56 938	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, типа Б, III марки, битум БНД 70/100, толщиной слоя 6см	м2 покрытия	10 500	1 132,21	98,34	11 888 205	1 032 570	10 350 840	919 220	13 832 031
					48,08	32,98	504 840	346 290		1 024 594	
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	10 500	490,81	0,09	5 153 505	945	5 147 163	5 897	5 572 068
					0,52		5 460	0		412 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления обочины из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 10 см	м2 основания или покрытия	5 084	363,57	143,75	1 848 390	730 825	940 490	453 918	2 486 481
					34,84	47,83	177 127	243 168		184 185	
РАЗДЕЛ 3. Обустройство дорог и организация дорожного движения											
					Примыкания I-Участок дороги ПК0+00 II-Участок дороги ПК0+00						
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта II группы бульдозером мощностью 96 кВт с устройством корыта и перемещением в кавальер на расстояние до 20м	м3 грунта	91	59,07	59,07	5 375	5 375		1 339	7 252
						20,44	0	1 860		537	
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	91	49,62	49,62	4 515	4 515		1 125	6 091
						17,17	0	1 562		451	
10	Е11-010203-0108 1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Планировка дна корыта автогрейдером средней мощности в грунтах II группы	м2 спланированной площади	642	74,09	18,53	47 566	11 896		27 979	81 586
					55,56	4,97	35 670	3 191		6 044	
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укатка дна корыто в грунтах II группы катками на пнемошинах весом 25 тн, при толщине слоя 20 см, с поливом водой.	м3 уплотненного грунта	129	73,46	73,46	9 476	9 476		2 932	13 402
						31,57	0	4 073		993	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	129	89,21	70,27	11 508	9 065	1 123	2 573	15 206
					10,24	17,46	1 321	2 252		1 126	
13	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пнемошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой	м3 уплотненного грунта	9	65,60	65,60	590	590		183	835
						28,18	0	254		62	
14	Е11-010101-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см.	м3 уплотненного грунта	9	31,71	31,71	285	285		69	383
						10,69	0	96		28	
15	Е11-010101-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	89,21	70,27	803	632	79	179	1 061
					10,24	17,46	92	157		79	
16	Е11-010103-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	11	48,21	21,07	530	232		255	849
					27,15	5,11	299	56		63	
17	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 15см	м2 основания или покрытия	572	453,89	128,26	259 625	73 365	158 730	55 994	340 868
					48,13	42,51	27 530	24 316		25 250	
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня, по способу заклинки, толщиной слоя 15см.	м2 основания	515	885,84	227,94	456 208	117 389	320 142	66 288	564 291
					36,27	82,91	18 679	42 699		41 800	
19	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы в карьере экскаватором емк. Ковша 0,62м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в присыпные обочины, на расстояние до 5 км(с Купл=1,1)	м3 грунта	18	163,09	154,99	2 936	2 790	2	719	3 946
					8,02	47,42	144	854		292	
20	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,8	162,00		4 666	0		0	5 039
							0	0		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18	16,79	14,00	302	252	1	115	451
					2,73	6,15	49	111		33	
22	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пнемошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой	м3 уплотненного грунта	16	65,60	65,60	1 050	1 050		325	1 484
						28,18	0	451		110	
23	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см.	м3 уплотненного грунта	16	31,71	31,71	507	507		123	681
						10,69	0	171		50	
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16	89,21	70,27	1 427	1 124	139	319	1 886
					10,24	17,46	164	279		140	
25	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	101	48,21	21,07	4 869	2 128		2 346	7 792
					27,15	5,11	2 742	516		577	
					Примыкания в конце: трасса1 ПК9+11,38 и трасса2 ПК16+87,2						
26	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта II группы , бульдозером мощностью 96кВт с устройством корыта и перемещением в кавальер на расстояние до 20 см	м3 грунта	140	59,07	59,07	8 270	8 270		2 060	11 157
						20,44	0	2 862		826	
27	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт(130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	140	49,62	49,62	6 947	6 947		1 731	9 372
						17,17	0	2 404		694	
28	Е11-010103-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Планировка дна корыта автогрейдером средней мощности в грунтах II группы	м2 спланированной площади	336	74,09	18,53	24 894	6 226		14 643	42 699
					55,56	4,97	18 668	1 670		3 163	
29	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укатка дна корыто в грунтах II группы катками на пнемошинах весом 25 тн, при толщине слоя 20 ом, с поливом водой.	м3 уплотненного грунта	67	73,46	73,46	4 922	4 922		1 523	6 960
						31,57	0	2 115		516	
30	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67	89,21	70,27	5 977	4 708	583	1 336	7 898
					10,24	17,46	686	1 170		585	
31	Е11270402-0101 1127-0402-0101 РСНЮ РК 2015	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 15см	м2 основания или покрытия	336	453,89	128,26	152 507	43 095	93 240	32 891	200 230
					48,13	42,51	16 172	14 283		14 832	
32	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня, по способу заклинки, толщиной слоя 15см.	м2 основания	295	885,84	227,94	261 323	67 242	183 382	37 971	323 235
					36,27	82,91	10 700	24 458		23 943	
33	Е11 -010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы в карьере экскаватором емк. Ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в присыпные обочины, на расстояние до 5 км(с Купл=1,1)	м3 грунта	12	163,09	154,99	1 957	1 860	1	479	2 631
					8,02	47,42	96	569		195	
34	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	19,2	162,00		3 110	0		0	3 359
							0	0		249	
35	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	16,79	14,00	201	168		77	300
					2,73	6,15	33	74		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пнемошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой.	м3 уплотненного грунта	10	65,60	65,60	656	656		203	928
						28,18	0	282		69	
37	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см.	м3 уплотненного грунта	10	31,71	31,71	317	317		77	426
						10,69	0	107		32	
38	Е11-010101-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	89,21	70,27	892	703	87	199	1 179
					10,24	17,46	102	175		87	
39	Е11-010103-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	75	48,21	21,07	3 616	1 580		1 742	5 786
					27,15	5,11	2 036	383		429	
					Съезды и переезды						
40	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта II группы , бульдозером мощностью 96кВт с устройством корыта и перемещением в кавальер на расстояние до 20 см	м3 грунта	63	59,07	59,07	3 721	3 721		927	5 020
						20,44	0	1 288		372	
41	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт(130л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	63	49,62	49,62	3 126	3 126		779	4 217
						17,17	0	1 082		312	
42	Е11-010203-0108 1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Планировка дна корыта автогрейдером средней мощности в грунтах I группы	м2 спланированной площади	1470	74,09	18,53	108 912	27 239		64 065	186 808
					55,56	4,97	81 673	7 306		13 838	
43	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укатка дна корыто в грунтах II группы катками на пнемошинах весом 25 тн, при толщине слоя 20 см, с поливом водой.	м3 уплотненного грунта	294	73,46	73,46	21 597	21 597		6 683	30 543
						31,57	0	9 282		2 262	
44	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	294	89,21	70,27	26 228	20 659	2 558	5 864	34 657
					10,24	17,46	3 011	5 133		2 567	
45	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы в карьере экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в присыпные обочины, на расстояние до 5 км(с Купл=1,1)	м3 грунта	89	163,09	154,99	14 515	13 794	8	3 553	19 513
					8,02	47,42	714	4 220		1 445	
46	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	142,4	162,00		23 069	0		0	24 914
							0	0		1 846	
47	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	89	16,79	14,00	1 494	1 246	5	569	2 228
					2,73	6,15	243	547		165	
48	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пнемошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой .	м3 уплотненного грунта	81	65,60	65,60	5 314	5 314		1 643	7 513
						28,18	0	2 283		557	
49	Е11-010101-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см.	м3 уплотненного грунта	81	31,71	31,71	2 569	2 569		623	3 447
						10,69	0	866		255	
50	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81	89,21	70,27	7 226	5 692	705	1 615	9 548
					10,24	17,46	829	1 414		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	1610	48,21	21,07	77 618	33 923		37 396	124 215
					27,15	5,11	43 712	8 227		9 201	
52	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 15см	м2 основания или покрытия	1470	453,89	128,26	667 218	188 542	407 925	143 900	876 007
					48,13	42,51	70 751	62 490		64 889	
53	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня, по способу заклинки, толщиной слоя 15см	м2 основания	1330	885,84	227,94	1 178 167	303 160	826 776	171 190	1 457 296
					36,27	82,91	48 239	110 270		107 949	
54	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы в карьере экскаватором емк ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в присыпные обочины, на расстояние до 5 км(с Купл= 1,1)	м3 грунта	77	163,09	154,99	12 558	11 934	7	3 074	16 882
					8,02	47,42	618	3 651		1 251	
55	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	123,2	162,00		19 958	0		0	21 555
							0	0		1 597	
56	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	77	16,79	14,00	1 293	1 078	5	492	1 928
					2,73	6,15	210	474		143	
57	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пнемошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой	м3 уплотненного грунта	70	65,60	65,60	4 592	4 592		1 420	6 493
						28,18	0	1 973		481	
58	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	70	31,71	31,71	2 220	2 220		539	2 979
						10,69	0	748		221	
59	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	70	89,21	70,27	6 245	4 919	609	1 396	8 252
					10,24	17,46	717	1 222		611	
60	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	386	48,21	21,07	18 609	8 133		8 966	29 781
					27,15	5,11	10 480	1 972		2 206	
61	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи призмы из срезаемого грунта	м3 грунта	76	66,51	66,51	5 075	5 075		1 606	7 215
						29,23	0	2 230		534	
62	Е11-010105-0601 1101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Устройство призмы	м3 грунта	11	718,44	402,17	7 903	4 424		3 685	12 515
					316,27	149,05	3 479	1 640		927	
63	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из ЩПГС фракции 0-40мм С6, ГОСТ 25607-94, h=15см	м3 материала основания в плотном теле	11	2 547,15	1 013,04	28 019	11 143	15 197	4 749	35 389
					152,64	247,09	1 679	2 718		2 621	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: **В ТОМ ЧИСЛЕ:**									**50 713 902,55**
		Зарплата рабочих строителей					2 316 995				
		Затраты на эксплуатацию машин						8 359 628			
		в том числе зарплата машинистов						2 909 295			
		материалов, изделий и конструкций							33 095 874		
		оборудование, инвентарь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы								5 533 538	
		сметная прибыль								3 948 523	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения - 1,3%**									**659 280,73**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,155%**									**585 745,57**
	ГН ОСС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**									**1 014 278,05**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**52 973 206,91**
	Приложение 1 к протоколу №7 от 13.02.2017	**в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К - 1,0498961**									**55 616 363,34**
	0,899999960285102	**Понижающий коэфициент подрядчика**									**50 054 724,80**
		НДС - 12%									**6 006 566,98**
		ИТОГО, с НДС									**56 061 291,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Абдихалык Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Биердимбетов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Нагурнов К.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)