Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) по договору № 26 от 30.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
15	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км			усл	1	17 386 708,23	17 386 708,23	1 862 861,60
				Итого	1	x	17 386 708,23	1 862 861,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сен
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и ПД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км	17 386 708,23	15 523 846,63							1 862 861,60	17 386 708,23
За отчетный месяц		15 523 846,63							1 862 861,60	17 386 708,23
Всего к оплате с НДС		15 523 846,63							1 862 861,60	17 386 708,23

Место печати (при наличии)
Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

Руководитель: _____ Абдихалык Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество подписи, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

Директор _____ Суюнов К Ю
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форм

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 14, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом 43/1, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

(наименование, адрес)

Объект: Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 30.04.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

июль 2020 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка на глубину до 36см, бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением в насыпь на пониженные места улицы на расстояние до 100м	м3 грунта	2 123	70,13						148 880
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=9	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2 123	530,73						1 126 748
3	Е11-010201-0101 11-1-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укатка низа дорожной одежды на территории срезки в грунтах II-группы катками на пневмошинах весом 25тн, при толщине слоя 20см, с поливом водой	м3 уплотненного грунта	414	103,89						43 010
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	414	117,88						48 802
5	Е11-010203-0108 1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Планировка низа дорожной одежды на территории срезки механизированным способом в грунтах I группы	м2 спланированной площади	2 072	127,08						263 311
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пневмошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой	м3 уплотненного грунта	1 361	92,76						126 240
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	1 361,0	42,56						57 924
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 361,0	117,88						160 434
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированно	22 943,0	77,15						1 770 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015		й площади								
10	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2 спланированной площади	3 978,000	77,15						306 912
11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ,	Разработка грунта I группы в карьере экскаватором емк. Ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и траспортировкой в присыпные обочины, на расстояние до 5км (с Купл=1,1)	м3 грунта	744,0	219,25						163 121
12	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1 190,4	174,96						208 272
13.	Е11 - 010102-0601 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	744,0	25,03						18 626
14.	Е11 -010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК2015	Уплотнение грунта II группы насыпи катками на пневмошинах весом 25тн слоями 30см, при шести проходах по одному следу с поливом водой.	м3 уплотненного грунта	676,0	92,76						62 703
15.	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	676,0	42,56						28 771
16.	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотенного грунта	676,0	11,54						7 800
17	Е11 -010203-0112 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы.	м2 спланированной площади	5 084,0	77,15						392 243
18	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 15 см.	м2 основания или покрытия	6 677	595,92						3 978 979
		Перенос газопровода среднего давления									
1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	147,44	158,97						23 439
2	Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,56	5 751,32						26 226
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,2	1 726,12						26 237
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	136,8	47,36						6 479
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	136,8	275,12						37 637
6	Е11=230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,8	2 636,33						25 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из подиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,14	715 721,43						100 201
8	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба подиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	140,0	1 543,32						216 065
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2,0	2 395,50						4 791
10	С123-020301-0828 2302-0301-0828 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90 наружной резьбой DN 110х4, PN 16	шт.	2,0	4 124,50						8 249
11	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м реза	24,0	810,13						19 443
12	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,75	5 206,67						3 905
13	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка	км трубопровода	0,012	2 762 333,33						33 148
14	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0	20 810,50						249 726
15	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,0	2 995,08						35 941
16	С123-021103-1106 2302-1103-1106 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 159	шт.	7,0	4 555,43						31 888
17	С123-021104-3415 2302-1104-3415 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая комплект для трубопроводов DN 159х325	комплект	3	34 212,33						102 637
18	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	271 894,74						10 332
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром футляр до 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	17 757,00						17 757
20	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диметром 325мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	5 114 500,00						61 374
21	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м реза	24,000	810,13						19 443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,5	5 206,63						8 013
23	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530мм. Укладка	км трубопровода	0,012	5 745 083,33						68 941
24	С123-010201-0264 2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0	41 725,83						500 710
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,0	2 771,00						33 252
26	С123-021103-1110 2302-1103-1110 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 325	шт.	7,0	9 142,14						63 995
27	С123-021104-3428 2302-1104-3428 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая комплект для трубопроводов DN 325х530	комплект	3	48 521,00						145 563
28	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	271 894,74						10 332
29	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром футляр до 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28 955,00						28 955
30	Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диметром 530мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	10 523 083,33						126 277
31	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м реза	250,000	810,14						202 536
32	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	7,8	5 206,60						40 700
33	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325мм. Укладка	км трубопровода	0,103	2 762 359,22						284 523
34	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,0	20 810,52						2 143 484
35	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	103,000	2 770,98						285 411
36	С123-021103-1105 2302-1103-1105 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114	шт.	49,0	3 503,51						171 672
37	С123-021104-3413 2302-1104-3413	Манжета герметизирующая комплект для трубопроводов DN 114х325	комплект	14,000	33 002,64						462 037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
38	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,323	271 897,83						87 823
39	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром футляр до 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7,000	17 757,29						124 301
40	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диметром 325мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,103	5 114 466,02						526 790
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,126	26 658,73						3 359
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер и трубка контрольная. Устройство	шт.	9,0	11 942,11						107 479
43	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,135	36 711,11						4 956
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы ковера, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,126	530 960,32						66 901
45	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017. Техчасть, таб 7 п.7	Доплата за окрашивание м/к эмалью ПФ-115 в 2 слоя	т	0,126	19 904,76						2 508
46	С123-010502-0810 2301-0502-08010 РСНБ РК 2015	Труба подиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,9	954,75						14 178
47	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21,000	2 112,62						44 365
48	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,000	25 001,00						50 002
49	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	131,0	158,97						20 817
50	Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,050	5 751,36						23 293
51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,5	1 726,15						23 303
52	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	121,500	47,37						5 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
53	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	121,5	275,13						33 428
54	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,137	284 540,15						38 982
55	С341-020203-1001 4102-0203-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныз грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,296	13,51						4
		ИТОГО по стройке									**15 728 282,36**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения - 1,3%**									**204 467,67**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,155%**									**181 661,66**
	ГН ОСС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**									**314 565,65**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**16 428 977,34**
	Приложение 1 к протоколу №7 от 13.02.2017	**в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К - 1,0498961**									**17 248 719,24**
	0,89999996	**Понижающий коэфициент подрядчика**									**15 523 846,63**
		НДС - 12%									**1 862 861,60**
		ИТОГО, с НДС									**17 386 708,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель _____ Абдихалык Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)