*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата** — **070740007301**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) по договору № 26 от 30.04.2020 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **24** | **01.10.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км | | | усл | 1 | 28 528 840,00 | 28 528 840,00 | 3 056 661,43 |
| | | | | Итого | 1 | x | 28 528 840,00 | 3 056 661,43 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Кордиашбаев А.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2020

М.П.

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 26 | 30.04.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе I) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км | 101 976 840,00 | 25 472 178,57 | | | | | | | 3 056 661,43 | 28 528 840,00 |
| За отчетный месяц | | 25 472 178,57 | | | | | | | 3 056 661,43 | 28 528 840,00 |
| Удержание по договору | 5 098 842,00 | | | | | | | | | 23 429 998,00 |
| Всего к оплате с НДС | | | | | | | | | | 23 429 998,00 |

Место печати (при наличии)
Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

Руководитель _____ Карджаубаев Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Бердимуратов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Нагурнов К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

Директор _____ Суюнов К.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 14, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом 43/1, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км**

(наименование, адрес)

Объект: Строительство автомобильной дороги в п.Атамекен, протяженность 3км

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 30.04.2020г.

# АКТ
## приемки выполненных работ
## (по ресурсному методу)

**сентябрь 2020 год**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11 - 270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив жидкого битума при норме 0,8т на 1000 м2 | т | 1,641 | 57 257,22 | 1 854,55 | 93 957 | 3 043 | 91 835 | 1 758 | 103 372 |
| | | | | | | 991,80 | 0 | 1 628 | | 7 657 | |
| 2 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, типа Б, III марки, битум БНД 70/100, толщиной слоя 6см | м2 покрытия | 4 752 | 1 132,21 | 98,34 | 5 380 262 | 467 312 | 4 684 495 | 416 013 | 6 259 982 |
| | | | | | 48,08 | 32,98 | 228 476 | 156 721 | | 463 702 | |
| 3 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 4 752 | 490,81 | 0,09 | 2 332 329 | 428 | 2 329 458 | 2 669 | 2 521 758 |
| | | | | | 0,52 | | 2 471 | 0 | | 186 800 | |
| 4 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Устройство укрепления обочины из песчано-гравийной смеси С6, толщиной слоя 10 см | м2 основания или покрытия | 5 084 | 363,57 | 143,75 | 1 848 390 | 730 825 | 940 490 | 453 918 | 2 486 481 |
| | | | | | 34,84 | 47,83 | 177 127 | 243 168 | | 184 185 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Обустройство дорог и организация дорожного движения** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Примыкания I-Участок дороги ПК0+00 II-Участок дороги ПК0+00** | | | | | | |
| 5 | Е11-270601-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подгрунтовки основания битумом, из расхода на 1000м2 -0,8т | т | 0,382 | 57 257,22 | 1 854,55 | 21 872 | 708 | 21 164 | 409 | 24 064 |
| | | | | | | 991,80 | 0 | 379 | | 1 783 | |
| 6 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, типа Б,IIIмарки,битум БНД 70/100, толщ.слоя 6см. | м2 покрытия | 477 | 1 124,11 | 98,34 | 536 200 | 46 908 | 466 361 | 41 759 | 624 198 |
| | | | | | 48,08 | 32,98 | 22 934 | 15 731 | | 46 237 | |
| 7 | Е11-270602-0403<br>1127-0602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к | м2 покрытия | 477 | 486,75 | 0,08 | 232 180 | 38 | 231 897 | 268 | 251 043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | нормам 1127-0602-0303 | | | 0,52 | | 248 | 0 | | 18 596 | |
| 8 | Е11- 270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 Устройство | м2 покрытия | 477 | 1 132,21<br>48,08 | 98,34<br>32,98 | 540 064<br>22 934 | 46 908<br>15 731 | 470 224 | 41 759<br>46 546 | 628 369 |
| 9 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Устройство укрепления обочины из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10см | м2 основания или покрытия | 95 | 363,57<br>34,84 | 143,75<br>47,83 | 34 539<br>3 310 | 13 656<br>4 544 | 17 574 | 8 482<br>3 442 | 46 463 |
| | | | | | Примыкания в конце: трасса1 ПК9+11,38 и трасса2 ПК16+87,2 | | | | | | |
| 10 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подгрунтовки основания битумом, из расхода на 1000м2 -0,8т | т | 0,206 | 57 257,22 | 1 854,55<br>991,80 | 11 795<br>0 | 382<br>204 | 11 413 | 221<br>961 | 12 977 |
| 11 | Е11 -270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, типа Б, III марки, битум БНД 70/100, толщ слоя 6см. | м2 покрытия | 257 | 1 132,21<br>48,08 | 98,34<br>32,98 | 290 978<br>12 357 | 25 273<br>8 476 | 253 349 | 22 499<br>25 078 | 338 555 |
| 12 | Е11- 270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 257 | 490,81<br>0,52 | 0,09 | 126 138<br>134 | 23<br>0 | 125 984 | 144<br>10 103 | 136 383 |
| 13 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Устройство укрепления обочины из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10см | м2 основания или покрытия | 60 | 363,57<br>34,84 | 143,75<br>47,83 | 21 814<br>2 090 | 8 625<br>2 870 | 11 099 | 5 357<br>2 174 | 29 345 |
| | | | | | Съезды и переезды | | | | | | |
| 14 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Устройство подгрунтовки основания битумом, из расхода на 1000м2 -0,8т | т | 0,924 | 57 257,22 | 1 854,55<br>991,80 | 52 906<br>0 | 1 714<br>916 | 51 192 | 990<br>4 312 | 58 207 |
| 15 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, типа Б, III марки, битум БНД 70/100, толщ слоя 6см | м2 покрытия | 1155 | 1 124,11<br>48,08 | 98,34<br>32,98 | 1 298 347<br>55 532 | 113 583<br>38 092 | 1 129 240 | 101 114<br>111 957 | 1 511 422 |
| 16 | Е11-270602-0401<br>1127-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 1155 | 490,81<br>0,52 | 0,09 | 566 886<br>601 | 104<br>0 | 566 188 | 649<br>45 403 | 612 927 |
| 17 | Е11 -270801-0111<br>1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Устройство укрепления обочины из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 10см | м2 основания или покрытия | 490 | 363,57<br>34,84 | 143,75<br>47,83 | 178 149<br>17 072 | 70 438<br>23 437 | 90 645 | 43 749<br>17 752 | 239 649 |
| | | | РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки. Всего | | | | | | | | |
| 18 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта II группы в кавальере экскаватором емк ковша 0,65м3 с погрузкой на автотранспорт с перемещением в бермы, на расстояние до 1 км, (1,7т/м3) | м3 грунта | 57 | 200,58<br>9,86 | 190,60<br>58,32 | 11 433<br>562 | 10 864<br>3 324 | 7 | 2 798<br>1 138 | 15 369 |
| 19 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км | т | 94 | 162,00 | | 15 236<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>1 219 | 16 455 |
| 20 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Работа на отвале | м3 грунта | 57 | 16,79<br>2,73 | 14,00<br>6,15 | 957<br>156 | 798<br>351 | 4 | 364<br>106 | 1 427 |
| 21 | Е11- 010203-0105<br>1101-0203-0105<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 103 | 147,35<br>147,35 | | 15 177<br>15 177 | 0<br>0 | | 10 927<br>2 088 | 28 194 |
| 22 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 | Уплотнение грунта II группы вручную в грунтах II группы | м3 уплотненного | 51 | 162,46 | 71,85 | 8 285 | 3 664 | | 4 706 | 14 031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | грунта | | 90,61 | 37,56 | 4 621 | 1 916 | | 1 039 | |
| 23 | Е11 -270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. | шт | 45 | 5 119,97 | 758,67 | 230 399 | 34 140 | 23 747 | 200 148 | 464 990 |
| | | | | | 3 833,60 | 284,67 | 172 512 | 12 810 | | 34 444 | |
| 24 | С124-010221-0703<br>2401-0202-0703<br>РСНБ РК 2015 | Стойки дорожные СД-2 из швелера N 12, высотой 1,7м ГОСТ 26804-2012 | шт | 43 | 4 599,00 | | 197 757 | 0 | 197 757 | 0 | 213 578 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 15 821 | |
| 25 | С124-010201-0103<br>2401-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные1.1,1.2,1.5-7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт | 43 | 6 137,00 | | 263 891 | 0 | 263 891 | 0 | 285 002 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 21 111 | |
| 26 | С124-010201-0111<br>2401-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.18,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,5.6,3.17,1-3.17.3,4.7,4.8, D 700мм,со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125-2002 | шт | 2 | 8 898,00 | | 17 796 | 0 | 17 796 | 0 | 19 220 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1 424 | |
| 27 | Е11-270903-0305<br>1127-0903-0105<br>РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,пунктирная, шаг 1:3 | км линии | 2,595 | 18 459,83 | 9 592,89 | 47 903 | 24 894 | 14 980 | 16 972 | 70 065 |
| | | | | | 3 094,14 | 2 961,63 | 8 029 | 7 685 | | 5 190 | |
| 28 | С124-020203-1050<br>4102-0203-1050<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 7853 | 110,00 | | 863 794 | 0 | | 0 | 932 898 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 69 104 | |
| | | | | | **ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА** | | | | | | |
| | | | | | **ЭХЗ - протекторная защита** | | | | | | |
| 29 | Е11-250129-0401<br>1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 3 | 29 033,11 | 11 747,39 | 87 099 | 35 242 | 10 938 | 48 567 | 146 520 |
| | | | | | 13 639,60 | 4 150,50 | 40 919 | 12 452 | | 10 853 | |
| 30 | СПрайс<br>СТПРАЙС | Протектор с активатором ПМ-10У | шт | 3 | 27 375,00 | | 82 125 | | 82 125 | | 88 695 |
| | | | | | | | | | | 6 570 | |
| 31 | Е11-250129-0702<br>1125-0129-0702 РСНБ РК 2015 | Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу | присоединение | 3 | 21 443,23 | 187,95 | 64 330 | 564 | 19 977 | 40 070 | 112 752 |
| | | | | | 14 596,20 | 81,57 | 43 789 | 245 | | 8 352 | |
| 32 | С123-060128-0207<br>2306-0128-0207 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,018 | 400 399,00 | | 7 207 | | 7 207 | | 7 784 |
| | | | | | | | | | | 577 | |
| 33 | Е11-250129-0101<br>1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | колонка | 1 | 32 110,39 | 3 768,34 | 32 110 | 3 768 | 2 944 | 24 860 | 61 528 |
| | | | | | 25 398,00 | 1 920,40 | 25 398 | 1 920 | | 4 558 | |
| 34 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Контрольно-измерительный пункт (СКИП-1) | шт | 1 | 66 071,43 | | 66 071 | | 66 071 | | 71 357 |
| | | | | | | | | | | 5 286 | |
| 35 | Е11-250129-0801<br>1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Заземление анодное вертикальное. Устройство | заземлитель | 1 | 19 188,92 | 12 322,40 | 19 189 | 12 322 | 4 806 | 5 254 | 26 399 |
| | | | | | 2 061,18 | 3 712,97 | 2 061 | 3 713 | | 1 955 | |
| 36 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Электрод сравнения ЭНЕС-1 | шт | 1 | 41 071,43 | | 41 071 | | 41 071 | | 44 357 |
| | | | | | | | | | | 3 286 | |
| 37 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Блок диодно резисторный БДРМ-10-2-10-11 УХЛ1 | шт | 1 | 76 785,71 | | 76 786 | | 76 786 | | 82 929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 6 143 | |
| | | **НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Высоковольтное оборудование** | | | | | | | | | |
| 38 | Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | 84 890,68 | 41 518,55 | 84 891 | 41 519 | 4 735 | 39 511 | 134 354 |
| | | | | | 38 637,00 | 16 239,81 | 38 637 | 16 240 | | 9 952 | |
| 39 | ПРАЙС | Комплектная распределительная подстанция в комплекте с трансформатором ТМ-25кВА, счетчиком учета в РУНН,РНЛД и РВО | шт | 1 | 1 321 428,57 | | 1 321 429 | | | | 1 321 429 |
| | | | | | | | | | 1 321 429 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0.4кВ** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Опоры П31 (МО2, МО20,МО21,МО22 и существующие опоры ВЛ-6 кВ)** | | | | | | |
| 40 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 15 472,80 | 7 361,60 | 30 946 | 14 723 | 1 333 | 18 061 | 52 927 |
| | | | | | 7 445,10 | 3 842,80 | 14 890 | 7 686 | | 3 920 | |
| 41 | С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 27 283,00 | | 109 132 | | 109 132 | | 117 863 |
| | | | | | | | | | | 8 731 | |
| 42 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9 | 886,36 | 18,76 | 8 332 | 176 | 5 348 | 2 636 | 11 846 |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 2 808 | 27 | | 877 | |
| | | | | | **Стальные конструкции** | | | | | | |
| 43 | СПРАЙС СТПРАЙС | Проводник ЗП(1м) | шт | 20 | 517,86 | | 10 357 | | 10 357 | | 11 186 |
| | | | | | | | | | | 829 | |
| | | | | | **Линейная арматура** | | | | | | |
| 44 | СПРАЙС СТПРАЙС | Монтажная шпилька MSH 16/265 | шт | 20 | 651,79 | | 13 036 | | 13 036 | | 14 079 |
| | | | | | | | | | | 1 043 | |
| 45 | СПРАЙС СТПРАЙС | Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) | шт | 20 | 2 205,36 | | 44 107 | | 44 107 | | 47 636 |
| | | | | | | | | | | 3 529 | |
| 46 | СПРАЙС СТПРАЙС | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт | 20 | 723,21 | | 14 464 | | 14 464 | | 15 621 |
| | | | | | | | | | | 1 157 | |
| 47 | С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 470,00 | | 9 400 | | 9 400 | | 10 152 |
| | | | | | | | | | | 752 | |
| 48 | С124-040207-4020 2404-0207-4020 РСНБ РК 2015 | Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 725,00 | | 14 500 | | 14 500 | | 15 660 |
| | | | | | | | | | | 1 160 | |
| 49 | СПРАЙС СТПРАЙС | Кабельный ремешок KR-1, для d 45 мм | шт | 40 | 4,88 | | 195 | | 195 | | 211 |
| | | | | | | | | | | 16 | |
| | | | | | **Опоры УП31 (М23,МО24)** | | | | | | |
| 50 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 15 472,80 | 7 361,60 | 30 946 | 14 723 | 1 333 | 18 061 | 52 927 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | | | | 7 445,10 | 3 842,80 | 14 890 | 7 686 | | 3 920 | |
| 51 | С121-040405-0201<br>2104-0405-0201 РСНБ<br>РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 27 283,00 | | 109 132 | | 109 132 | | 117 863 |
| | | | | | | | | | | 8 731 | |
| 52 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ<br>РК 2015 Изм. и доп.<br>вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2<br>поверхности | 9 | 886,36 | 18,76 | 8 332 | 176 | 5 348 | 2 636 | 11 846 |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 2 808 | 27 | | 877 | |
| | | | | | Стальные конструкции | | | | | | |
| 53 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Кронштейн У4 см. | шт | 2 | 3 000,00 | | 6 000 | | 6 000 | | 6 480 |
| | | | | | | | | | | 480 | |
| 54 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Заземляющий проводник ЗП2М | шт | 2 | 258,93 | | 518 | | 518 | | 559 |
| | | | | | | | | | | 41 | |
| | | | | | Линейная арматура | | | | | | |
| 55 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Монтажная шпилька MSH 16/265 | шт | 2 | 651,79 | | 1 304 | | 1 304 | | 1 408 |
| | | | | | | | | | | 104 | |
| 56 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) | шт | 4 | 2 205,36 | | 8 821 | | 8 821 | | 9 527 |
| | | | | | | | | | | 706 | |
| 57 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт | 2 | 723,21 | | 1 446 | | 1 446 | | 1 562 |
| | | | | | | | | | | 116 | |
| 58 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201 РСНБ<br>РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 470,00 | | 1 880 | | 1 880 | | 2 030 |
| | | | | | | | | | | 150 | |
| 59 | С124-040207-4020<br>2404-0207-4020 РСНБ<br>РК 2015 | Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 725,00 | | 1 450 | | 1 450 | | 1 566 |
| | | | | | | | | | | 116 | |
| 60 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Кабельный ремешок KR-1, для d<br>45 мм | шт | 4 | 4,88 | | 20 | | 20 | | 21 |
| | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | Опоры А31 (МО1,МО15,МО25) | | | | | | |
| 61 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102 РСНБ<br>РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 15 472,80 | 7 361,60 | 46 418 | 22 085 | 1 998 | 27 091 | 79 390 |
| | | | | | 7 445,10 | 3 842,80 | 22 335 | 11 528 | | 5 881 | |
| 62 | С121-040405-0201<br>2104-0405-0201 РСНБ<br>РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 27 283,00 | | 163 698 | | 163 698 | | 176 794 |
| | | | | | | | | | | 13 096 | |
| 63 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ<br>РК 2015 Изм. и доп.<br>вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2<br>поверхности | 14 | 886,36 | 18,76 | 12 498 | 265 | 8 021 | 3 954 | 17 768 |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 4 212 | 40 | | 1 316 | |
| | | | | | Стальные конструкции | | | | | | |
| 64 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Плита МУ103 | шт | 3 | 13 794,64 | | 41 384 | | 41 384 | | 44 695 |
| | | | | | | | | | | 3 311 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | СПРАЙС СТПРАЙС | Плита МУ104 | шт | 3 | 13 794,64 | | 41 384 | | 41 384 | | 44 695 |
| | | | | | | | | | | 3 311 | |
| 66 | СПРАЙС СТПРАЙС | Кронштейн У4 | шт | 3 | 3 000,00 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 720 |
| | | | | | | | | | | 720 | |
| 67 | СПРАЙС СТПРАЙС | Траверса ТМ46 | шт | 3 | 12 053,57 | | 36 161 | | 36 161 | | 39 054 |
| | | | | | | | | | | 2 893 | |
| 68 | СПРАЙС СТПРАЙС | Хомут Х32 | шт | 3 | 1 080,36 | | 3 241 | | 3 241 | | 3 500 |
| | | | | | | | | | | 259 | |
| 69 | СПРАЙС СТПРАЙС | Заземляющий проводник ЗП2М | шт | 6 | 258,93 | | 1 554 | | 1 554 | | 1 678 |
| | | | | | | | | | | 124 | |
| | | | | | Линейная арматура | | | | | | |
| 70 | С124-040207-3201 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1 931,00 | | 11 586 | | 11 586 | | 12 513 |
| | | | | | | | | | | 927 | |
| 71 | СПРАЙС СТПРАЙС | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт | 3 | 723,21 | | 2 170 | | 2 170 | | 2 343 |
| | | | | | | | | | | 174 | |
| 72 | С124-040204-1801 2404-0204-1801 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 636,00 | | 7 632 | | 7 632 | | 8 243 |
| | | | | | | | | | | 611 | |
| 73 | С124-040204-1802 2404-0204-1802 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98 | шт. | 3 | 807,00 | | 2 421 | | 2 421 | | 2 615 |
| | | | | | | | | | | 194 | |
| 74 | С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 470,00 | | 2 820 | | 2 820 | | 3 046 |
| | | | | | | | | | | 226 | |
| 75 | СПРАЙС СТПРАЙС | Кабельный ремешок KR-1, для d 45 мм | шт | 6 | 4,88 | | 29 | | 29 | | 32 |
| | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | Установка кабельных муфт ( МО15,СО16,МО23,МО24) | | | | | | |
| | | | | | Стальные конструкции | | | | | | |
| 76 | СПРАЙС СТПРАЙС | Заземляющий проводник ЗП2М | шт | 4 | 258,93 | | 1 036 | | 1 036 | | 1 119 |
| | | | | | | | | | | 83 | |
| 77 | СПРАЙС СТПРАЙС | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07 | шт | 12 | 217,50 | | 2 610 | | 2 610 | | 2 819 |
| | | | | | | | | | | 209 | |
| 78 | СПРАЙС СТПРАЙС | Скрепа С20 | шт | 12 | 6 964,29 | | 83 571 | | 83 571 | | 90 257 |
| | | | | | | | | | | 6 686 | |
| 79 | СПРАЙС СТПРАЙС | Анкерный кронштейн СА-2000 | шт | 4 | 569,64 | | 2 279 | | 2 279 | | 2 461 |
| | | | | | | | | | | 182 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С124-040207-3201<br>2404-0207-3201 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1 931,00 | | 7 724 | | 7 724 | | 8 342 |
| | | | | | | | | | | 618 | |
| 81 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Дистанционный бандаж типа BIC-50 90 | шт | 4 | 1 919,64 | | 7 679 | | 7 679 | | 8 293 |
| | | | | | | | | | | 614 | |
| 82 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974) | шт | 4 | 6 453,57 | | 25 814 | | 25 814 | | 27 879 |
| | | | | | | | | | | 2 065 | |
| 83 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Комплект концевых муфт 4ПКТп(б)(СИП)-1-10/25(Б) | шт | 2 | 4 785,71 | | 9 571 | | 9 571 | | 10 337 |
| | | | | | | | | | | 766 | |
| 84 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт | 4 | 732,14 | | 2 929 | | 2 929 | | 3 163 |
| | | | | | | | | | | 234 | |
| 85 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 470,00 | | 940 | | 940 | | 1 015 |
| | | | | | | | | | | 75 | |
| 86 | С124-040207-4019<br>2404-0207-4019 РСНБ РК 2015 | Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 725,00 | | 1 450 | | 1 450 | | 1 566 |
| | | | | | | | | | | 116 | |
| 87 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Кабельный ремешок KR-1, для d 45 мм | шт | 2 | 4,88 | | 10 | | 10 | | 11 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Подвеска светильников 26.0085-24 | | | | | | |
| | | | | | Стальные конструкции | | | | | | |
| 88 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Кронштейн КС2 | шт | 25 | 1 214,29 | | 30 357 | | 30 357 | | 32 786 |
| | | | | | | | | | | 2 429 | |
| 89 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Хомут | шт | 25 | 464,29 | | 11 607 | | 11 607 | | 12 536 |
| | | | | | | | | | | 929 | |
| 90 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Проводник ЗП(1м) | шт | 25 | 517,86 | | 12 946 | | 12 946 | | 13 982 |
| | | | | | | | | | | 1 036 | |
| | | | | | Линейная арматура | | | | | | |
| 91 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Зажим ОР-6 для ответвления жилы сечением 1,5-6 мм2 | шт | 50 | 334,82 | | 16 741 | | 16 741 | | 18 080 |
| | | | | | | | | | | 1 339 | |
| 92 | Ц13-080205-0901<br>1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 | Светильник . Установка вне зданий | шт. | 25 | 5 434,69 | 1 630,41 | 135 867 | 40 760 | 49 193 | 44 466 | 194 760 |
| | | | | | 1 836,55 | 633,80 | 45 914 | 15 845 | | 14 427 | |
| 93 | СПРАЙС<br>СТПРАЙС | Светильник светодиодный мощностью 150Вт СУС-150 | шт | 25 | 107 142,86 | | 2 678 571 | | 2 678 571 | | 2 892 857 |
| | | | | | | | | | | 214 286 | |
| 94 | Ц13-080206-1302<br>1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 113 | 224,35 | 2,65 | 25 239 | 298 | 4 671 | 14 679 | 43 112 |
| | | | | | 180,18 | 1,04 | 20 270 | 117 | | 3 193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | С123-061401-0203<br>2306-1401-0203 РСНБ<br>РК 2015 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 | км | 0,113 | 266 619 | | 30 128 | | 30 128 | | 32 538 |
| | | | | | | | | | | 2 410 | |
| 96 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201 РСНБ<br>РК 2015* | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 25 | 470,00 | | 11 750 | | 11 750 | | 12 690 |
| | | | | | | | | | | 940 | |
| 97 | СПРАЙС<br>СПРАЙС | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт | 25 | 732,14 | | 18 304 | | 18 304 | | 19 768 |
| | | | | | | | | | | 1 464 | |
| 98 | С124-040207-4020<br>2404-0207-4020 РСНБ<br>РК 2015 | Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 25 | 725,00 | | 18 125 | | 18 125 | | 19 575 |
| | | | | | | | | | | 1 450 | |
| | | | | | Кабельная продукция | | | | | | |
| 99 | Е11-330204-0101<br>1133-0204-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1 | 37 120,37 | 14 304,11 | 38 234 | 14 733 | 1 296 | 22 999 | 66 132 |
| | | | | | 21 557,90 | 6 353,64 | 22 205 | 6 544 | | 4 899 | |
| 100 | С123-061201-0916<br>2306-1201-0916 РСНБ<br>РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 1 | 394 649,00 | | 406 488 | | 406 488 | | 439 008 |
| | | | | | | | | | | 32 519 | |
| | | | | | Земляные работы | | | | | | |
| 101 | Е11-010101-0307<br>1101-0101-0307 РСНБ<br>РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 43 | 119,61 | 112,56 | 5 143 | 4 840 | | 1 186 | 6 836 |
| | | | | | 7,04 | 31,27 | 303 | 1 345 | | 506 | |
| 102 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301 РСНБ<br>РК 2015 | Доработка вручную в траншеях, разработанных механизированным способом, | м3 грунта | 1 | 1 638,31 | | 1 638 | | | 1 180 | 3 043 |
| | | | | | 1 638,31 | | 1 638 | | | 225 | |
| 103 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ<br>РК 2015 | Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4 | 846,06 | | 3 384 | | | 2 437 | 6 287 |
| | | | | | 846,06 | | 3 384 | | | 466 | |
| 104 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ<br>РК 2015 | Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 40 | 29,09 | 29,09 | 1 164 | 1 164 | | 340 | 1 624 |
| | | | | | | 11,82 | | 473 | | 120 | |
| 105 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ<br>РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 40 | 162,46 | 71,85 | 6 498 | 2 874 | | 3 691 | 11 005 |
| | | | | | 90,61 | 37,56 | 3 624 | 1 503 | | 815 | |
| 106 | Ц13-080201-0203<br>1308-0201-0203 РСНБ<br>РК 2015 Изм. и доп. | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 102 | 447,05 | 225,22 | 45 599 | 22 972 | 5 112 | 18 430 | 69 151 |
| | | | | | 171,72 | 79,23 | 17 515 | 8 082 | | 5 122 | |
| 107 | С123-060137-0705<br>2306-0137-0705 РСНБ<br>РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0 | 520 520,00 | | 42 683 | | 42 683 | | 46 097 |
| | | | | | | | | | | 3 415 | |
| 108 | С123-060109-1004<br>2306-0109-1004 РСНБ<br>РК 2015 | Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0 | 3 378 065,00 | | 67 561 | | 67 561 | | 72 966 |
| | | | | | | | | | | 5 405 | |
| 109 | Ц13-080201-2501<br>1308-0201-2501 РСНБ<br>РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 22 139,50 | 16 342,55 | 22 139 | 16 343 | 72 | 8 689 | 33 295 |
| | | | | | 5 724,00 | 6 344,10 | 5 724 | 6 344 | | 2 466 | |
| 110 | С123-061703-1101<br>2306-1703-1101 РСНБ | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со | шт. | 1 | 11 043,00 | | 11 043 | | 11 043 | | 11 926 |