Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона № 2)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№41	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 680,85680	53 286,47928	50 631,65500	50 631,65500						6 394,37751	59 680,85679

м.п. Заказчик — Руководитель Мухамедиев С.М., БИН 030140002400 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Муртазин Н. С., ИИН 820711399065), аттестатты KZ47VJE00022431, KZ74VJE00022430, KZ04VJE00022432 от 03.02.2017г. — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п. Авторский надзор: ТОО «ПТО « Готика» — Главный инженер проекта Прудовикова О.Б. Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911, Приказ №_5П от 12.02.2020г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г. — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления
функций заказчика (застройщика)

94-4
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона № 2)

(наименование, адрес)

Объект : Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны по ул. Нефтепроводная в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона № 2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2020 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Водопровод и канализация

Раздел 1 Разборка и восстановление асфальта

1	1 1127-0302-0104											
		Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,485	2926,6	1258,59	4346	1869	–	3532	8508	РК
					1668,01	534,01	2477	793	–	630		
2	2 1127-0302-0102											
		Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,64	367,8	256,82	971	678	–	476	1563	РК
					110,98	56,06	293	148	–	116		
3	3 4131-0104-0501											
		Мусор строительный. Погрузка	т	6,369	97		618		–	–	667	РК
					–		–		–	49		
4	4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,369	352		2242		–	–	2421	РК
					–		–		–	179		
		Раздел 2 Земляные работы										
		2.1 Рабочие котлованы										
5	14 1101-0101-0361											
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,05	152,74	152,74	5964	5964	–	1092	7620	РК
					–	38,82	–	1516	–	564		

6	15 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	108,775	234,09	234,09	25463	25463	–	4659	32532	РК
					–	59,49	–	6471	–	2410		
7	16 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	79,425	276,72	276,72	21979	21979	–	4022	28081	РК
					–	70,32	–	5586	–	2080		
8	17 1101-0205-1103	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые НР = 72 %	м2 креплений	404,2	913,65	33,84	369296	13677	130232	167126	579336	РК
					557,61	16,65	225387	6732	–	42914		
9	18 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	79,425	21,21	21,21	1685	1685	–	479	2337	РК

					–	8,38	–	665	–	173		
10	19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108,775	18,62	18,62	2025	2025	–	576	2809	РК
					–	7,35	–	800	–	208		
11	20	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	39,05	15,58	15,58	608	608	–	173	843	РК
					–	6,16	–	240	–	62		
12	21	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	56,46	1186,9	1186,9	67012	67012	–	33135	108159	РК
					–	815,1	–	46021	–	8012		
		2.2 Разработка грунта без креплений											
13	22	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	84,6	152,74	152,74	12922	12922	–	2364	16509	РК
					–	38,82	–	3284	–	1223		

14	23 1101-0101-0362											
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	232,6	234,09	234,09	54450	54450	–	9963	69566	РК
					–	59,49	–	13838	–	5153		
15	24 1101-0101-0363											
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	113,5	276,72	276,72	31408	31408	–	5747	40127	РК
					–	70,33	–	7982	–	2972		
16	25 1101-0205-0303											
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,4	3258,73	–	43667	–	–	31440	81116	РК
					3258,73	–	43667	–	–	6009		
17	26 1123-0101-0101											
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,43	3116,91	159,77	10692	548	6505	3764	15612	РК

					1060,79	47,38	3639	163	–	1156			
18	27	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	113,5	21,22	21,22	2408	2408	–	685	3340	РК
					–	8,38	–	951	–	247			
19	28	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	232,6	18,62	18,62	4331	4331	–	1231	6007	РК
					–	7,35	–	1710	–	445			
20	29	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	84,6	15,58	15,58	1318	1318	–	375	1828	РК
					–	6,15	–	521	–	135			
21	30	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2;	м3 грунта	13,4	1510,07	–	20235	–	–	14569	37588	РК
					1510,07	–	20235	–	–	2784			
22	31	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	107,85	1186,9	1186,9	128007	128007	–	63294	206605	РК

						–	815,1	–	87909	–	15304		

2.3 Разработка грунта ручная с креплениями

Раздел 3 Проколы

23	42	2301-0501-1325											
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	46,92	27150		1273878		1273878	–	1375788	РК
						–		–		–	101910		
24	44	1122-1401-0218											
			Трубы диаметром 225 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	362,5	15281,85	10923,81	5539672	3959881	19011	3710335	9990008	РК
						4305,6	6033,19	1560780	2187033	–	740001		
25	45	2301-0501-1319											
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	582,42	6828		3976764		3976764	–	4294905	РК
						–		–		–	318141		
26	46	1122-1401-0216											
			Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	334	13248,44	9558,88	4424979	3192666	6266	2971111	7987777	РК
						3670,8	5314,59	1226047	1775075	–	591687		

27	47	2301-0501-1316											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	505,92	3450		1745424		1745424	–	1885058	РК
					–		–		–	139634		
28	48	1122-1401-0215											
		Трубы диаметром 110 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	313	11372,43	8267,75	3559572	2587807	4219	2389696	6425209	РК
					3091,2	4620,73	967546	1446288	–	475941		
29	49	2301-0501-1313											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	366,18	1646		602732		602732	–	650951	РК
					–		–		–	48219		
	Раздел 5 Наружная канализация К1												
30	75	1122-0801-0201											
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1447	931,5	1446	931	–	764	2387	РК
					515,5	257	515	257	–	177		
31	76	2302-0302-2413											
		Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	4933		4933		4933	–	5328	РК
					–		–		–	395		
	Раздел 6 Наружная канализация КЗН												

32	85	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1446,33	931	1446	931	–	764	2387	РК
						515,33	257	515	257	–	177		
33	86	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873		1873		1873	–	2023	РК
						–		–		–	150		
			Раздел 8 Колодцы										
			8.2 Канализационные колодцы										
34	118	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,54	58158,41	11268,25	31405	6084	14653	12937	47889	РК
						19755,68	4444,42	10668	2400	–	3547		
35	119	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,086	49162,87	7612,49	495858	76780	278941	169642	718740	РК
						13894,2	3095,31	140137	31219	–	53240		
36	120	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9697		9697		9697	–	10473	РК

						–	–	–	776		
37	121	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	19868	139076	139076	–	150202	РК
						–	–	–	11126		
38	122	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12280	12280	12280	–	13262	РК
						–	–	–	982		
39	123	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	14173	99211	99211	–	107148	РК
						–	–	–	7937		
40	124	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	17868	125076	125076	–	135082	РК
						–	–	–	10006		

41	125	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	8715	113295	113295	–	122359	РК
						–	–	–	9064		
42	126	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	19846	138922	138922	–	150036	РК
						–	–	–	11114		
43	127	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3404	20424	20424	–	22058	РК
						–	–	–	1634		

Итого	**35 352 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 201 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 201 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 627 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 723 412
- перевозка грузов, тенге	2 860
- накладные расходы, тенге	9 603 951
в т.ч. зарплата, тенге	864 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 618 683
Всего по локальной смете №2-1-1	**35 352 244**

Локальная смета № 2-1-2 Внешние сети электроснабжения

Раздел 3 Кабельная линия 10 кВ

1	28	2301-0603-0403											
		Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей ф160 мм SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	2721,36	1245		3388093		3388093	–	3659140	Россия
					–		–		–	271047		
		Раздел 4 Трансформаторная подстанция										
		4.1 Земляные работы										
2	38	1101-0102-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,5	168,59	160,9	5985	5712	3	1341	7912	РК
					7,61	44,87	270	1593	–	586		
3	39	1101-0102-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	61	228,03	217,66	13910	13277	7	3118	18390	РК
					10,26	60,74	626	3705	–	1362		

4	40	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	161,55	184		29725		–	–	32103	РК
						–		–		–	2378		
5	41	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	3061,67	–	9185	–	–	6613	17062	РК
						3061,67	–	9185	–	–	1264		
6	42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	3	1011,67	–	3035	–	–	2185	5638	РК
						1011,67	–	3035	–	–	418		
		4.2 Фундаменты											
7	43	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,26	6110,12	1758,83	50469	14528	28639	12571	68083	РК
						884,02	752,4	7302	6215	–	5043		
8	44	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	2425,59	1176,41	41235	19999	7859	24817	71336	РК
						786,88	450,24	13377	7654	–	5284		

9	45	1107-0501-0104											
		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	5149,1	2792,64	77236	41889	13718	45107	132130	РК
					1441,95	1106,45	21629	16597	–	9787		
10	46	2104-1201-9903											
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,488	30361		14816		14816	–	16001	РК
					–		–		–	1185		
11	47	2104-1201-9907											
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,965	29215		145052		145052	–	156656	РК
					–		–		–	11604		
12	48	2104-1201-9911											
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,88	27297		569961		569961	–	615558	РК
					–		–		–	45597		
13	50	2105-0309-0302											
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21318	275350		58699		58699	–	63395	РК
					–		–		–	4696		
14	51	1106-0201-0101											
		Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	32046,15	1012,39	38459	1216	31981	5191	47142	РК

						4385,04	368,8	5262	442	–	3492		
15	52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	52,56	877,82	20	46138	1051	30223	13956	64902	РК
						282,8	2,7	14864	142	–	4808		
		Раздел 6 Кабельная линия 0,4 кВ цех №1											
16	96	2301-0603-0403	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей ф160 мм SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	2346	1245		2920770		2920770	–	3154432	Россия
						–		–		–	233662		
17	98	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,53652	3004715		1612090		1612090	–	1741057	РК
						–		–		–	128967		
		Раздел 7 Кабельная линия 0,4 кВ цех №2											
18	108	2301-0603-0403	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей ф160 мм SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	2448	1245		3047760		3047760	–	3291581	Россия
						–		–		–	243821		

Раздел 8 Кабельная линия 0,4 кВ (канализационная насосная станция)

19	117	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2499	589244		147252		147252	–	159032	РК
						–		–		–	11780		

Итого	**13 321 550**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 016 923
- перевозка грузов, тенге	29 725
- накладные расходы, тенге	114 899
в т.ч. зарплата, тенге	10 341
- сметная прибыль (8 %), тенге	986 781
Всего по локальной смете 2-1-2	**13 321 550**

Локальная смета №7-1-1 Благоустройство

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1101-0207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	7	138	5,57	966	39	–	667	1764	РК
						132,43	–	927	–	–	131		

2	2 1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	7	390,43	308,14	2733	2157	–	963	3992	РК
					82,29	108,86	576	762	–	296		
3	3 1101-0207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	хвост	7	846,14	601,29	5923	4209	–	2244	8820	РК
					244,86	200,43	1714	1403	–	653		
4	4 1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	пень	7	63	63	441	441	–	114	599	РК
					–	22,71	–	159	–	44		
5	5 1101-0207-1201	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м НР = 72 %	пень	7	92,43	68,43	647	479	–	239	957	РК
					24	23,43	168	164	–	71		
6	6 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,107	583		1228		–	–	1326	РК

						–		–		–	98		
7	7	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,107	184		388		–	–	419	РК
						–		–		–	31		

Раздел 3 Асфальтобетонные покрытия

3.1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок

8	9	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	530	101,22	101,22	53647	53647	–	14908	74039	РК
						–	39,07	–	20706	–	5484		
9	10	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2650	2,96	2,96	7838	7838	–	1884	10500	РК
						–	0,99	–	2617	–	778		
10	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	530	82,55	69,76	43750	36973	1643	10000	58050	РК
						9,69	16,52	5134	8755	–	4300		

11	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	400	3089,27	1046,89	1235709	418756	759180	163430	1511070	РК
					144,43	233,88	57773	93551	–	111931		
12	13 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	265	878,6	268,09	232830	71045	152690	32286	286325	РК
					34,32	78,48	9095	20799	–	21209		

Итого	**1 957 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	595 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	913 513
- перевозка грузов, тенге	1 616
- накладные расходы, тенге	226 735
в т.ч. зарплата, тенге	20 406
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 026

Всего по локальной смете №7-1-1	**1 957 861**

Всего	**50 631 655**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 352 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 894 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 813 123

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 653 848
- перевозка грузов, тенге	34 201
- накладные расходы, тенге	9 945 585
в т.ч. зарплата, тенге	895 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 750 490
ИТОГО по СМЕТЕ	**50 631 655**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,05243408065	**53 286 479,28**
НДС 12%	**6 394 377,51**
ВСЕГО по АКТУ	**59 680 856,79**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Руководитель Мухамедиев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Муртазин Н. С., ИИН 820711399065), аттестатты KZ47VJE00022431, KZ74VJE00022430, KZ04VJE00022432 от 03.02.2017г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ППО "Готика"

Главный инженер проекта Прудовикова О.Б.
Лицензия ГСЛ № 000263от 29.03.2007г., БИН 030940004911
Приказ № 5П от 12.02.2020г., квалификационный аттестат №0021 от 02.08.2016г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)