Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	12.11.2019
Дополнительное соглашение	номер	2
	дата	16.04.2020

АКТ №6

выполненных работ за ЯНВАРЬ 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

на **Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Система отопления 1.1									
1	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1139,51	14,47	22790	289	179	21879	48242
					1116,11	0,15	22322	3		3574	
2	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1070,46	12,23	32114	367	344	30778	67924
					1046,77	0,12	31403	4		5031	
3	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1225,57	16,78	42895	587	252	41223	90847
					1201,60	0,24	42056	8		6729	
4	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1342,48	19,67	67124	984	300	64541	142198
					1316,80	0,36	65840	18		10533	
5	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	779,00	--	38950	--	38950	--	42066
					--	--	--	--		3116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	779,00	--	38950	--	38950	--	42066
					--	--	--	--		3116	
6	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35	476,00	--	16660	--	16660	--	17993
					--	--	--	--		1333	
7	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	294,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
8	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	182,00	--	5460	--	5460	--	5897
					--	--	--	--		437	
9	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	35,6	2812,39	29,45	100121	1048	89223	10107	119046
					276,70	12,99	9850	463		8818	
10	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	19	2236,83	280,79	42500	5335	1350	37410	86303
					1884,98	124,17	35815	2359		6393	
11	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	2	4268,00	--	8536	--	8536	--	9219
					--	--	--	--		683	
12	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2440,00	--	41480	--	41480	--	44798
					--	--	--	--		3318	
13	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	34	463,27	0,52	15751	18	1751	13711	31819
					411,24	0,24	13982	8		2357	
14	2304-0905-2435 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для скрытой разводки типа Herz, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	3325,00	--	113050	--	113050	--	122094
					--	--	--	--		9044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,38	2814,47	45,22	3884	62	2695	1126	5410
					816,79	15,58	1127	22		401	
16	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	6	1338,97	569,97	8034	3420	--	5177	14268
					769,00	258,18	4614	1549		1057	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	79,95	1,10	10793	148	175	10261	22738
					77,55	--	10470	--		1684	
18	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	30	403,23	37,87	12097	1136	160	7473	21136
					360,05	0,98	10801	29		1566	
19	2111-0601-0107 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С.	л	60	2925,00	--	175500	--	175500	--	189540
					--	--	--	--		14040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				763619	13394	501945	243686	1087888
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				248281	4463	--	80584	
		Материалы	Тенге				195631				
		Всего заработная плата	Тенге				160				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16994			
		Накладные расходы	Тенге				175500				
		Сметная прибыль	Тенге				12650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				224943				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16994			
		Материалы	Тенге				567989				
		Всего заработная плата	Тенге				96269				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					235750			
		Сдача и испытание	Тенге				230016				
		Накладные расходы	Тенге				1516				
		Сметная прибыль	Тенге				231035				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				63922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				862945				
		Сметная заработная плата	Тенге								188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					235750			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1087889				
		Сметная заработная плата	Тенге								202
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					252744			
											1087888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4463			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						501945		
		- Накладные расходы	Тенге							243686	
		- Сметная прибыль	Тенге							80584	
Итого:											1 087 888
Временные здания и сооружения 1,2%											13 055
Итого:											1 100 943
Зимнее удорожания 1,35%											14 863
Итого:											1 115 805
Непредвиденные работы и затраты 2%											22 316
Итого:											1 138 121
Итого в ценах 2018г.											569 061
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											597 455
Итого											1 166 515
Итого со скидкой. К=0,9											1 049 864
НДС 12%											125 984
Итого с НДС:											1 175 848
Итого к оплате:											**1 175 848**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	12.11.2019

АКТ №7
выполненных работ за ЯНВАРЬ 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

на **Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой**

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Автомобильный транспорт.Доставка строительных материалов и изделии- 116 км от ж/д ст.Сагыз, 116-30=86км									
1	4102-0104-1086 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 86 км**	т	2930	1264,00	--	3703520	--		--	3999802
					--	--	--	--		296282	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3999802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				3703520				
		- Сметная прибыль	Тенге							296282	
Итого:											3 999 802
Временные здания и сооружения 1,2%											0
Итого:											3 999 802
Зимнее удорожания 1,35%											0
Итого:											3 999 802
Непредвиденные работы и затраты 2%											79 996
Итого:											4 079 798
Итого в ценах 2018г.											2 039 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты 2%											79 996
Итого:											4 079 798
Итого в ценах 2018г.											2 039 899
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 141 682
Итого											4 181 581
Итого со скидкой. К=0,9											3 763 423
НДС 12%											451 611
Итого с НДС:											4 215 034
Итого к оплате:											**4 215 034**

верно

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Жантуреев М. Ж.

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауско**

договор №185 от 27.09.2019г

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за ЯНВАРЬ, 2021 год

№	Наименование	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства с НДС	2019г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.
				декабрь	апрель	май	сентябрь
	Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области.В том числе:	923 579 593,78					
1-1-1	Демонтажные работы		42 501 604,70	9 587 000	*32 914 604,70*		*0*
2-1-1	Административное здание. Общестроительные работы		89 424 467,25		*62 281 747,30*		*27 142 720*
2-1-4	Электроосвещение и электрооборудование		27 635 682,46				*27 635 682*
3-1-3	Отопление и вентиляция		1 175 847,52				*1 175 848*
9-1	Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой		7 815 033,69			*3 600 000*	*4 215 034*
	Справка о стоимости работ		**168 552 636**	**9 587 000**	**95 196 352**	**3 600 000**	**60 169 284**

СДАЛ (Подрядчик):
ТОО "СМК-4"

Өмірбек М.Ж.

ПРИНЯЛ (Заказчик):
Вр. И.о. руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Жантуреев М.Ж.