Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Уральскстройинвест»

форма №3-КС

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Курылыс Кызмет»

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО "Фирма "Родник", ЗКО

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		20	15.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО "Фирма "Родник", ЗКО	10 714 335	9 566 370,53							1 147 964,47	10 714 335

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Уральскстройинвест»
Директор _____ А.К.Безьянов
подпись

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Батыс Курылыс Кызмет»
Директор _____ А.К.Оспанов.
подпись

Форма 4

Наименование стройки - Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО "Фирма "Родник", ЗКО

Шифр стройки 18024

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик : **ТОО "Уральскстройинвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Курылыс Кызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО "Фирма**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО "Фирма**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **15.10.2020г**

Акт №1 от декабря 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		719,1	275,95	270,43	198436	194469	–	23434	239620
		НР - 72% от ФОТ - 80%				5,52	39,74	3968	28579		17750	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		22,95	1988,45	–	45635	–	–	32857	84771
		НР - 72% от ФОТ - 80%				1988,45	–	45635	–		6279	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		489,82	786,77	–	385373	–	–	277469	715869

		НР - 72%; СП - 8%			786,77	–	385373	–		53027	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	260,1	30,09	30,09	7827	7827	–	2059	10677
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,99	–	2859		791	
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,75	471236,78	150806,34	353428	113105	9687	260695	663253
		НР - 99%; СП - 8%			307515,00	43589,54	230636	32692		49130	
6	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,75	-818549,39	-239192,83	-613912	-179395	-40317	-450605	-1149678
		НР - 99%; СП - 8%			-525600,00	-81275,23	-394200	-60956		-85161	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,75	1082225,95	392761,39	811669	294571	33108	593507	1517591
		НР - 99%; СП - 8%			645320,00	154016,59	483990	115512		112414	
8	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	782717,91	255841,95	5870	1919	97	4625	11335
		НР - 99%; СП - 8%			513920,00	109001,46	3854	818		840	
9	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	2657,00	–	20007	–	20007	–	21608
		СП - 8%			–	–	–	–		1601	
10	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1082225,95	392761,39	5411	1964	220	3957	10117
		НР - 99%; СП - 8%			645320,00	154016,59	3227	770		749	
11	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	4451,00	–	22344	–	22344	–	24132
		СП - 8%			–	–	–	–		1788	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,03	181,55	4,82	913	24	441	311	1322
		НР - 6% СП - 8%			89,15	0,53	448	3		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,000905	438655,00				397		
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,03	77,44	1,71	390	9	250	91	519
		НР - 6% СП - 8%			26,05	0,27	131	1		38	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,75	28302,24	19431,84	21227	14574	–	6054	29463
		НР - 6% СП - 8%			8870,40	4362,07	6653	3272		2182	

15	прайс лист	Сигнальная лента "ОПАСНО ГАЗ" с детекцией *СП - 8%*	м	750	30,96 –	– –	23223 –	– –	23223	– 1858	25081
16	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	2	1166,70 1075,90	34,68 –	2333 2152	69 –	112	1313 292	3938
17	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	10	3241,10 3074,00	81,60 –	32411 30740	816 –	855	18751 4093	55255
18	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,17	552692,91 356070,00	195847,73 56849,39	93958 60532	33294 9664	132	69494 13076	176528
19	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 (ФУТЛЯР) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	171,7	10032,00 –	– –	1722494 –	– –	1722494	– 137800	1860294
20	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	782717,91 513920,00	255841,95 109001,46	7827 5139	2558 1090	130	6167 1120	15114
21	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (ФУТЛЯР). Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1595634,02 794240,00	740579,06 268458,41	7978 3971	3703 1342	304	5260 1059	14298
22	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм (ФУТЛЯР) ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,04	3313,00 –	– –	33263 –	– –	33263	– 2661	35924
23	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм (ФУТЛЯР) ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,02	18269,00 –	– –	91710 –	– –	91710	– 7337	99047
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,135	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	футляр	2	4263,67 1296,54	437,25 8,98	8527 2593	875 18	5059	2585 889	12001
24.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003375	0,00675	176526,00				1192	
24.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,001323	0,002646	1358560,00				3595	

25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		10769,71	1104,46	10770	1104	6391	3265	15157
		НР - 99%; СП - 8%				3274,96	22,69	3275	23		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008525	0,008525	176526,00				1505		
25.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,003342	0,003342	1358560,00				4540		
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		14875,46	1525,52	14875	1526	8826	4509	20936
		НР - 99%; СП - 8%				4523,47	31,35	4523	31		1551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,011775	0,011775	176526,00				2079		
26.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004616	0,004616	1358560,00				6271		
27	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2		1794,99	865,32	3590	1731	459	2293	6353
		НР - 108%; СП - 8%				700,16	361,19	1400	722		471	
28	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		5315,00	--	10630	--	10630	--	11480
		СП - 8%				--	--	--	--		850	
29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296		2609,60	--	3382	--	--	2435	6282
		НР - 73%; СП - 8%				2609,60	--	3382	--		465	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,296		38087,11	1153,64	49361	1495	40792	6752	60602
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,43	7074	345		4489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,32192	29352,00				38801		
31	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4		4849,21	812,95	19397	3252	1886	16544	38816
		НР - 108%; СП - 8%				3564,80	264,76	14259	1059		2875	
32	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4		13283,00	--	53132	--	53132	--	57383
		СП - 8%				--	--	--	--		4251	

33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08332	553070,00	–	46082	–	46082	–	49768
		СП - 8%			–	–	–	–		3687	
34	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,08332	18434,00	–	1536	–	1536	–	1659
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
35	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	128	2895,64	2279,22	370641	291740	1453	162051	575308
		НР - 99%; СП - 8%			605,06	673,75	77448	86240		42615	
36	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,34335	46004,00	–	15795	–	15795	–	17059
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
37	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,00763	484114,00	–	3694	–	3694	–	3989
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
38	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1443415,09	714470,93	1443	714	60	916	2548
		НР - 99%; СП - 8%			668680,00	256819,16	669	257		189	
39	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3035485,49	239615,49	3035	240	2437	396	3706
		НР - 99%; СП - 8%			358342,00	41514,14	358	42		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630 6,63	263,00				1744		
39.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168 0,168	3635,00				611		
40	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	7556,00	–	7586	–	7586	–	8193
		СП - 8%			–	–	–	–		607	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1428,32	921,99	1428	922	–	751	2354
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	506	252		174	
42	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16	шт.	1	7489,00	–	7489	–	7489	–	8088
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	0,23	33745,23	1097,59	7761	252	7220	314	8721
		НР - 99%; СП - 8%			1258,20	241,31	289	56		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

43.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,2346	29075,00				6821		
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00108	228166,00	–	246	–	246	–	266
		СП - 8%				–	–	–	–		20	
45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр		1	8622,08	884,22	8622	884	5116	2614	12135
		НР - 99%; СП - 8%				2621,89	18,17	2622	18		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0104-0103	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,006825	0,006825	176526,00				1205		
45.2	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,002675	0,002675	1358560,00				3635		
46	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода		0,002	620942,43	220141,25	1242	440	65	858	2267
		НР - 99%; СП - 8%				368520,00	64609,69	737	129		168	
47	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		2,008	12347,00	–	24793	–	24793	–	26776
		СП - 8%				–	–	–	–		1983	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		4	1428,32	921,99	5713	3688	–	3005	9415
		НР - 99%; СП - 8%				506,32	252,46	2025	1010		697	
49	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160, PN 16**	шт.		2	21368,00	–	42736	–	42736	–	46155
		СП - 8%				–	–	–	–		3419	
50	2302-0303-1909 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.		2	5073,00	–	10146	–	10146	–	10958
		СП - 8%				–	–	–	–		812	
51	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		2	4548,00	–	9096	–	9096	–	9824
		СП - 8%				–	–	–	–		728	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки из бетона В15. Устройство**	м3		0,03	33745,23	1097,59	1012	33	941	41	1138
		НР - 99%; СП - 8%				1258,20	241,31	38	7		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,0306	29075,00				890		
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00216	228166,00	–	493	–	493	–	532
		СП - 8%				–	–	–	–		39	

54	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		10769,71	1104,46	21539	2209	12780	6529	30314
		НР - 99%; СП - 8%				3274,96	22,69	6550	45		2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008525	0,01705	176526,00				3010		
54.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,003342	0,006684	1358560,00				9080		
55	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40,4		1,52	1,52	62	62	–	16	84
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,56	–	22		6	
56	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,4		50,08	50,08	771	771	–	203	1052
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,30	–	282		78	
57	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,4		214,27	214,27	3300	3300	–	868	4501
		НР - 72%; СП - 8%				–	78,28	–	1205		333	
58	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,8		50,08	50,08	992	992	–	261	1353
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,30	–	362		100	
59	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,8		214,27	214,27	4242	4242	–	1116	5787
		НР - 72%; СП - 8%				–	78,28	–	1550		429	
60	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	40,4		1629,09	248,11	65815	10024	54428	4605	76054
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	71,82	1363	2901		5634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,606	7242,00				4389		
60.2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,6356	6538,00				49922		
60.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,212	98,00				119		
61	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	40,2		461,19	49,29	18540	1982	16558	635	20709

		НР - 108%; СП - 8%				–	14,64	–	588		1534		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								16558			
61.1	2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,063	2,5326	6538,00							
62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,1776		11611,18	1737,08	13673	2046	10604	1761	16669	
		НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	1023	871		1235		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10587			
62.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	1,35424	7818,00							
63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	12,9536		35006,49	638,01	453460	8265	387801	54943	549076	
		НР - 91%; СП - 8%				4430,70	230,35	57394	2984		40672		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								369903			
63.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	13,147904	28134,00							
64	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,39936		267675,00	–	106899	–	106899	–	115451	
		СП - 8%				–	–	–	–		8552		
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02		898233,89	1321,89	17965	26	13096	4417	24173	
		НР - 91%; СП - 8%				242154,00	564,66	4843	11		1791		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13095			
65.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,02	654758,00							
66	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02		108292,00	–	2166	–	2166	–	2339	
		СП - 8%				–	–	–	–		173		
67	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,72		2609,60	–	12317	–	–	8868	22881	
		НР - 72%; СП - 8%				2609,60	–	12317	–		1695		
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	4,72		38512,45	1153,64	181779	5445	150569	24590	222878	
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,43	25765	1258		16510		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								143320			
68.1	2102-0101-2710	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	4,8144	29769,00							
69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж стоек**	т	0,11088		27004,00	12644,74	2994	1402	808	809	4107	
		НР - 69%; СП - 8%				7067,76	3502,81	784	388		304		

70	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11088	553070,00	–	61324	–	61324	–	66230
		СП - 8%			–	–	–	–		4906	
71	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,11088	18434,00	–	2044	–	2044	–	2207
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
72	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,41328	105284,17	1547,72	43512	640	689	29244	78576
		НР - 69%, СП - 8%			102070,00	481,01	42183	199		5820	
73	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,41328	540085,00	–	223206	–	223206	–	241063
		СП - 8%			–	–	–	–		17857	
74	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,41328	18434,00	–	7618	–	7618	–	8228
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
75	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	862,46	29,93	1725	60	83	1877	3890
		НР - 118%, СП - 8%			790,94	4,53	1582	9		288	
76	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка калитки	т	0,45636	540085,00	–	246473	–	246473	–	266191
		СП - 8%			–	–	–	–		19718	
77	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,45636	18434,00	–	8413	–	8413	–	9086
		СП - 8%			–	–	–	–		673	
78	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	10,506	641,00	–	6734	–	6734	–	7273
		СП - 8%			–	–	–	–		539	
79	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6655,68	273,79	66557	2738	50929	9979	82659
		НР - 72%, СП - 8%			1289,00	96,96	12890	970		6123	
80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	629,46	23,37	13848	514	9364	2971	18165
		НР - 72%, СП - 8%			180,46	7,11	3970	156		1346	
81	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2474,47	109,92	4949	220	2924	1337	6788
		НР - 72%, СП - 8%			902,30	25,86	1805	52		503	
82	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	27266,94	980,54	54534	1961	24192	28439	89611
		НР - 98%, СП - 8%			14190,40	319,41	28381	639		6638	

83	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	1		16630,21	614,22	16630	614	6137	9864	28614
		НР - 98%; СП - 8%				9878,96	186,34	9879	186		2120	
84	прайс лист	ГРПШ-15-2ВУ1-С	шт	1		2841280,36	–	2841280	–		–	2841280
						–	–	–	–	2841280	–	
85	прайс лист	ГРПШ-15-2НУ1	шт	1		2214653,57	–	2214654	–		–	2214654
						–	–	–	–	2214654	–	
86	прайс лист	Измерительно-вычислительный комплекс КИ-СТГ-ТС-2-Ф-100/650	шт	1		1057630,36	–	1057630	–		–	1057630
						–	–	–	–	1057630	–	
87	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4		7478,47	2138,87	29914	8555	7232	17080	50754
		НР - 99%; СП - 8%				3531,86	781,38	14127	3126		3760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	1	4	812,00				3248		
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки из бетона В12,5. Устройство	м3	0,164		29624,43	1097,59	4858	180	4472	224	5489
		НР - 91%; СП - 8%				1258,20	241,31	206	40		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,16728	25035,00				4188		
89	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0021195		115425,83	1547,72	245	3	26	150	426
		НР - 69%; СП - 8%				102070,00	481,01	216	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,002119	--				--		
90	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 3 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0021195		261611,00	–	554	–	554	–	599
		СП - 8%				–	–	–	–		44	
						Врезка газопровода						
91	1312-1001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1		23846,57	307,69	23847	308	484	14064	40943
		НР - 61%; СП - 8%				23055,00	–	23055	–		3033	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13713731
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1241782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						854961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						243703			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3650826		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6113564		
		- Накладные расходы	Тенге								1289618	
		- Сметная прибыль	Тенге								562982	

Снижение до суммы по договору	9566371
Итого	1147964
НДС 12%	10714335
Всего , НДС в т.ч. 12 %	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А.К.Оспанов.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Уральскстройинвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А.К.Безьянов.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)