Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КаНур Строй Сервис"
объект: благоустройство дворовой территории по адресу ул.Советская, д.56,58 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО
Договор №97 от 20.07.2020 г.

АКТ №2
выполненных строительно-монтажных работ 23.09.2020 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Брусчатое покрытие дорожек сеч II-II									
1	**Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчанной смеси**	**м3**	**45,3047**	**11995,61**	**1026,54**	**543457,31**	**46507,25**	**417543,61**	**93459,88**	**687870,57**
		НР - 91%; СП - 8%			**1752,72**	**514,22**	**79406,45**	**23296,71**		**50953,38**	
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**45,3047**	**1198,20**	**1058,57**	**54284,13**	**47958,32**	**310,79**	**17455,16**	**77478,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**132,77**	**223,98**	**6015,01**	**10147,17**		**5739,14**	
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**647,21**	**1198,92**	**125,31**	**775955,54**	**81103,44**	**5829,74**	**669099,06**	**1560659,00**
		НР - 94%; СП - 8%			**1064,60**	**35,21**	**689022,35**	**22785,16**		**115604,37**	

4	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	647,21	2920,00	--	1889853,20	--	1889853,20	--	2041041,46
		СП - 8%			--	--	--	--		151188,26	
		Ограждения площадки для мусоросборника									
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,478	84760,89	21216,03	40515,23	10141,26	1152,39	21947,18	67460,40
		НР - 69%; СП - 8%			61133,00	5409,90	29221,57	2585,93		4996,99	
6	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,478	589402,00	--	281734,16	--	281734,16	--	304272,89
		СП - 8%			--	--	--	--		22538,73	
7	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка стальным профилированным листом**	м2	15,24	354,95	11,37	5409,45	173,30	210,04	3515,30	9638,73
		НР - 69%; СП - 8%			329,80	4,50	5026,11	68,54		713,98	
8	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	17,526	2437,00	--	42710,86	--	42710,86	--	46127,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3416,87	
9	Е11-150504-0102 1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами**	м2 поверхности козырька	19,8	20640,06	48,84	408673,19	967,13	387093,47	16760,37	459468,24
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	17,06	20612,59	337,87		34034,68	
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение									
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									

10	С121-040405-0206 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**46**	**37808,00**	**--**	**1739168,00**	**--**	**1739168,00**	**--**	**1878301,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139133,44**	
11	С123-070106-0348 2307-0106-0348 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели MAG4-156-236, мощность 156 Вт, световой поток 19200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, IP 67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**12**	**76790,00**	**--**	**921480,00**	**--**	**921480,00**	**--**	**995198,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73718,40**	
12	С123-061201-1078 2306-1201-1078 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,626**	**1620899,00**	**--**	**1014682,77**	**--**	**1014682,77**	**--**	**1095857,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81174,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3675330,77**	**--**	**6701769,00**	**822236,96**	**9223373,65**
							--	**--**	**--**	**683212,86**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1936162,77**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1936162,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154893,02**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2091055,80**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1739168,00**				
		Местные материалы	Тенге				**1739168,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**139133,44**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1878301,44**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3969357,24**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9223373,65**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**829304,10**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**186850,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59221,38**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6701769,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**822236,96**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**683212,86**	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**95923**				
		Итого:	Тенге				**9319297**				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,62 %	Тенге				**150973**				
		Итого:	Тенге				**9470269**				

Непредвиденные затраты 2%	Тенге			189405		
Итого в текущих ценах 2019г	Тенге			9659675		
Итого в текущих цена 2020 г. к-0,9	Тенге			8693707,26		
НДС 12%	Тенге			1043244,87		
ВСЕГО:	Тенге			9736952,13		

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области" _____ **Тугузбаев А.К.**

Технадзор ТОО "САПА СЗ" _____ **Бабаев Е.З.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Капур Строй Сервис" _____

Бектасова Р.

Авторский надзор ТОО "М-Проект Астана" _____ **Селькин Е.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "КаНур Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : благоустройство дворовой территории по адресу ул.Советская, д.56,58 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 161240017590	97	23.09.2020 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ108562203101773747		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	33 082 531,66	29 537 974,70						3 544 556,96	33 082 531,66
за сентябрь	9 736 952,13	8 693 707,26						1 043 244,87	9 736 952,13

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"** **Аким** **Тугузбаев А.К.** **2020 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "КаНур Строй Сервис"** **Директор:** **Бектасова Р.** **2020 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима города Аксай" Бурлинского р-на ЗКО** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130540005956**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**161240017590**

Договор (контракт) Договор №97 от 20.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	**23.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Советская, д.56,58 г. Аксай Бурлинского района ЗКО			раб.	1	9 736 952,13	9 736 952,13
				Итого	1	x	9 736 952,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бектасова Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.