Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КаНур Строй Сервис"

объект: благоустройство дворовой территории по адресу ул.Советская, д.56,58 в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

Договор #97 от 20.07.2020 года

АКТ #4

выполненных строительно-монтажных работ 25.12.2020 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы											
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**61,518**	**-3695,54**	**-1058,57**	**-227342,28**	**-65121,28**	**-154053,38**	**-23701,88**	**-271127,70**
		НР - 108%; СП - 8%			**-132,77**	**-223,98**	**-8167,62**	**-13778,57**		**-20083,53**	
2	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	**м2 основания**	**615,18**	**-1623,34**	**-164,80**	**-998644,36**	**-101381,57**	**-877855,09**	**-55408,23**	**-1138376,79**
		НР - 108%; СП - 8%			**-31,55**	**-51,85**	**-19407,70**	**-31896,22**		**-84324,21**	
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04186**	**81714,11**	**1726,37**	**3420,55**	**72,27**	**3348,29**	**38,99**	**3736,31**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**862,46**	**--**	**36,10**		**276,76**	
4	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,8**	**1781,47**	**97,32**	**106531,99**	**5819,62**	**98212,83**	**4552,06**	**119970,77**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,80**	**28,68**	**2499,54**	**1715,32**		**8886,72**	
5	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**59,8**	**820,85**	**0,08**	**49086,97**	**4,88**	**49055,31**	**28,92**	**53045,16**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,45**	**--**	**26,78**	**--**		**3929,27**	

6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,01794	81714,11 --	1726,37 862,46	1465,95 --	30,97 15,47	1434,98	16,71 118,61	1601,27
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	59,8	2186,75 41,80	97,32 28,68	130767,81 2499,54	5819,62 1715,32	122448,65	4552,06 10825,59	146145,46
		Ограждения площадки для мусоросборника									
8	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,281025	-84759,89 -61133,00	-21216,03 -5409,90	-23819,65 -17179,90	-5962,23 -1520,32	-677,51	-12903,15 -2937,82	-39660,62
9	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,281025	-589402,00 --	-- --	-165636,70 --	-- --	-165636,70	-- -13250,94	-178887,63
10	Е11-150504-0102 1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности козырька	19,8	-20640,06 -1041,04	-48,84 -17,06	-408673,19 -20612,59	-967,13 -337,87	-387093,47	-16760,37 -34034,68	-459468,24
		Электроосвещение									
11	С123-061201-1078 2306-1201-1078 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,626	-1620899,00 --	-- --	-1014682,77 --	-- --	-1014682,77	-- -81174,62	-1095857,40
		Наращивание горловин									
12	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)** *НР - 72%; СП - 8%*	люк	1	11636,21 3803,30	263,00 124,40	11636,21 3803,30	263,00 124,40	7569,91	2827,94 1157,13	15621,29
13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,058	18954,09 9586,52	8985,07 3506,79	1099,34 556,02	521,13 203,39	22,18	751,82 148,09	1999,25
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)** *СП - 8%*	шт.	2	4799,00 --	-- --	9598,00 --	-- --	9598,00	-- 767,84	10365,84
		Основание под резиновое покрытие тип III-III									

15	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	225	1508,92 31,55	164,80 51,85	339507,64 7098,30	37079,96 11665,93	295329,38	20265,37 28781,84	388554,85
16	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	225	-459,02 --	-57,71 -18,85	-103278,53 --	-12983,78 -4240,46	-90294,75	-4579,70 -8628,66	-116486,89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-2288963,02	-136804,55	-2103274,14	-80319,46	-2558825,07
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-48884,33	-36297,48	--	-189542,60	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1014682,77				
	Сметная прибыль		Тенге				-1014682,77				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-81174,62				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1095857,40				
	Материалы		Тенге				-1084823,90				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-931875,16				
							-2558825,07				
	РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы										
	Включаемые работы										
17	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	935	201,68 8,58	192,82 50,73	188566,27 8022,75	180286,35 47429,13	257,16	39925,35 18279,33	246770,95
18	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	1636,35	114,00 --	-- --	186543,90 --	-- --	--	-- 14923,51	201467,41
19	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	721	26,02 --	26,02 9,78	18760,78 --	18760,78 7050,66	--	5076,47 1906,98	25744,24
20	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	1261,75	92,00 --	-- --	116081,00 --	-- --	--	-- 9286,48	125367,48
21	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	1261,75	114,00 --	-- --	143839,50 --	-- --	--	-- 11507,16	155346,66

		Г-образный участок возле дома Юбилейная, 3/1									
22	**Е11-270602-0901** **1127-0602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,081**	**81714,11** **--**	**1726,37** **862,46**	**6618,84** **--**	**139,84** **69,86**	**6479,01**	**75,45** **535,54**	**7229,83**
23	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**270**	**2186,75** **41,80**	**97,32** **28,68**	**590423,22** **11285,57**	**26275,86** **7744,77**	**552861,79**	**20552,77** **48878,08**	**659854,06**
		Сеч I-I с одним верхним слоем а/б (сушилки, тротуар, мусор. площадка)									
24	**Е11-270401-0102** **1127-0401-0102** **РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,66**	**3695,54** **132,77**	**1058,57** **223,98**	**57872,17** **2079,15**	**16577,25** **3507,47**	**39215,77**	**6033,54** **5112,46**	**69018,17**
25	**Е11-270403-0301** **1127-0403-0301** **РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**156,6**	**1623,34** **31,55**	**164,80** **51,85**	**254214,55** **4940,42**	**25807,65** **8119,49**	**223466,48**	**14104,70** **21465,54**	**289784,79**
26	**Е11-270602-0901** **1127-0602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,10962**	**81714,11** **--**	**1726,37** **862,46**	**8957,50** **--**	**189,24** **94,54**	**8768,26**	**102,11** **724,77**	**9784,38**
27	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**156,6**	**2186,75** **41,80**	**97,32** **28,68**	**342445,46** **6545,63**	**15240,00** **4491,97**	**320659,84**	**11920,61** **28349,29**	**382715,36**
		Основание под резиновое покрытие тип III-III									
28	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство В15** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**9**	**31732,51** **3498,96**	**7,20** **--**	**285592,55** **31490,64**	**64,80** **--**	**254037,11**	**29601,20** **25215,50**	**340409,26**
		Брусчатое покрытие дорожек сеч II-II									
29	**Е11-061501-0406** **1106-1501-0406** **РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчанной смеси** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,8**	**11995,61** **1752,72**	**1026,54** **514,22**	**33587,70** **4907,62**	**2874,32** **1439,82**	**25805,76**	**5776,17** **3149,11**	**42512,98**
30	**Е11-270401-0102** **1127-0401-0102** **РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,8**	**1198,20**	**1058,57**	**3354,96**	**2964,00**	**19,21**	**1078,79**	**4788,46**

		НР - 108%; СП - 8%										
31	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**			132,77	223,98	371,75	627,13		354,70		
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	40	1198,92	125,31	47956,96	5012,50	360,30	41352,83	96454,56	
32	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**			1064,60	35,21	42584,16	1408,21		7144,78		
		СП - 8%	м2	40	2920,00	--	116800,00	--	116800,00	--	126144,00	
					--	--	--	--		9344,00		
		Бортовой камень 300.30.15										
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**			2295,19	30,67	52789,28	705,49	35660,55	18018,87	76472,81	
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	23	714,05	11,34	16423,24	260,90		5664,65		
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**										
		СП - 8%	м3	0,989	54396,00	--	53797,64	--	53797,64	--	58101,46	
					--	--	--	--		4303,81		
		Бортовой камень 100.20.8										
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**			2083,24	30,67	208324,29	3067,36	133851,53	78342,92	309600,58	
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	100	714,05	11,34	71405,40	1134,34		22933,38		
36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**										
		СП - 8%	м3	1,6	54396,00	--	87033,60	--	87033,60	--	93996,29	
					--	--	--	--		6962,69		
		МАФ										
37	86-010101-0106	**Карусель с сидениями, шестиместная**	комплект	2	246719,00	3958,00	493438,00	7916,00	467552,00	13984,92	548016,75	
38	86-010113-0105	**Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)**	комплект	1	8985,00	1149,00	17970,00	2298,00		40593,83		
39	86-010113-0104	**Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)**	комплект	1	510114,00	1027,00	510114,00	1027,00	478755,00	27866,93	581019,40	
40	86-010104-0206	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	комплект	1	30332,00	291,00	30332,00	291,00		43038,47		
41	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	333485,00	879,00	333485,00	879,00	308741,00	21936,46	383855,18	
					23865,00	241,00	23865,00	241,00		28433,72		
					153502,00	350,00	153502,00	350,00	141384,00	10783,50	177428,34	
					11768,00	82,00	11768,00	82,00		13142,84		
					85725,00	209,00	85725,00	209,00	78704,00	6248,06	99330,90	
					6812,00	54,00	6812,00	54,00		7357,84		
		Дополнительная облицовка мусорного ограждения										

42	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка стальным профилированным листом** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8	354,95 329,80	11,37 4,50	2839,61 2638,38	90,97 35,98	110,26	1845,30 374,79	5059,70
43	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	9,2	2437,00 --	-- --	22420,40 --	-- --	22420,40	-- 1793,63	24214,03
		Электроосвещение									
44	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,86	68153,98 40623,60	22763,82 9143,40	58612,27 34935,95	19577,40 7862,58	4098,92	34239,63 7428,43	100280,33
45	С123-061201-1078 2306-1201-1078 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,86	1620899,00 --	-- --	1393973,14 --	-- --	1393973,14	-- 111517,85	1505491,00
46	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,626	230919,00 --	-- --	144555,29 --	-- --	144555,29	-- 11564,42	156119,72
47	С124-040202-0829 2404-0202-0829 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS4120 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	2397,00 --	-- --	11985,00 --	-- --	11985,00	-- 958,80	12943,80
48	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	23	1254,00 --	-- --	28842,00 --	-- --	28842,00	-- 2307,36	31149,36
49	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	84	1721,00 --	-- --	144564,00 --	-- --	144564,00	-- 11565,12	156129,12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**6211672,11**	**328517,69**	**5109175,00**	**388251,50**	**7127917,50**
Стоимость монтажных работ			Тенге				**327514,99**	**94337,66**	--	**527993,89**	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1538528,43**				
	Сметная прибыль		Тенге				**1538528,43**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**123082,27**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1661610,71**				
Материалы			Тенге				**4670304,07**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3105093,69**				
							7127917,50				

РАЗДЕЛ 3. Наружное электроснабжение

Демонтажные работы

50	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	15	2639,16 926,64	1712,52 832,08	39587,40 13899,60	25687,80 12481,20	–	21104,64 4855,36	65547,40
51	Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	5	8382,34 2002,00	6380,34 2863,80	41911,70 10010,00	31901,70 14319,00	–	19463,20 4909,99	66284,89

Монтажные работы

52	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12107,58 2586,00	1016,52 302,20	12107,58 2586,00	1016,52 302,20	8505,06	2079,50 1134,97	15322,06
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2646,80 1225,00	23,40 –	2646,80 1225,00	23,40 –	1398,40	882,00 282,30	3811,10
54	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4715,70 2450,00	116,50 30,22	4715,70 2450,00	116,50 30,22	2149,20	1785,76 520,12	7021,58
55	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1234,38 1124,91	88,10 30,22	1234,38 1124,91	88,10 30,22	21,37	831,69 165,29	2231,36
56	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	19	9243,01 4923,10	3330,03 1610,70	175617,25 93538,90	63270,57 30603,30	18807,78	99313,76 21994,48	296925,49
57	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	12	16644,77 8385,50	7269,39 3520,14	199737,28 100626,00	87232,68 42241,68	11878,60	114294,14 25122,51	339153,93
58	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	25610,54 12659,40	11961,26 5794,04	25610,54 12659,40	11961,26 5794,04	989,88	14762,75 3229,86	43603,16

59	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,15	11271,14 4415,84	6855,30 1756,11	12961,81 5078,22	7883,60 2019,53	–	5678,19 1491,20	20131,21
60	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	46	234,72 184,14	48,05 12,44	10797,32 8470,44	2210,30 572,24	116,58	7234,14 1442,52	19473,98
61	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	4628,61 1939,50	922,45 602,52	55543,28 23274,00	11069,41 7230,23	21199,87	21963,05 6200,51	83706,83
62	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,932	68153,98 40623,60	22763,82 9143,40	63520,27 37860,95	21216,40 8521,58	4452,92	37105,63 8050,43	108676,33
63	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	46,2	743,85 149,28	349,61 112,51	34365,73 6896,74	16151,96 5198,02	11317,03	8708,22 3445,92	46519,87
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
64	51-080401-0267 5108-0401-0267 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления ЯУО 9601-0004 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	65612,00 –	– –	65612,00 –	– –	65612,00	– –	65612,00
65	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	492,00 –	– –	492,00 –	– –	492,00	– 39,36	531,36
66	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	536,00 –	– –	536,00 –	– –	536,00	– 42,88	578,88
67	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S** *СП - 8%*	шт.	1	11202,00 –	– –	11202,00 –	– –	11202,00	– 896,16	12098,16
68	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 П3-И (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	1,15	51667,00 –	– –	59417,05 –	– –	59417,05	– 4753,36	64170,41

69	С121-130814-2803 2113-0814-2803 РСНБ РК 2015	**Стяжки Г11 7,2кг**	т	0,1656	121637,00	--	20143,09	--	20143,09	--	21754,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1611,45	
70	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	141	410,00	--	57810,00	--	57810,00	--	62434,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4624,80	
71	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	64	153,00	--	9792,00	--	9792,00	--	10575,36
		СП - 8%			--	--	--	--		783,36	
72	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	43	1845,00	--	79335,00	--	79335,00	--	85681,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6346,80	
73	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	19	10560,00	--	200640,00	--	200640,00	--	216691,20
		СП - 8%			--	--	--	--		16051,20	
74	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	31	2815,00	--	87265,00	--	87265,00	--	94246,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6981,20	
75	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	25	1912,00	--	47800,00	--	47800,00	--	51624,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3824,00	
76	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	75	2079,00	--	155925,00	--	155925,00	--	168399,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12474,00	
77	С124-040207-5016 2404-0207-5016 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP32.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	28	2685,00	--	75180,00	--	75180,00	--	81194,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6014,40	
78	С124-040207-3126 2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	653,00	--	11754,00	--	11754,00	--	12694,32
		СП - 8%			--	--	--	--		940,32	

79	С124-040207-4944 2404-0207-4944 РСНБ РК 2015	Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2597,00	--	18179,00	--	18179,00	--	19633,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1454,32	
80	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	7235,00	--	50645,00	--	50645,00	--	54696,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4051,60	
81	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	412,00	--	9888,00	--	9888,00	--	10679,04
		СП - 8%			--	--	--	--		791,04	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ЗП6)	т	0,0046	227283,00	--	1045,50	--	1045,50	--	1129,14
		СП - 8%			--	--	--	--		83,64	
83	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0385	314790,00	--	12119,42	--	12119,42	--	13088,97
		СП - 8%			--	--	--	--		969,55	
84	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 (6,8кг)	кг	68	537,00	--	36516,00	--	36516,00	--	39437,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2921,28	
85	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2	т	0,0228	651609,00	--	14856,69	--	14856,69	--	16045,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1188,53	
86	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Хомут Х31 (0,4кг)	кг	4,8	537,00	--	2577,60	--	2577,60	--	2783,81
		СП - 8%			--	--	--	--		206,21	
87	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 (аналог TTD 051) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	794,00	--	9528,00	--	9528,00	--	10290,24
		СП - 8%			--	--	--	--		762,24	
88	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 (аналог NTD 301)ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2079,00	--	24948,00	--	24948,00	--	26943,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1995,84	

89	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	1845,00 --	-- --	22140,00 --	-- --	22140,00	-- 1771,20	23911,20
90	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	36	410,00 --	-- --	14760,00 --	-- --	14760,00	-- 1180,80	15940,80
91	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	2815,00 --	-- --	33780,00 --	-- --	33780,00	-- 2702,40	36482,40
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ЗП6)** *СП - 8%*	т	0,0005	227283,00 --	-- --	113,64 --	-- --	113,64	-- 9,09	122,73
93	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 (аналог cd 35)ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	9	165,00 --	-- --	1485,00 --	-- --	1485,00	-- 118,80	1603,80
94	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,308	314790,00 --	-- --	96955,32 --	-- --	96955,32	-- 7756,43	104711,75
95	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** *СП - 8%*	км	0,024	281353,00 --	-- --	6752,47 --	-- --	6752,47	-- 540,20	7292,67
96	С123-060903-0101 2306-0903-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,013	44308,00 --	-- --	576,00 --	-- --	576,00	-- 46,08	622,08
97	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0092	334873,00 --	-- --	3080,83 --	-- --	3080,83	-- 246,47	3327,30
98	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	590,22 168,70	24,89 6,65	21248,07 6073,20	896,07 239,34	14278,80	4545,03 2063,45	27856,55

99	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**12**	**4392,88** **1084,50**	**198,19** **57,42**	**52714,55** **13014,00**	**2378,28** **689,02**	**37322,27**	**9866,17** **5006,46**	**67587,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2041082,66**	**283649,55**	**1353968,76**	**368951,89**	**2597588,35**
		Стоимость оборудования	Тенге				**337852,35**	**130373,82**	**65612,00**	**187553,80**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**65612,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**65612,00**				
		Материалы	Тенге				**316290,14**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**96192,01**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14856,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14856,69**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1188,53**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16045,22**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**39093,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39093,60**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3127,49**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**42221,09**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2597588,35**				**7069077,12**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**616483,02**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**475362,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**188413,99**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4359869,64**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**446464,40**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**65612,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**676883,93**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**526005,09**	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**73518**				
		Итого:	Тенге				**7142596**				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,62 %	Тенге				**115710**				
		Итого:	Тенге				**7258306**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				**145166**				
		Итого в текущих ценах 2019г	Тенге				**7403472**				
		Итого в текущих цена 2020 г. к-0,9	Тенге				**6663124,51**				
		НДС 12%	Тенге				**799574,94**				
		ВСЕГО:	Тенге				**7462699,45**				

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области" _____ **Тугузбаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис" _____
Бектасова Р.

Технадзор ТОО "Сапа СЭ"
_____Бабаев Е.З.

Авторский надзор ТОО "М-Проект Астана"
_____Селькин Е