Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

109Р2020
Форма

Заказчик: АО "Казтелерадио"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Сатурн 17"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Устройство кровли здания РТС Кишкенеколь Северо-Казахстанской ОДРТ
(наименование, адрес)
Объект : РТС Кишкенеколь
(наименование)
Договор подряда (контракт) №ДР-262/09-03-20 от 26.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь2020
на Устройство кровли технического здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стропильная система										
1	1	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,1	17918,56	1300,17	324326	23533	81446	206093	572853

				12118,62	532,87	219347	9645	–	42434	
2	2 2107-0201-0101									
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной от 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (для мауэрлата)	м3	2,62	60021		157255	157255	–	169835
					–		–	–	12580	
3	3 2107-0203-0205									
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,91	54447		811805	811805	–	876749
					–		–	–	64944	
4	4 2113-0201-1201	Анкер диаметром 12 мм, длиной 700 ммдо ГОСТ 1759.0-87 (600 шт)	т	0,378	309471		116980	116980	–	126338
					–		–	–	9358	
	Раздел 2 Обрешетка									
5	5 1208-0101-1402									
		Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	910	496,62	11,48	451928	10451	282283	118300	615846

					174,94	5,62	159194	5112	–	45618	
6	6 2113-0810-0303										
		Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	1120	441		493920		493920	–	533434
					–		–		–	39514	
7	7 1112-0101-0716										
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	910	3663,25	20,71	3333558	18848	2743721	531430	4174187
					627,46	7,31	570989	6652	–	309199	
8	8 1112-0101-2003										
		Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	76,14	1512,54	11,2	115165	853	91123	21524	147624
					304,56	2,72	23189	207	–	10935	
	Раздел 3 Водосточная система										
9	9 1112-0101-0902										
		Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	130	1806,76	11,25	234879	1462	196301	34545	290978
					285,51	3,33	37116	433	–	21554	

10	10 1112-0101-0707									
		Водосток наружный. Устройство водосточной трубы диаметром 100 мм НР = 92 %	м труб	124,8	1530,46	87,46	191002	10915	28515	142083	359732
					1214,52	22,96	151572	2866	–	26647	
11	11 1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	12	2974,83	–	35698	–	24871	10610	50013
					902,25	–	10827	–	–	3705	
12	12 1110-0102-0205										
		Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	70,48	4068,02	23,68	286714	1669	181537	93857	411017
					1468,62	11,04	103508	778	–	30446	
13	13 1112-0101-0506										
		Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	19,4	2433,2	23,51	47204	456	36970	9096	60804
					504,02	5,62	9778	109	–	4504	

14	14 1108-0701-0103									
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	218,21	942	2,09	205553	456	56137	138732	371828
				682,65	0,98	148960	214	–	27543	

Итого	**8 761 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 434 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 302 864
- накладные расходы, тенге	1 306 270
в т.ч. зарплата, тенге	117 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	648 981
Всего	**8 761 238**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	315 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	239 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186 325**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 502 591**
Итого в текущих ценах 2020 года (Иинф = 1,050)	**9 977 721**

НДС (12 %)	1 197 327
Итого	**11 175 048**
НДС (12 %) с учетом ценовой скидки подрядчика	1 058 040
Ценовая скидка подрядчика (11,63313%)	**9 875 040**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Сатурн17"_____ Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО „DS&V"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

эксперт технического надзора Махмет Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

И.о. директора филиала Общества "Северо-казахстанская ОДРТ"

Гордиенко О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мунтинов М.Б._____

Кошманов Ж.М_____

Саржанов Ж.К_____

Нурмагамбетова Э.К_____

Жиделбаев А.Е. _____