Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 22

Заказчик: Бекишева Анар Тулегеновна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство склада по ул Промышленная 42 в г.Костанае
(наименование, адрес)

Объект : Строительство склада по ул Промышленная 42 в г.Костанае
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2017г.

Составлен в текущих ценах с 01.04.17г.

Раздел окна

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов. Разборка	м2	110,25	2670,49	294421
2	2	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3,86	25390,41	98007
3	3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	106,39	22302,02	2372712
4	4	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	66	3789	250074

5	5 1115-0108-1504	Откосы с оконным проемом. Облицовка утепленными панелями	м2 стен (за вычетом проемов)	41,41	8253,58	341781
6	6 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, водослив). Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,49	171,06	2308
7	7 1110-0501-0401	Проемы оконные наружный нащельник из ПВХ шириной 150 мм. Установка	п/м	116,82	2189,77	255809
8	4 1211-0101-0109	Штукатурка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями + Rotband	м2	13,2	2417,05	31905
9	5 1211-0101-0109	Штукатурка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями + GLATTE	м2	13,2	2531,14	33411
10	6 1115-0405-0101	Поверхности, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,2	423,33	5588
11	7 1110-0501-0401	Утепление откосов и подоконников. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м + 9,7 м2	п/м	19,5555	3332,67	65172
12	8 1108-0201-0101	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,13	35761,54	4649
13	9 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,31	5754,84	1784

14	10 1107-0801-0203	Перегородки с алюминиевыми нащельниками с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм. Устройство. Высота этажа до 3,6 м + сэндвич панель	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,64	11531,1	7380
						3 765 000
Всего						**3 765 000**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.						451 800
НДС (12 %)						**4 216 800**
Итого						

Заказчик
Бекишева А.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"
Бекишева Д.Ш.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ
«Сатурн 17»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ