Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"19" октября 2020 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" ЗКО*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО "KazConstructionGroup" Лицензия ГСЛ №13021388 от 24.04.2013 года. Генеральный директор-Мухамбедиев М.К. ЗКО, г.Уральск,ул.Полевая 1/2 .тел 8 (7112) 21-02-61*,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ : *ТОО «Каздоринновация» от « 18» сентября 2020г. Утегенов Ербол Ерсаинович, KZ09VJE00037283 26.04.2018*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: *от « 18» сентября 2020г. ТОО «Уралводпроект» Шидаева Ирина Георгиевна, ГИП, приказ от 28.06.2019 года № 43,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство водопровода в с.Асан района Бәйтерек ЗКО»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по *адресу Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, Мичуринский с.о., с.Асан*,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *Акимат района Бәйтерек ЗКО от "17" 01 2018г г. № 27*;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление ГАСК ЗКО» KZ62REA00139239 от 23.07.2019 года, KZ00REA00169455 от 23.04.2020 года*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО "Уралводпроект" №18-024*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" ЗКО 04.12.2018 г.*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2019 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Протяженность поселкового водопровода: 45908 м
в том числе
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21 - 200х6,6 = 1603 метр
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-160х9,5 ГОСТ18599-2001 - 6200 м
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-110х6,6 ГОСТ18599-2001 - 15401 м
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -21 32х2 ГОСТ18599-2001 - 1139 м
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-25х2 ГОСТ18599-2001 - 21565 м
-водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 1,5м - 363 шт.
-пожарный гидрант-70 шт.

Благоустройство: асфальтобетонное покрытие- 700 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 571 862,599 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 541 233,338 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 508 077,383 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 487 110,004 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Строительство водопровода в с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа района Байтерек, ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Джумабеков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Утегенов Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Шидаева И.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Мухамбедиев М.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

Объект: «Строительство водопровода в с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа района Байтерек, ЗКО»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	45908	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	45908	
3	Смотровой колодец	шт	363	
4	Задвижка d-200	шт	2	
	" d-150	шт	20	
	" d-100	шт	65	
	" d-50	шт	5	
5	Вентили d-32	шт	1142	
	" d-25	шт	30	
	" d-	шт		
6	Кран d-40 мм	шт		
	" d-25 мм	шт		
7	Гидрант	шт	70	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Септик	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____ Джумабеков А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ Шидаева И.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П