Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		8/н	01.04.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО	43 506 097,11	38 844 729,56							4 661 367,55	43 506 097,11

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор _____ Махметов Т.М.
подпись

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "KazConstructionGroup"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8/Н от "01" 04 2020г.

Акт №1 за апрель 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-2. Водопроводная сеть в селе Асан											
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы											
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82880	139,73	132,88	11580572	11013136	--	2219027	14903567
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	567436	2514546		1103968	
9	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1810	1644,72	--	2976943	--	--	2143399	5529970
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	2976943	--		409627	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы и основания дна траншеи	м3 уплотненного грунта	4980	132,84	63,18	661562	314655	--	353401	1096160
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	346907	143928		81197	
11	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для засыпки вручную)	м3 грунта	8170	54,35	54,35	444040	444040	--	92471	579432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	128432		42921	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8170	715,39	--	5844753	--	--	4208222	10857213
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5844753	--		804238	
13	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76090	33,15	33,15	2522650	2522650	--	525342	3291832
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	729642		243839	
14	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	76090	15,98	15,98	1215835	1215835	--	253198	1586555
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,62	--	351664		117523	
15	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см - при обратной засыпки	м3 уплотненного грунта	76090	16,10	16,10	1225349	1225349	--	318968	1667862
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	443011		123545	
16	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420	30,55	30,55	12831	12831	--	2182	16214
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	3031		1201	
17	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	420	59,87	--	25143	--	--	18103	46706
		НР - 72%; СП - 8%			59,87	--	25143	--		3460	
18	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	715,39	--	7154	--	--	5151	13289
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	7154	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26516831	16748495	--	10139464	39588800
							9768336	4314254	--	2932503	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26516831				
		Всего заработная плата	Тенге					14082590			
		Накладные расходы	Тенге				10139465				
		Сметная прибыль	Тенге				2932504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39588800				15387
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14082590			
		Сметная заработная плата	Тенге				39588800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								15387
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14082590			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы						
19	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2582,620379	1192,00	--	3078483	--	3078483	--	3324762
		СП - 8%			--	--	--	--		246279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3078483	--	3078483	--	3324762
							--	--	--	246279	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3078483				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3078483				
		Сметная прибыль	Тенге				246279				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3324762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3324762				

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								42913563
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		1115752,629				44029315
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		1307670,664				45336985,95
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		906739,719				46243725,67
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						48555911,95
		Итого со скидкой	Тенге		0,8						38 844 729,56
		НДС	Тенге		0,12						4 661 367,55
		ВСЕГО	Тенге								43 506 097,11

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(подпись)

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

(подпись)