Счет-фактура № 00000000020 от 18 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 18.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002918, г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0015756, от 23.12.2012

ИИК поставщика: KZ3696516F0008525090, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о ГЗ работ в сфере строительства №64 от 17.09.2020 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002918, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940000880, ГУ "Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940000880,

ИИК получателя: KZ58070102KSN5901010, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт канала Отемис Каратауского района г.Шымкент	услуга	1	245 796 428,57	245 796 428,57	12%	29 495 571,43	275 292 000,00		
Всего по счету:					**245 796 428,57**		**29 495 571,43**	**275 292 000,00**		

Руководитель: Байзаков Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Байзаков Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент" ИИН/БИН 130940000880
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",г.Шымкент Каратауский район, мкр. Нурсат 23А-1 081140002918
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о ГЗ работ в сфере строительства №64 от 17.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000019	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Отемис Каратауского района г.Шымкент			услуга	1	275 292 000,00	275 292 000,00
				Итого	1	x	275 292 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательных при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жаныбеков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2020

М.П.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы" ММ-сі
ИНЖЕНЕР: "Qazaqstan Expert" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Гидро құрылыс" ЖШС-і
Құрылыстың атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Қаратау ауданы Өтеміс каналын күрделі жөндеу. Қаратау ауданы, Шымкент қ.
Келісім шарт: 2020 жылғы 17 қыркүйек № 64 келісім шарт бойынша құны- 611162272 тенге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 18 қыркүйек айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру коды		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	атауы	коды	Атауы	Коды
3499851		64	17.09.2020 г.	Облыстық бюджет		ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
			1- бағаннан					Есепті (қыркүйек) айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан есепті айға дейін	Есепті айдың (қыркүйек)айы, ҚҚС-сыз	соның ішінде		2019 ж 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Қаратау ауданы Өтеміс каналын күрделі жөндеу	**275 292 000,00**	**245 796 428,57**						**29 495 571,43**	**275 292 000,00**
Аванс ұстап қалу 30%	**183 348 681.60**								**183 348 681.60**
Төленетін сомасы									**91 943 318,40**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **А.С.Қаныбеков**

"Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **А.Ш.Джанбатыров**

Инженер:

"Qazaqstan Expert" ЖШС-нің директоры

_____ **Ю.П. Бадалов**

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Qazaqstan Expert"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Өтеміс Каратауского района г.Шымкент**
Договор: **№ 64 от 17.09.2020 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 18.09.2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт канала ОТЕМИС 1-1									
21	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	м2	10445,526	501,00		5233209	0	5233209	0	5651865
		СП - 8%					0	0		418657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5233209	0	5233209	0	5651865
							0	0	0	418657	
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт канала ОТЕМИС									
		с ПК-38+00 по ПК-64+90									
		Земляные работы									
42	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 - срезка**	м3 грунта	6500	51,03	51,03	331718	331718	0	70197	434068
		НР - 72%; СП - 8%				15,00	0	97496		32153	
43	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	6500	42,91	42,91	278945	278945	0	59030	365012
		НР - 72%; СП - 8%				12,61	0	81986		27038	
44	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97 - срезка**	м3 грунта	11200	116,18	111,76	1301227	1251716	0	292353	1721067
		НР - 72%; СП - 8%			4,42	31,83	49512	356535		127486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	11200	24,57	24,57	275223	275223	0	75597	378886
		НР - 72%; СП - 8%				9,37	0	104996		28066	
46	1136-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 10000 м3.Качественная засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	28630	609,31	135,32	17444554	3874141	12140838	1807486	20792204
		НР - 72%; СП - 8%			49,93	37,75	1429576	1080822		1540163	
47	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97 (вырезка сечения)	м3 грунта	15200	149,99	144,28	2279784	2193067		512197	3015340
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	41,10	86718	624667		223359	
48	1101-0103-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100(300) м	м3 грунта	15200	133,13	130,24	2023582	1979624		344189	2557192
		НР - 72%; СП - 8%			2,89	28,56	43958	434083		189422	
49	1101-0103-0119 РСНБ РК 2015 К=20	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15200	124,13	121,13	1886752	1841237	0	307299	2369575
		НР - 72%; СП - 8%			2,99	25,08	45515	381289		175524	
50	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	770	2373,46		1827566	0	0	1315848	3394887
		НР - 72%; СП - 8%			2373,46		1827566	0		251473	
51	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	31646	30,43	30,43	962874	962874	0	264478	1325540
		НР - 72%; СП - 8%				11,61	0	367331		98188	
52	1101-0103-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100(300) м	м3 грунта	31646	133,13	130,24	4213044	4121524		716593	5324007
		НР - 72%; СП - 8%			2,89	28,56	91519	903749		394371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0103-0119 РСНБ РК 2015 К=20	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	31646	124,13	121,13	3928168	3833407	0	639788	4933392
		НР - 72%; СП - 8%			2,99	25,08	94761	793834		365436	
54	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22640	36,59	36,59	828407	828407	0	198160	1108692
		НР - 72%; СП - 8%				12,16	0	275222		82125	
55	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22640	30,35	30,35	687052	687052	0	164347	919511
		НР - 72%; СП - 8%				10,08	0	228260		68112	
56	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32(50) см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1180	550,15	435,06	649173	513365		223824	942836
		НР - 72%; СП - 8%			115,09	148,35	135809	175057		69840	
		ДЕМОНТАЖ									
57	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	100	4274,71	773,81	427471	77381	0	346210	835576
		НР - 91%; СП - 8%			3500,90	303,61	350090	30361		61895	
58	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	250	431,00		107750	0		0	116370
		СП - 8%					0	0		8620	
59	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	250	120,00		30000	0		0	32400
		СП - 8%					0	0		2400	
		с ПК-1+11 по ПК-42+59									
60	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2892	121,52		351430	0	0	253030	652816
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		351430	0		48357	
61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289,2	135,12	63,84	39077	18463	0	20997	64879
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	20614	8548		4806	
62	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	550,54	21131,05	432,03	11633518	237848	10489203	689312	13308656
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	906466	107228		985826	
63	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,000	10351,00		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		0	
64	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	99,2630	214720,00		21313751	0	21313751	0	23018851
		СП - 8%					0	0		1705100	
65	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	113,4	2587,43	275,78	293415	31273	157296	106743	432170
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	104845	12455		32013	
66	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	1170	76,54	10,27	89551	12011	42933	29292	128351
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	34607	8469		9507	
67	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	31545,54	501,00		15804316	0	15804316	0	17068661
		СП - 8%					0	0		1264345	
68	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона	м3 конструкции	4,48	25511,15	967,26	114290	4333	90352	19388	144372
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	19605	1700		10694	
		сПК 42+59 - 61+95									
71	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	11810	121,52		1435128	0	0	1033292	2665893
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		1435128	0		197474	
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1181	135,12	63,84	159577	75395	0	85744	264946
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	84182	34907		19626	
73	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1483,1	21131,05	432,03	31339461	640738	28256799	1856933	35852106
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	2441924	288860		2655712	
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	44,9712	214720,00		9656216	0	9656216	0	10428713
		СП - 8%					0	0		772497	
76	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1181	2587,43	275,78	3055755	325696	1638153	1111669	4500818
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	1091905	129709		333394	
77	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	12196,8	76,54	10,27	933539	125212	447560	305355	1338006
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	360767	88285		99112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм *СП - 8%*	м2	14270,256	501,00		7149398	0	7149398	0	7721350
							0	0		571952	
79	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	4,48	25511,15	967,26	114290	4333	90352	19388	144372
					4376,13	379,51	19605	1700		10694	
		с ПК61+95 по 64+90									
82	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	2138,5	121,52		259866	0	0	187104	482727
					121,52		259866	0		35758	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	213,85	135,12	63,84	28895	13652	0	15527	47976
					71,28	29,56	15243	6321		3554	
84	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	268,6610825	21131,05	432,03	5677091	116068	5118672	336380	6494549
					1646,50	194,77	442350	52326		481078	
86	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	13,5494	214720,00		2909327	0	2909327	0	3142073
							0	0		232746	
87	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	213,85	2587,43	275,78	553322	58976	296629	201296	814987
					924,56	109,83	197717	23487		60369	
88	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленового экрана	2138,5	76,54	10,27	163680	21954	78472	53539	234597
					29,58	7,24	63254	15479		17378	
89	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм *СП - 8%*	м2	4267,224	501,00		2137879	0	2137879	0	2308910
							0	0		171030	
92	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	4,48	25511,15	967,26	114290	4333	90352	19388	144372
					4376,13	379,51	19605	1700		10694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154810349	24739965	117908497	13681972	181971707
							12024139	6716862	0	13479386	
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛ ОТЕМИС 1-1. Головное сооружение с аварийным сбросом на ПК 0+02 (ГР-86)									
24	прайс-лист ТОО "ЛМЗ"	Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ПС 100Х100	шт	1	198966,43		198966	0			198966
							0	0	198966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198966	0	0	0	198966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								0	0	198966	0	
РАЗДЕЛ 2. Перегораживающее сооружение на ПК 4+61 по ПК6+23 -3шт												
52	прайс-лист ТОО "ЛМЗ"	Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ПС 80Х80	шт	3		145475,00		436425	0			436425
								0	0	436425		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					436425	0	0	0	436425
								0	0	436425	0	
РАЗДЕЛ 3. Трубчатый переезд на ПК-8+16 -4шт (ГР-92)												
62	2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92	шт.	20		53878,64		1077573	0	1077573	0	1163779
		СП - 8%						0	0		86206	
64	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	40		30982,30		1239292	0	1239292	0	1338435
		СП - 8%						0	0		99143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2316865	0	2316865	0	2502214
								0	0	0	185349	
РАЗДЕЛ 4. Трубчатые переезды.Заезды в дома -12шт (ГР-)												
101	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100(Блок № 10), размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	60		20974,00		1258440	0	1258440	0	1359115
		СП - 8%						0	0		100675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1258440	0	1258440	0	1359115
								0	0	0	100675	
РАЗДЕЛ 6. Водовыпуск труба д200-15шт												
160	прайс-лист ТОО "ЛМЗ"	Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ГС 40Х100	шт	15		131198,57		1967979	0			1967979
								0	0	1967979		
164	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	273,78		501,00		137164	0	137164	0	148137
		СП - 8%						0	0		10973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2105142	0	137164	0	2116115
								0	0	1967979	10973	
РАЗДЕЛ 8. 2-х очковый трубчатый переезд на ПК- -2шт (ГР-31)												
218	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	44		30982,30		1363221	0	1363221	0	1472279
		СП - 8%						0	0		109058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1363221	0	1363221	0	1472279
								0	0	0	109058	
РАЗДЕЛ 9. Трубчатый переезд на ПК-69+29 1шт (ГР-34)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
240	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		20	30982,30		619646	0	619646	0	669218
		СП - 8%						0	0		49572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					619646	0	619646	0	669218
								0	0	0	49572	
		РАЗДЕЛ 10. Трубчатый переезд на ПК-59+58 (Заезд в дом)- 1шт (ГР-37)										
		ДЕМОНТАЖ										
264	1122-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	Демонтаж Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода		0,005	2781421,37	1109101,37	13907	5546	0	9476	25254
		НР - 99%; СП - 8%				1672320,00	242012,69	8362	1210		1871	
265	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну		3,93	431,00		1694	0	1694	0	1829
		СП - 8%						0	0		136	
266	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну		3,93	579,00		2275	0	2275	0	2458
		СП - 8%						0	0		182	
267	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта		68,54	149,99	144,28	10280	9889	0	2310	13598
		НР - 72%; СП - 8%				5,71	41,10	391	2817		1007	
268	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3,4	1681,68		5718	0	0	4117	10621
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68		5718	0		787	
269	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		6,9	135,12	63,84	932	440	0	501	1548
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	492	204		115	
270	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		6,9	77,60	66,55	535	459	21	108	695
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	56	95		51	
271	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		116,7	115,87		13522	0	0	9736	25119
		НР - 72%; СП - 8%				115,87		13522	0		1861	