Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" декабря 2020 года

Заказчик КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна 060100, г.Кульсары, 217,42

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 6.12.2020г. ТОО «Кварц-Спецсервис». Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 15.12.2020г. ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan", Бакесов Аскар Куантаевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ83VJE00052053, №KZ83VJE00052054 от 31.12.2019г., №KZ56VJE00039444 от 10.07.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 7.12.2020г. ТОО «МассивСтройКомпани» Кенжалыев Нуркен Дуйсенович аттестат эксперта №KZ96VJE00044156, №KZ26VJE00044155 от 30.01.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт),**

II уровень ответственности, **техническая** сложность объекта по адресу Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары улица 217 здание 42

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____ года №___ документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в

том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо **решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от** "14" марта 2000года №243;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 15.07.2019г. KZ91REA00138038.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Эдем Строй» ГСЛ №0001798 от 31.08.2006г. Рабочий проект,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" от 05.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2019г;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5 месяца;

фактически, месяц: 17 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	мест	759		759	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -----;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Школа			
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	5946	5 946
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	31 643	31 643
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных етырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности здания – II технический сложный.

Фундаменты – фундаментные блоки.

Наружные и внутренние капитальные стены – сб/ж/бетонные панели

Перегородки – Ж/бетон

Кровля – чердачная, профлист

Полы - бетонные, дощатые по лагам, местами линолеум и керамическая плитка.

Окна – 2-х створные пластиковые.

Двери – деревянные, филенчатые

Отделка наружная – сайдинг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 297 376 398 тенге (без НДС), в том числе строительно-монтажных работ 297 016 772 (без НДС). тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 359 626 (без НДС) тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 266 092 841,95 (без НДС) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 265 733 215,95 (без НДС) тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 359 626 (без НДС) тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна _____ 20.12.2020 год

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Бакесов Аскар Куантаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нурлыбек Жанабергенулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа	3	---	150	3290,8	31643	5946	---	---	---	---

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Блок	Сб/ж/бетонные панели	Профлист оцененный	центральное	От сущ. ВРУ	От наружного сущ. водопроводных сетей	От котельной	централизованная	автономное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах	Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
						в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
1	Количество жилых квартир													
2	Количество жилых комнат													
3	Общая площадь (м 2)													
4	Жилая площадь (м 2)													

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы
2. Экспликация к поэтажным планам имеется

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
22 500	3 328,60					19 171,40

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	Тамбур	2,7	2,7		
		2	Тамбур	2,3	2,3		
		3	Холл	256,1	256,1		
		4	Коридор	166,1	166,1		
		5	Лест.клетка	17,9	17,9		
		6	Лест.клетка	17,9	17,9		
		7	класс	22,4	22,4		
		8	Класс	22,4	22,4		
		9	Класс	79,3	79,3		
		10	Класс	63,4	63,4		
		11	Класс	63,4	63,4		
		12	Класс	60,4	60,4		
		13	Класс	52,2	52,2		
		14	Класс	58,8	58,8		
		15	Лаборатория	16,2	16,2		
		16	Класс	71,4	71,4		
		17	Лаборатория	18,6	18,6		
		18	Класс	73,2	73,2		
		19	Коридор	12,0	12,0		
		20	Туалет	2,2	2,2		
		21	Коридор	7,7	7,7		
		22	Санузел	11,4	11,4		
		23	Тамбур	12,0	12,0		
		24	Тамбур	11,7	11,7		
		25	Библиотека	18,3	18,3		
		26	Медпункт	18,3	18,3		
		27	Коридор	3,9	3,9		

		28	Кабинет	8,4	8,4		
		29	Кабинет	7,1	7,1		
		30	Кабинет	10,4	10,4		
		31	Щитовая	351,1	351,1		
		32	Спортзал	6,1	6,1		
		33	Коридор	3,2	3,2		
		34	Коридор	33,8	33,8		
		35	Коридор	6,1	6,1		
		36	Туалет	2,5	2,5		
		37	Раздевалка	16,9	16,9		
		38	Душевая	3,0	3,0		
		39	Туалет	2,5	2,5		
		40	Душевая	3,0	3,0		
		41	Раздевалка	15,5	15,5		
		42	Склад	22,7	22,7		
		43	Коридор	21,2	21,2		
		44	Тамбур	3,6	3,6		
		45	Лест.клетка	19,2	19,2		
		46	Гардеробная	2,5	2,5		
		47	Туалет	2,3	2,3		
		48	Посудомоечная	24,8	24,8		
		49	Коридор	6,0	6,0		
		50	Столовая	247,50	247,50		
		51	Кабинет	19,8	19,8		
		52	Кабинет	15,5	15,5		
		53	Холл	123,0	123,0		
		54	Лест.клетка	16,2	16,2		
		55	Тамбур	1,6	1,6		
		56	Коридор	3,6	3,6		
		57	Туалет	2,5	2,5		
		58	Санузел	14,1	14,1		
		59	Санузел	15,3	15,3		
		60	Класс	56,3	56,3		
		61	Класс	37,1	37,1		
		62	Лаборатория	17,9	17,9		
		63	Класс	75,5	75,5		
		64	Класс	48,6	48,6		
		65	Коридор	69,3	69,3		
		66	Тамбур	2,7	2,7		
		67	Тамбур	4,2	4,2		
		68	Коридор	53,7	53,7		
		69	Коридор	34,2	34,2		
			Итого по 1-этажу	**2592,7**	**2592,7**		
		1	Лест.клетка	18,0	18,0		
		2	Коридор	240,4	240,4		
		3	Коридор	3,9	3,9		
		4	Туалет	2,9	2,9		
		5	Санузел	4,6	4,6		
		6	Санузел	10,4	10,4		
		7	Коридор	10,2	10,2		
		8	Класс	73,8	73,8		
		9	Лаборатория	18,9	18,9		
		10	Класс	75,0	75,0		
		11	Лаборатория	17,0	17,0		
		12	Класс	62,1	62,1		
		13	Лаборатория	17,9	17,9		
		14	Лаборатория	17,9	17,9		
		15	Класс	57,0	57,0		
		16	Лаборатория	17,9	17,9		
		17	Класс	57,0	57,0		
		18	Класс	56,3	56,3		
		19	Класс	81,8	81,8		
		20	Класс	52,7	52,7		
		21	Класс	52,7	52,7		

		22	Класс	52,7	52,7		
		23	Класс	54,6	54,6		
		24	Класс	53,9	53,9		
		25	Класс	55,2	55,2		
		26	Санузел	15,3	15,3		
		27	Кладовая	11,8	11,8		
		28	Коридор	3,6	3,6		
		29	Туалет	2,5	2,5		
		30	Лест.клетка	18,6	18,6		
		31	Коридор	193,8	193,8		
		32	Кабинет	11,0	11,0		
		33	Кабинет	33,4	33,4		
		34	Кабинет	21,3	21,3		
		35	Лест.клетка	18,0	18,0		
		36	Коридор	28,4	28,4		
		37	Коридор	39,2	39,2		
		38	Архив	10,1	10,1		
		39	Библиотека	55,3	55,3		
		40	Коридор	8,0	8,0		
		41	Лест.клетка	22,6	22,6		
		42	Кладовая	6,7	6,7		
		43	Кладовая	17,3	17,3		
		44	Венткамера	40,6	40,6		
		45	Актовый зал	178,3	178,3		
			Итого по 2-этажу	**1900,6**	**1900,6**		
		1	Лест.клетка	18,0	18,0		
		2	Коридор	236,7	236,7		
		3	Коридор	3,9	3,9		
		4	Туалет	2,9	2,9		
		5	Санузел	4,6	4,6		
		6	Санузел	10,4	10,4		
		7	Коридор	10,2	10,2		
		8	Класс	57,0	57,0		
		9	Кабинет	3,6	3,6		
		10	Оружейная	6,7	6,7		
		11	Лаборатория	18,0	18,0		
		12	Класс	70,8	70,8		
		13	Класс	57,6	57,6		
		14	Лаборатория	16,8	16,8		
		15	Класс	52,2	52,2		
		16	Класс	52,8	52,8		
		17	Лаборатория	16,2	16,2		
		18	Класс	53,4	53,4		
		19	Класс	34,8	34,8		
		20	Класс	56,4	56,4		
		21	Класс	23,6	23,6		
		22	Класс	52,7	52,7		
		23	Класс	52,7	52,7		
		24	Класс	53,3	53,3		
		25	Класс	53,9	53,9		
		26	Класс	53,9	53,9		
		27	Класс	54,6	54,6		
		28	Санузел	15,3	15,3		
		29	Туалет	2,5	2,5		
		30	Кладовая	14,1	14,1		
		31	Коридор	3,6	3,6		
		32	Лест.клетка	18,6	18,6		
		33	Коридор	195,2	195,2		
		34	Класс	35,6	35,6		
		35	Класс	34,8	34,8		
		36	Лест.клетка	18,0	18,0		
			Итого по 3-этажу	**1465,4**	**1465,4**		
			Всего:	**5946,0**	**5946,0**		

Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов	
1	2	
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"6" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»,
г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары» расположенный по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары улица 217 здание 42
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" в лице директора Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «AiserStroyService»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)) ТОО «Эдем Строй» ГСЛ №0001798 от 31.08.2006г. Рабочий проект,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" от 05.09.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	мест	759		759	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	5 946	5 946
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	31 643	31 643
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности здания – II технический сложный.

Фундаменты – фундаментные блоки.

Наружные и внутренние капитальные стены – сб/ж/бетонные панели

Перегородки – Ж/бетон

Кровля – чердачная, профлист

Полы - бетонные, дощатые по лагам, местами линолеум и керамическая плитка.

Окна – 2-х створные пластиковые.

Двери – деревянные, филенчатые

Отделка наружная – сайдинг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2019г;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5 месяца;

фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

0. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) – **проектом не предусмотрено;**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жылыойского района" Руководитель Сауытов Нуржарык Сагиевич;

ТОО «Кварц-Спецсервис» (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«07» декабря 2020г.

Авторский надзор: ТОО «МассивСтройКомпани» директор Алиев Бакберген Алпысбаевич,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта Кенжалыев Нуркен Дуйсенович аттестат №KZ96VJE00044156, №KZ26VJE00044155 от 30.01.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №49 от 09.07.2019г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары» расположенный по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары улица 217 здание 42
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" в лице директора Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService», ГСЛ №001585 от 13.04.2011г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2019г;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2020г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 месяца;
фактический 17 месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта:

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены:

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Эдем Строй» ГСЛ №0001798 от 31.08.2006г. Рабочий проект,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" от 05.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация : ТОО «МассивСтройКомпани» директор Алиев Бакберген Алпысбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Кенжалыев Нуркен Дуйсенович аттестат №KZ96VJE00044156, №KZ26VJE00044155 от 30.01.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

07 ДЕК 201

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» декабря 2020г.

Технический надзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan", директор Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич, расположенный по адресу: г.Атырау, Курмангазы, 1А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Бакесов Аскар Куантаевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ83VJE00052053, №KZ83VJE00052054 от 31.12.2019г., №KZ56VJE00039444 от 10.07.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №32 от 19.04.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" по адресу улица 217 здание 42 в городе Кульсары» расположенный по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары улица 217 здание 42
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" в лице директора Шаргабаева Назгуль Сагынбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService», ГСЛ №001585 от 13.04.2011г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2019г;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2020г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5 месяца
фактически, месяц: 17 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 297 376 398 тенге (без НДС), в том числе строительно-монтажных работ 297 016 772 (без НДС). тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 359 626 (без НДС) тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 266 092 841,95 (без НДС) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 265 733 215,95 (без НДС) тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 359 626 (без НДС) тенге.

5. Проект (проектно-сметная документация)) ТОО «Эдем Строй» ГСЛ №0001798 от 31.08.2006г. Рабочий проект,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" от 05.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan", директор Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Бакесов Аскар Куантаевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ83VJE00052053, №KZ83VJE00052054 от 31.12.2019г., №KZ56VJE00039444 от 10.07.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор № 50 от 11.07.2019 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **июль** месяц **2019** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июль 2019 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**45 759 613**			**45 759 613**			**5 491 154**	**51 250 767**
за июль месяц 2019 год	**45 759 613**	**45 759 613**		**45 759 613**			**5 491 154**	**51 250 767**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Руководитель
_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект: **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Договор **№ 50 от 11.07.2019 г.**

А К Т № 1

приемки выполненных работ за **июль** месяц **2019** год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА №1-1-1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е12-080101-0202 1208-0101-0202	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2640,0000**		89,97	**237512,35**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,857)	чел-ч	0,1049	276,936	857,00	237334,15
		Итого оплата труда:				89,90	**237334,15**
1.2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	6,6	27,00	178,20
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**178,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		64,73	170880,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	32671,44
		Сметная стоимость:				167,07	**441064,38**
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**2640,0000**		**153,79**	**406001,90**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,1516	400,224	890,00	356199,36

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	12,144	1223,00	14852,11
		Итого оплата труда:				**140,55**	371051,47
2.3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	12,144	4101,00	49802,54
		Итого эксплуатация машин:				**18,86**	**49802,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		101,20	267157,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	53852,72
		Сметная стоимость:				**275,38**	727011,68
3	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**2640,0000**		**221,23**	**584045,35**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=923)	чел-ч	0,2268	598,752	923,00	552648,10
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	7,656	1223,00	9363,29
		Итого оплата труда:				**212,88**	**562011,38**
3.3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	7,656	4101,00	31297,26
		Итого эксплуатация машин:				**11,89**	**31397,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		153,28	404648,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,96	79095,48
		Сметная стоимость:				**404,47**	**1067789,00**
4	**Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**2640,0000**		**70,97**	**187360,01**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,0673	177,672	890,00	158128,08
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	7,128	1223,00	8717,54
		Итого оплата труда:				**63,20**	**166845,62**
4.3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	7,128	4101,00	29231,93
		Итого эксплуатация машин:				**11,07**	**29231,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,50	120128,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,32	24599,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				125,79	332087,97
5	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16,0000**		**1260,14**	**20162,17**
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	1,287	20,597	939,00	19340,40
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,344	1158,21	398,42
		Итого оплата труда:				**1233,68**	**19738,82**
5. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,232	2476,00	574,43
5. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,4624	50,00	23,12
5. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,112	2002,00	224,22
		Итого эксплуатация машин:				**51,36**	**821,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		888,25	14211,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,87	2749,93
		Сметная стоимость:				**2320,25**	**37124,05**
6	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**155,8200**		**436,38**	**67995,98**
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,4611	71,849	906,00	65094,83
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,449	1024,00	1483,90
		Итого оплата труда:				**427,28**	**66578,74**
6. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	1,449	2002,00	2901,15
		Итого эксплуатация машин:				**18,62**	**2901,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		307,64	47936,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,52	9274,61
		Сметная стоимость:				**803,54**	**125207,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е12-060101-0302** **1206-0101-0302** **РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**40,1900**		**860,43**	**34580,61**
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,9497	38,168	906,00	34580,61
		Итого оплата труда:				**860,43**	**34580,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,51	24898,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	4758,29
		Сметная стоимость:				**1598,33**	**64236,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1537658,38**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1537658,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**1458140,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**1049861,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207001,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2794521,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1612,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1458140,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2794521,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1612,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1458140,80**

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8	**Е12-170101-0401** **1217-0101-0401**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**15490,0000**		**21,77**	**337183,22**
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,0254	393,446	857,00	337183,22
		Итого оплата труда:				**21,77**	**337183,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,67	242771,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,00	46396,41
		Сметная стоимость:				**40,44**	**626351,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**337183,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**337183,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**337183,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**242771,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46396,41**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**626351,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				393,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				337183,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				626351,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				393,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				337183,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				1874841,60
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1874841,60
	Всего заработная плата -		Тенге				1795324,00
		Накладные расходы -	Тенге				1292633,30
		Сметная прибыль -	Тенге				253397,99
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3420872,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2006,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795324,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3420872,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2006,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795324,00
		ОТДЕЛ 2.СМЕТА №2-1-1.Общестроительные работы					
9	С121-090201-0101 2109-0201-0101	**Перегородки из металлопластика для столовой и лабораторий**	**м2**	**63,9300**		**12629,00**	**807371,97**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1010,32	64589,76
		Сметная стоимость:				**13639,32**	**871961,73**
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,0200**		**96196,80**	**675301,51**
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием настами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.7=972)	чел-ч	22,1	155,142	972,00	150798,02
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,597	1435,43	3728,39
		Итого оплата труда:				**22012,31**	**154526,42**
10. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,053	4527,00	4766,93

1	2	3	4	5	6	7	8
10.4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.44	3.089	145.00	447.88
10.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	1.544	2601.00	4016.98
		Итого эксплуатация машин:				1315.07	9231.79
10.6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.26676	18211.00	58209.97
10.7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4.38	30.748	70.00	2152.33
10.8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	1.123	51132.00	57431.46
10.9	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.4212	57929.00	24399.69
10.10	131578 С (2107-0203-0105 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	5.827	58971.00	343600.43
10.11	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3.38	23.728	228.00	5409.89
10.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7.2	50.544	310.00	15668.64
10.13	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0.00196	0.013759	610448.00	8399.28
		Итого материалов:				**73400.53**	**515271.69**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		19811.08	139073.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9280.63	65150.02
		Сметная стоимость:				**125288.51**	**879525.31**
11	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**19,9180**		**92705.89**	**1846516,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=989)	чел-ч	22.5	448.155	989,00	443225.29
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	7.17	1223,00	8769.50
		Итого оплата труда:				**22692,78**	**451994,79**
11.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	4.581	13,00	59.55
11.4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	6.573	145,00	953.08
11.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	7.17	2601,00	18650.42
		Итого эксплуатация машин:				**987,20**	**19663,05**
11.6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.061746	218211,00	13473.61
11.7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	18.524	57929,00	1073061.73
11.8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	2.39	68571,00	163895.66
11.9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.19918	23782,00	4736.90
11.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	28.881	228,00	6584.89
11.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.149385	419343,00	62643.55
11.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	59.754	310,00	18523.74
11.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.051388	79965,00	4109,28
11.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0.00301	0.059953	610448,00	36598,30
		Итого материалов:				**69466,19**	**1383627.67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20423.50	406795.31
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9050.35	180264.91
		Сметная стоимость:				122179.75	2433576.23
12	**С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**2919.8400**		**3712.00**	**10838446.08**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		296.96	867075.69
		Сметная стоимость:				4008.96	11705521.77
13	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	**3.0000**		**17180.94**	**51542.82**
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками					
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=1024)	чел-ч	6.08	18.24	1024.00	18677.76
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.22	0.66	1485.00	980.10
		Итого оплата труда:				6552.62	19657.86
13.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.11	0.33	4527.00	1493.91
13.4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.16	0.48	11.00	5.28
13.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.33	2601.00	858.33
		Итого эксплуатация машин:				785.84	2357.52
13.6	131502 С (2107-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.18	24253.00	4365.54
13.7	131597 С (2107-0203-0302 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.18	40675.00	7321.50
13.8	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.3	58395.00	17518.50
13.9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1.4	4.2	310.00	1302.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10169,18**	**30507,54**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		5897,36	17692,07
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1846,26	5538,79
		Сметная стоимость:				**24924,56**	**74773,69**
14	**С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно,- двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**6,4800**		**9793,00**	**63458,64**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		783,44	5076,69
		Сметная стоимость:				**10576,44**	**68535,33**
15	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые,Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**11,5500**		**6005,48**	**69363,32**
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, угловка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=1044)	чел-ч	1,48	17,094	1044,00	17846,14
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,225225	1300,93	293,00
		Итого оплата труда:				**1570,49**	**18139,14**
15. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,139755	5899,00	824,41
15. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,033495	4527,00	151,63
15. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,051975	2601,00	135,19
		Итого эксплуатация машин:				**96,21**	**1111,23**
15. 6	134880 С (2110-0101-0504 РСНБ РК 2015)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	12,774	3712,00	47418,20
15. 7	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001224	1288391,00	1577,38
15. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00462	305275,00	1410,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				4364,15	50405,95
		Накладные расходы (НЗО=92)	%	92		1444,85	16688,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		596,03	6884,11
		Сметная стоимость:				8046,36	92935,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13544628,38
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13544628,38
Материалы -			Тенге				1979812,85
Всего заработная плата -			Тенге				644318,21
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10901904,72
		Накладные расходы -	Тенге				580249,17
		Сметная прибыль -	Тенге				1129990,20
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15254867,75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				649,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				644318,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15254867,75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				649,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				644318,21

РАЗДЕЛ 4.Проемы

16	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двух створчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**13,7800**		**2485,27**	**34247,01**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,8165	11,251	1064,00	11971,46
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,921882	1130,19	1041,90
		Итого оплата труда:				**944,37**	**13013,36**
16. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,429936	2002,00	860,73

1	2	3	4	5	6	7	8
16.4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,718	16,00	27,49
16.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,491946	2601,00	1279,55
16.6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	2,649	18,00	47,67
		Итого эксплуатация машин:				**160,77**	**2215,45**
16.7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	9,508	1364,00	12969,18
16.8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3,89	53,604	26,00	1393,71
16.9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	7,717	115,00	887,43
16.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	21,497	86,00	1848,72
16.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	110,24	11,00	1212,64
16.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,44	33,623	52,00	1748,41
		Итого материалов:				**1455,74**	**20060,10**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		849,93	11712,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,82	3676,72
		Сметная стоимость:				**3602,01**	**49635,75**
17	**С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ про филей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конс трукции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-отк идными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**68,9000**		**24230,00**	**1669447,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,40	133555,76
		Сметная стоимость:				**26168,40**	**1803002,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**7,4100**		**1037,71**	**7689,45**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,2119	1,57	1024,00	1607,86
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,014079	1181,11	16,63
		Итого оплата труда:				219,23	**1624,49**
18. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0004	0,002964	2002,00	5,93
18. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0015	0,011115	2601,00	28,91
		Итого эксплуатация машин:				4,70	**34,84**
18. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	4,194	1364,00	5720,70
18. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	29,64	11,00	326,04
		Итого материалов:				**816,02**	**6046,74**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		197,31	1462,04
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		98,80	732,12
		Сметная стоимость:				**1333,82**	**9883,61**
19	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем	**м2**	**142,0400**		**2751,50**	**390823,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка снегозадержателя и закрепление кронштейнов (в местах сплошного основания, вывозка в сторону)					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел.-ч	1,023	145,364	1064,00	154667,02
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0678	9,63	1128,78	10870,53
		Итого оплата труда:				**1165,43**	**165537,55**
19.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	4,559	2002,00	9128,09
19.4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	18,763	16,00	300,22
19.5	2509 С (3501-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,071	2601,00	13189,22
19.6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	28,905	18,00	520,29
		Итого эксплуатация машин:				**162,90**	**23137,82**
19.7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	100,848	1364,00	137557,22
19.8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	585,205	26,00	15215,32
19.9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	83,804	115,00	9637,41
19.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	225,844	86,00	19422,55
19.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1136,32	11,00	12499,52
19.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,53	359,361	52,00	18686,78
		Итого материалов:				**1499,71**	**213018,81**
		Накладные расходы (НР=90)	%	90		1048,89	148983,79
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		304,03	43184,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4104,42	582992,03
20	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**710,2000**		**17898,00**	**12711159,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1431,84	1016892,77
		Сметная стоимость:				19329,84	13728052,37
21	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м**	**м**	**72,3600**		**1037,71**	**75088,83**
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подсеченный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной					
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=10241	чел-ч	0,2119	15,333	1024,00	15701,08
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,137484	1181,11	162,38
		Итого оплата труда:				**219,23**	**15863,46**
21.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,028944	2002,00	57,95
21.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,10854	2601,00	282,31
		Итого эксплуатация машин:				**4,70**	**340,26**
21.5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	40,956	1364,00	55863,66
21.6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	289,44	11,00	3183,84
		Итого материалов:				**816,02**	**59047,50**
		Накладные расходы (1110=90)	%	90		197,31	14277,11
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		98,80	7149,28
		Сметная стоимость:				**1333,82**	**96515,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**361,8000**	**2870,00**	**1038366,00**
		Сметная прибыль (П30*8)	%	8		229,60	83069,28
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**1121435,28**
23	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**		**0,2860**	**3916,11**	**1120,01**
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков в местах глухого остекления), навеска створок					
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 1064)	чел-ч	1,303	0,372658	1064,00	396,51
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,018847	1131,81	21,33
		Итого оплата труда:				**1460,98**	**417,84**
23.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,008637	2002,00	17,29
23.4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,065465	16,00	1,05
23.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,01021	2601,00	26,56
23.6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	0,100872	18,00	1,82
		Итого эксплуатация машин:				**163,33**	**46,71**
23.7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,32604	1364,00	444,72

1	2	3	4	5	6	7	8
23.8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7.14	2.042	26.00	53.09
23.9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	0.20306	115.00	23.35
23.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.71	0.77506	86.00	66.66
23.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2.288	11.00	25.17
23.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	4.39	1.227	52.00	63.80
		Итого материалов:				**2366,39**	676,79
		Накладные расходы (НР 90)	%	90		1314,88	376,06
		Сметная прибыль (СП 8)	%	8		418,48	119,69
		Сметная стоимость:				**5649,47**	1615,75
24	**С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откид ной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1.4300**		**22480,00**	**32146,40**
		Сметная прибыль (СП 8)	%	8		1798,40	2571,71
		Сметная стоимость:				**24278,40**	**34718,11**

Двери наружные
Двери в подвал
Двери внутренние

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**15960087,93**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**15960087,93**
Материалы -	Тенге		**298849,93**
Всего заработная плата -	Тенге		**196456,70**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**15451119,00**
Накладные расходы -	Тенге		**176811,03**
Сметная прибыль -	Тенге		**1290951,92**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**17427850,88**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**184,61**
Сметная заработная плата -	Тенге		**196456,70**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**17427850,88**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**184,61**
Сметная заработная плата -	Тенге		**196456,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Фасад					
25	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 **РСНБ РК 2015**	**Фасады вентилируемые,Устройство с облицовкой металлосайдинга** Состав работ: 1 Разметка и сверление отверстий под анкерные гвозди 2 Установка фасадных кронштейнов 3 Монтаж профилей с подгонкой и креплением направляющих винтами к кронштейнам 4 Установка и крепление элементов, включая сверление отверстий в направляющих 5 Установка облицовочных плит	**м2 поверхности облицовки**	**773,6800**		**3450,43**	**2669526,13**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,579	1995,398	1223,00	2440371,86
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	4,023	1315,98	5294,37
		Итого оплата труда:				**3161,08**	**2445666,23**
25. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш-ч	0,3526	272,8	13,00	3546,39
25. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0021	1,625	4527,00	7355,14
25. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0031	2,398	2002,00	4801,61
25. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,0955	73,886	16,00	1182,18
25. 7	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш-ч	0,0378	29,245	83,00	2427,34
25. 8	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш-ч	0,0241	18,646	198,00	3691,85
25. 9	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,0525	40,618	18,00	731,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30,68**	**23735,65**
25.10	145992 С (2113-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры КД-1, КД-2	100 маш	0,0035	2,708	48600,00	131002,97
25.11	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	46,808	1577,00	73815,65
		Итого материалов:				**265,51**	**205418,62**
		Накладные расходы (НР=80)	%	80		2528,87	1956533,00
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		478,34	370084,73
		Сметная стоимость:				**6457,64**	**4996143,84**
26	**С122-020201-0206 2202-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлосайдинга для вентилируемого фасада**	**м2**	**1972,8840**		**2028,00**	**4001008,75**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		162,24	320080,70
		Сметная стоимость:				**2190,24**	**4321089,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6 670 535**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6 670 535
Материалы -			Тенге				205 419
Всего заработная плата -			Тенге				2 445 666
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4 001 009
Накладные расходы -			Тенге				1 956 533
Сметная прибыль -			Тенге				690 165
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9 317 233**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1 999
Сметная заработная плата -			Тенге				2 445 666
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9 317 233**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1 999
Сметная заработная плата -			Тенге				2 445 666
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**36 982 623**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				36 982 623
Материалы -			Тенге				2 484 081
Всего заработная плата -			Тенге				3 286 441
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				31 161 404
Накладные расходы -			Тенге				2 713 593
Сметная прибыль -			Тенге				3 175 697
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42 871 914**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 286 441
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**42 871 914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 833
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 286 441
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38 857 465**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5 015 772
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				196 207
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				65 993
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				33 645 486
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				4 006 226
	ИТОГО:		Тенге				**42 863 691**
	Сметная прибыль		Тенге				3 429 095
	ИТОГО по смете:		Тенге				**46 292 787**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**46 292 787**
		Договорная стоимость					**45 759 613**
		Налог на добавленную стоимость 12%					5 491 154
		ВСЕГО					**51 250 767**

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____**Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за ноябрь** месяц **2019** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование		Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г					
Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**101 230 504**			**101 230 504**			**12 147 661**	**113 378 165**
за ноябрь месяц **2019** год	**55 470 891,07**	**55 470 891,07**		**55 470 891,07**			**6 656 506,93**	**62 127 398**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель
_____ **Шаргабаева Н.С.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ **Мурзагалиев З.С.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор **№ 50 от 11.07.2019 г.**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за **ноябрь** месяц **2019** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СМЕТА №1-1-1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	**Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**6,05**	**60031,65**	**1365,86**	**363191,48**	**8263,45**	**160944,82**	**142215,82**	**545839,89**
			НР - 72%; СП - 8%			**32063,34**	**584,92**	**193983,21**	**3538,77**		**40432,58**	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой 4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**363191,48**	**8263,45**	**160944,82**	**142215,82**	**545839,89**
								193983,21	**3538,77**	**–**	**40432,58**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**363191,48**				
		Материалы		Тенге				**160944,82**				
		Всего заработная плата		Тенге					**197521,97**			
			Накладные расходы	Тенге				**142215,82**				
			Сметная прибыль	Тенге				**40432,58**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**545839,89**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216,71**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197521,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**545839,89**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216,71**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197521,97**			
РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
17	2	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**568**	**50,05**	**–**	**28427,72**	**–**	**–**	**20467,96**	**52807,33**
			НР - 72%; СП - 8%			**50,05**	**–**	**28427,72**	**–**		**3911,65**	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
18	3	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	1194	163,69 162,08	1,60 0,82	195439,89 193527,58	1912,31 978,12	– –	140044,11 26838,72	362322,72
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				223867,61 221955,30	1912,31 978,12	– –	160512,06 30750,37	415130,05
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223867,61				
		Всего заработная плата		Тенге					222933,42			
			Накладные расходы	Тенге				160512,06				
			Сметная прибыль	Тенге				30750,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				415130,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,73
			Сметная заработная плата	Тенге					222933,42			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				415130,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,73
			Сметная заработная плата	Тенге					222933,42			
			РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
19	4	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка** НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	м трубопроводов	1086	811,59 742,41	6,90 2,66	881388,69 806261,17	7488,19 2891,37	67639,34	582589,83 117118,28	1581096,80
20	5	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	м трубопроводов	543	638,70 579,51	4,89 1,74	346813,61 314671,98	2652,77 945,25	29488,86	227244,41 45924,64	619982,66
21	6	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** НР - 72%, СП - 80% Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры	м трубопроводов	828	371,29 336,90	2,86 1,02	307425,80 278949,23	2368,08 847,87	26108,50	201453,91 40710,38	549590,09

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Правка и очистка труб от накипи									
			4. Складирование труб и фасонных частей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1535628,11**	**12509,04**	**123236,70**	**1011288,14**	**2750669,55**
								1399882,37	**4684,49**	**–**	**203753,30**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535628,11				
		Материалы		Тенге				123236,70				
		Всего заработная плата		Тенге					1404566,86			
			Накладные расходы	Тенге				1011288,14				
			Сметная прибыль	Тенге				203753,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2750669,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444,78
			Сметная заработная плата	Тенге					1404566,86			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2750669,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444,78
			Сметная заработная плата	Тенге					1404566,86			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2122687,20**	**22684,80**	**284181,52**	**1314016,00**	**3711639,48**
								1815820,88	**9201,38**	**–**	**274936,26**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2122687,20				
		Материалы		Тенге				284181,52				
		Всего заработная плата		Тенге					1825022,26			
			Накладные расходы	Тенге				1314016,00				
			Сметная прибыль	Тенге				274936,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3711639,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1909,23
			Сметная заработная плата	Тенге					1825022,26			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3711639,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1909,23
			Сметная заработная плата	Тенге					1825022,26			
			ОТДЕЛ 2.СМЕТА №2-1-1.Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
8	7	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**10,53**	**96196,80**	**1315,07**	**1012952,26**	**13847,69**	**772907,54**	**208610,66**	**1319288,00**
			НР - 98% СП - 8%			**21481,20**	**531,11**	**226197,04**	**5592,59**		**97725,03**	
			Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
9	8	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**19,918**	**92705,89**	**987,20**	**1846516,00**	**19663,05**	**1383627,67**	**406795,31**	**2433576,23**
			НР - 98% СП - 8%			**22252,50**	**440,28**	**443225,29**	**8769,50**		**180264,91**	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Постановка креплений									
10	9	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	51,6474	10065,81 814,32	53,85 23,41	519872,99 42057,51	2781,06 1209,12	475034,42	38939,97 44705,04	603517,99
11	10	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** НР - 96%, СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной пов ерхности	2640	349,62 30,86	2,50 1,09	922997,35 81459,84	6594,11 2868,86	834943,40	75895,83 79911,45	1078804,64
12	11	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** НР - 92%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	2376	2801,29 1785,24	96,21 25,37	6655864,56 4241730,24	228596,62 60274,61	2185537,69	3957844,46 849096,72	11462805,73
15	12	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87** СП - 8%	т	0,02945	238482,00 –	– –	7023,29 –	– –	7023,29 –	– 561,86	7585,16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10965226,47 5034669,92	271482,53 78714,67	5659074,00 –	4688086,23 1252265,00	16905577,71
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10965226,47				
		Материалы		Тенге				5652050,72				
		Всего заработная плата		Тенге					5113384,59			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7023,29				
			Накладные расходы	Тенге				4688086,23				
			Сметная прибыль	Тенге				1252265,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16905577,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4921,04
			Сметная заработная плата	Тенге					5113384,59			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16905577,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4921,04

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					5113384,59			
			РАЗДЕЛ 5.Проемы									
39	13	**Е11-100501-0401** **1110-0501-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	29,64	1037,71 216,99	4,70 2,24	30757,78 6431,45	139,38 66,52	24186,95	5848,17 2928,48	39534,43
40	14	**С121-090205-0208** **2109-0205-0208** **РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	37,05	2870,00 –	– –	106333,50 –	– –	106333,50	– 8506,68	114840,18
41	15	**Е11-100501-0108** **1110-0501-0108** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	495,536855	2751,50 1088,90	162,90 76,53	1363471,69 539588,89	80721,22 37924,18	743161,58	519761,76 150658,68	2033892,13
43	16	**Е11-100501-0401** **1110-0501-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	289,44	1037,71 216,99	4,70 2,24	300355,33 62804,31	1361,03 649,53	236189,99	57108,46 28597,10	386060,90
45	17	**Е11-100501-0103** **1110-0501-0103** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем	м2	1,144	3916,11 1386,39	163,33 74,59	4480,03 1586,03	186,85 85,33	2707,15	1504,22 478,74	6462,99

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
47	18	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** НР - 90% СП - 8 % Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	1,2	1037,71 216,99	4,70 2,24	1245,25 260,38	5,64 2,69	979,23	236,77 118,56	1600,58
48	19	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** СП - 8%	м	1,2	2870,00 --	-- --	3444,00 --	-- --	3444,00	-- 275,52	3719,52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1810087,58** **610671,07**	**82414,12** **38728,25**	**1117002,39** --	**584459,39** **191563,76**	**2586110,73**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1810087,58				
		Материалы		Тенге				1007224,89				
		Всего заработная плата		Тенге					649399,32			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109777,50				
			Накладные расходы	Тенге				584459,39				
			Сметная прибыль	Тенге				191563,76				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2586110,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610,77
			Сметная заработная плата	Тенге					649399,32			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2586110,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610,77
			Сметная заработная плата	Тенге					649399,32			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**12775314,05** **5645341,00**	**353896,65** **117442,92**	**6776076,41** --	**5272545,62** **1443828,77**	**19491688,44**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12775314,05				
		Материалы		Тенге				6659275,61				
		Всего заработная плата		Тенге					5762783,91			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116800,79				
			Накладные расходы	Тенге				5272545,62				
			Сметная прибыль	Тенге				1443828,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19491688,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5531,81
			Сметная заработная плата	Тенге					5762783,91			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				19491688,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5531,81
			Сметная заработная плата	Тенге					5762783,91			

ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ.Смета № 2-1-2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	**Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**1086**	**375,39**	**29,45**	**407676,35**	**31983,78**	**75201,71**	**308308,83**	**773264,00**
			НР - 90%, СП - 35%			**276,70**	**12,99**	**300490,86**	**14109,99**		**57278,81**	
2	21	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**543**	**1890,45**	**37,67**	**1026512,62**	**20455,24**	**631609,47**	**374052,70**	**1512610,55**
			НР - 90%, СП - 35%			**689,59**	**13,33**	**374447,91**	**7238,52**		**112045,23**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
3	22	**С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**81**	**530,00**	**–**	**42930,00**	**–**	**42930,00**	**–**	**46364,40**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3434,40**	
4	23	**С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**155**	**251,00**	**–**	**38905,00**	**–**	**38905,00**	**–**	**42017,40**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3112,40**	
6	24	**С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**362**	**419,00**	**–**	**151678,00**	**–**	**151678,00**	**–**	**163812,24**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12134,24**	
7	25	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2457**	**79,95**	**1,09**	**196440,59**	**2690,41**	**3198,03**	**186741,10**	**413836,23**
			НР - 90%, СП - 35%			**77,55**	**–**	**190552,14**	**–**		**30654,54**	
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
8	26	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**131**	**2065,82**	**112,92**	**270622,52**	**14792,52**	**39381,32**	**215259,88**	**524752,99**
			НР - 90%, СП - 35%			**1652,28**	**24,46**	**216448,68**	**3204,26**		**38870,59**	
			Состав работ:									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
9	27	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	7087,00	–	92131,00	–	92131,00	–	99501,48
						–	–	–	–		7370,48	
10	28	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	118	3766,00	–	444388,00	–	444388,00	–	479939,04
						–	–	–	–		35551,04	
11	29	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	490	950,00	–	465500,00	–	465500,00	–	502740,00
						–	–	–	–		37240,00	
12	30	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	150	273,93	–	41090,22	–	16654,50	23947,01	70240,20
						162,90	–	24435,72	–		5202,98	
			Состав работ 1. Установка кранов воздушных									
13	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	210	836,56	0,98	175678,13	205,91	28416,78	117723,19	316873,42
						700,26	0,47	147055,44	98,55		23472,11	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3353552,43**	**70127,87**	**2029993,81**	**1226032,71**	**4945952,00**
								1253430,75	**24651,32**	–	**366366,81**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175678,13				
		Материалы		Тенге				28416,78				
		Всего заработная плата		Тенге					147153,99			
			Накладные расходы	Тенге				117723,19				
			Сметная прибыль	Тенге				23472,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316873,42				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135,74
			Сметная заработная плата	Тенге					147153,99			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3177874,30				
		Материалы		Тенге				766045,03				
		Всего заработная плата		Тенге					1130928,08			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1235532,00				
		Сдача и испытание		Тенге				10395,45				
			Накладные расходы	Тенге				1108309,52				
			Сметная прибыль	Тенге				342894,71				

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4629078,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921,16
			Сметная заработная плата	Тенге					1130928,08			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4945952,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056,91
			Сметная заработная плата	Тенге					1278082,07			
			ОТДЕЛ 4.Электроснабжения.Смета № 2-1-4									
			РАЗДЕЛ 6.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В									
			Вводно-распределительное устройство-ВРУ									
1	32	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	0,7	23942,45 5080,00	3600,77 1217,70	16759,72 3556,00	2520,54 852,39	10683,18	3174,04 1594,70	21528,46
2	33	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	0,7	167295,00 --	-- --	117106,50 --	-- --	117106,50	-- --	117106,50
			Пункт распределительный-РУ									
3	34	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	1,4	19190,18 3810,00	2618,99 861,30	26866,25 5334,00	3666,59 1205,82	17865,67	4708,67 2525,99	34100,92
4	35	51-080401-0747 5108-0401-0747 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3090-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,4	87620,00 --	-- --	122668,00 --	-- --	122668,00	-- --	122668,00
5	36	Ц13-080305-1002 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	8,4	1209,88 1104,90	83,41 29,70	10163,00 9281,16	700,64 249,48	181,20	6862,06 1362,01	18387,07

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	37	С123-070501-0307 2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	8,4	21431,00	–	180020,40	–	180020,40	–	194422,03
			НР - 8%;			–	–	–	–		14401,63	
			Пункт распределительный-РЩ1.1									
7	38	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,4	49261,46	7916,55	68966,04	11083,17	1380,27	43374,45	121327,74
			НР - 72%; СП - 8%			40359,00	2671,21	56502,60	3739,69		8987,24	
			Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
8	39	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,4	10996,00	–	15394,40	–	15394,40	–	16625,95
			СП			–	–	–	–		1231,55	
9	40	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А**	шт	0,7	4530,21	111,35	3171,15	77,94	1407,60	1228,60	4751,73
			НР - 72%; СП - 8%			2408,00	29,70	1685,60	20,79		351,98	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
10	41	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	1353,00	–	947,10	–	947,10	–	1022,87
			СП - 8%			–	–	–	–		75,77	
11	42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,6	2572,64	23,14	14406,78	129,58	7534,80	4854,53	20802,22
			НР - 72%; СП - 8%			1204,00	–	6742,40	–		1540,90	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Заземление 4. Присоединение									
12	43	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	465,00	–	325,50	–	325,50	–	351,54
			СП - 8%			–	–	–	–		26,04	
13	44	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,9	465,00	–	2278,50	–	2278,50	–	2460,78
			СП - 8%			–	–	–	–		182,28	
14	45	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А**	шт	4,9	4530,21	111,35	22198,03	545,62	9853,21	8600,21	33262,09
			НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			2408,00	29,70	11799,20	145,53		2463,86	
15	46	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,9	4903,00	–	24024,70	–	24024,70	–	25946,68
			СП - 8%			–	–	–	–		1921,98	
			Пункт распредедительный-РЩ1.2									
16	47	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	0,7	49261,46	7916,55	34483,02	5541,59	690,14	21687,23	60663,87
			НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение			40359,00	2671,21	28251,30	1869,85		4493,62	
17	48	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	0,7	10996,00	–	7697,20	–	7697,20	–	8312,98
			СП - 8%			–	–	–	–		615,78	

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	49	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт	0,7	4530,21 2408,00	111,35 29,70	3171,15 1685,60	77,94 20,79	1407,60	1228,60 351,98	4751,73
19	50	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0** СП - 8%	шт.	0,7	1353,00 –	– –	947,10 –	– –	947,10	– 75,77	1022,87
20	51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	6,3	2572,64 1204,00	23,14 –	16207,63 7585,20	145,78 –	8476,65	5461,34 1733,52	23402,49
21	52	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	0,7	465,00 –	– –	325,50 –	– –	325,50	– 26,04	351,54
22	53	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	5,6	465,00 –	– –	2604,00 –	– –	2604,00	– 208,32	2812,32
23	54	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	6,3	4530,21 2408,00	111,35 29,70	28540,32 15170,40	701,50 187,11	12668,42	11057,41 3167,82	42765,55
24	55	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	6,3	4903,00 –	– –	30888,90 –	– –	30888,90	– 2471,11	33360,01

Пункт распределительный-РЩ1.5

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	56	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение	шт.	0,7	49261,46 40359,00	7916,55 2671,21	34483,02 28251,30	5541,59 1869,85	690,14	21687,23 4493,62	60663,87
26	57	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** СП - 8%	шт.	0,7	10996,00 –	– –	7697,20 –	– –	7697,20	– 615,78	8312,98
27	58	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт	0,7	4530,21 2408,00	111,35 29,70	3171,15 1685,60	77,94 20,79	1407,60	1228,60 351,98	4751,73
28	59	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0** СП - 8%	шт.	0,7	1353,00 –	– –	947,10 –	– –	947,10	– 75,77	1022,87
29	60	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	7,7	2572,64 1204,00	23,14 –	19809,33 9270,80	178,18 –	10360,35	6674,98 2118,74	28603,05
30	61	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	0,7	465,00 –	– –	325,50 –	– –	325,50	– 26,04	351,54

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	62	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	465,00	–	3255,00	–	3255,00	–	3515,40
			СП - 8%			–	–	–	–		260,40	
32	63	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт.	7	4530,21	111,35	31711,47	779,45	14076,02	12286,01	47517,28
			НР - 72%; СП - 8%			2408,00	29,70	16856,00	207,90		3519,80	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
33	64	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	4903,00	–	34321,00	–	34321,00	–	37066,68
			СП - 8%			–	–	–	–		2745,68	
			Пункт распределительный-РЩ2.1									
34	65	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,4	49261,46	7916,55	68966,05	11083,17	1380,28	43374,45	121327,74
			НР - 82%; СП - 8%			40359,00	2671,21	56502,60	3739,69		8987,24	
			Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
35	66	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,4	10996,00	–	15394,40	–	15394,40	–	16625,95
			СП - 8%			–	–	–	–		1231,55	
36	67	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А**	шт	0,7	4530,21	111,35	3171,15	77,94	1407,60	1228,60	4751,73
			НР - 72%; СП - 8%			2408,00	29,70	1685,60	20,79		351,98	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Присоединение									
37	68	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0**	шт.	0,7	1353,00	–	947,10	–	947,10	–	1022,87
			СП - 8%			–	–	–	–		75,77	
38	69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,2	2572,64	23,14	10805,09	97,19	5651,10	3640,90	15601,66
			НР - 72%, СП - 8%			1204,00	–	5056,80	–		1155,68	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
39	70	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	465,00	–	325,50	–	325,50	–	351,54
			СП - 8%			–	–	–	–		26,04	
40	71	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3,5	465,00	–	1627,50	–	1627,50	–	1757,70
			СП - 8%			–	–	–	–		130,20	
41	72	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт.	4,2	4530,21	111,35	19026,88	467,67	8445,61	7371,60	28510,37
			НР - 72%, СП - 8%			2408,00	29,70	10113,60	124,74		2111,88	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
42	73	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,2	4903,00	–	20592,60	–	20592,60	–	22240,01
			СП - 8%			–	–	–	–		1647,41	
						Пункт распределительный-РЩ2.2						
43	74	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,4	49261,46	7916,55	68966,05	11083,17	1380,28	43374,45	121327,74
			НР - 72%, СП - 8%			40359,00	2671,21	56502,60	3739,69		8987,24	
			Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
44	75	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,4	10996,00	–	15394,40	–	15394,40	–	16625,95
			СП - 8%			–	–	–	–		1231,55	
45	76	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	0,7	4530,21	111,35	3171,15	77,94	1407,60	1228,60	4751,73
			НР - 72% СП - 8%			2408,00	29,70	1685,60	20,79		351,98	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
46	77	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	1353,00	–	947,10	–	947,10	–	1022,87
			СП - 8%			–	–	–	–		75,77	
47	78	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7,7	2572,64	23,14	19809,33	178,18	10360,35	6674,98	28603,05
			НР - 72% СП - 8%			1204,00	–	9270,80	–		2118,74	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
48	79	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	465,00	–	325,50	–	325,50	–	351,54
			СП - 8%			–	–	–	–		26,04	
49	80	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	465,00	–	3255,00	–	3255,00	–	3515,40
			СП - 8%			–	–	–	–		260,40	
50	81	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,6	4530,21	111,35	25369,18	623,56	11260,82	9828,81	38013,82
			НР - 72% СП - 8%			2408,00	29,70	13484,80	166,32		2815,84	
			Состав работ:									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
51	82	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5,6	4903,00 –	– –	27456,80 –	– –	27456,80	– 2196,54	29653,34
			СП - 8%									
			Пункт распределительный-РЩ2.3									
52	83	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,4	49261,46 40359,00	7916,55 2671,21	68966,05 56502,60	11083,17 3739,69	1380,28	43374,45 8987,24	121327,74
			ПР - [illegible] СП - 8%									
			Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
53	84	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,4	10996,00 –	– –	15394,40 –	– –	15394,40	– 1231,55	16625,95
			СП - 8%									
54	85	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	0,7	4530,21 2408,00	111,35 29,70	3171,15 1685,60	77,94 20,79	1407,60	1228,60 351,98	4751,73
			ПР - [illegible] СП - 8%									
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
55	86	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	1353,00 –	– –	947,10 –	– –	947,10	– 75,77	1022,87
			СП - 8%									
56	87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2572,64 1204,00	23,14 –	18008,48 8428,00	161,98 –	9418,50	6068,16 1926,13	26002,77
			ПР - [illegible] СП - 8%									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
57	88	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,7	465,00 –	– –	325,50 –	– –	325,50	– 26,04	351,54
58	89	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6,3	465,00 –	– –	2929,50 –	– –	2929,50	– 234,36	3163,86
59	90	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7,7	4530,21 2408,00	111,35 29,70	34882,62 18541,60	857,39 228,69	15483,62	13514,61 3871,78	52269,00
			Состав работ 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
60	91	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327,1-2010**	шт.	7,7	4903,00 –	– –	37753,10 –	– –	37753,10	– 3020,25	40773,35
			Пункт распределительный-РЩ2.4									
61	92	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,4	49261,46 40359,00	7916,55 2671,21	68966,05 56502,60	11083,17 3739,69	1380,28	43374,45 8987,24	121327,74
			Состав работ 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4 Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
62	93	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,4	10996,00	–	15394,40	–	15394,40	–	16625,95

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1231,55	
63	94	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	0,7	4530,21	111,35	3171,15	77,94	1407,60	1228,60	4751,73
			НР - 72%; СП - 8%			2408,00	29,70	1685,60	20,79		351,98	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
64	95	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,7	1353,00	–	947,10	–	947,10	–	1022,87
			[illegible]			–	–	–	–		75,77	
65	96	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,6	2572,64	23,14	14406,78	129,58	7534,80	4854,53	20802,22
			[illegible]			1204,00	–	6742,40	–		1540,90	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
66	97	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,7	465,00	–	325,50	–	325,50	–	351,54
			[illegible]			–	–	–	–		26,04	
67	98	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,9	465,00	–	2278,50	–	2278,50	–	2460,78
			[illegible]			–	–	–	–		182,28	
68	99	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	4,9	4530,21	111,35	22198,03	545,62	9853,21	8600,21	33262,09
			НР - 72%; СП - 8%			2408,00	29,70	11799,20	145,53		2463,86	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
69	100	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,9	4903,00	–	24024,70	–	24024,70	–	25946,68
			СП - 8%			–	–	–	–		1921,98	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1525522,54**	**79473,69**	**2716421,00**	**1619112,66**	**6998860,67**
								519847,16	**26097,20**	**239774,50**	**500673,05**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**239774,50**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**239774,50**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1285748,00**				
			Материалы	Тенге				**187842,39**				
			Всего заработная плата	Тенге					**545944,36**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**498584,80**				
			Накладные расходы	Тенге				**393079,94**				
			Сметная прибыль	Тенге				**134306,24**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1813134,22**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443,10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**545944,36**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2052908,72**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443,10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**545944,36**			
			РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое									
70	**101**	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп 1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**776,3**	**2286,95** **1257,30**	**824,35** **513,77**	**1775356,75** **976041,99**	**639940,42** **398841,20**	**159374,33**	**989915,90** **221221,81**	**2986494,46**
71	**102**	**С123-070102-0304 2307-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных л 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани амп,тип ЛВО 13-2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**959**	**4288,00** **–**	**–** **–**	**4112192,00** **–**	**–** **–**	**4112192,00**	**–** **328975,36**	**4441167,36**
72	**103**	**С123-070101-2502 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения,ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**150**	**5068,00** **–**	**–** **–**	**760200,00** **–**	**–** **–**	**760200,00**	**–** **60816,00**	**821016,00**
73	**104**	**Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**59,5**	**1746,14** **965,20**	**575,64** **368,60**	**103895,36** **57429,40**	**34250,61** **21931,40**	**12215,35**	**57139,78** **12882,81**	**173917,94**

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							11279906,51	
			- Сметная прибыль	Тенге							4139069,79	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**56 117 217**
			Договорная стоимость									**55 470 891,07**
			Налог на добавленную стоимость 12%									6 656 506,93
			ВСЕГО									**62 127 398,00**

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Руководитель
_____ Шаргабаева Н.С.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ Мурзагалиев З.С.

Аттестат эксперта
№ KZ56VJE00[illegible]
г. Атырау от 10 июля 2018 г.
Бакесов А.К.

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ07VJE00013069
KZ18VJE00028779
KZ72VJE00028777
Мурзагалиев З.С

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ **за ноябрь** месяц **2019** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**133 819 379,10**			**133 717 681,10**	**101 698,00**		**16 058 325,49**	**149 877 704,59**
за ноябрь месяц 2019 год	**32 588 874,63**	**32 588 874,63**		**32 487 176,63**	**101 698,00**		**3 910 664,96**	**36 499 539,59**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

Шаргабаева Н.С.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Мурзагалиев З.С.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Договор **№ 50 от 11.07.2019 г.**

А К Т № 3

приемки выполненных работ за **ноябрь** месяц **2019** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Смета №2-1-1									
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
102	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдинга**	**м2 поверхности облицовки**	1214,8582	**3450,43**	**30,68**	**4191779,17**	**37270,51**	**322555,18**	**3072213,50**	**7845112,08**
					3154,24	**6,84**	**3831953,48**	**8313,40**		**581119,41**	
		Состав работ 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление клямморов, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит									
103	**С122-020201-0206 2202-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлосайдинга для вентилируемого фасада**	**м2**	2879,79234	**2028,00**	**–**	**5840218,87**	**–**	**5840218,87**	**–**	**6307436,37**
					–	–	–	–		467217,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**10031998,04**	**37270,51**	**6162774,00**	**3072213,50**	**14152548,46**
							3831953,48	**8313,40**	–	**1048336,92**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10031998,04**				
	Материалы		Тенге				**322555,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3840266,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5840218,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**3072213,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1048336,92**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14152548,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3139,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3840266,87**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14152548,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3139,56
		Сметная заработная плата	Тенге					3840266,87			
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
110	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 ч2	**Покрытия щебеночные с пропиткой биту мом.Устройство**	м2 покрытия	225,1	4588,46	270,83	1032863,16	60964,46	858705,81	126186,11	1251773,21
					502,86	93,50	113192,89	21047,66		92723,94	
111	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	225,1	1443,07	89,93	324835,46	20244,19	232268,89	74982,88	431803,81
					321,29	33,08	72322,38	7446,65		31985,47	
112	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	225,1	2479,69	54,95	558178,49	12370,19	516638,94	33182,68	638670,06
					129,58	27,24	29169,36	6131,36		47308,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1915877,11	93578,84	1607613,64	234351,68	2322247,09
							214684,62	34625,67	–	172018,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1915877,11				
	Материалы		Тенге				1607613,64				
	Всего заработная плата		Тенге					249310,29			
		Накладные расходы	Тенге				234351,68				
		Сметная прибыль	Тенге				172018,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2322247,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259,68
		Сметная заработная плата	Тенге					249310,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2322247,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259,68
		Сметная заработная плата	Тенге					249310,29			
		ИТОГО ПО Смете №2-1-1	**Тенге**				11947875,14	130849,36	7770387,69	3306565,17	16474795,54
							4046638,10	42939,07	–	1220355,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11947875,14				
	Материалы		Тенге				1930168,82				
	Всего заработная плата		Тенге					4089577,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5840218,87				
		Накладные расходы	Тенге				3306565,17				
		Сметная прибыль	Тенге				1220355,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16474795,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3399,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4089577,17			
		ИТОГО ПО Смете №2-1-1	Тенге				16474795,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3399,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4089577,17			
		Электроснабжения. Смета №2-1-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В											
		Вводно-распределительное устройство-ВРУ									
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,3	23942,45	3600,77	7182,73	1080,23	4578,50	1360,30	9226,48
					5080,00	1217,70	1524,00	365,31		683,44	
2	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,3	175220,00	–	52566,00	–		–	52566,00
					–	–	–	–	52566,00	–	
		Пункт распределительный-РУ									
3	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	0,6	19190,18	2618,99	11514,11	1571,39	7656,72	2018,00	14614,68
					3810,00	861,30	2286,00	516,78		1082,57	
4	51-080401-0747 5108-0401-0747 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3090-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,6	91770,00	–	55062,00	–		–	55062,00
					–	–	–	–	55062,00	–	
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3,6	1209,88	83,41	4355,57	300,28	77,66	2940,88	7880,17
					1104,90	29,70	3977,64	106,92		583,72	
6	С123-070501-0307 2307-0501-0307 РСНЬ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3,6	21431,00	–	77151,60	–	77151,60	–	83323,73
					–	–	–	–		6172,13	
		Пункт распределительный-РЩ1.1									
7	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,6	49261,46	7916,55	29556,88	4749,93	591,55	18589,05	51997,60
					40359,00	2671,21	24215,40	1602,73		3851,67	
8	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,6	10996,00	–	6597,60	–	6597,60	–	7125,41
					–	–	–	–		527,81	
9	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	0,3	4530,21	111,35	1359,06	33,41	603,26	526,54	2036,45
					2408,00	29,70	722,40	8,91		150,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	1353,00	--	405,90	--	405,90	--	438,37
					--	--	--	--		32,47	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,4	2572,64	23,14	6174,34	55,54	3229,20	2080,51	8915,24
					1204,00	--	2889,60	--		660,39	
12	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00	--	139,50	--	139,50	--	150,66
					--	--	--	--		11,16	
13	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,3	465,00	--	2929,50	--	2929,50	--	3163,86
					--	--	--	--		234,36	
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колоннена то к до 100 А	шт	2,1	4530,21	111,35	9513,44	233,84	4222,81	3685,80	14255,18
					2408,00	29,70	5056,80	62,37		1055,94	
15	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,1	4903,00	--	10296,30	--	10296,30	--	11120,00
					--	--	--	--		823,70	
					Пункт распределительный-РЩ1.2						
16	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,3	49261,46	7916,55	14778,44	2374,97	295,77	9294,53	25998,80
					40359,00	2671,21	12107,70	801,36		1925,84	
17	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,3	10996,00	--	3298,80	--	3298,80	--	3562,70
					--	--	--	--		263,90	
18	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	0,3	4530,21	111,35	1359,06	33,41	603,26	526,54	2036,45
					2408,00	29,70	722,40	8,91		150,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	0,3	1353,00	–	405,90	–	405,90	–	438,37
					–	–	–	–		32,47	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,7	2572,64	23,14	6946,13	62,48	3632,85	2340,58	10029,64
					1204,00	–	3250,80	–		742,94	
21	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00	–	139,50	–	139,50	–	150,66
					–	–	–	–		11,16	
22	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,4	465,00	–	1116,00	–	1116,00	–	1205,28
					–	–	–	–		89,28	
23	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт.	2,7	4530,21	111,35	12231,56	300,64	5429,31	4738,89	18328,08
					2408,00	29,70	6501,60	80,19		1357,64	
24	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,7	4903,00	–	13238,10	–	13238,10	–	14297,15
					–	–	–	–		1059,05	
		Пункт распределительный-РЩ2.1									
33	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,6	49261,46	7916,55	29556,88	4749,93	591,55	18589,05	51997,60
					40359,00	2671,21	24215,40	1602,73		3851,67	
34	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,6	10996,00	–	6597,60	–	6597,60	–	7125,41
					–	–	–	–		527,81	
35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаем ый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	0,3	4530,21	111,35	1359,06	33,41	603,26	526,54	2036,45
					2408,00	29,70	722,40	8,91		150,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	0,3	1353,00 --	-- --	405,90 --	-- --	405,90	-- 32,47	438,37
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,8	2572,64 1204,00	23,14 --	4630,75 2167,20	41,65 --	2421,90	1560,38 495,29	6686,43
38	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00 --	-- --	139,50 --	-- --	139,50	-- 11,16	150,66
39	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,5	465,00 --	-- --	697,50 --	-- --	697,50	-- 55,80	753,30
40	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт.	1,8	4530,21 2408,00	111,35 29,70	8154,37 4334,40	200,43 53,46	3619,54	3159,26 905,09	12218,72
41	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,8	4903,00 --	-- --	8825,40 --	-- --	8825,40	-- 706,03	9531,43
		Пункт распределительный-РЩ2.2									
43	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,6	49261,46 40359,00	7916,55 2671,21	29556,88 24215,40	4749,93 1602,73	591,55	18589,05 3851,67	51997,60
44	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,6	10996,00 --	-- --	6597,60 --	-- --	6597,60	-- 527,81	7125,41
45	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,3	4530,21 2408,00	111,35 29,70	1359,06 722,40	33,41 8,91	603,26	526,54 150,85	2036,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	1353,00	–	405,90	–	405,90	–	438,37
					–	–	–	–		32,47	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,3	2572,64	23,14	8489,71	76,36	4440,15	2860,70	12258,45
					1204,00	–	3973,20	–		908,03	
48	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00	–	139,50	–	139,50	–	150,66
					–	–	–	–		11,16	
49	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	–	1395,00	–	1395,00	–	1506,60
					–	–	–	–		111,60	
50	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,4	4530,21	111,35	10872,50	267,24	4826,06	4212,35	16291,63
					2408,00	29,70	5779,20	71,28		1206,79	
51	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,4	4903,00	–	11767,20	–	11767,20	–	12708,58
					–	–	–	–		941,38	
		Пункт распределительный-РЩ2.3									
52	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,6	49261,46	7916,55	29556,88	4749,93	591,55	18589,05	51997,60
					40359,00	2671,21	24215,40	1602,73		3851,67	
53	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,6	10996,00	–	6597,60	–	6597,60	–	7125,41
					–	–	–	–		527,81	
54	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,3	4530,21	111,35	1359,06	33,41	603,26	526,54	2036,45
					2408,00	29,70	722,40	8,91		150,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	1353,00	--	405,90	--	405,90	--	438,37
					--	--	--	--		32,47	
56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2572,64	23,14	7717,92	69,42	4036,50	2600,64	11144,05
					1204,00	--	3612,00	--		825,49	
57	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00	--	139,50	--	139,50	--	150,66
					--	--	--	--		11,16	
58	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,7	465,00	--	1255,50	--	1255,50	--	1355,94
					--	--	--	--		100,44	
59	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,7	4530,21	111,35	16761,76	412,00	7440,17	6494,03	25116,26
					2408,00	29,70	8909,60	109,89		1860,46	
60	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,7	4903,00	--	18141,10	--	18141,10	--	19592,39
					--	--	--	--		1451,29	
					Пункт распределительный-РЩ2.4						
61	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,6	49261,46	7916,55	29556,88	4749,93	591,55	18589,05	51997,60
					40359,00	2671,21	24215,40	1602,73		3851,67	
62	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,6	10996,00	--	6597,60	--	6597,60	--	7125,41
					--	--	--	--		527,81	
63	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	0,3	4530,21	111,35	1359,06	33,41	603,26	526,54	2036,45
					2408,00	29,70	722,40	8,91		150,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	1353,00	--	405,90	--	405,90	--	438,37
					--	--	--	--		32,47	
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,4	2572,64	23,14	6174,34	55,54	3229,20	2080,51	8915,24
					1204,00	--	2889,60	--		660,39	
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00	--	139,50	--	139,50	--	150,66
					--	--	--	--		11,16	
67	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,1	465,00	--	976,50	--	976,50	--	1054,62
					--	--	--	--		78,12	
68	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	шт	2,1	4530,21	111,35	9513,43	233,84	4222,80	3685,80	14255,17
					2408,00	29,70	5056,80	62,37		1055,94	
69	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,1	4903,00	--	10296,30	--	10296,30	--	11120,00
					--	--	--	--		823,70	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				606223,08	31285,91	267581,63	151217,69	809425,78
							199727,54	10297,02	107628,00	51985,02	
	Стоимость оборудования		Тенге				107628,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				107628,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				498595,08				
	Материалы		Тенге				69936,43				
	Всего заработная плата		Тенге					210024,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197645,20				
		Накладные расходы	Тенге				151217,69				
		Сметная прибыль	Тенге				51985,02				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				701797,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170,34
		Сметная заработная плата	Тенге					210024,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809425,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170,34
		Сметная заработная плата	Тенге					210024,56			

РАЗДЕЛ 2.Оборудование светотехническое

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп 1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	332,7	2286,95	824,35	760867,18	274260,18	68303,29	424249,67	1279926,20
					1257,30	513,77	418303,71	170931,94		94809,35	
73	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	25,5	1746,14	575,64	44526,58	14678,83	5235,15	24488,48	74536,26
					965,20	368,60	24612,60	9399,17		5521,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				805393,76	288939,01	73538,43	448738,15	1354462,46
							442916,31	180331,12	–	100330,55	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				805393,76				
	Материалы		Тенге				73538,43				
	Всего заработная плата		Тенге					623247,43			
		Накладные расходы	Тенге				448738,15				
		Сметная прибыль	Тенге				100330,55				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1354462,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516,47
		Сметная заработная плата	Тенге					623247,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1354462,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516,47
		Сметная заработная плата	Тенге					623247,43			
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
77	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90	384,82	3,34	34633,83	300,28	1186,55	23942,82	63262,78
					368,30	1,19	33147,00	106,92		4686,13	
78	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	80,4	457,15	3,34	36755,22	268,25	1770,26	25064,81	66765,64
					431,80	1,19	34716,72	95,52		4945,60	
79	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д иаметром до 25 мм.Прокладка	м	1800	256,87	9,32	462373,96	16777,62	147228,34	219058,99	735947,58
					165,76	3,27	298368,00	5880,60		54514,64	
80	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Кабельный канал пластиковый.Монтаж по стенам и потолкам	м	375	568,00	111,06	212999,94	41648,47	29271,46	112561,92	351606,81
					378,88	38,02	142080,00	14256,00		26044,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				746762,95	58994,62	179456,61	380628,54	1217582,81
							508311,72	20339,04	–	90191,32	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				746762,95				
	Материалы		Тенге				179456,61				
	Всего заработная плата		Тенге					528650,76			
		Накладные расходы	Тенге				380628,54				
		Сметная прибыль	Тенге				90191,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1217582,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,13
		Сметная заработная плата	Тенге					528650,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1217582,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,13
		Сметная заработная плата	Тенге					528650,76			
		ИТОГО ПО Смете №2-1-4	**Тенге**				2158379,78	379219,54	520576,67	980584,38	3381471,05
							1150955,57	210967,18	107628,00	242506,89	
	Стоимость оборудования		Тенге				107628,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				107628,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2050751,78				
	Материалы		Тенге				322931,47				
	Всего заработная плата		Тенге					1361922,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197645,20				
		Накладные расходы	Тенге				980584,38				
		Сметная прибыль	Тенге				242506,89				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3273843,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1125,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1361922,75			
		ИТОГО ПО Смете №2-1-4	Тенге				3381471,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1125,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1361922,75			
		Благоустройство территории.Смета №7-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАР									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	112,196	7093,26	1013,56	795834,84	113717,49	667479,81	42479,66	905379,66
		ЗП=100%; ТЗ=20%			130,46	220,11	14637,54	24695,48		67065,16	
2	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	1825,33	3692,32	124,21	6739707,00	226721,87	4602609,39	1855139,00	9282455,69
		ЗП=28%; СП=8%			1046,59	34,61	1910375,78	63176,31		687587,68	
3	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	883	2300,06	28,66	2030953,30	25302,45	1386235,17	679598,10	2927395,51
		ЗП=100%; СП=34%			701,49	11,15	619415,67	9841,83		216844,11	
		ИТОГО ПО Смете №7-1-1	**Тенге**				9566495,16	365741,81	6656324,37	2577216,73	13115230,86
							2544429,00	97713,63	–	971496,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9566495,16				
	Материалы		Тенге				6656324,37				
	Всего заработная плата		Тенге					2642142,61			
		Накладные расходы	Тенге				2577216,73				
		Сметная прибыль	Тенге				971518,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13115230,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2436,34
		Сметная заработная плата	Тенге					2642142,61			
		ИТОГО ПО Смете №7-1-1	Тенге				13115208,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2436,34
		Сметная заработная плата	Тенге					2642142,61			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32971497,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7742022,66				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					875810,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351619,87			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14947288,73		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						107628,00		
		- Накладные расходы	Тенге							6864366,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							2434381,09	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	32 971 497,46
Договорная стоимость	Тенге	**32 588 874,63**
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	3 910 664,96
ВСЕГО	Тенге	**36 499 539,59**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева",
ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

Шаргабаева Н.С.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан П.Ж.

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Мурзагалиев З.С.

Аттестат эксперта
№ KZ56VIE00039444
от 10 июля 2018 г.
Бакесов А.К.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл №50/1 от 13.05.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за июнь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объсктов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**175 639 914,81**			**175 639 914,81**	**101 698,00**		**21 076 789,78**	**196 716 704,59**
за июнь месяц 2020 год	**41 820 535,71**	**41 820 535,71**		**41 820 535,97**			**5 018 464,29**	**46 839 000,00**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Договор **№ 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл №50/1 от 13.05.2020**

АКТ № 4

приемки выполненных работ за **июнь** месяц **2020** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	м2 перегородок	63,93		1619,00 1445,89	173,11 82,19	103502,36 92435,62	11066,74 5254,13	--	70336,62 13907,12	187746,10
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	189,3		744,30 715,47	28,83 14,75	140895,54 135438,24	5457,29 2791,34	--	99525,30 19233,67	259654,50
4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	3680		100,21 97,61	2,60 1,33	368790,83 359213,26	9577,57 4898,82	--	262160,70 50476,12	681427,65
5	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	1733,46		305,17 287,95	17,22 8,81	528998,60 499153,27	29845,33 15265,54	--	370381,55 71950,41	971330,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Е12-070101-0301** **1207-0101-0301** **РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** НР - 72% СП - 8%	м	3263,7	32,31 32,31	-- --	105446,56 105446,56	-- --	--	75921,52 14509,45	195877,52
11	**Е12-60101-0901** **1206-0101-0901** **РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	шт.	168	1878,29 1776,03	102,26 48,55	315553,39 298373,34	17180,05 8156,92	--	220701,79 42900,41	579155,60
12	**Е12-060101-1001** **1206-0101-1001** **РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	м2	333,48	322,89 322,89	-- --	107678,02 107678,02	-- --	--	77528,18 14816,50	200022,70
13	**Е12-060101-0101** **1206-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	65	1260,14 1208,77	51,36 24,90	81908,82 78570,36	3338,47 1618,60	--	57736,05 11171,59	150816,46
14	**Е12-060101-0202** **1206-0101-0202** **РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	623,28	436,38 417,76	18,62 9,52	271983,93 260379,33	11604,60 5935,62	--	191746,77 37098,46	500829,16
15	**Е12-060101-0302** **1206-0101-0302** **РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок	м2	163,22	860,43 860,43	-- --	140439,09 140439,09	-- --	--	101116,15 19324,42	260879,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2165197,15** **2077127,10**	**88070,05** **43920,96**	--	**1527154,61** **295388,14**	**3987739,90**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2165197,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2121048,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**1527154,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**295388,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3987739,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2364,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2121048,07**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3987739,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2364,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2121048,07**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ								
22	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 88%* Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	131	301,76 296,96	4,80 2,46	39531,19 38901,76	629,43 321,95	–	28241,07 5421,78	73194,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				39531,19 38901,76	629,43 321,95	– –	28241,07 5421,78	73194,04
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39531,19				
	Всего заработная плата		Тенге					39223,71			
		Накладные расходы	Тенге				28241,07				
		Сметная прибыль	Тенге				5421,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73194,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,30
		Сметная заработная плата	Тенге					39223,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73194,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,30
		Сметная заработная плата	Тенге					39223,71			
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е11-460101-1203 1146-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Усиление кирпичной стены** *НР - 84%; СП - 85%* Состав работ: 1. Подъем на подмости элементов усиления, установка их, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка, электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки 2. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза	**т усиления**	0,009432	216831,78 182454,00	16407,12 812,95	2045,16 1720,91	154,75 7,67	169,50	1452,00 279,77	3776,93
2	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщин ой от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 88%*	**т**	0,0087	223676,00 –	– –	1945,98 –	– –	1945,98	– 155,68	2101,66
3	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 88%*	**т**	0,000732	212660,00 –	– –	155,67 –	– –	155,67	– 12,45	168,12
4	С121-130206-0701 2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 85%*	**т**	0,0276	238641,00 –	– –	6586,49 –	– –	6586,49	– 526,92	7113,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-130202-0107 2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметр ом резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,1584	720773,00	--	114170,44	--	114170,44	--	123304,08
		СП - 8%			--	--	--	--		9133,64	
6	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	63,93	6767,23	438,58	432628,91	28038,50	258,73	288254,37	778553,94
		НР - 89%; СП - 8%			6324,60	210,05	404331,68	13428,27		57670,66	
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
				ТИП1							
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	189,3	984,42	26,79	186349,89	5070,57	121301,51	58693,24	264646,59
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	59977,81	2461,81		19603,45	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	189,3	671,62	18,21	127137,21	3446,93	120725,09	4317,87	141971,49
		НР - 94%; СП - 8%			15,66	8,60	2965,20	1628,28		10516,41	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
				ТИП2							
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3680	984,42	26,79	3622649,78	98572,11	2358106,46	1140999,13	5144740,82
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	1165971,20	47857,66		381091,91	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4493669,53**	**135282,86**	**2723419,87**	**1493716,61**	**6466377,00**
							1634966,79	**65383,70**	--	**478990,89**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4061040,62**				
	Материалы		Тенге				**2600302,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1282590,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**122858,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**1205462,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**421320,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5687823,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432,87
		Сметная заработная плата	Тенге					**1282590,54**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				432628,91				
	Материалы		Тенге				258,73				
	Всего заработная плата		Тенге					417759,95			
		Накладные расходы	Тенге				288254,37				
		Сметная прибыль	Тенге				57670,66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				778553,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330,87
		Сметная заработная плата	Тенге					417759,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6466377,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763,74
		Сметная заработная плата	Тенге					1700350,49			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
37	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двух створчатых** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	55,12	2485,27 868,76	160,77 75,61	136988,02 47885,83	8861,80 4167,62	80240,39	46848,10 14706,89	198543,02
41	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	72,623145	2751,50 1088,90	162,90 76,53	199822,88 79079,17	11830,06 5557,96	108913,66	76173,41 22079,70	298076,00
49	**С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015**	**Сетки маскитные для окон из ПВХ** *СП - 8%*	м2	312	1079,00 --	-- --	336648,00 --	-- --	336648,00	-- 26931,84	363579,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери наружные									
50	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	23,94	2548,24 1028,46	526,89 129,76	61004,93 24621,24	12613,77 3106,42	23769,92	24954,89 6876,79	92836,60
51	**С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробко й ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	5,46	41473,00 --	-- --	226442,58 --	-- --	226442,58	-- 18115,41	244557,99
52	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	18,48	46862,00 --	-- --	866009,76 --	-- --	866009,76	-- 69280,78	935290,54
		Двери в подвал									
53	**Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	м2	18,9	2374,94 791,08	166,89 79,30	44886,39 14951,49	3154,13 1498,70	26780,77	14805,17 4775,32	64466,88
54	**С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные,однопольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	18,9	26766,00 --	-- --	505877,40 --	-- --	505877,40	-- 40470,19	546347,59
		РАЗДЕЛ 5.ФАСАД									
70	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдинг а** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ:	**м2 поверхности облицовки**	1879,8618	3450,43 3154,24	30,68 6,84	6486325,35 5929534,00	57672,09 12864,08	499119,29	4753918,44 899219,50	12139463,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит									
71	С122-020201-0206 2202-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлосайдинга для вентилируемого фасада**	м2	906,90834	-2028,00	--	-1839210,11	--	-1839210,11	--	-1986346,92
		ЗП - 8%			--	--	--	--		-147136,81	
72	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитка ми (типа "Рваный камень")**	м2 поверхности облицовки	137,4626309	7731,96	29,05	1062855,00	3993,58	643834,22	333532,26	1508098,21
		ЗП - 80%; СД - 8%			3019,20	13,74	415027,18	1888,15		111710,98	
		Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток 4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8087650,17**	**98125,43**	**1478425,87**	**5250232,28**	**14404913,04**
							6511098,87	**29082,92**	--	**1067030,60**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6995197,83				
	Материалы		Тенге				1382658,24				
	Всего заработная плата		Тенге					6540181,79			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-996684,71				
		Накладные расходы	Тенге				5250232,28				
		Сметная прибыль	Тенге				979634,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13225064,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5377,73
		Сметная заработная плата	Тенге					6540181,79			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1092452,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1092452,34				
		Сметная прибыль	Тенге				87396,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1179848,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14404913,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5377,73
		Сметная заработная плата	Тенге					6540181,79			

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80% / СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	2500	797,43 494,35	4,35 1,40	1993572,25 1235877,00	10871,00 3507,50	746824,25	991507,60 238806,39	3223886,24
75	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цемент-но-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	6581,24	1409,78 671,33	10,93 3,50	9278132,78 4418170,69	71956,65 23050,13	4788005,44	3552976,66 1026488,75	13857598,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				11271705,03	82827,65	5534829,69	4544484,26	17081484,43
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5654047,69	26557,63	--	1265295,14	
	Материалы		Тенге				11271705,03				
	Всего заработная плата		Тенге				5534829,69				
		Накладные расходы	Тенге					5680605,32			
		Сметная прибыль	Тенге				4544484,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265295,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17081484,43				
		Сметная заработная плата	Тенге								4813,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5680605,32			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17081484,43				
		Сметная заработная плата	Тенге								4813,83
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					5680605,32			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15916142,21				42013708,43
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404935,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165267,17			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9736675,43		
		- Накладные расходы	Тенге							12843828,82	
		- Сметная прибыль	Тенге							3112126,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								**42 013 708,43**
	Итого договорная стоимость										41820535,71
	НДС 12%										5 018 464,29
	Всего с НДС										**46 839 000,00**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева",
ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7,**
Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл №50/1 от 13.05.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за август** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			ПДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г	СМР в текущих ценах 2019г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**242 604 200,52**			**242 502 502,52**	**101 698,00**		**29 112 504,06**	**271 716 704,59**
за август месяц 2020 год	**66 964 285,71**	**66 964 285,71**		**66 964 285,71**			**8 035 714,29**	**75 000 000**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
Объект: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Договор: № 50 от 11.07.2019 г. Доп.соглашение 50/1 от 13.05.2020год

АКТ № 1

приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	358	371,29	2,86	132920,82	1023,88	11288,46	87102,05	237624,70
					336,90	1,02	120608,48	366,59		17601,83	
2	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	51	301,76	4,80	15390,00	245,04	–	10994,61	28495,39
					296,96	2,46	15144,96	125,34		2110,77	
3	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	530,52	5,21	4774,65	46,85	–	3421,27	8851,60
					525,31	2,66	4727,81	23,96		655,67	
4	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	21	659,53	5,81	13850,08	121,92	–	9929,17	25681,59
					653,72	2,97	13728,15	62,36		1902,34	
5	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	3	292,14	7,47	876,42	22,41	–	622,47	1618,80
					284,67	3,51	854,02	10,53		119,91	
6	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	356	863,67	6,41	307467,02	2280,68	–	220574,07	570284,38
					857,26	3,28	305186,34	1166,54		42243,29	
7	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	121	694,64	3,20	84051,83	387,59	–	60380,99	155987,44
					691,44	1,64	83664,24	198,25		11554,63	
8	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	226,46	476,00	–	107794,96	–		–	116418,56
					–	–	–	–		8623,60	

9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	226,46	234,00	--	52991,64	--		--	57230,97
					--	--	--	--		4239,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				720117,42	4128,37	11288,46	393024,65	1202193,43
							543914,00	1953,57	--	89051,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				720117,42				
	Материалы		Тенге				11288,46				
	Всего заработная плата		Тенге					545867,57			
	Транспортные расходы		Тенге				160786,60				
		Накладные расходы	Тенге				393024,65				
		Сметная прибыль	Тенге				89051,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202193,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546,55
		Сметная заработная плата	Тенге					545867,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1202193,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546,55
		Сметная заработная плата	Тенге					545867,57			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,7386	10065,81	53,85	57763,67	309,01	52781,60	4326,66	67057,55
					814,32	23,41	4673,06	134,35		4967,23	
11	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	264	2801,29	96,21	739540,51	25399,62	242837,52	439760,50	1273645,08
					1785,24	25,37	471303,36	6697,18		94344,08	
12	С121-100102-0403 2110-0102-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	30	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные.Устройство	м желобов	280	6460,16	142,00	1808844,76	39758,68	1554046,07	208926,09	2179192,52
					768,00	43,05	215040,00	12053,58		161421,67	
14	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	3	17180,94	785,84	51542,82	2357,52	30507,54	17692,07	74773,69
					6225,92	326,70	18677,76	980,10		5538,79	
15	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,55	6005,48	96,21	69363,32	1111,23	50405,95	16688,01	92935,43
					1545,12	25,37	17846,14	293,00		6884,11	
		Ограждение кровли									
16	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	550	93,52	22,53	51435,60	12390,34	3869,45	35314,40	93690,00

					63,96	5,84	35175,80	3209,41		6940,00	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3563	191324,00	–	259492,74	–	259492,74	–	280252,16
					–	–	–	–		20759,42	
18	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6302	240358,00	–	151473,61	–	151473,61	–	163591,50
					–	–	–	–		12117,89	
19	С121-130207-0429 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	92	273,00	–	25116,00	–	25116,00	–	27125,28
					–	–	–	–		2009,28	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6302	87,97	2,24	55,44	1,41	28,20	17,92	79,23
					40,98	0,24	25,82	0,15		5,87	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунто ванные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6302	93,27	1,59	58,78	1,00	42,69	10,52	74,84
					23,94	0,24	15,09	0,15		5,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3214687,23**	**81328,83**	**2370601,39**	**722736,17**	**4252417,28**
							762757,02	**23367,93**	–	**314993,87**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3214687,23				
	Материалы		Тенге				1934519,00				
	Всего заработная плата		Тенге					786124,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436082,35				
		Накладные расходы	Тенге				722736,17				
		Сметная прибыль	Тенге				314993,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4252417,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,16
		Сметная заработная плата	Тенге					786124,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4252417,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,16
		Сметная заработная плата	Тенге					786124,95			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		ТИП1									
27	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2покрытия	189,3	3287,51	69,13	622324,94	13086,16	395738,67	206273,78	894886,62
					1127,84	31,38	213500,11	5940,08		66287,90	
		ТИП2									

23	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3643,503	3029,47 371,30	20,01 9,70	11037868,46 1352847,24	72913,78 35338,34	9612107,44	1304894,44 987421,03	13330183,93
			ГИП4								
24	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги.Укладка по кирпичнымстолбикам	м2 пола	50,46	1672,22 457,73	18,68 7,58	84380,19 23096,95	942,54 382,62	60340,69	22070,80 8516,08	114967,06
25	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия досатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	50,46	4925,67 615,42	45,03 21,24	248549,10 31054,29	2272,32 1071,54	215222,48	30198,28 22299,79	301047,17
26	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12К=2	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	50,46	1529,09 1049,82	6,52 3,10	77157,80 52973,72	329,15 156,44	23854,94	42504,12 9572,95	129234,88
27	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	3263,7	343,85 112,11	0,78 0,37	1122218,68 365878,07	2546,67 1197,45	753793,94	345050,99 117381,57	1584651,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13192499,16	92090,62	11061058,16	1950992,41	16354970,90
							2039350,38	44086,46	--	1211479,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13192499,16				
	Материалы		Тенге				11061058,16				
	Всего заработная плата		Тенге					2083436,84			
		Накладные расходы	Тенге				1950992,41				
		Сметная прибыль	Тенге				1211479,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16354970,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2024,79
		Сметная заработная плата	Тенге					2083436,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16354970,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2024,79
		Сметная заработная плата	Тенге					2083436,84			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Двери внутренние									
28	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	212,52	1589,20 1037,72	72,94 31,59	337736,23 220536,08	15502,08 6713,91	101698,07	204525,00 43380,90	585642,13

29	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	78,12	1331,14	101,22	103988,48	7906,93	26994,37	65383,23	182921,45
					884,37	45,58	69087,17	3560,87		13549,74	
30	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8Пс декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	92,4	4992,00	--	461260,80	--	461260,80	--	498161,66
					--	--	--	--		36900,86	
31	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,32	4992,00	--	201277,44	--	201277,44	--	217379,64
					--	--	--	--		16102,20	
32	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	79,8	4091,00	--	326461,80	--	326461,80	--	352578,74
					--	--	--	--		26116,94	
33	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК943-92	м2	61,74	4857,00	--	299871,18	--	299871,18	--	323860,87
					--	--	--	--		23989,69	
34	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутреннидвупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декорати вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4857,00	--	55078,38	--	55078,38	--	59484,65
					--	--	--	--		4406,27	
35	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 9 43-92	м2	5,04	4610,00	--	23234,40	--	23234,40	--	25093,15
					--	--	--	--		1858,75	
36	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	121	588,00	--	71148,00	--	71148,00	--	76839,84
					--	--	--	--		5691,84	
37	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	121	5439,00	--	658119,00	--	658119,00	--	710768,52
					--	--	--	--		52649,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2538175,71	23409,01	2225143,44	269908,23	3032730,65
							289623,26	10274,78	--	224646,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808908,71				
	Материалы		Тенге				128692,44				
	Всего заработная плата		Тенге					299898,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1367184,00				

		Накладные расходы	Тенге				269908,23				
		Сметная прибыль	Тенге				166305,36				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				2245122,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281,67
		Сметная заработная плата	Тенге					299898,03			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				729267,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				729267,00				
		Сметная прибыль	Тенге				58341,36				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				787608,36				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3032730,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281,67
		Сметная заработная плата	Тенге					299898,03			

РАЗДЕЛ 8.Фасад

38	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитка ми (типа "Рванный камень")**	м2 поверхности облицовки	316,73737	7731,96 3019,20	29,05 13,74	2448999,31 956293,46	9201,89 4350,61	1483504,00	768515,26 257401,17	3474915,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2448999,31 956293,46	9201,89 4350,61	1483504,00	768515,26 257401,17	3474915,73
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2448999,31				
	Материалы		Тенге				1483504,00				
	Всего заработная плата		Тенге					960644,07			
		Накладные расходы	Тенге				768515,26				
		Сметная прибыль	Тенге				257401,17				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				3474915,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811,86
		Сметная заработная плата	Тенге					960644,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3474915,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811,86
		Сметная заработная плата	Тенге					960644,07			

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

39	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3446	797,43 494,35	4,35 1,40	2747940,00 1703532,86	14984,59 4834,74	1029422,55	1366694,08 329170,73	4443804,79
40	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5946	783,42 540,96	4,56 2,16	4658196,83 3216548,16	27125,65 12852,87	1414523,00	2583520,83 579337,41	7821055,07
41	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2133,4315	652,99 430,56	4,30 2,04	1393103,31 918570,27	9177,81 4350,71	465355,24	738336,78 170515,21	2301955,30

42	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены.Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	295,48	4676,74	22,61	1381884,52	6679,50	861400,76	415074,99	1940716,27
					1738,88	17,06	513804,26	5039,47		143756,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**10181124,65**	**57967,55**	**3770701,56**	**5103626,67**	**16507531,43**
							6352455,55	**27077,79**	**--**	**1222780,11**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10181124,65**				
	Материалы		Тенге				**3770701,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6379533,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**5103626,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1222780,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16507531,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5681,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6379533,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**16507531,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5681,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6379533,33**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44824759,42**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10944393,67**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**268126,26**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**111111,13**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20922296,96**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**160786,60**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9208803,39**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3320352,55**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**44 824 759**
		Договорная стоимость	Тенге								**44 308 494**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								5 317 019
		ВСЕГО	Тенге								**49 625 513**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц **2020** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД									

1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	138	1216,99 1034,41	4,00 0,42	167945,20 142749,05	551,77 57,38	24644,39	139950,30 24631,64	332527,14
2	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	220	1189,35 1066,46	1,97 0,27	261657,29 234620,32	433,29 58,81	26603,68	229985,54 39331,43	530974,26
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	358	79,95 77,55	1,09 –	28622,60 27764,62	392,01 –	465,97	27209,33 4466,55	60298,48
4	С123-020301-0404 2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	397,00 –	– –	3970,00 –	– –	3970,00	– 317,60	4287,60
5	С123-020301-0403 2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	259,00 –	– –	18907,00 –	– –	18907,00	– 1512,56	20419,56
6	Е11-160601-102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка Состав работ: 1. Насадка и приварка отводных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	28	2065,82 1652,28	112,92 24,46	57842,98 46263,84	3161,76 684,88	8417,38	46009,75 8308,22	112160,94
7	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	3766,00 –	– –	105448,00 –	– –	105448,00	– 8435,84	113883,84
8	Е11-160601-101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2039,81 1652,28	86,91 12,23	46915,65 38002,44	1998,93 281,29	6914,28	37518,06 6754,70	91188,40
9	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	1912,00 –	– –	43976,00 –	– –	43976,00	– 3518,08	47494,08

10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	163	2039,81 1652,28	86,91 12,23	332489,15 269321,64	14166,33 1993,49	49001,18	265888,83 47870,24	646248,22
11	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жи фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	9670,00 --	-- --	1218420,00 --	-- --	1218420,00	-- 97473,60	1315893,60
12	С123-040601-0202 2304-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жи фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	12891,00 --	-- --	476967,00 --	-- --	476967,00	-- 38157,36	515124,36
13	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3379,60 2672,88	165,76 80,47	70971,62 56130,48	3481,02 1689,77	11360,12	56663,84 10210,84	137846,30
14	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	14530,00 --	-- --	305130,00 --	-- --	305130,00	-- 24410,40	329540,40
15	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10,5	717,44 316,44	-- --	7533,15 3322,65	-- --	4210,50	3256,20 863,15	11652,50
16	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	2691,02 2384,85	83,51 40,22	24219,22 21463,65	751,57 361,96	2003,99	21389,10 3648,67	49256,98
17	С123-030102-0905 2303-0102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	8224,00 --	-- --	74016,00 --	-- --	74016,00	-- 5921,28	79937,28
18	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	9	2270,00 --	-- --	20430,00 --	-- --	20430,00	-- 1634,40	22064,40
19	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	530,48 485,44	26,01 12,23	1591,44 1456,32	78,03 36,69	57,09	1463,15 244,37	3298,96
20	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846,00	--	18846,00	--	20353,68

					–	–	–	–		1507,68	
21	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783,00	–	5783,00	–	5783,00	–	6245,64
					–	–	–	–		462,64	
22	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350,00	–	15350,00	–	15350,00	–	16578,00
					–	–	–	–		1228,00	
23	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	180	582,00	2,33	104760,61	418,73	24883,04	77874,90	197246,35
					441,44	0,03	79458,84	5,35		14610,84	
24	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	305	578,91	2,13	176566,13	648,66	40974,61	132261,76	333534,12
					442,44	0,06	134942,86	18,12		24706,23	
25	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	174	650,67	1,54	113216,01	268,28	35855,45	75565,63	203884,18
					443,06	0,09	77092,28	15,50		15102,53	
26	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	659	79,95	1,09	52687,97	721,61	857,75	50086,44	110996,37
					77,55	–	51108,61	–		8221,95	
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	328	542,00	–	177776,00	–	177776,00	–	191998,08
					–	–	–	–		14222,08	
28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2039,81	86,91	8159,24	347,64	1202,48	6524,88	15858,85
					1652,28	12,23	6609,12	48,92		1174,73	
29	С123-040905-0102 2304-0905-0102 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Т 90°С, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1202,00	–	4808,00	–	4808,00	–	5192,64
					–	–	–	–		384,64	

30	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	21621,93	--	129731,58	--	127530,18	2157,37	142440,07
					366,90	--	2201,40	--		10551,12	
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	141	836,56	0,98	117955,31	138,25	19079,84	79042,72	212757,87
					700,26	0,47	98737,22	66,17		15759,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4192692,17	27557,89	2873888,94	1252847,78	5881183,15
							1291245,35	5318,32	--	435643,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117955,31				
	Материалы		Тенге				19079,84				
	Всего заработная плата		Тенге					98803,40			
		Накладные расходы	Тенге				79042,72				
		Сметная прибыль	Тенге				15759,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212757,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,14
		Сметная заработная плата	Тенге					98803,40			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4074736,86				
	Материалы		Тенге				364982,10				
	Всего заработная плата		Тенге					1197760,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2489827,00				
		Накладные расходы	Тенге				1173805,07				
		Сметная прибыль	Тенге				419883,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5668425,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988,87
		Сметная заработная плата	Тенге					1197760,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5881183,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1080,01
		Сметная заработная плата	Тенге					1296563,67			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
32	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	356	720,82	3,20	256613,26	1137,53	2288,53	248458,69	545477,71
					711,20	0,96	253187,20	342,08		40405,76	
33	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	356	1030,00	--	366680,00	--	366680,00	--	396014,40
					--	--	--	--		29334,40	
34	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	6218,00	--	149232,00	--	149232,00	--	161170,56
					--	--	--	--		11938,56	

35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	121	745,61 741,68	1,30 0,42	90218,31 89743,28	157,63 50,74	317,40	87998,13 14257,32	192473,76
36	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	121	460,00 –	– –	55660,00 –	– –	55660,00	– 4452,80	60112,80
37	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	987,00 –	– –	17766,00 –	– –	17766,00	– 1421,28	19187,28
38	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56	542,00 –	– –	30352,00 –	– –	30352,00	– 2428,16	32780,16
39	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	34	658,00 –	– –	22372,00 –	– –	22372,00	– 1789,76	24161,76
40	С123-020403-1304 2302-0403-1304 РСНБ РК 2015	ПРОЧИСТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-RC КРЫШКОЙ DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	2388,00 –	– –	26268,00 –	– –	26268,00	– 2101,44	28369,44
41	С123-020302-6121 2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1317,00 –	– –	26340,00 –	– –	26340,00	– 2107,20	28447,20
42	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	6372,00 –	– –	63720,00 –	– –	63720,00	– 5097,60	68817,60
43	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3553,00 –	– –	31977,00 –	– –	31977,00	– 2558,16	34535,16
44	С123-020403-2703 2302-0403-2703 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная фронтального (тыльного) исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	741,00 –	– –	2223,00 –	– –	2223,00	– 177,84	2400,84

45	С123-020403-1002 2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	3	1419,00	--	4257,00	--	4257,00	--	4597,56
					--	--	--	--		340,56	
46	С123-020403-1001 2302-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	752,00	--	1504,00	--	1504,00	--	1624,32
					--	--	--	--		120,32	
47	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	24	967,00	--	23208,00	--	23208,00	--	25064,64
					--	--	--	--		1856,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1168390,57	1295,15	824164,94	336456,83	1625235,19
							342930,48	392,82	--	120387,79	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1168390,57				
		Материалы	Тенге				2605,94				
		Всего заработная плата	Тенге					343323,30			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				821559,00				
		Накладные расходы	Тенге				336456,83				
		Сметная прибыль	Тенге				120387,79				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1625235,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270,31
		Сметная заработная плата	Тенге					343323,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1625235,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270,31
		Сметная заработная плата	Тенге					343323,30			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7506418,34
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1634175,83				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28853,04			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5711,14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3698053,87		
		- Накладные расходы	Тенге							1589304,61	
		- Сметная прибыль	Тенге							556030,99	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**7 506 418**
Итого договорная стоимость		7 419 964
НДС 12%		890 396
Всего с НДС		**8 310 359**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за август месяц **2020** год

Электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В									
		Пункт распределительный-РЩ1.1									
13	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,2	465,00 --	-- --	1953,00 --	-- --	1953,00	-- 156,24	2109,24
		Пункт распределительный-РЩ1.5									
25	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	0,3	49261,46 40359,00	7916,55 2671,21	14778,44 12107,70	2374,97 801,36	295,77	9294,53 1925,84	25998,80
26	С123-070201-0113 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,3	10996,00 --	-- --	3298,80 --	-- --	3298,80	-- 263,90	3562,70
27	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А	шт	0,3	4530,21 2408,00	111,35 29,70	1359,06 722,40	33,41 8,91	603,26	526,54 150,85	2036,45
28	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	0,3	1353,00 --	-- --	405,90 --	-- --	405,90	-- 32,47	438,37
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,3	2572,64 1204,00	23,14 --	6472,51 3029,14	58,22 --	3385,15	2180,98 692,28	9345,77
30	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,3	465,00 --	-- --	139,50 --	-- --	139,50	-- 11,16	150,66
31	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00 --	-- --	1395,00 --	-- --	1395,00	-- 111,60	1506,60

32	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный,устана ый на на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт.	2	4530,21 2408,00	111,35 29,70	9060,41 4816,00	222,70 59,40	4021,71	3510,29 1005,66	13576,36
33	С123-070204-1422 2307-0204-1422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4903,00 –	– –	14709,00 –	– –	14709,00	– 1176,72	15885,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49665,62 20675,24	2689,29 869,67	26301,09	15512,34 5214,24	70392,20
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49665,62				
	Материалы		Тенге				8305,89				
	Всего заработная плата		Тенге					21544,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17995,20				
		Накладные расходы	Тенге				15512,34				
		Сметная прибыль	Тенге				5214,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70392,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,56
		Сметная заработная плата	Тенге					21544,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70392,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,56
		Сметная заработная плата	Тенге					21544,92			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия									
88	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах и лотках	м кабеля	4647	239,10 134,32	46,01 11,58	1111103,75 624175,75	213786,16 53826,20	273141,84	488161,40 127941,21	1727206,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1111103,75 624175,75	213786,16 53826,20	273141,84 –	488161,40 127941,21	1727206,36
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1111103,75				
	Материалы		Тенге				273141,84				
	Всего заработная плата		Тенге					678001,95			
		Накладные расходы	Тенге				488161,40				
		Сметная прибыль	Тенге				127941,21				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1727206,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591,56
		Сметная заработная плата	Тенге					678001,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1727206,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591,56
		Сметная заработная плата	Тенге					678001,95			
		РАЗДЕЛ 5.Заземление									
93	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2952,40 828,80	160,97 41,58	118096,12 33152,00	6438,80 1663,20	78505,32	25066,94 11453,05	154616,11

94	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	191931,00	--	36390,12	--	36390,12	--	39301,33
					--	--	--	--		2911,21	
95	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	700	253,17	23,80	177219,30	16657,48	44529,82	86836,18	285179,92
					165,76	6,53	116032,00	4573,80		21124,44	
96	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,882	240358,00	--	211995,76	--	211995,76	--	228955,42
					--	--	--	--		16959,66	
97	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	600	521,92	4,17	313154,58	2499,78	33598,80	199865,23	554061,40
					461,76	0,89	277056,00	534,60		41041,58	
98	С123-060902-0118 2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4	2513123,00	--	1005249,20	--	1005249,20	--	1085669,14
					--	--	--	--		80419,94	
99	С123-060902-0116 2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	1307181,00	--	261436,20	--	261436,20	--	282351,10
					--	--	--	--		20914,90	
100	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	10	8671,00	--	86710,00	--	86710,00	--	93646,80
					--	--	--	--		6936,80	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**2210251,28**	**25596,06**	**1758415,22**	**311768,35**	**2723781,20**
							426240,00	**6771,60**	--	**201761,57**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1961865,41**				
	Материалы		Тенге				**156633,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**433011,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1353395,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**311768,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181890,70**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2455524,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**364,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**433011,60**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**248385,87**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**248385,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19870,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**268256,74**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**2723781,20**				

		Нормативная трудоемкость	чел-ч								364,56
		Сметная заработная плата	Тенге					433011,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4521379,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1071091,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242071,51			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61467,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2057858,14		
		- Накладные расходы	Тенге							815442,09	
		- Сметная прибыль	Тенге							334917,02	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									4 521 380
		Договорная стоимость									4 469 305
		Налог на добавленную стоимость 12%									536 317
		ВСЕГО									**5 005 622**

АКТ № 4

приемки выполненных работ за **август** месяц **2020** год

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,5	21010,26	2,08	31515,39	3,12	456,27	18944,16	54496,31
					20704,00	–	31056,00	–		4036,76	
2	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	11595,00	–	11595,00	–	11595,00	–	12522,60
					–	–	–	–		927,60	
3	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	0,5	13876,00	–	6938,00	–	6938,00	–	7493,04
					–	–	–	–		555,04	
4	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7,5	3262,97	2,47	24472,25	18,52	813,72	14420,40	42004,06
					3152,00	–	23640,00	–		3111,41	
5	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	7,5	428,00	–	3210,00	–	3210,00	–	3466,80
					–	–	–	–		256,80	

6	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	–	20808,00	–	20808,00	–	22472,64
					–	–	–	–		1664,64	
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2,5	2133,00	–	5332,50	–	5332,50	–	5759,10
					–	–	–	–		426,60	
8	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	129,5	3262,97	2,47	422554,17	319,87	14050,30	248992,24	725270,12
					3152,00	–	408184,00	–		53723,71	
9	С123-080302-0307 2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	129,5	3643,00	–	471768,50	–	471768,50	–	509509,98
					–	–	–	–		37741,48	
10	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	628,16	–	628,16	–	4,66	380,33	1089,17
					623,50	–	623,50	–		80,68	
11	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	135,00	–	135,00	–	135,00	–	145,80
					–	–	–	–		10,80	
12	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1927,5	156,76	21,51	302153,86	41453,01	1394,28	165223,08	504767,09
					134,53	5,99	259306,58	11550,93		37390,15	
13	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,56	35096,00	–	54749,76	–	54749,76	–	59129,74
					–	–	–	–		4379,98	
14	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,3675	68334,00	–	25112,74	–	25112,74	–	27121,76
					–	–	–	–		2009,02	
15	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7,5	3262,97	2,47	24472,25	18,52	813,72	14420,40	42004,06
					3152,00	–	23640,00	–		3111,41	
16	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7,5	825,00	–	6187,50	–	6187,50	–	6682,50
					–	–	–	–		495,00	

17	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	7,5	13931,18 13717,00	1,69 –	104483,82 102877,50	12,68 –	1593,64	62755,28 13379,13	180618,22
18	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,5	2395,00 –	– –	17962,50 –	– –	17962,50	– 1437,00	19399,50
19	Ц13-100411-0201 1310-0411-0201 РСНБ РК 2015	Абонентское и доугое оборудование:Транспарант световой /табло/	шт	7,5	3999,25 3669,00	– –	29994,40 27517,50	– –	2476,90	16785,67 3742,41	50522,48
20	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,5	641,00 –	– –	4807,50 –	– –	4807,50	– 384,60	5192,10
21	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3262,97 3152,00	2,47 –	3262,97 3152,00	2,47 –	108,50	1922,72 414,85	5600,54
22	С123-080302-0501 2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Л-11/4Р	шт.	1	14276,00 –	– –	14276,00 –	– –	14276,00	– 1142,08	15418,08
23	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1750	219,50 196,13	2,21 0,10	384127,33 343230,30	3871,00 179,20	37026,03	247254,84 50510,57	681892,74
24	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1750	45,00 –	– –	78750,00 –	– –	78750,00	– 6300,00	85050,00
25	С123-061710-2301 2306-1710-2301 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм	шт.	10	454,00 –	– –	4540,00 –	– –	4540,00	– 363,20	4903,20
26	С121-130207-0207 2113-0207-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	5250	4,00 –	– –	21000,00 –	– –	21000,00	– 1680,00	22680,00
27	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7,5	498,84 343,36	33,48 9,80	3741,28 2575,20	251,07 73,51	915,01	1907,07 451,87	6100,22

28	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	7,5	133,00	–	997,50	–	997,50	–	1077,30
					–	–	–	–		79,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3102389,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1225802,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45950,26			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11803,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						807823,53		
		- Накладные расходы	Тенге							793006,19	
		- Сметная прибыль	Тенге							229806,60	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									3 102 389
		Договорная стоимость									3 066 658
		Налог на добавленную стоимость 12%									367 999
		ВСЕГО									3 434 657

А К Т № 5/1 (Минусовой)

приемки выполненных работ за **август** месяц **2020** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ.Смета № 2-1-2									
20	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**1086**	**375,39**	**29,45**	**407676,35**	**31983,78**	**75201,71**	**308308,83**	**773264,00**
					276,70	**12,99**	**300490,86**	**14109,99**		**57278,81**	
21	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**543**	**1890,45**	**37,67**	**1026512,62**	**20455,24**	**631609,47**	**374052,70**	**1512610,55**
					689,59	**13,33**	**374447,91**	**7238,52**		**112045,23**	
22	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**81**	**530,00**	–	**42930,00**	–	**42930,00**	–	**46364,40**
					–	–	–	–		**3434,40**	

23	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	155	251,00	--	38905,00	--	38905,00	--	42017,40
					--	--	--	--		3112,40	
24	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	362	419,00	--	151678,00	--	151678,00	--	163812,24
					--	--	--	--		12134,24	
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2457	79,95	1,09	196440,59	2690,41	3198,03	186741,10	413836,23
					77,55	--	190552,14	--		30654,54	
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	131	2065,82	112,92	270622,52	14792,52	39381,32	215259,88	524752,99
					1652,28	24,46	216448,68	3204,26		38870,59	
27	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	7087,00	--	92131,00	--	92131,00	--	99501,48
					--	--	--	--		-7370,48	
28	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	118	3766,00	--	444388,00	--	444388,00	--	479939,04
					--	--	--	--		35551,04	
29	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	490	950,00	--	465500,00	--	465500,00	--	502740,00
					--	--	--	--		37240,00	
30	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	150	273,93	--	41090,22	--	16654,50	23947,01	70240,20
					162,90	--	24435,72	--		5202,98	
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	210	836,56	0,98	175678,13	205,91	28416,78	117723,19	316873,42
					700,26	0,47	147055,44	98,55		23472,11	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				3353552,43	70127,87	2029993,81	1226032,71	4945952,00
							1253430,75	24651,32	--	366366,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175678,13				
	Материалы		Тенге				28416,78				

Всего заработная плата		Тенге					147153,99			
	Накладные расходы	Тенге				117723,19				
	Сметная прибыль	Тенге				23472,11				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				316873,42				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135,74
	Сметная заработная плата	Тенге					147153,99			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				3177874,30				
Материалы		Тенге				766045,03				
Всего заработная плата		Тенге					1130928,08			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1235532,00				
Сдача и испытание		Тенге				10395,45				
	Накладные расходы	Тенге				1108309,52				
	Сметная прибыль	Тенге				342894,71				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4629078,53				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921,16
	Сметная заработная плата	Тенге					1130928,08			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4945952,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056,91
	Сметная заработная плата	Тенге					1278082,07			

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	4 945 952
Договорная стоимость	4 888 988
Налог на добавленную стоимость 12%	586 679
ВСЕГО	5 475 666

АКТ № 5

приемки выполненных работ за август месяц **2020** год

ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**1086**	**2812,31**	**29,45**	**3054166,24**	**31983,78**	**2721691,60**	**308308,83**	**3631473,07**
					276,70	**12,99**	**300490,86**	**14109,99**		**268998,01**	
2	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**543**	**1890,42**	**37,67**	**1026499,77**	**20455,24**	**631596,61**	**374052,70**	**1512596,66**
					689,59	**13,33**	**374447,91**	**7238,52**		**112044,20**	

3	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	81	530,00	--	42930,00	--	42930,00	--	46364,40
					--	--	--	--		3434,40	
4	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	828	1193,10	37,67	987884,10	31191,42	385711,33	570378,70	1682923,83
					689,59	13,33	570981,35	11037,74		124661,02	
5	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	155	251,00	--	38905,00	--	38905,00	--	42017,40
					--	--	--	--		3112,40	
6	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	362	419,00	--	151678,00	--	151678,00	--	163812,24
					--	--	--	--		12134,24	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2457	79,95	1,09	196440,59	2690,41	3198,03	186741,10	413836,23
					77,55	--	190552,14	--		30654,54	
8	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	131	2065,82	112,92	270622,52	14792,52	39381,32	215259,88	524752,99
					1652,28	24,46	216448,68	3204,26		38870,59	
9	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	7087,00	--	92131,00	--	92131,00	--	99501,48
					--	--	--	--		7370,48	
10	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	118	3766,00	--	444388,00	--	444388,00	--	479939,04
					--	--	--	--		35551,04	
11	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	490	950,00	--	465500,00	--	465500,00	--	502740,00
					--	--	--	--		37240,00	

12	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	150	273,93 162,90	-- --	41090,22 24435,72	-- --	16654,50	23947,01 5202,98	70240,20
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	210	836,56 700,26	0,98 0,47	175678,13 147055,44	205,91 98,55	28416,78	117723,19 23472,11	316873,42
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9487071,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1824412,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101319,29			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35689,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5062182,16		
		- Накладные расходы	Тенге							1796411,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							702746,00	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									9 487 071
		Договорная стоимость									9 377 804
		Налог на добавленную стоимость 12%									1 125 337
		ВСЕГО									10 503 141

А К Т № 6/1 (Минусовой)

приемки выполненных работ за **август** месяц **2019** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство территории.Смета №7-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАР									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	112,196	7093,26 130,46	1013,56 220,11	795834,84 14637,54	113717,49 24695,48	667479,81	42479,66 67065,16	905379,66
2	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1825,33	3692,32 1046,59	124,21 34,61	6739707,00 1910375,78	226721,87 63176,31	4602609,39	1855139,00 687587,68	9282455,69

		[illegible]			701,49	11,15	619415,67	9841,83		216844,11		
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	14,128	64247,00	--	907681,62	--	907681,62	--	72614,53	980296,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12019824,60	417734,33	8619568,34	3002642,61		16224264,58
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2982521,93	112201,40	--	1201797,38		
	Материалы		Тенге				12019824,60					
	Всего заработная плата		Тенге				7711886,72					
	Местные материалы		Тенге					3094723,33				
		Накладные расходы	Тенге				907681,62					
		Сметная прибыль	Тенге				3002642,61					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201797,38					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16224264,58					2845,01
		Сметная заработная плата	Тенге					3094723,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16224264,58					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2845,01
		Сметная заработная плата	Тенге					3094723,33				

РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКА

5	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,72	36195,66	1310,03	26060,87	943,22	22997,92	2111,48		30426.14
		[illegible]			2944,08	278,56	2119,74	200,57		2253,79		
6	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	2	2334,38	43,07	4668,77	86,13	4170,99	398,76		5472,93
		[illegible]			205,82	8,56	411,65	17,12		405,40		
7	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	3	27394,46	2359,60	82183,39	7078,80	61865,95	13676,80		103529,01
		[illegible]			4412,88	489,20	13238,64	1467,60		7668,82		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				112913,04	8108,15	89034,86	16187,04		139428,08
							15770,03	1685,29	--	10328,01		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112913,04					
	Материалы		Тенге				89034,86					
	Всего заработная плата		Тенге					17455,31				
		Накладные расходы	Тенге				16187,04					
		Сметная прибыль	Тенге				10328,01					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139428,08					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17,43
		Сметная заработная плата	Тенге					17455,31				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139428,08					

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,43
	Сметная заработная плата	Тенге					17455,31			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16363693,66
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2998292,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					425842,48			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113886,69			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8708603,20		
	- Накладные расходы	Тенге							3018829,64	
	- Сметная прибыль	Тенге							1212125,38	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 16 363 694
Договорная стоимость 16 175 226
Налог на добавленную стоимость 12% 1 941 027
ВСЕГО **18 116 253**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 67 744 528
Договорная стоимость 66 964 286
Налог на добавленную стоимость 12% 8 035 714
ВСЕГО **75 000 000**

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева",
ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000640001920

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" государственного учреждения "Отдел образования Жылыойского района",Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, №217, 42**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 50 от 11.07.2019г., Доп.согл.№3 от 22.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
153	22.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" ГУ "Отдел образования Жылыойского района"			Работа	1	26 307 278,38	26 307 278,38
				Итого	1	x	26 307 278,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл №50/1 от 13.05.2020г. Доп.согл.№3 от 22.12.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **ДЕКАБРЬ** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование		Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.					
Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г	СМР в текущих ценах 2019г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**266 092 841,94**			**266 092 841,94**			**31 931 141,03**	**298 023 982,97**
за декабрь месяц 2020 год	**23 488 641,41**			**23 488 641,41**			**2 818 636,97**	**26 307 278,38**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Руководитель

_____ **Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Директор: _____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**
Договор: **№ 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл.№3 от 22.12.2020г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **ДЕКАБРЬ** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ прав форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		50	11.07.2019 г.				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2019г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**266 092 841,94**			**266 092 841,94**			**31 931 141,03**	**298 023 982,97**
за декабрь месяц 2020 год	**23 488 641,41**			**23 488 641,41**			**2 818 636,97**	**26 307 278,38**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Руководитель

_____**Шаргабаева Н.С.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
Директор: _____**Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
Объект: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Договор: № 50 от 11.07.2019 г. Доп.соглашение 50/1 от 13.05.2020 г., Доп.согл. №3 от 22.12.2020 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за **декабрь** месяц **2020** год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		ТИП2									
1	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**36,497**	**3029,47**	**20,01**	**110566,42**	**730,38**	**96284,56**	**13071,14**	**133528,56**
					371,30	**9,70**	**13551,48**	**353,98**		**9891,00**	
		ТИП3									
2	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**1683**	**871,62**	**10,40**	**1466937,81**	**17505,56**	**894500,03**	**529582,78**	**2156242,23**
					329,73	**5,02**	**554932,22**	**8453,71**		**159721,65**	
3	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**1683**	**4925,67**	**45,03**	**8289895,54**	**75789,19**	**7178347,76**	**1007207,90**	**10040871,72**
					615,42	**21,24**	**1035758,59**	**35739,18**		**743768,28**	
4	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1683**	**1529,09**	**6,52**	**2573455,84**	**10978,21**	**795637,31**	**1417646,37**	**4310390,39**
					1049,82	**3,10**	**1766840,33**	**5217,64**		**319288,18**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12440855,61**	**105003,34**	**8964769,65**	**2967508,19**	**16 641 032,91**
							3371082,63	**49764,51**	--	**1232669,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12440855,61**				
	Материалы		Тенге				**8964769,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3420847,13**			
		Накладные расходы	Тенге				**2967508,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1232669,10**				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16641032,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3182,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3420847,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16641032,91**				

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
Объект: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"
Договор № 50 от 11.07.2019 г. Доп.согл. №3 от 22.12.2020 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		ТИП2									
1	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**36,497**	**3029,47**	**20,01**	**110566,42**	**730,38**	**96284,56**	**13071,14**	**133528,56**
					371,30	**9,70**	**13551,48**	**353,98**		**9891,00**	
		ТИП3									
2	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**1683**	**871,62**	**10,40**	**1466937,81**	**17505,56**	**894500,03**	**529582,78**	**2156242,23**
					329,73	**5,02**	**554932,22**	**8453,71**		**159721,65**	
3	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**1683**	**4925,67**	**45,03**	**8289895,54**	**75789,19**	**7178347,76**	**1007207,90**	**10040871,72**
					615,42	**21,24**	**1035758,59**	**35739,18**		**743768,28**	
4	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1683**	**1529,09**	**6,52**	**2573455,84**	**10978,21**	**795637,31**	**1417646,37**	**4310390,39**
					1049,82	**3,10**	**1766840,33**	**5217,64**		**319288,18**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12440855,61**	**105003,34**	**8964769,65**	**2967508,19**	**16 641 032,91**
							3371082,63	**49764,51**	**--**	**1232669,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12440855,61**				
	Материалы		Тенге				**8964769,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3420847,13**			
		Накладные расходы	Тенге				**2967508,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1232669,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16641032,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3182,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3420847,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16641032,91**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3182,67
		Сметная заработная плата	Тенге					3420847,13				

РАЗДЕЛ 4.Проемы

Решетка

5	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,73632	53783,34	2465,14	39601,75	1815,13	2650,61	24468,42	69195,78
					47718,40	442,01	35136,01	325,46		5125,61	
6	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,73632	688314,00	--	506819,36	--	506819,36	--	547364,91
					--	--	--	--		40545,55	
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,35328	87,97	2,24	1878,38	47,75	955,67	607,33	2684,57
					40,98	0,24	874,96	5,22		198,86	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,35328	93,27	1,59	1991,62	34,00	1446,40	356,35	2535,80
					23,94	0,24	511,22	5,22		187,84	
9	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	135	2775,77	13,62	374729,52	1838,52	238521,71	124029,86	538660,13
					995,33	3,30	134369,28	445,78		39900,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**925020,63**	**3735,40**	**750393,75**	**149461,95**	**1 160 441,19**
							170891,48	**781,69**	--	**85958,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378599,52				
	Материалы		Тенге				240923,78				
	Всего заработная плата		Тенге					136211,69			
		Накладные расходы	Тенге				124993,53				
		Сметная прибыль	Тенге				40287,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543880,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132,68
		Сметная заработная плата	Тенге					136211,69			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				546421,11				
	Материалы		Тенге				2650,61				
	Всего заработная плата		Тенге					35461,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				506819,36				
		Накладные расходы	Тенге				24468,42				
		Сметная прибыль	Тенге				45671,16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				616560,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,54
		Сметная заработная плата	Тенге					35461,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1160441,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,22
		Сметная заработная плата	Тенге					171673,17			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1819,960676	652,99	4,30	1188416,12	7825,83		629851,99	1 963 729,56
					430,56	2,04	783602,27	3712,72		145461,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1188416,12	7825,83		629851,99	1 963 729,56
							783602,27	3712,72		145461,45	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1188416,12				
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					783602,27			
		Накладные расходы	Тенге				629851,99				
		Сметная прибыль	Тенге				145461,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1963729,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					783602,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1963729,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					783602,27			

РАЗДЕЛ 6.Входная группа

11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В20W6	м3	0,72	37107,63	1072,40	26717,49	772,13	25112,36	903,31	29830,47
					1156,95	221,73	833,00	159,65		2209,66	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03718	18494,83	918,71	687,64	34,16	10,82	594,87	1385,11
					17285,12	296,99	642,66	11,04		102,60	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02756	196378,00	--	5412,18	--	5412,18	--	5845,15
					--	--	--	--		432,97	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00951	197031,00	--	1873,76	--	1873,76	--	2023,67
					--	--	--	--		149,90	
15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,04	2334,38	43,07	30440,38	561,58	27194,86	2599,89	35683,49
					205,82	8,56	2683,95	111,64		2643,22	

16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,304	8907,75 798,15	1531,20 679,54	11615,71 1040,79	1996,68 886,12	8578,23	1792,02 1072,62	14480,35
17	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	1,304	39374,59 12144,00	3512,02 1690,87	51344,47 15835,78	4579,68 2204,89	30929,02	12448,06 5103,40	68895,93
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В20W6	м3	0,888	37107,63 1156,95	1072,40 221,73	32951,57 1027,37	952,29 196,90	30971,91	1114,08 2725,25	36790,91
19	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	13,04	4785,59 1302,72	173,34 46,11	62404,08 16987,47	2260,33 601,24	43156,28	16533,38 6315,00	85252,46
			Пандус								
20	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные из ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,63	9179,30 2807,61	902,00 366,90	5782,96 1768,79	568,26 231,15	3445,90	1879,94 613,03	8275,94
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,1	8907,75 798,15	1531,20 679,54	9798,52 877,97	1684,32 747,49	7236,24	1511,68 904,82	12215,02
22	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	1,1	39374,59 12144,00	3512,02 1690,87	43312,05 13358,40	3863,22 1859,96	26090,43	10500,67 4305,02	58117,73
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В30	м3	1,1	39311,85 1156,95	1072,40 221,73	43243,03 1272,64	1179,64 243,90	40790,74	1380,06 3569,85	48192,94
24	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,3	4785,59 1302,72	173,34 46,11	30149,21 8207,14	1092,03 290,47	20850,04	7987,75 3050,96	41187,92
25	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлоконструкции ограждений	т конструкций	0,07535	82505,25	20118,53	6216,77	1515,93	171,10	3402,05	10388,33

26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,07535	87,97	2,24	6,63	0,17	3,37	2,14	9,47
					40,98	0,24	3,09	0,02		0,70	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,07535	93,27	1,59	7,03	0,12	5,10	1,26	8,95
					23,94	0,24	1,80	0,02		0,66	
28	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	29,2	647,00	--	18892,40	--	18892,40	--	20403,79
					--	--	--	--		1511,39	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0629	196378,00	--	12352,18	--	12352,18	--	13340,35
					--	--	--	--		988,17	
30	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00785	212660,00	--	1669,38	--	1669,38	--	1802,93
					--	--	--	--		133,55	
31	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	--	1160,00	--	1160,00	--	1252,80
					--	--	--	--		92,80	
		Входная группа №2									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	1	34835,07	1072,40	34835,07	1072,40	32605,71	1254,60	38976,84
					1156,95	221,73	1156,95	221,73		2887,17	
		Крыльцо №2									
33	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,53	8907,75	1531,20	4721,11	811,54	3486,55	728,35	5885,42
					798,15	679,54	423,02	360,16		435,96	
34	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	0,53	39374,59	3512,02	20868,53	1861,37	12570,84	5059,41	28002,18
					12144,00	1690,87	6436,32	896,16		2074,24	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	0,76	34835,07	1072,40	26474,65	815,02	24780,34	953,50	29622,40
					1156,95	221,73	879,28	168,51		2194,25	

36	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01294	277431,00	–	3589,96	–	3589,96	–	3877,15
		ЗП - 8%			–	–	–	–		287,20	
		Входная группа №3									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	1,3	34835,07	1072,40	45285,58	1394,12	42387,43	1630,98	50669,89
		ЗП - 91%; ЭМ - 9%			1156,95	221,73	1504,04	288,25		3753,33	
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,62	8907,75	1531,20	5522,81	949,34	4078,61	852,04	6884,83
		ЗП - 95%; ЭМ - 5%			798,15	679,54	494,85	421,31		509,99	
		Состав работ									
39	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	0,62	39374,59	3512,02	24412,25	2177,45	14705,51	5918,56	32757,27
		ЗП - 99%; ЭМ - 8%			12144,00	1690,87	7529,28	1048,34		2426,46	
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	0,76	34835,07	1072,40	26474,65	815,02	24780,34	953,50	29622,40
		ЗП - 91%; ЭМ - 8%			1156,95	221,73	879,28	168,51		2194,25	
41	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01602	277431,00	–	4444,44	–	4444,44	–	4800,00
		ЗП - 8%			–	–	–	–		355,56	
		Входная группа №4									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	0,6	34835,07	1072,40	20901,04	643,44	19563,43	752,76	23386,10
		ЗП - 91%; ЭМ - 8%			1156,95	221,73	694,17	133,04		1732,30	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,68	8907,75	1531,20	6057,27	1041,22	4473,31	934,49	7551,10
		ЗП - 95%; ЭМ - 8%			798,15	679,54	542,74	462,09		559,34	
44	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	0,68	39374,59	3512,02	26774,72	2388,17	16128,63	6491,32	35927,33
		ЗП - 99%; ЭМ - 8%			12144,00	1690,87	8257,92	1149,79		2661,28	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	1,36	34835,07	1072,40	47375,69	1458,47	44343,77	1706,25	53008,50
		ЗП - 91%; ЭМ - 8%			1156,95	221,73	1573,45	301,55		3926,56	

46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01811	277431,00	--	5024,28	--	5024,28	--	5426,22
					--	--	--	--		401,94	
		Входная группа №5-2шт									
47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебен чное.Устройство	м3 основания	0,6	8907,75	1531,20	5344,65	918,72	3947,04	824,55	6662,74
					798,15	679,54	478,89	407,72		493,54	
48	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня -	-				-				-
			м3	0,6	39374,59	3512,02	23624,76	2107,21	14231,14	5727,64	31700,58
					12144,00	1690,87	7286,40	1014,52		2348,19	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство из бетона В15	м3	1,2	34835,07	1072,40	41802,08	1286,88	39126,86	1505,52	46772,20
					1156,95	221,73	1388,34	266,08		3464,61	
50	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	277431,00	--	4716,33	--	4716,33	--	5093,63
					--	--	--	--		377,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				774287,29	40800,94	624890,82	97944,63	942 010,47
							108595,52	15253,02	--	69778,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749178,12				
	Материалы		Тенге				565584,82				
	Всего заработная плата		Тенге					118918,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40242,50				
		Накладные расходы	Тенге				94542,58				
		Сметная прибыль	Тенге				67497,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911218,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-				-			109,61
		Сметная заработная плата	Тенге					118918,03			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6216,77				
	Материалы		Тенге				171,10				
	Всего заработная плата		Тенге					4930,51			
		Накладные расходы	Тенге				3402,05				
		Сметная прибыль	Тенге				769,51				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10388,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,53
		Сметная заработная плата	Тенге					4930,51			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18892,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18892,40				
		Сметная прибыль	Тенге				1511,39				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20403,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				942010,47				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114,14
		Сметная заработная плата	Тенге					123848,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 3-6:	**Тенге**								20 707 214,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			5565618,05					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168673,71			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					74869,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11310233,48		
		- Накладные расходы	Тенге							4754209,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							1743898,81	

РАЗДЕЛ 7. Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	1,5	21010,26 20704,00	2,08 --	31515,39 31056,00	3,12 --	456,27	18944,16 4036,76	54496,31
2	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	1	11595,00 --	-- --	11595,00 --	-- --	11595,00	-- 927,60	12522,60
3	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	0,5	13876,00 --	-- --	6938,00 --	-- --	6938,00	-- 555,04	7493,04
4	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	7,5	3262,97 3152,00	2,47 --	24472,25 23640,00	18,52 --	813,72	14420,40 3111,41	42004,06
5	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	7,5	428,00 --	-- --	3210,00 --	-- --	3210,00	-- 256,80	3466,80
6	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	1	20808,00 --	-- --	20808,00 --	-- --	20808,00	-- 1664,64	22472,64
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	2,5	2133,00 --	-- --	5332,50 --	-- --	5332,50	-- 426,60	5759,10

8	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	129,5	3262,97 3152,00	2,47 --	422554,17 408184,00	319,87 --	14050,30	248992,24 53723,71	725270,12
9	С123-080302-0307 2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	129,5	3643,00 --	-- --	471768,50 --	-- --	471768,50	-- 37741,48	509509,98
10	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	628,16 623,50	-- --	628,16 623,50	-- --	4,66	380,33 80,68	1089,17
11	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	135,00 --	-- --	135,00 --	-- --	135,00	-- 10,80	145,80
12	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1927,5	156,76 134,53	21,51 5,99	302153,86 259306,58	41453,01 11550,93	1394,28	165223,08 37390,15	504767,09
13	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,56	35096,00 --	-- --	54749,76 --	-- --	54749,76	-- 4379,98	59129,74
14	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,3675	68334,00 --	-- --	25112,74 --	-- --	25112,74	-- 2009,02	27121,76
15	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7,5	3262,97 3152,00	2,47 --	24472,25 23640,00	18,52 --	813,72	14420,40 3111,41	42004,06
16	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7,5	825,00 --	-- --	6187,50 --	-- --	6187,50	-- 495,00	6682,50
17	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	7,5	13931,18 13717,00	1,69 --	104483,82 102877,50	12,68 --	1593,64	62755,28 13379,13	180618,22
18	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,5	2395,00	--	17962,50	--	17962,50	--	19399,50

					--	--	--	--		1437,00	
19	Ц13-100411-0201 1310-0411-0201 РСНБ РК 2015	Абонентское и доугое оборудование:Транспарант световой /табло/	шт	7,5	3999,25	--	29994,40	--	2476,90	16785,67	50522,48
					3669,00	--	27517,50	--		3742,41	
20	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,5	641,00	--	4807,50	--	4807,50	--	5192,10
					--	--	--	--		384,60	
21	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3262,97	2,47	3262,97	2,47	108,50	1922,72	5600,54
					3152,00	--	3152,00	--		414,85	
22	С123-080302-0501 2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	1	14276,00	--	14276,00	--	14276,00	--	15418,08
					--	--	--	--		1142,08	
23	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1750	219,50	2,21	384127,33	3871,00	37026,03	247254,84	681892,74
					196,13	0,10	343230,30	179,20		50510,57	
24	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1750	45,00	--	78750,00	--	78750,00	--	85050,00
					--	--	--	--		6300,00	
25	С123-061710-2301 2306-1710-2301 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм	шт.	10	454,00	--	4540,00	--	4540,00	--	4903,20
					--	--	--	--		363,20	
26	С121-130207-0207 2113-0207-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	5250	4,00	--	21000,00	--	21000,00	--	22680,00
					--	--	--	--		1680,00	
27	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7,5	498,84	33,48	3741,28	251,07	915,01	1907,07	6100,22
					343,36	9,80	2575,20	73,51		451,87	
28	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	7,5	133,00	--	997,50	--	997,50	--	1077,30
					--	--	--	--		79,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	Тенге								3102389,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1225802,57				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45950,26			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11803,64			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						807823,53		
	- Накладные расходы	Тенге							793006,19	
	- Сметная прибыль	Тенге							229806,60	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**23 809 603,28**
Договорная стоимость	**23 488 641,41**
Налог на добавленную стоимость 12%	2 818 636,97
ВСЕГО	**26 307 278,38**

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева", ГУ "Отдел образования Жылыойского района"

Руководитель

_____ **Шаргабаева П.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Директор _____ **Мурзагалиев З.С.**