ҚОЛДАНЫСҚА ҚАБЫЛДАУ
ҮШІН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шымкент қаласы «25» 09 2020 жыл

«Шымкент қаласы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
2020 жылғы «22» 09 № 134 бұйрығына сәйкес
(жұмыс комиссиясының тағайындаған ұйымның – тапсырысшының атауы)

Жұмыс комиссиясының төрағасы:
Н. Жаманкөз –Шымкент қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқарма басшысының орынбасары

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Д. Бахарами – «Туран-ГГ 2007» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
Е. Рахимов – «Туран-ГГ 2007» ЖШС-нің директор орынбасары
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
Б. Болысбек – «Туран-ГГ 2007» ЖШС-нің бас инженері
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
Г. Шадманова – Шымкент қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының бас маманы
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
Е. Буркитбаев – "Қуатжылуорталық-3" МКК-ы бас инженері
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ш. Каримов – "Қуатжылуорталық-3" МКК-ы бас инженерінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Бас мердігер: **«Туран-ГГ 2007» ЖШС-нің директоры – Д. Бахарами**
(мекеменің атауы және басшысының аты-жөні)

Салынған объект: **«Шымкент қаласының жылу жүйелерін қымтау жұмыстары»**
(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекен жайы)

2. Құрылыс сметалық құжаттама бойынша жүзеге асты.
(жобаның номірі, серияның номері (үлгі жоба бойынша))
3. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2020ж.** аяқталуы **қыркүйек 2020ж.**
12.05.2020ж. **17.09.2020ж.**

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе КЖУ бойынша 129 күн
іс жүзінде 129 күн

4. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: **жұмыстың орындалу туралы актісі**
(жобаның құжаттамалардың тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Ø-57мм, Ø-76мм, Ø-89мм, Ø-108мм,Ø-159мм,Ø-720мм жылу жүйелерінің құбырларын қымтау**

6. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша: **Ø-57мм-146метр, Ø-76мм-704метр, Ø-89мм-331метр, Ø108мм-132метр, Ø-159мм-480метр, Ø-720мм-6904метр. Барлық қымталатын құбырлардың ұзындығы 6 904 метр**

Іс жүзінде: **Ø-57мм-146метр, Ø-76мм-704метр, Ø-89мм-331метр, Ø108мм-132метр, Ø-159мм-480метр, Ø-720мм-6904метр. Барлық қымталған құбырлардың ұзындығы 6 904 метр**

Бекітілген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: **294 000 000,0** (Екі жүз тоқсан төрт миллион) теңге 00 тиын.

1. 2020 жылдың 12-ші мамырындағы №172 келісім шарт.

Құрылысты: **«Шымкент қаласының жылу жүйелерін қымтау жұмыстары»**
(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер: **«Туран-ГГ 2007» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

Жұмыс комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған: **«Шымкент қаласының жылу жүйелерін қымтау жұмыстары»**
(үйдің,ғимараттың атауы)

Бас мердігерден **ҚАБЫЛДАНДЫ** және қолданысқа **ДАЙЫН** деп есептелсін.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:

Н. Жаманкөз

Жұмыс комиссиясының мүшелері

Д. Бахарами
Е. Рахимов
Б. Болысбек
Г. Шадманова
Е. Буркитбаев
Ш. Каримов