Возр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13** — **050140004321**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) по договору №23 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
14	**23.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»			усл	1	32 219 274,00	32 219 274,00	3 452 065,07
				Итого	1	x	32 219 274,00	3 452 065,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

иказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г.
Приложение
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и ПД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	13 05 2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»	**32 219 274**	**28 767 208,96**							**3 452 065,07**	**32 219 274**
За отчетный месяц		**28 767 208,96**							**3 452 065,07**	**32 219 274**
Удержание аванса 30%	**9 665 782,2**									**9 665 782**
Гарантийное удержание 5%	**1 610 963,7**									**1 610 964**
Всего к оплате с НДС									**3 452 065,07**	**20 942 528**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор _____ Суюнов К.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Руководитель _____ Жеткизгенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Акмамбетов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и С", БИН050140004321, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом 43/1,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ**

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

июль 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные механизированные работы									
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1272	94,56						120279
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1272	114,07						145091
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в насыпь и присыпные обочины	м3 грунта	10972	202,80						2225163
4	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	10972	136,28						1495307
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10972	30,60						335737
6	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	17555,2	702,00						12323750
7	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3533	156,74						553748
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11247	92,76						1043218
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11247	42,56						478673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	707	103,89						73449
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	707	9,33						6596
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11954	125,04						1494690
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18511	77,15						1428168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21723869
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1407,75	4572,69						6437206
15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	187,1895	1164,84						218047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6655253
		СМЕТА 2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные механизированные работы									
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	760	94,56						71865
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	760	114,07						86690
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в кавальер	м3 грунта	351	202,80						71184
4	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	351	136,28						47836
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	351	30,60						10740
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	561,6	243,00						136469
7	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3086	156,74						483687
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	760	92,76						70494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3 м3 уплотненного грунта	760	42,56						32346
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	617	103,89						64099
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	617	9,33						5756
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1377	125,04						172176
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12149	77,15						937324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2190666
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									*30 569 787,73*
	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 1,3%*									*397 407,24*
	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,33163%*									*412 368,46*
	ГН ОСС	*Непредвиденные работы и затраты - 2%*									*627 591,27*
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									*32 007 154,69*
К=	0,898774328236271	*Итого в текущих ценах (с понижающим коэффициентом подрядчика)*									*28 767 208,96*
		Налог на добавленную стоимость - 12%									*3 452 065,07*
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									*32 219 274*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Жеткизгенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Акмамбетов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13**	**050140004321**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3**	**100440020564**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) по договору №23 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
20	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»			усл	1	34 110 056,65	34 110 056,65	3 654 648,93
				Итого	1	x	34 110 056,65	3 654 648,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г.

Приложение

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и ПД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	13 05 2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»	66 329 331	30 455 407,73							3 654 648,93	34 110 056,65
За отчетный месяц		30 455 407,73							3 654 648,93	34 110 056,65
Удержание аванса 30%	10 233 017,0									10 233 017,00
Гарантийное удержание 5%	1 705 502,8									1 705 502,83
Всего к оплате с НДС									3 654 648,93	22 171 536,83

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ Суюнов К.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Руководитель _____ Жеткизгенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Акмамбетов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом 43/1,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ**
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

август 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-2									
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		964,21	193,27	7631539	1529695	5814805	905147	
				7914,810500	36,27	69,62	287070	551029		682935	9219526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9219526
		СМЕТА 2-1									
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3789,86	1053,79	5266958	1464505	3590323	617212	
				1389,75	152,64	258,58	212131	359362		470734	6354897
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		964,21	193,27	7440809	1491465	5669479	882525	
				7717	36,27	69,62	279896	537258		665867	8989108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15344005
		Транспортные расходы									
4	4102-0103-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км (100-30 70)	т		1589,00		7413762	0		0	
				4665,678			0	0		593101	8006863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								8006863
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									*32 570 394,27*
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей					*779 097*				
		Затраты на эксплуатацию машин						*4 485 665*			
		в том числе зарплата машинистов						*1 447 648*			
		материалов, изделий и конструкций							*15 074 607*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, инвентарь									
		накладные расходы								*2 404 885*	
		сметная прибыль								*2 412 636*	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 1,3%*									*319 325,91*
	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -*									*331 347,59*
	ГН ОСС	*Непредвиденные работы и затраты - 2%*									*664 421,36*
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									*33 885 489,13*
К=	0,898774328236271	*Итого в текущих ценах (с понижающим коэффициентом подрядчика)*									*30 455 407,73*
		Налог на добавленную стоимость - 12%									*3 654 648,93*
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									*34 110 056,65*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Жеткизгенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Ажмамбетов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)