Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140004321

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
100440020564

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) по договору №23 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
26	16.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»			усл	1	31 188 455,07	31 188 455,07	3 341 620,19
				Итого	1	x	31 188 455,07	3 341 620,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Бек-АктауГазСнаб» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г.АКТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Мендіханов Д.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»	146 858 241,60	27 846 834,88							3 341 620,19	31 188 455,07
За отчетный месяц		27 846 834,88							3 341 620,19	31 188 455,07
Удержание аванса	2 013 623,5									2 013 624
Гарантийное удержание 5%	1 559 422,8									1 559 423
Всего к оплате с НДС										27 615 408,77

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ Суюнов К.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Руководитель _____ Мендыханов Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Акмамбетов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН100440020564, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 16, дом

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

ноябрь 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМЕТА 2-2											
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда											
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1564,66	98,34	46940	2950	42547	2626	53531
					48,08	32,98	1442	989		3965	
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	30	707,49	0,09	21225	3	21206	17	22941
					0,52		16	0		1699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								76472
РАЗДЕЛ 3.Обустройство дорог и организация											
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	5119,97	758,67	40960	6069	4222	35582	82665
					3833,60	284,67	30669	2277		6123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10020,00	--	40080	--	40080	--	43286
					--	--	--	--		3206	
5	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11613,00	--	46452	--	46452	--	50168
					--	--	--	--		3716	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	24641,54	1102,43	39426	1764	35498	2347	49682
					1352,70	259,44	2164	415		3342	
7	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	8	8235,00	--	65880	--	65880	--	64990
					--	--	--	--		5270	
		Разметка проезжей части									
8	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (1.14.1)	км линии	0,039	97682,33	9592,89	3810	374	3315	255	4390
					3094,14	2961,63	121	116		325	
9	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1.5)	км линии	1,186	18459,83	9592,89	21893	11377	6846	7757	32022
					3094,14	2961,63	3670	3512		2372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								327203
				СМЕТА 2-1							
				РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда							
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	1564,66	98,34	93880	5900	85094	5253	107063
					48,08	32,98	2885	1979		7931	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60	707,49	0,00	42449	5	42413	34	45882
					0,52		31	0		3399	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2569	1889,80	30,52	4854907	78404	2667744	2313641	8101162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					820,85	13,04	2108759	33502		573484	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	41,104	52142,00	--	2143245	--	2143245	--	2404288
					--	--	--	--		171460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10658394
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дорог и организация									
14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	5119,97	758,67	30720	4552	3166	26686	61999
					3833,60	284,67	23002	1708		4592	
15	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10020,00	--	20040	--	20040	--	21643
					--	--	--	--		1603	
16	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11613,00	--	46452	--	46452	--	50168
					--	--	--	--		3716	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24641,54	1102,43	29570	1323	26624	1760	37262
					1352,70	259,44	1623	311		2506	
18	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	6	8235,00	--	49410	--	49410	--	48743
					--	--	--	--		3953	
		Разметка проезжей части									
19	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (1.14.1)	км линии	0,036	97682,33	9592,89	3517	345	3061	235	4052
					3094,14	2961,63	111	107		300	
20	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1.5)	км линии	1,254	18459,83	9592,89	23149	12029	7240	8201	33858
					3094,14	2961,63	3880	3714		2508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								257725
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления Г2									
		Демонтажные работы									
21	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0375	551877,49	302722,14	20695	11352	1379	11927	35232
					212379,84	108877,11	7964	4083		2610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки металлические под трубопроводы. Демонтаж	т	0,345	53853,04	13741,26	18579	4741	409	14064	35254
					38923,20	5872,42	13429	2026		2611	
		Прокладка трубопроводов									
23	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,034	1464897,25	685002,74	49807	23290	2085	33481	89950
					718602,00	276079,57	24432	9387		6663	
24	1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	3	28405,24	13200,47	85216	39601	1984	56375	152918
					14543,75	4437,79	43631	13313		11327	
25	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	91	7246,00	--	659386	--	659386	--	780638
					--	--	--	--		52751	
26	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	7674,00	--	92088	--	92088	--	99455
					--	--	--	--		7367	
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие. Монтаж	т конструкций	0,085	108999,69	5851,21	9265	472	566	5703	16165
					96784,00	453,80	8227	39		1197	
28	2306-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,085	425063,00	--	36130	--	36130	--	39021
					--	--	--	--		2890	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое(компенсатор)	м газопровода	57	595,91	--	33967	--	864	32441	71720
					580,75	--	33103	--		5313	
30	1124-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления	врезка	2	26281,66	2010,61	52563	4021	21378	26892	86475
					13582,04	--	27164			6356	
31	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	29887,45	25169,17	29887	25169	2743	7024	39864
					1974,78	5743,64	1975	5744		2953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1454,54	39,20	4364	118	281	2419	7325
					1321,60	--	3965			543	
		Опоры									
33	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную .Группа грунтов 2	м3 грунта	5,92	1543,08	--	9135	--	--	6577	16969
					1543,08	--	9135	--		1257	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	929,23	--	1189	--	--	856	2209
					929,23	--	1189	--		164	
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7	3236,42	200,51	18448	1143	14020	3498	24295
					576,31	76,58	3285	437		1756	
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,58	26724,49	1157,30	68949	2986	50818	14455	95524
					5870,20	286,44	15145	739		6672	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,72	886,36	18,76	16593	351	10650	5250	23689
					298,71	2,86	5592	54		1747	
38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки металлические под трубопроводы. Установка	т	1,28688	79479,80	17176,57	102281	22104	1912	79817	196666
					60817,50	7340,53	78265	9446		14568	
39	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций опор т	т	1,28688	461522,00	--	593923	--	593923	--	641437
					--	--	--	--		47514	
40	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00651	542,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	34,755	97,57	2,27	3391	79	1646	1156	4911
					47,94	0,29	1666	10		364	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	34,755	89,61	1,63	3115	57	2085	679	4097
					28,01	0,29	973	10		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2463818
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода и канализации									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод									
		Демонтажные работы									
43	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	712,14	119,61	112,56	85176	80160	--	19647	113209
					7,04	31,27	5016	22271		8386	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22	2138,14	--	47039	--	--	33868	87380
					2138,14	--	47039	--		6473	
45	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	734	14,79	14,79	10856	10856	--	3435	15434
					--	6,50	--	4771		1143	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,399	154963,67	59781,40	61831	23853	24	45336	115740
					95122,08	19650,73	37954	7841		8573	
47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,82	14321,72	7262,07	126318	64051	--	89810	233418
					7059,65	3225,73	62266	28451		17290	
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. демонтаж	шт.	8	1302,74	65,58	10422	525	--	9789	21828
					1237,15	11,45	9897	92		1617	
49	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22,05	81,00	--	1786	--		--	2143
					--	--	--	--		143	
50	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,05	448,00	--	9878	--		--	15170
					--	--	--	--		790	
		Прокладка трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	749,62	119,61	112,56	89659	84379	--	20681	119167
					7,04	31,27	5280	23443		8827	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,18	2138,14	--	49562	--	--	35685	92066
					2138,14	--	49562	--		6820	
53	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	648	14,79	14,79	9584	9584	--	3033	13626
					--	6,50	--	4212		1009	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,5	929,23	--	37634	--	--	27096	69909
					929,23	--	37634	--		5178	
55	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	31,5	1281,70	160,72	40374	5063	--	36520	83045
					1120,98	50,09	35311	1578		6151	
56	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,42	368697,98	100427,66	154853	42180	1697	123484	300604
					264228,00	32751,21	110976	13756		22267	
57	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	424,2	1500,00	--	636300	--	636300	--	687204
					--	--	--	--		50904	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1410,44	866,03	1410	866	--	808	2396
					544,41	271,49	544	271		177	
59	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2028,00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
60	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,245	1290253,19	531586,66	316112	130219	16370	215074	573681
					691929,00	194791,09	169523	47724		42495	