1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	245,98	12443,00	--	3060729	--	3060729	--	3326309
					--	--	--	--		244858	
62	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,245	3619844,73	607010,48	886862	148718	711511	78032	1042085
					108705,20	213007,94	26633	52187		77191	
63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	245	1367,62	7,64	335068	1872	37294	293533	678889
					1207,76	2,43	295902	596		50288	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм(250мм). Заделка битумом и прядью	футляр	21	7146,74	902,32	150082	18949	110300	21086	190206
					992,05	22,18	20833	466		13693	
		Колодцы(6шт)									
65	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	22,8	4388,22	286,44	100051	6531	80112	14948	127590
					588,07	109,40	13408	2494		9200	
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,82	36352,58	9077,58	320630	80064	143275	131526	490884
					11030,70	4032,16	97291	35564		36172	
67	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	20267,00	--	121602	--	121602	--	139197
					--	--	--	--		9728	
68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	19421,00	--	233052	--	233052	--	276968
					--	--	--	--		18644	
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2257,00	--	13542	--	13542	--	15500
					--	--	--	--		1083	
70	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	6	7293,00	--	43758	--	43758	--	47259
					--	--	--	--		3501	
71	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0582	513156,00	--	29866	--	29866	--	32255
					--	--	--	--		2389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,08	886,36	18,76	50593	1071	32472	16009	72230
					298,71	2,86	17050	163		5328	
73	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	31,8	2194,11	143,22	69773	4554	55869	10424	88977
					294,03	54,70	9350	1740		6416	
74	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8	1036,11	2,90	32948	92	26619	6774	44638
					196,13	1,12	6237	36		3178	
75	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	12	5661,83	--	67942	--	30701	36496	110574
					3103,40	--	37241	--		8355	
76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2315,73	81,98	18526	656	2406	15267	36497
					1933,05	14,31	15464	114		2703	
		Канализация									
		Демонтажные работы									
77	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	714,53	119,61	112,56	85462	80429	--	19713	113589
					7,04	31,27	5033	22346		8414	
78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,78	2138,14	--	114989	--	--	82792	213603
					2138,14	--	114989	--		15822	
79	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	768,31	14,79	14,79	11363	11363	--	3596	16156
					--	6,50	--	4994		1197	
80	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,393	247833,16	109500,49	97398	43034	184	67910	178533
					137863,44	36680,33	54180	14415		13225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,68	20078,26	8406,11	254592	106589	--	192377	482727
					11672,15	3652,79	148003	46317		35758	
82	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,7	81,00	--	2568	--		--	3081
					--	--	--	--		205	
83	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,7	448,00	--	14202	--		--	21808
					--	--	--	--		1136	
		Прокладка трубопроводов									
84	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	754,5369	119,61	112,56	90247	84932	--	20816	119949
					7,04	31,27	5315	23597		8885	
85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	56,7931	2138,14	--	121431	--	--	87431	225571
					2138,14	--	121431	--		16709	
86	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	687,78	14,79	14,79	10172	10172	--	3219	14462
					--	6,50	--	4471		1071	
87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,42	929,23	--	71012	--	--	51129	131912
					929,23	--	71012	--		9771	
88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	31,13	1281,70	160,72	39899	5003	--	36091	82069
					1120,98	50,09	34896	1559		6079	
89	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,415	584752,86	184810,82	242672	76696	7050	182454	459136
					382954,00	61133,88	158926	25371		34010	
90	2301-0501-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 225х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	419,15	3087,00	--	1293916	--	1293916	--	1397429
					--	--	--	--		103513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0104	2033595,32	919642,26	21149	9564	783	14095	38064
					1038678,00	330333,67	10802	3435		2820	
92	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 ммГОСТ 10705-80	м	10,4416	21791,00	--	227533	--	227533	--	268335
					--	--	--	--		18203	
93	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,4	1562,56	8,77	16251	91	2796	13262	31873
					1285,04	3,01	13364	31		2361	
94	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм(426мм). Заделка битумоми прядью	футляр	1	13483,93	1548,49	13484	1548	9014	2930	18164
					2921,68	38,06	2922	38		1313	
95	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0104	5757342,46	1074629,84	59876	11176	47209	5028	70096
					143321,40	344980,31	1491	3588		5192	
		Колодцы(12шт)									
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткойбитумом	м2	24,12	4388,22	286,44	105844	6909	84751	15814	134976
					588,07	109,40	14184	2639		9733	
97	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,68	39604,82	10507,64	502189	133237	137698	286260	868427
					18237,74	4565,99	231254	57897		63076	
98	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	12	9778,00	--	117336	--	117336	--	134317
					--	--	--	--		9387	
99	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	12	7053,00	--	84636	--	84636	--	96859
					--	--	--	--		6771	
100	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	14	7389,00	--	103446	--	103446	--	121550
					--	--	--	--		8276	
101	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	10	11034,00	--	110340	--	110340	--	132095
					--	--	--	--		8827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2257,00	--	42883	--	42883	--	49084
					--	--	--	--		3431	
103	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	12	7293,00	--	87516	--	87516	--	94517
					--	--	--	--		7001	
104	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,1164	513156,00	--	59731	--	59731	--	64510
					--	--	--	--		4779	
105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	64,06	886,36	18,76	56780	1202	36443	17966	81063
					298,71	2,86	19135	183		5980	
106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	63,6	2194,11	143,22	139545	9109	306223	20849	367713
					294,03	54,70	18701	3479		12832	
107	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из дитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	63,6	1036,11	2,90	65896	185	53237	13549	89276
					196,13	1,12	12474	72		6356	
108	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	24	3030,56	1214,54	72733	29149	997	53601	136442
					1774,44	884,36	42587	21225		10107	
109	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	24	5661,83	--	135884	--	61402	72992	221147
					3103,40	--	74482	--		16710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15746831
					Транспортные расходы						
110	4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км (160-30 130)	т	20,271898	2874,00		58261				62922
										4661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								62922
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									*29 593 365,96*
		Заработная плата рабочих-строителей					*4 723 103*				
		Затраты на эксплуатацию машин						*1 595 211*			
		в том числе зарплата машинистов						*377 345*			
		материалов, изделий и конструкций							*13 316 052*		
		оборудование, инвентарь									
		накладные расходы								*5 259 243*	
		сметная прибыль								*2 127 139*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 1,3%*									*383 895,77*
	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,33163%*									*398 348,32*
	ГН ОСС	*Непредвиденные работы и затраты - 2%*									*607 512,20*
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									*30 983 122,25*
К=	0,898774328236271	*Итого в текущих ценах (с понижающим коэффициентом подрядчика)*									*27 846 834,88*
		Налог на добавленную стоимость - 12%									*3 341 620,19*
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									*31 188 455,07*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, ее идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН050140004321

(наименование организации, ее идентификационный номер)

Руководитель _____ Мендыханов Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Адамов С.К. KZ22VJE00051114

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Акмамбетов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
к приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2020г.

Заказчик **ГУ "Туркараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", 130500, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, ул. Н. Онгалбайулы, зд. 2**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) - для юридических лиц)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО "Бек-АктауГазСнаб" от "20" декабря 2020г., Суюнов К.Ю. Мангистауская обл., г.Актау, 16мкр., дом 43/1, кв. 3**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО "TechExpertConsulting" Адамов С.К., №KZ22VJE00051114 от "20" декабря 2020г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО "Caspiy & DiFa", Акмамбетов Р.Б.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторскогоо надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Тупкараганский район, с.Баутино, ул. Д. Сатимова и п.Аташ, ул. Б.Аксамбаева**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"28" июля 2015 года №28**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяютя или прекращаются права на земельный учаток, в том числе договоры, решения судов, правовые акту исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от от "___"_____ 20___ года №

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№KZ32REA00195845 от 16.10.2020г. ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области"**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Caspiy & DiFa"**

(наименование проектной организации, номер проекта)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май.20***
(месяц, год)

окончание работ ***дек.20***
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **4**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **7**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	2491,42	2491,42	2491,42	2491,42

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир м2		число квартир	площадь квартир м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, II марки на битуме БНД 60/90 согласно СТ РК 1225-2003, толщиной слоя 6см.

- Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня фр.20-40мм, уложенный по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004, толщиной слоя 15см.

- Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6, по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15см.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **174495,12** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **145 692,7** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **146 858,2416** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **124 586,34** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: **«Строительство автомобильных дорог по улице Д. Сатимова в селе Баутино и по улице Б. Аксамбаева в поселке Аташ Тупкараганского района»**

(наименование объекта (комплекса))

ввести в эксплуатацию.

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ ПТ и АД", Мендыханов Д.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее - М.П.))

Технический надзор **ТОО "TechExpertConsulting", Аталикова Д.Я.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Авторский надзор **ТОО "Caspiy & DiFa" Суекенов Д.А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Подрядчики (генеральный подрядчик): **ТОО "Бек-АктауГазСнаб" Суюнов К.Ю.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)