Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«26» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, а.Косшы, квартал 016, строение/дом 4340**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** (наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Руководитель – Аринов Болат Бейсембекович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АкНур-Астана 2005», № лицензии ГСЛ №0000554, дата выдачи 11.08.2005 год**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Гипроводхоз" гос.лицения 1 категории ГСП 001611 от 24.10.2000 г., г. Караганда, ул. Ермекова, 7 т.8 (7212) 477-446**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района». Приказ №46. Дата утверждения 21.08.2019г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	9392		9392	
Протяженность поселковых сетей	м	18174,2		18174,2	
Внутриплощадочные сети	м	298,5		298,5	
Водозаборные скважины	м	2 х 57		2 х 57	
Насосная станция 1 подъема	м3/час	12		12	
Насосная станция 2 подъема	м3/час	50		50	

Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 200		2 х 200	
Мощность КТП на НС 1 подъема	кВа	25		25	
Мощность КТП на НС 2 подъема	кВа	40		40	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3*8872		3*8872	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	471		471	
Протяженность кабелей системы автоматизации	м	123		123	
Система видеонаблюдения НС 1 подъема	камера	9		9	
Система видеонаблюдения НС 2 подъема	камера	10		10	
Ограждение НС 1 подъема	м	235,5		235,5	
Ограждение НС 2 подъема	м	319,5		319,5	

Здание Насосной станции 1 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	63,36	63,36

Здание Насосной станции 2 подъема имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	14,4	14,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	66,24	66,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 110мм - 160мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000-2000мм; выполнен переход через р.Сокыр методом ГНБ, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм, L=82м.

Поселковые сети: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром 63мм - 110мм; труб ПЭ100 SDR13,6 питьевая, диаметром 25мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000мм;

Внутриплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21, диаметром 110мм, 160мм; стальных труб диаметром 108-159мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-1000мм;

Водозаборные сооружения. На площадке предусмотрены 2 скважины – эксплуатационная и резервная. Произведен эрлифт скважин, установлен модуль-контейнер в комплекте с глубинными скважинными

насосами марки «GRUNDFOS SP17-5», Q=12м3/час, h=48м, N=3кВт. Выполнено устройство ограждения скважин, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера.

Площадка Насосной станции 2-го подъема. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=200м3, выполнена укладка внутриплощадочных трубопроводов, установлен модуль контейнер в комплекте с центробежными насосами «GRUNDFOS NBE 40-200/206», Q=50м3/час, h=50м, N=11кВт. Выполнено устройство ограждения площадки, благоустройство, посев трав для озеленения, обваловка модуль-контейнера и резервуаров.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ от подстанции ПС «Комаровская» с.Каражар до водозаборных скважин, от подстанции ПС «Комаровская» до площадки НС 2-го подъема, L=8008м. Установлен КТПН-25кВа на площадке водозаборных сооружений, установлен КТПН-40кВа на площадке НС 2-го подъема. Произведено устройство освещения площадки НС 2-го подъема.

Видеонаблюдение и автоматика. Выполнено устройство видеонаблюдения на водозаборных сооружениях, включающее в себя 4 опоры, 9 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Выполнено устройство видеонаблюдения на площадке НС 2-го подъема, включающее в себя 10 камер видеонаблюдения и видеорегистратор, установленный в модуль-контейнер. Система автоматики состоит из электрозадвижек, установленных в ЖБ колодце, на площадке НС 2-го подъема, сигнализаторов уровня, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2019 год;**
(месяц, год)

окончание работ: **сентябрь 2020 год;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – **7,5**

фактически, месяц – **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

_____ « ____» _____2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)