Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Актюбинский областной Филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АзиаГазМонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Подключение к центральному газоснабжению Иргизской Районной ветеринарной лаборатории по адресу :Актюбинская область, Иргизский район, п. Иргиз, ул.Барысбаева, д. 3**
(наименование, адрес)

Объект: **Подключение к центральному газоснабжению Иргизской Районной ветеринарной лаборатории по адресу :Актюбинская область, Иргизский район, п. Иргиз, ул.Барысбаева, д. 3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №010341001749/190190 от 25.09.2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за декабрь 2019 года
на

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Технологические решения котельной									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	74529	11271,23	149058	22542	33120	100044	269030
					46697,63	4345,01	93395	8690		19928	
2	5104-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Котел газовый PrOTHErM**	комплект	2	365178,57		730357				730357
									730357		
		Отпускная цена			365179		730357				
		Сметная стоимость оборудования					*730357*				
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	20028,98	424,7	20029	425	3697	15717	38606
					15907,32	130,39	15907	130		2860	
4	5102-0605-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа IMP PuMPs**	шт.	1	39909		39909				39909
									39909		
		Отпускная цена			39909		39909				
		Сметная стоимость оборудования					*39909*				
5	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015	**Насосы ручные. Установка**	узел	1	8122,09	319,67	8122	320	808	6991	16323
					6994,57	139,56	6995	140		1209	
6	ТОО "Насос-Маркет"	**Насос ручной Р 0,8/30 БКФ-4**	шт	1	49107,14		49107				49107
									49107		
		Отпускная цена			49107		49107				
		Сметная стоимость оборудования					*49107*				
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2071,89	87,92	2072	88	298	1665	4035
					1686,09	12,48	1686	12		299	
8	230-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П., PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	770		770		770		832
										62	
9	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	1	17133,77	1559,69	17134	1560	754	15057	34766
					14820,4	543,43	14820	543		2575	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	5104-0108-0105 РСН Б РК 2015	Бак мембранный модели ТЛаК GT-B-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos(применительно)	шт.	1	10714,29		10714		10714		10714
					10714		10714				
		Отпускная цена					10714				
		Сметная стоимость оборудования					*10714*				
11	1116-0401-0201 РСН Б РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25/32/40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	768,71	38,21	18449	917	637	16877	38152
					703,97	13,6	16895	326		2826	
12	2301-1307-0102 РСН Б РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	24	554		13296		13296		14360
										1064	
		Итого по разделу: 1. Тепломеханические решения котельной									**1246191**
		Раздел: 2. Архитектурно-строительная часть									
13	1111-0101-2702 РСН Б РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,9	1494,66	70,88	10313	489	1881	7674	19426
					1151,16	32,02	7943	221		1439	
14	2206-0301-1204 РСН Б РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,038	1556		10951		10951		11827
										876	
15	1106-0201-0101 РСН Б РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	21738,36	979,81	3261	147	2507	598	4168
					4042,44	339,59	606	51		309	
16	1115-0206-0205 РСН Б РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,9	797,86	4,61	5505	32	1992	2793	8962
					504,54	1,43	3481	10		664	
17	1113-0301-1707 РСН Б РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,9	1585,05	23,56	10937	163	9173	1106	13007
					232,03	0,37	1601	3		963	
18	1115-0203-0601 РСН Б РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,5	925,44	18,85	24524	499	734	18756	46742
					878,88	5,82	23290	154		3462	
19	2205-0104-0101 РСН Б РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5,6925	40		228		228		246
										18	
20	1113-0301-1707 РСН Б РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	26,5	1585,05	23,56	42004	624	35231	4250	49954
					232,03	0,37	6149	10		3700	
		Итого по разделу: 2. Архитектурно-строительная часть									**154331**
		Раздел: 3. Наземная прокладка ГП									
21	1124-0202-0101 РСН Б РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9210,21	1167,63	9210	1168	1220	6754	17241
					6822,22	0	6822	0		1277	
22	1113-0301-0404 РСН Б РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м2	3,62	212,4	4,62	769	17	450	210	1057
					83,6	0,5	303	2		78	
23	1113-0301-1413 РСН Б РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза	м2	3,62	676,45	3,8	2449	14	2321	80	2731
					31,43	0,75	114	3		202	
24	1119-1101-0101 РСН Б РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	18	521,8	0	9392	0	276	8935	19793
					506,49	0	9117	0		1466	
25	1116-0301-0301 РСН Б РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	387,95	20,8	6983	374	296	6323	14370
					350,69	7,74	6312	139		1064	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	530		9540		9540	763	10303
27	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4361		4361		4361	349	4710
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	986397,27 466548,4	501131,66 140161,24	2959 1400	1503 420	56	1802 381	5142
29	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	287		1435		1435	115	1550
30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления газопровода к стене	кг	0,8	537		430		430	34	464
31	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20080,22 1198,08	18872,24 3779,96	20080 1198	18872 3780	10	4530 1969	26579
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группа 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,135	1553,86 1553,86	0 0	210 210	0 0	0	151 29	390
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,135	23867,1 4042,44	979,81 339,59	3222 546	132 46	2544	538 301	4061
34	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0184	25457,15 6626,76	12235,04 3284,85	468 122	225 60	121	126 48	642
35	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1748		4370		4370	350	4720
36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00061	463203		283		283	23	305
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	146,36 48,86	3,28 0,5	59 20	1 0	38	14 6	78
		Итого по разделу: 3. Наземная прокладка ГП									114138
		Раздел 4. Внутренний газопровод									
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2071,89 1686,09	87,92 12,48	4144 3372	176 25	596	3329 598	8071
39	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1721		3442		3442	275	3717
40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2	1806,1 370,66	17,65 6,61	3973 815	39 15	3119	813 383	5170
41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1250,85 370,66	17,65 6,61	5003 1483	71 26	3450	1479 519	7001
42	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	1560,14 370,66	17,65 6,61	2184 519	25 9	1641	518 216	2918

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	716,35	46,59	501	33	15	457	1035
					648,24	18,26	454	13		77	
44	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	1330		931		931	74	1005
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрасмасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	0,8	857,39	1	686	1	114	458	1235
					714,48	0,48	572	0		91	
46	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	16643,84	8,32	16644	8	13681	2895	21102
					2954,16	0	2954	0		1563	
47	2309-0101-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G2,5, производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	12623		12623		12623	1010	13633
48	2305-1207-1904 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности в комплекте прим.	шт.	1	11798		11798		11798	944	12742
49	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13	521,8	0	6783	0	199	6453	14295
					506,49	0	6584	0		1059	
50	2302-0501-1702 РСНБ РК 2015	Крепления для горизонтального газопровода СТ РК 1893-2009	шт.	4	2645		10580		10580	846	11426
		Итого по разделу: 4. Внутренний газопровод									103349
		ИТОГО:					1322252	50458	206017	237393	1618009
							235685	14828	830087	58364	
		В том числе :							830088		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		15758				1633767
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		196052				1829819
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АзияГазМонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мыктыгулова И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Кан Ал"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жакбаев Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Актюбинский областной Филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алмагамбетов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт автор.надзора ТОО "Projectus"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Наскенов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Актюбинский областной Филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Подрядчик: ТОО "АзияГазМонтаж"

Наименование строительства: Подключение к центральному газоснабжению Иргизской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Актюбинская область, Иргиский район, Барысбаева ,д.3

Актюбинская область, Иргизский район, п.Иргиз, ул. Барысбаева, д.3

Основание: Договор №010341001749/190190 от 25.09.2019 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организационно-правовая форма			
		№ договора	Дата	Наименование	Код			наименов.	код
		010341001749/190190	от 25.09.2019 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС 12%	Всего к оплате
	С нач года по отчет месяц включит с НДС	В отчетном месяце за декабрь 2019 года	из графы 1						
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ в состав СМР по смете 2019 г	Дополнительные затраты		
				в отчетн месяце	по монтажу оборудов		на приобре мат-ов	другие дополн расходы	
Акт выполненных работ №1.		1 829 819,00							194 158,00	115 750,00
Всего за отчетный период		1 829 819,00							194 158,00	1 829 819,00

Итого к оплате: 1 829 819 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот девятнадцать) тенге, 22 тиын, в том числе: НДС-12% 194 158 (сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят восемь) тенге

Заказчик:

Актюбинский областной Филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Алмагамбетов С.С.

Подрядчик:

ТОО "АзияГазМонтаж"

Мыктыгулова И.А.

Эксперт тех.надзора ТОО "Кан Али"

Уакбаев Т.А.

Эксперт автор.надзора ТОО "Projectus"

Наскенов Ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" 12 2019 года

Заказчик : **Актюбинский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, БИН 010341001749, Актюбинская облость, г.Актобе, ул.Смагулова, 11.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, города, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 20 года ТОО «АзияГазМонтаж», ГСЛ №16012860 от 12.08.2016г., БИН 051240007691, Директор Мыктыгулова И.А. Юридический адрес: г.Актобе, ул.Гарнизонная47.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 20 года, ТОО «Кан-Али» , г.Актобе, Мартукский район, село Мартук, ул.Чипигиной 16. Директор Уакбаев Тугелбай Алиұлы,** технадзор Уакбаев Т.А.,Жаканов М.К., Шарапов Т.А. № KZ57VJE00044179 от 30.01.2019г., № KZVJE00043956 от 22.01.2019г., № KZVJE00044189 от 30.01.2019г., KZ82VJE00035775 от 03.03.2018г., KZ82VJE00035774 от 03.03.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 20 года ТОО «Projectus» БИН 130740009193, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Байтурсынова,5, ВП-4, Руководитель Наскенова Б.Б., в лице эксперта по приказу №18 от 14.10.2019г. Наскенов Ж.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта объекту объекту **«Подключение к центральному газоснабжению Иргизской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Актюбинская область. Иргизский район. п. Иргиз. ул. Барысбаева д.3»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Актюбинская область, Иргизский район, п. Иргиз, ул. Барысбаева д.3.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Projectus»,** 14002490, 21.02.2014г., Рабочий проект РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» на ПВХ КВК и Н МСХ РК, №89 от 01.08.2019г. _

наименование проектной организации, номер проекта .

утвержденного(й) **Актюбинский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____0,5_____ 2019г;

месяц, год

окончание работ ___0,5___ 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц: __1__

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту Общая площадь м2	Фактический Общая площадь м2
	144,2	192,87

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1.Внутренние сети газоснабжения: Для прокладки труб газоснабжения фактический предусмотрен трубы стальные Д-20-1,4 м., Д-25-4м., Д-32- 2,2м. После монтажа труб произведена окраска с масляной краской за два раза по двухслойной грунтовке. Установлен счетчик газа G4.
2. Тепломеханическое решение: Произведен монтаж котлов. Для дымохода применена принудительная труба в количестве - 2шт, стальная Д=80мм общей длиной- 2,5м . Установлен котел стальной марки Протерм в количестве -2 шт. Монтирован насос циркуляционный модели ТС4 40-40-20 – 1 шт, фильтр -2шт, бак расширительный -1шт. Для газоснабжения предусмотрена стальная труба д=32мм с протяженностью -24м с окраской масляной краской за два раза двухслойной грунтовке.
3. Наружный газопровод: надземный газопровод из труб д=32 длиной 18,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **10434,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9148,807** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3488,088** тысяч тенге;
инструмента и инвентаря **980,229** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1829,819 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1322,252** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **830,088** тысяч тенге;
стоимость строительно-монтажных работ _тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **830,088** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

объекту **«Подключение к центральному газоснабжению Иргизской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Актюбинская область. Иргизский район. п. Иргиз. ул. Барысбаева д.3» принять в эксплуатацию.**

Заказчик : Актюбинский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, БИН 010341001749

Руководитель Алмагамбетов Серик Сагиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО «Кан-Али» Директор Уакбаев Тугелбай Алиулы, технадзор

Уакбаев Т.А.,Жаканов М.К., Шарапов Т.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор : ТОО «Projectus» БИН 130740009193, Руководитель Наскенова Б.Б., в

лице эксперта по приказу №18 от 14.10.2019г. **Наскенов Ж.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АзияГазМонтаж», БИН 051240007691,

Директор Мыктыгулова И.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)