Форма КС-3

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		16	22.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих г остав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"	80 656 510,84	47 975 165,93							5 757 019,91	53 732 185,84
Удержание аванса 30%	24 196 953,25	14 392 549,78							1 727 105,97	16 119 655,75
К оплате	**56 459 557,59**	33 582 616,15							4 029 913,94	**37 612 530,09**

М.П. Заказчик Биданов Е.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Технический надзор Айтмукан Э.Б. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №16 от 22.05.2020 г.

Наименование объекта: "Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
16	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	128,5	1866,73	–	239874	–	–	172709	445590
					1866,72	–	239874	–	–	33007	
17	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	128,5	521		66949		–	–	72305
					–		–		–	5356	
18	4102-0103-1031	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 31 км	т	128,5	494		63479		–	–	68557
					–		–		–	5078	
		Итого по разделу 1					**586 452**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 874				
		- перевозка грузов, тенге					130 428				
		Накладные расходы, тенге					172 709				
		- в т.ч. зарплата, тенге					15 544				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 441				

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

19	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1612,3	735,29	33,43	1185514	53899	785594	254727	1555460
					214,61	4,82	346021	7767	–	115219	
20	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1327,3	947,07	65,38	1257044	86777	417339	555705	1957769
					567,26	14,23	752928	18885	–	145020	
Согласно протокола №1 от ———	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки «ЭКОВЕР стандарт» ТУ 5762-019-0281476-2014	м3	273,4238	27565		7536927		7536927	–	8139881
					–		–		–	602954	
22	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1327,3	631,31	125,27	837933	166268	348599	261414	1187295
					243,4	30,14	323066	40009	–	87948	
23	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	19909,5	16,9	1,85	336385	36845	281505	19667	384536
					0,91	0,47	18035	9280	–	28484	
24	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	230	344,6	15,63	79258	3594	55821	14882	101671
					86,27	3,6	19843	827	–	7531	

28	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. А2-А7 НР = 72 %	т	0,08005	602959,21	2726,7	48266	218	18730	21174	74996
					366254,49	1130,84	29318	90	–	5555	
Согласно протокола №1 от	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,01457	721467,18	8353,89	10511	121	9432	706	12115
					65750,12	1600,46	958	23	–	897	
Согласно протокола №1 от	1110-0105-0101	Сплошной настил НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,67	101751,7	1721,81	576932	9762	424795	105264	736773
					25110,04	674,79	142374	3826	–	54576	
Согласно протокола №1 от	1110-0105-0101	Стропила и диагональные ноги (сечением 50*200мм, шаг 800мм). Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	14,38233	101751,7	1721,81	1463427	24763	1077523	267009	1868871
					25110,04	674,79	361141	9705	–	138435	
Согласно протокола №1 от	1110-0105-0101	Соединение стропильных ног НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,6	101751,7	1721,81	366305	6199	269710	66835	467791
					25110,04	674,79	90396	2430	–	34651	
30	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,35	81769,81	1601,1	110389	2161	81597	19815	140620
					19726,38	659,28	26631	890	–	10416	

31	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кобылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д. Установка НР = 72 %	м3	7,915	128362,63	1618,11	1015989	12807	553413	327465	1450930
					56824,95	637,09	449769	5043	–	107476	
Согласно протокола №1 от	1110-0110-0101	Подкос (100*100мм). Установка НР = 72 %	м3	1,86	128362,63	1618,11	238754	3010	130050	76953	340964
					56824,95	637,09	105694	1185	–	25257	
Согласно протокола №1 от	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных скрутки (вместо анкеров А1) НР = 72 %	т стальных элементов	0,06237	721467,18	8353,89	44998	521	40376	3025	51865
					65750,12	1600,46	4101	100	–	3842	
35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1, скрутки, ерш НР = 72 %	т стальных элементов	0,19057	721467,18	8353,89	137490	1592	123368	9241	158469
					65750,12	1600,46	12530	305	–	11738	
36	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0208	225052		4681		4681	–	5055
					–		–		–	374	
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,00617	216590		1336		1336	–	1443
					–		–		–	107	

38 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 72 %									
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	225	3769,71	29,79	848185	6702	456670	279330	1217716
				1710,28	13,98	384813	3146	–	90201	
39 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	55,3	1136,62	14,1	62855	780	42466	14255	83279
				354,59	3,44	19609	190	–	6169	
40 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,3	916		50655		50655	–	54707
				–		–		–	4052	
41 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	123	2386,55	1877,33	293546	230912	8261	74166	397129
				442,06	395,41	54373	48635	–	29417	
42 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123	1289		158547		158547	–	171231
				–		–		–	12684	
43 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	66,24	8920,67	69,71	590904	4617	523245	46809	688730
				951,71	29,74	63042	1970	–	51017	
44 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	2208	310,72	3,23	686070	7138	599331	59507	805223
				36,05	1,38	79601	3048	–	59646	

45 1110-0115-0102	Карнизы, ходовые доски. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	6,16	8495,45 2337,18	50,49 21,43	52332 14397	311 132	37624 –	10461 5023	67816
46 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	2166	3058,65 2086,46	122,42 32,23	6625028 4519265	265170 69811	1840593 –	3304135 794333	10723496
47 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2395,596	2866 –		6865778 –		6865778 –	– 549262	7415040
48 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство карниза НР = 72 %	м2 кровли	225	3557,6 730,7	26 9,26	800461 164408	5850 2083	630203 –	119874 73627	993962
49 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство фронтона НР = 72 %	м2 кровли	42	3557,64 730,71	26,02 9,26	149421 30690	1093 389	117638 –	22377 13744	185542
50 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	2208	216,3 86,27	15,63 3,6	477590 190494	34501 7941	252595 –	142873 49637	670100
58 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	8	22486 7271,63	1030,63 415,13	179888 58173	8245 3321	113470 –	44276 17933	242097
2.2 Ограждение										

60 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	244	110,84	29,08	27044	7096	1704	14438	44801
				74,77	7,41	18244	1809	–	3319	
61 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012. Прим. ограждение кровли	т	1,35715	557948		757219		757219	–	817797
				–		–		–	60578	
62 1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегодержателя НР = 72 %	м ограждения	244	110,84	29,08	27044	7096	1704	14438	44801
				74,77	7,41	18244	1809	–	3319	
63 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	244	948		231312		231312	–	249817
				–		–		–	18505	
64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	56,4	79,47	2,06	4482	116	2788	1149	6081
				27,98	0,32	1578	18	–	450	
2.3 Лестницы										
65 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 72 % К=8,000;	т конструкций	0,1696	82258,25	32211,08	13951	5463	1701	6081	21635
				40017,69	9781,84	6787	1659	–	1603	
66 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=8,000;	т	0,1696	544349		92322		92322	–	99708
				–		–		–	7386	
67 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	142,08	340,98	2,38	48447	338	45552	1889	54363
				18	0,46	2557	66	–	4027	

69	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,30668	544349		166941		166941	–	180296
					–		–		–	13355	
70	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126(пф-1189) НР = 72 % К=4,000;	м2	28,8	116,28	2,05	3349	59	2484	586	4250
					27,99	0,28	806	8	–	315	
71	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,04	123625	1125	4945	45	2064	2057	7562
					70900	525	2836	21	–	560	
	2.4 Водосток №1										
72	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % К=12,000;	м труб	114	1573,71	110,37	179403	12582	5468	118561	321801
					1415,38	29,08	161353	3315	–	23837	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0001 (пл)Прайс	Воронки водосточные с крепежными деталями оцинкованные с полимерным покрытием диаметром 400мм К=12,000;									
			шт	12	13879		166548		166548	–	179872
					–		–		–	13324	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0002 (пл)Прайс	Колено стока. Прим. колено для водостока диаметром 125мм К=12,000;									
			шт	36	3213		115668		115668	–	124921
					–		–		–	9253	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0003 (пл)Прайс	Трубы оцинкованные с полимерным покрытием диаметром 125мм									
			м	114	4858		553812		553812	–	598117
					–		–		–	44305	

76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000;	т	0,02352	216590		5094		5094	–	5502
					–		–		–	408	
77	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,01596	250422		3997		3997	–	4317
					–		–		–	320	
78	2302-0601-1205	Хомут для крепления труб DN 150. Прим. держатель трубы К=12,000;	шт.	84	1082		90888		90888	–	98159
					–		–		–	7271	
79	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	246	361,48	14,17	88925	3487	3646	59637	160447
					332,49	4,22	81792	1037	–	11885	
Согласно протокола №1 от	2900-0000-0004	(пл)Прайс Желоб полукруглый оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150мм									
			м	246	4858		1195068		1195068	–	1290673
					–		–		–	95605	
81	2302-0601-0905	Заглушка с уплотнительной резинкой, DN 200. Прим. заглушка желоба Д185	шт.	14	2559		35826		35826	–	38692
					–		–		–	2866	
82	2302-0601-1205	Хомут для крепления труб. Прим. держатель желоба Д185	шт.	254	1082		274828		274828	–	296814
					–		–		–	21986	
83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9,6	90,94	2,81	873	27	386	333	1302
					47,92	0,21	460	2	–	96	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	19,2	79,48	2,03	1526	39	950	391	2070

	2.5 Водосток №2				27,97	0,31	537	6	–	153	
85	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % К=2,000;	м труб	31,5	1573,68	110,35	49571	3476	1511	32760	88917
					1415,37	29,08	44584	916	–	6586	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0001 (пл)Прайс	Воронки водосточные с крепежными деталями оцинкованные с полимерным покрытием диаметром 400мм К=2,000;									
			шт	2	13879		27758		27758	–	29408
					–		–		–	1650	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0002 (пл)Прайс	Колено стока. Прим. колено для водостока диаметром 125мм К=2,000;									
			шт	6	3213		19278		19278	–	20820
					–		–		–	1542	
Согласно протокол а №1 от	2900-0000-0003 (пл)Прайс	Трубы оцинкованные с полимерным покрытием диаметром 125мм									
			м	31,5	4858		153027		153027	–	165269
					–		–		–	12242	
89	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,00392	216590		849		849	–	917
					–		–		–	68	
90	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00266	250422		666		666	–	719
					–		–		–	53	
91	2302-0601-1205	Хомут для крепления труб DN 150. Прим. держатель трубы К=2,000;	шт.	14	1082		15148		15148	–	16360

				–		–		–	1212	
92 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,6	91,25	3,13	146	5	64	55	217
				48,13	–	77	–	–	16	
93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	3,2	79,69	2,19	255	7	158	65	346
				28,13	–	90	–	–	26	

Итого по разделу 2	**47 330 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 601 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 834 302
Накладные расходы, тенге	6 374 385
- в т.ч. зарплата, тенге	573 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 505 917

Итого по смете	**47 916 750**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 841 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 834 302
- перевозка грузов, тенге	130 428
Накладные расходы, тенге	6 547 094
- в т.ч. зарплата, тенге	589 239
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 549 358

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	1,2%		575 001	-	575 001
Итого			48 491 751	-	48 491 751
Зимние удорожания	2,64%		1 280 182	-	1 280 182
Итого			49 771 933	-	49 771 933
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			995 439	-	995 439
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			50 767 372		50 767 372
Затраты в базовых ценах на 2020 г. 100% К= 1,05	1,05		53 305 740	-	53 305 740

с учетом скидки К=0,899999993674593	0,899999995		47 975 166		47 975 166
НДС 12%	12%		5 757 020		5 757 020
Всего по Акту			**53 732 186**	**-**	**53 732 185,84**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель _____ Биданов Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт
технического надзора _____ Айтмукан Э.Б.

Авторский надзор
ТОО "Impost"
Эксперт
авторского надзора _____ Жакупжанов Е.О.