Форма КС-3

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		16	22.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"	80 886 258,02	205 131,41							24 615,77	229 747,18
Удержание аванса 30%	24 265 877,41	61 539,42							7 384,73	68 924,15
К оплате	**56 620 380,62**	143 591,99							17 231,04	**160 823,03**

М.П. Заказчик Акылбаев С.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Технический надзор Айтмукан Ә.Б. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №16 от 22.05.2020 г.

Наименование объекта: "Реконструкция кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) ДК «Окжетпес» в селе Окжетпес Бурабайского района"

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля										
	2.1 Кровля										
32	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72 %	м ходов	130	48,52	6,16	6308	801	263	4000	11133
					40,34	2,4	5244	312	–	825	
33	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	53171		11166		11166	–	12059
					–		–		–	893	
54	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 72 %	м2 покрытия	17	2977,41	17,18	50616	292	30561	14280	70088
					1162,53	4,18	19763	71	–	5192	
55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	11,6	947,07	65,43	10986	759	3647	4856	17109

				567,24	14,22	6580	165	–	1267	
56	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,4738	13633		6459		6459	–	6976
					–		–		–	517	
57	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 72 %	м2 покрытия	11,6	3022,84	17,24	35065	200	21380	9744	48394
					1162,5	4,22	13485	49	–	3585	
	2.3 Лестницы										
68	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1,2 НР = 72 %	т конструкций	0,30668	82261,64	32219,25	25228	9881	3075	10997	39123
					40015,65	9785,44	12272	3001	–	2898	

Итого по смете	**204 882**	
в том числе		205836
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 344	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 933	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 598	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 551	
Накладные расходы, тенге	43 877	
- в т.ч. зарплата, тенге	3 949	
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 177	

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	1,2%		2 459	-	2 459
Итого			207 341	-	207 341
Зимние удорожания	2,64%		5 474	-	5 474
Итого			212 814	-	212 814
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			4 256	-	4 256
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			217 070		217 070
Затраты в базовых ценах на 2020 г. 100% К= 1,05	1,05		227 924	-	227 924

с учетом скидки К=0,899999993674593	0,899999994		205 131		205 131
НДС 12%	12%		24 616		24 616
Всего по Акту			**229 747**	**-**	**229 747,18**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

и.о. Руководитель _____Акылбаев С.А.

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт
технического надзора _____Айтмукан Э.Б.

Авторский надзор
ТОО "Impost"
Эксперт
авторского надзора _____Жакупжанов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.