Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

Основание: №27 от 2019-04-26

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2020г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области	95 741 905,40	74 378 486,96					8 925 418,44	83 303 905,40

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Канапин С.А._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ № 27 от 2019-04-26

Наименование стройки: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за март 2020 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2019.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2019г. За сентябрь	Выполнено в 2020г. За март
1	Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области	119 032 667,71	95 741 905,40	12 438 000,00	83 303 905,40
2					
3	**ИТОГО:**		95 741 905,40	12 438 000,00	83 303 905,40

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Канапин С.А.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №27 от 2019-04-26
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ за март 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГСГО-50-1 ШТ.									
1	СЦена ИП "Кравцов С.Е."г.Атырау	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-50 с одной линией редуцирования с обогревом	шт	1	433035,71	–	433036	–		–	433036
					–	–	–	–	433036	–	
2	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем , PN 16, DN 50 мм	шт.	1	29399,00	–	29399	–	29399	–	31751
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
3	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
4	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 100 мм	шт.	1	42799,00	–	42799	–	42799	–	46223
		СП - 8%			–	–	–	–		3424	
5	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2717,00	–	5434	–	5434	–	5869
		СП - 8%			–	–	–	–		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	326,00	–	2608	–	2608	–	2817
		СП - 8%			–	–	–	–		209	
7	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	976,00	–	3904	–	3904	–	4216
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
8	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1892,00	–	2838	–	2838	–	3065
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
9	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	454,00	–	454	–	454	–	490
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
10	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 35 мм	шт.	1	1290,00	–	1290	–	1290	–	1393
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
11	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм	шт.	1	859,00	–	859	–	859	–	928
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110/Ст108 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
12	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	5748,00	–	7472	–	7472	–	8070
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
13	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0025827	240358,00	–	621	–	621	–	670
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
14	С123-020403-1410 2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11, DN 160 мм	шт.	1	813,00	–	813	–	813	–	878
		СП - 8%			–	–	–	–		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х100 мм	шт.	1	8311,00	–	8311	–	8311	–	8976
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
16	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2870,00	–	2870	–	2870	–	3100
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
17	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4мм	м	1,3	2439,00	–	3171	–	3171	–	3424
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
18	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,4846	542,00	–	10019	–	10019	–	10820
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
19	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,296	629,00	–	186	–	186	–	201
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
20	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,3	1364,00	–	1773	–	1773	–	1915
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОГО ШАРОВОГО КРАНА Д100 ММ ПОД КОВЕР-1 ШТ.									
21	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,02	3274,27	905,20	65	18	32	21	93
		НР - 93%; СП - 8%			732,42	373,79	15	7		7	
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0,001	38549,44	1124,31	39	1	33	5	47
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	5	–		3	
23	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	1	1566,87	873,15	1567	873	–	1184	2971
		НР - 118%; СП - 8%			693,73	309,85	694	310		220	
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм	м3	0,04	48145,00	–	1926	–	1926	–	2080
		СП - 8%			–	–	–	–		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2773,85	130,05	2774	130	322	2360	5544
		НР - 99%; СП - 8%			2322,32	61,15	2322	61		411	
26	С123-040902-4907 2304-0902-4907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для подземной прокладки со строительной высотой Н до 1 м, DN 100 мм	шт.	1	66336,00	–	66336	–	66336	–	71643
		СП - 8%			–	–	–	–		5307	
27	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1	10321,00	–	10321	–	10321	–	11147
		СП - 8%			–	–	–	–		826	
28	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	1	1788,14	182,07	1788	182	238	1439	3485
		НР - 99%; СП - 8%			1367,64	85,61	1368	86		258	
29	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409,00	–	409	–	409	–	442
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
30	С123-040105-0102 2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Приводная штанга типа BS	шт.	1	27427,00	–	27427	–	27427	–	29621
		СП - 8%			–	–	–	–		2194	
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод отмостку	м3	0,22	8907,75	1531,20	1960	337	1447	302	2443
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	176	149		181	
32	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0,22	30545,66	3512,02	6720	773	3275	2100	9526
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	2672	372		706	
33	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0,22	33148,01	1156,79	7293	254	6820	249	8145
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	219	55		603	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
34	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3451,25	143,98	136,37	496925	470660	–	102694	647588
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	26265	116366		47970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	103,5375	1827,67	–	189233	–	–	136247	351518
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	–	189233	–		26038	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4141,5	794,12	–	3288865	–	–	2367982	6109395
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	3288865	–		452548	
37	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8231	16,57	16,57	136371	136371	–	39342	189771
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,64	–	54642		14057	
38	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8231	143,90	66,47	1184449	547073	–	649168	1980306
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	637376	264246		146689	
39	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	105,1	45,60	45,60	4792	4792	–	1272	6550
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,81	–	1767		485	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
40	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	333,5198692	1111,40	153,62	370672	51234	–	330378	757134
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	319439	14276		56084	
41	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,6005	320920,49	95004,17	1155474	342063	360	904705	2224994
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	813051	100793		164814	
42	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13200,5	2816,00	–	37172608	–	37172608	–	40146417
		СП - 8%			–	–	–	–		2973809	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	94	1293,06	827,72	121547	77806	–	64900	201363
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	43742	21814		14916	
44	СЦена ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Отвод стыковой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	4	31250,00	–	125000	–	125000	–	135000
		СП - 8%			–	–	–	–		10000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	СЦена ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Отводстыковой 60° ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	2	138392,86	–	276786	–	276786	–	298929
		СП - 8%			–	–	–	–		22143	
46	СЦена ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Отвод стыковой 45° ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	2	31250,00	–	62500	–	62500	–	67500
		СП - 8%			–	–	–	–		5000	
47	СЦена Атырауского з-да ПЭ труб	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	86	11486,80	–	987865	–	987865	–	1066894
		СП - 8%			–	–	–	–		79029	
48	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1905,58	1218,81	1906	1219	–	1018	3158
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	687	342		234	
49	СЦена ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник стыковой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	1	51785,71	–	51786	–	51786	–	55929
		СП - 8%			–	–	–	–		4143	
50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	13,29	27127,46	18975,26	360524	252181	–	116363	515038
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	108343	53272		38151	
51	СЦена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	53	5450,89	–	288897	–	288897	–	312009
		СП - 8%			–	–	–	–		23112	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И ДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-8 ШТ.									
52	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм Укладка	км трубопровода	0,0735	417009,72	134341,40	30650	9874	7	23476	58457
		НР - 99%; СП - 8%			282568,00	40066,10	20769	2945		4330	
53	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,5	4899,00	–	360077	–	360077	–	388883
		СП - 8%			–	–	–	–		28806	
54	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	73,5	2781,11	1732,41	204412	127332	24207	78103	305115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			719,36	448,35	52873	32954		22601	
55	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,5	2816,00	–	206976	–	206976	–	223534
		СП - 8%			–	–	–	–		16558	
56	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Заделка концов футляров диам.160 мм битумом и прядью	футляр	8	5949,83	603,99	47599	4832	28653	14069	66601
		НР - 99%; СП - 8%			1764,19	12,23	14114	98		4933	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ДИАМ.57 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР - 8 ШТ.									
57	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки из полиэтиленовой трубы диам.63 мм. Устройство	шт.	8	7485,03	1959,96	59880	15680	18247	31381	98562
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	25953	5744		7301	
58	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	804,00	–	6432	–	6432	–	6947
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1293,06	827,72	31033	19865	–	16570	51412
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	11168	5569		3808	
60	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта с электронагревательными элементами полиэтиленовая DN 63 мм,PN 16 FRIALEN	шт.	8	1198,00	–	9584	–	9584	–	10351
		СП - 8%			–	–	–	–		767	
61	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50 мм	шт.	8	3555,00	–	28440	–	28440	–	30715
		СП - 8%			–	–	–	–		2275	
62	С123-020403-1404 2302-0403-1404 РСНБ РК 2015	Патрубок-накладка ПЭ DN 63 мм	шт.	8	336,00	–	2688	–	2688	–	2903
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
63	С123-020802-0501 2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Колпак чугунный DN 50 мм	шт.	8	820,00	–	6560	–	6560	–	7085
		СП - 8%			–	–	–	–		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-020802-1601 2302-0802-1601 РСНБ РК 2015	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	8	1208,00	–	9664	–	9664	–	10437
		СП - 8%			–	–	–	–		773	
65	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	1,76	8907,75	1531,20	15678	2695	11578	2419	19544
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1405	1196		1448	
66	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	1,76	30545,66	3512,02	53760	6181	26206	16801	76206
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	21373	2976		5645	
67	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	1,76	33148,01	1156,79	58340	2036	54556	1990	65157
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	1748	438		4826	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
68	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	94	1079,57	36,26	101480	3408	5162	56675	170807
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	–	92910	–		12652	
69	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	19562,36	18378,28	117374	110270	60	26632	155527
		НР - 91%; СП - 8%			1174,08	3703,64	7044	22222		11521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48316286	2188141	40011284	4989845	57535981
							5683824	702702	433036	4229849	
	Стоимость оборудования		Тенге				433036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				433036				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				462004				
	Материалы		Тенге				5162				
	Всего заработная плата		Тенге					254525			
		Накладные расходы	Тенге				173038				
		Сметная прибыль	Тенге				50803				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				685845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					254525			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9388506				
	Материалы		Тенге				176043				
	Всего заработная плата		Тенге					6132001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1795414				
	Местные материалы		Тенге				1926				
		Накладные расходы	Тенге				4816807				
		Сметная прибыль	Тенге				1136425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15341738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6853
		Сметная заработная плата	Тенге					6132001			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38032740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38032740				
		Сметная прибыль	Тенге				3042619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41075359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57535978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7039
		Сметная заработная плата	Тенге					6386526			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
70	СЦена ИП "Кравцов С.Е."г.Атырау	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01 содной линией редуцирования	шт	1	176785,71	–	176786	–		–	176786
					–	–	–	–	176786	–	
71	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем , PN 16, DN 50 мм	шт.	1	29399,00	–	29399	–	29399	–	31751
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
72	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 мм	шт.	2	1489,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
73	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	326,00	–	1630	–	1630	–	1760
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
74	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	976,00	–	3904	–	3904	–	4216
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
75	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	3	454,00	–	1362	–	1362	–	1471
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
76	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм	шт.	1	859,00	–	859	–	859	–	928
		СП - 8%			–	–	–	–		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110/Ст108 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
77	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	5748,00	–	7472	–	7472	–	8070
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
78	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0025827	240358,00	–	621	–	621	–	670
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
79	С123-020403-1410 2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	813,00	–	813	–	813	–	878
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
80	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100 мм	шт.	1	8311,00	–	8311	–	8311	–	8976
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
81	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2870,00	–	2870	–	2870	–	3100
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
82	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3	2439,00	–	3171	–	3171	–	3424
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
83	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,4846	542,00	–	10019	–	10019	–	10820
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
84	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,296	629,00	–	186	–	186	–	201
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
85	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизациистыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,3	1364,00	–	1773	–	1773	–	1915
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1967,68	143,98	136,37	283314	268340	–	58550	369213
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	14974	66344		27349	
87	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	59,0304	1827,67	–	107888	–	–	77680	200413
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	–	107888	–		14845	
88	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	590,3	794,12	–	468771	–	–	337515	870790
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	468771	–		64503	
89	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1191,88	16,57	16,57	19747	19747	–	5697	27480
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,64	–	7912		2036	
90	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1191,88	143,90	66,47	171513	79218	–	94002	286756
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	92294	38264		21241	
91	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13,5	45,60	45,60	616	616	–	163	841
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,81	–	227		62	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
92	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта толщ.100 мм. Устройство	м3основания	172	1111,40	153,62	191160	26422	–	170380	390463
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	164738	7362		28923	
93	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,72	320920,49	95004,17	551983	163407	172	432188	1062905
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	388404	48150		78734	
94	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1720	2177,00	–	3744440	–	3744440	–	4043995
		СП - 8%			–	–	–	–		299555	
95	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1293,06	827,72	9051	5794	–	4833	14995
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	3257	1624		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	3	5379,00	–	16137	–	16137	–	17428
		СП - 8%			–	–	–	–		1291	
97	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта с нагревательными элементамиПЭ 100, DN 110 мм	шт.	3	3474,00	–	10422	–	10422	–	11256
		СП - 8%			–	–	–	–		834	
98	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	1	8311,00	–	8311	–	8311	–	8976
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
99	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1472,37	78,03	1472	78	170	1248	2938
		НР - 99%; СП - 8%			1224,08	36,69	1224	37		218	
100	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем , PN 16, DN 50 мм	шт.	1	29399,00	–	29399	–	29399	–	31751
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
101	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
102	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	653101,92	190999,80	1306	382	23	1062	2557
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	901	171		189	
103	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	976,00	–	1952	–	1952	–	2108
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
104	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0034	941670,39	465693,53	3202	1583	65	2001	5619
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	1554	467		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	454,00	–	454	–	454	–	490
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
106	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм	шт.	1	859,00	–	859	–	859	–	928
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
107	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,72	27127,46	18975,26	46659	32637	–	15060	66657
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	14022	6895		4938	
108	СЦена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	7	5450,89	–	38156	–	38156	–	41209
		СП - 8%			–	–	–	–		3052	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
109	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	81	1079,57	36,26	87445	2937	4448	48837	147185
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	–	80060	–		10903	
110	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	19562,36	18378,28	117374	110270	60	26632	155527
		НР - 91%; СП - 8%			1174,08	3703,64	7044	22222		11521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6166765	711432	3933414	1275848	8023878
							1345134	199676	176786	581267	
	Стоимость оборудования		Тенге				176786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				176786				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134105				
	Материалы		Тенге				4448				
	Всего заработная плата		Тенге					100977			
		Накладные расходы	Тенге				63897				
		Сметная прибыль	Тенге				15840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				213841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					100977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1968135				
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					1443833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40736				
		Накладные расходы	Тенге				1211951				
		Сметная прибыль	Тенге				254407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3434492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					1443833			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3887740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3887740				
		Сметная прибыль	Тенге				311019				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4198759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8023878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1563
		Сметная заработная плата	Тенге					1544810			
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
111	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем , PN 16, DN 50 мм	шт.	1	29399,00	--	29399	--	29399	--	31751
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
112	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
113	С123-040909-0606 2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа ГШК, DN 25 мм	шт	18	7642,00	--	137556	--	137556	--	148560
		СП - 8%			--	--	--	--		11004	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
114	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4782,23	143,98	136,37	688564	652171	--	142298	897332
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	36394	161243		66469	
115	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	143,4669	1827,67	--	262210	--	--	188792	487082
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	262210	--		36080	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
116	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	418,2	1111,40	153,62	464785	64242	--	414260	949369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	400544	17901		70324	
117	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1,336	320920,49	95004,17	428750	126926	134	335699	825605
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	301690	37400		61156	
118	С123-010502-0507 2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1336	1510,00	–	2017360	–	2017360	–	2178749
		СП - 8%			–	–	–	–		161389	
119	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,91	283485,48	75079,32	257972	68322	46	207383	502584
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	189604	19874		37228	
120	С123-010502-0504 2301-0502-0504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	910	521,00	–	474110	–	474110	–	512039
		СП - 8%			–	–	–	–		37929	
121	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,436	267735,84	66327,36	116733	28919	16	95274	228967
		НР - 99%; СП - 8%			201372,00	19352,74	87798	8438		16961	
122	С123-010502-0501 2301-0502-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	436	135,00	–	58860	–	58860	–	63569
		СП - 8%			–	–	–	–		4709	
123	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54	1293,06	827,72	69825	44697	–	37283	115677
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	25128	12531		8569	
124	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°ПЭ100, DN110 мм	шт.	5	5379,00	–	26895	–	26895	–	29047
		СП - 8%			–	–	–	–		2152	
125	С123-020304-0810 2302-0304-0810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45°ПЭ100, DN110 мм	шт.	2	5379,00	–	10758	–	10758	–	11619
		СП - 8%			–	–	–	–		861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С123-020304-0810 2302-0304-0810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 60°ПЭ100, DN110 мм	шт.	2	5379,00	–	10758	–	10758	–	11619
		СП - 8%			–	–	–	–		861	
127	С123-020304-2020 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый	шт	3	6917,00	–	20751	–	20751	–	22411
		СП - 8%			–	–	–	–		1660	
128	С123-020304-2017 2302-0304-2017 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый	шт	1	5773,00	–	5773	–	5773	–	6235
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
129	С123-020304-2011 2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый	шт	1	2407,00	–	2407	–	2407	–	2600
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
130	С123-020304-2407 2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, DN 63 мм	шт.	2	1838,00	–	3676	–	3676	–	3970
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
131	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100, DN 110 мм	шт.	1	3474,00	–	3474	–	3474	–	3752
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
132	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта с нагревательными элементам и ПЭ 100, DN 32 мм	шт.	18	761,00	–	13698	–	13698	–	14794
		СП - 8%			–	–	–	–		1096	
133	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	1	8311,00	–	8311	–	8311	–	8976
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
134	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32 мм	шт.	18	2077,00	–	37386	–	37386	–	40377
		СП - 8%			–	–	–	–		2991	
135	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	17	1905,58	1218,81	32395	20720	–	17311	53682
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	11675	5811		3976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100,DN 110 мм	шт.	3	6155,00	–	18465	–	18465	–	19942
		СП - 8%			–	–	–	–		1477	
137	С123-020304-1617 2302-0304-1617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100, DN 110х32 мм	шт.	10	8859,00	–	88590	–	88590	–	95677
		СП - 8%			–	–	–	–		7087	
138	С123-020304-1613 2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100, DN 63х32 мм	шт.	4	3880,00	–	15520	–	15520	–	16762
		СП - 8%			–	–	–	–		1242	
139	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	653101,92	190999,80	11756	3438	208	9557	23017
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	8110	1543		1705	
140	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	326,00	–	5868	–	5868	–	6337
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046	941670,39	465693,53	4332	2142	87	2707	7602
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	2103	632		563	
142	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	454,00	–	454	–	454	–	490
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
143	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм	шт.	18	174,00	–	3132	–	3132	–	3383
		СП - 8%			–	–	–	–		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,682	27127,46	18975,26	72756	50892	–	23483	103938
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	21864	10751		7699	
145	СЦена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	11	5450,89	–	59960	–	59960	–	64757
		СП - 8%			–	–	–	–		4797	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
146	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	36	464,50	14,70	16722	529	943	9302	28106
		НР - 61%; СП - 8%			423,60	–	15250	–		2082	
147	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,6 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	11	622,06	19,60	6843	216	414	3790	11483
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	–	6213	–		851	
148	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	35	1079,57	36,26	37785	1269	1922	21102	63598
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	–	34594	–		4711	
149	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	52	19562,36	18378,28	1017243	955671	520	230814	1347901
		НР - 91%; СП - 8%			1174,08	3703,64	61052	192589		99845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6544809	2020152	3060429	1739055	8946575
							1464229	468713	–	662712	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134106				
	Материалы		Тенге				3279				
	Всего заработная плата		Тенге					88671			
		Накладные расходы	Тенге				57677				
		Сметная прибыль	Тенге				15343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				207125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					88671			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3414525				
	Материалы		Тенге				1010				
	Всего заработная плата		Тенге					1844271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59960				
		Накладные расходы	Тенге				1681378				
		Сметная прибыль	Тенге				407672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5503575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1622
		Сметная заработная плата	Тенге					1844271			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2996179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2996179				
		Сметная прибыль	Тенге				239694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3235873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8946574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1932942			
		РАЗДЕЛ 4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ МАТЕРИАЛОВ									
		Расстояние транспортировки строительных материалов,изделий и конструкций от ближайшей ж/д станции Аккыстау до с.Амангельды на расстояние свыше 30 км,предусмотренного сметной ценой,составляет 67 км									
150	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках,арматура трубопроводная, трубы металлические. Погрузка	т	0,9	510,00	–	459	–		–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
151	С341-310103-0102 4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках,арматура трубопроводная, трубы металлические. Разгрузка	т	0,9	510,00	–	459	–		–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
152	С341-010102-1020 4101-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (67х30%20 км)	т	0,9	886,00	–	797	–		–	861
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
153	С341-010202-1034 4101-0202-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 34 км (67х50% 34 км)	т	0,9	1216,00	–	1094	–		–	1182
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
154	С341-010302-1013 4101-0302-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бо ртовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъ емность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км (67х20% 13 км)	т	0,9	555,00	–	500	–		–	539
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
155	С341-080102-3020 4108-0102-3020 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовоз ами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. К ласс груза 3. Расстояние перевозки 20 км (67х30%20км)	т	63,5	1139,00	–	72327	–		–	78113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5786	
156	С341-080202-3030 4108-0202-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовоз ами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км (67х70% 47 км)	т	63,5	1293,00	–	82106	–		–	88674
		СП - 8%			–	–	–	–		6568	
157	С341-080202-3991 4108-0202-3991 РСНБ РК 2015 К=17	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъ емность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий к м свыше 30 км	т·км	63,5	476,00	–	30226	–		–	32644
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				187967	–	–	–	203005
							–	–	–	15038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187967				
	Транспортные расходы		Тенге				187967				
		Сметная прибыль	Тенге				15037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				203005				
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГСГО 3х4х1,75 м - 1 шт.									
158	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Столбы ограды металлические	т	0,09963	383056,00	–	38164	–	38164	–	41217
		СП - 8%			–	–	–	–		3053	
159	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,024492	212660,00	–	5208	–	5208	–	5625
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
160	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,81	557,00	–	11034	–	11034	–	11917
		СП - 8%			–	–	–	–		883	
161	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,1143131	207710,00	–	23744	–	23744	–	25643
		СП - 8%			–	–	–	–		1900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,010348	199767,00	–	2067	–	2067	–	2233
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
163	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм,толщиной от 4 мм	т	0,0023793	250977,00	–	597	–	597	–	645
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
164	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы для калитки	шт.	2	588,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		ОГРАЖДЕНИЕ ШАРОВОГО КРАНА Д100 ММ РАЗМЕРАМИ 2х2х1,75М									
165	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Столбы ограды металлические	т	0,083025	383056,00	–	31803	–	31803	–	34347
		СП - 8%			–	–	–	–		2544	
166	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,02041	212660,00	–	4340	–	4340	–	4688
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
167	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,74	557,00	–	5982	–	5982	–	6461
		СП - 8%			–	–	–	–		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0765107	207710,00	–	15892	–	15892	–	17163
		СП - 8%			–	–	–	–		1271	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0069033	199767,00	–	1379	–	1379	–	1489
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
170	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0015862	250977,00	–	398	–	398	–	430
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
171	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы для калитки	шт.	2	588,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				142962	–	142960	–	154398
							–	–	–	11437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70643				
		Сметная прибыль	Тенге				5651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76294				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72319				
		Сметная прибыль	Тенге				5786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				154399				

РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ 3х3х1,75 м - 1 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Столбы ограды металлические	т	0,083025	383056,00	–	31803	–	31803	–	34347
		СП - 8%			–	–	–	–		2544	
173	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,02041	212660,00	–	4340	–	4340	–	4688
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
174	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм	м2	17,03	557,00	–	9486	–	9486	–	10245
		СП - 8%			–	–	–	–		759	
175	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0968968	207710,00	–	20126	–	20126	–	21737
		СП - 8%			–	–	–	–		1610	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,0087734	199767,00	–	1753	–	1753	–	1893
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
177	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм,толщиной от 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020211	250977,00	–	507	–	507	–	548
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
178	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы для калитки	шт.	2	588,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				69192	--	69191	--	74728
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	5535	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36212				
		Сметная прибыль	Тенге				36212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2897				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39109				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32979				
		Сметная прибыль	Тенге				32979				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35618				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				74727				74938565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8493187				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4919724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1371091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47217278		
		- Перевозка грузов	Тенге				187968				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						609822		
		- Накладные расходы	Тенге							8004748	
		- Сметная прибыль	Тенге							5505838	
		Временные здания и сооружения 1,3%									966273,66
		Итого с временными									75295016,66
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1505900,33
		Итого с непредвиденными									77410738,99
		Понижающий коэффициент к договору К=0,960829052									74378486,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									8925418,44
		Итого с НДС									83303905,40

Директор ТОО "Лайгэ" _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО"DS&V" _____ **Нурсултанов А.С.**

Авторский надзор ТОО «Poligram» _____ **Савгира О.А.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Нургалиев А.С.**