Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор о государственных закупках работ № 27 от 2019-04-26
Наименование стройки: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области
Наименование объекта: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2020 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2019.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2019г. За сентябрь	Выполнено в 2020г. За март	Выполнено в 2020г. За апрель
1	Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области	119 032 667,71	119 032 667,71	12 438 000,00	83 303 905,40	23 290 762,31
2						
3	**ИТОГО:**		119 032 667,71	12 438 000,00	83 303 905,40	23 290 762,31

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

Основание: №27 от 2019-04-26

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2020г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области	119 032 667,71	20 795 323,49					2 495 438,82	23 290 762,31

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Тухфатов Б.З. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С. _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №27 от 2019-04-26
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГСГО-50-1 ШТ.									
1	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГСГО**	шт	1	8032.46	227.40	8032	227	2692	5058	14138
		НР - 98%; СП - 8%			5112.70	48.92	5113	49		1047	
2	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	1472.37	78.03	1472	78	170	1248	2938
		НР - 99%; СП - 8%			1224.08	36.69	1224	37		218	
3	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	2773.85	130.05	2774	130	322	2360	5544
		НР - 99%; СП - 8%			2322.32	61.15	2322	61		411	
4	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.008	653101.92	190999.80	5225	1528	92	4247	10230
		НР - 99%; СП - 8%			450576.00	85708.94	3605	686		758	
5	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.004	653101.92	190999.80	2612	764	46	2124	5115
		НР - 99%; СП - 8%			450576.00	85708.94	1802	343		379	
6	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	кмтрубопровода	0.0015	715642.05	227838.99	1073	342	23	850	2077
		НР - 99%; СП - 8%			472032.00	100158.61	708	150		154	
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0.0056	941670.39	465693.53	5273	2608	105	3296	9255
		НР - 99%; СП - 8%			457167.40	137343.19	2560	769		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	2.4	175.93	4.47	422	11	214	137	603
		НР - 69%; СП - 8%			81.95	0.49	197	1		45	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	2.4	186.54	3.18	448	8	325	80	570
		НР - 69%; СП - 8%			47.88	0.49	115	1		42	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110/Ст108 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
10	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
		НР - 93%; СП - 8%			732.42	373.79	22	11		10	
11	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
		НР - 99%; СП - 8%			504216.00	155125.78	655	202		177	
12	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
		НР - 99%; СП - 8%			82816.00	180185.69	108	234		336	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0025827	941670.39	465693.53	2432	1203	48	1520	4268
		НР - 99%; СП - 8%			457167.40	137343.19	1181	355		316	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
		НР - 99%; СП - 8%			465.34	232.06	1396	696		476	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
		НР - 99%; СП - 8%			225816.00	27994.17	294	36		60	
16	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	8924.75	905.98	8925	906	5373	2638	12488
		НР - 99%; СП - 8%			2646.29	18.35	2646	18		925	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
17	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Трубопровод диаметром 110 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	13.2755	108433.91	89640.90	1439514	1190028	25307	449596	2040239
		НР - 91%; СП - 8%			16886.70	20329.31	224179	269882		151129	
18	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод диаметром 110 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	13.2755	297630.05	238857.66	3951188	3170955	10275	1388131	5766465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			57998.40	56906.43	769958	755461		427146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5439009**	**4372785**	**48135**	**1864901**	**7888220**
							1018085	**1028993**	**--**	**584315**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5430976**				
		Материалы	Тенге				**45447**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2041916**			
		Накладные расходы	Тенге				**1859842**				
		Сметная прибыль	Тенге				**583265**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7874084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1530**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2041916**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8032**				
		Материалы	Тенге				**2692**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5162**			
		Накладные расходы	Тенге				**5058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1047**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7888222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1534**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2047077**			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
19	**Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-400**	**шт**	**1**	**8032.46**	**227.40**	**8032**	**227**	**2692**	**5058**	**14138**
		НР - 98%; СП - 8%			**5112.70**	**48.92**	**5113**	**49**		**1047**	
20	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1472.37**	**78.03**	**1472**	**78**	**170**	**1248**	**2938**
		НР - 99%; СП - 8%			**1224.08**	**36.69**	**1224**	**37**		**218**	
21	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0.005**	**653101.92**	**190999.80**	**3266**	**955**	**58**	**2655**	**6394**
		НР - 99%; СП - 8%			**450576.00**	**85708.94**	**2253**	**429**		**474**	
22	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0.004**	**653101.92**	**190999.80**	**2612**	**764**	**46**	**2124**	**5115**
		НР - 99%; СП - 8%			**450576.00**	**85708.94**	**1802**	**343**		**379**	
23	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.009**	**941670.39**	**465693.53**	**8475**	**4191**	**169**	**5297**	**14874**
		НР - 99%; СП - 8%			**457167.40**	**137343.19**	**4115**	**1236**		**1102**	
24	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза**	**М2**	**1.8**	**175.93**	**4.47**	**317**	**8**	**161**	**102**	**453**
		НР - 69%; СП - 8%			**81.95**	**0.49**	**148**	**1**		**34**	
25	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза**	**М2**	**1.8**	**186.54**	**3.18**	**336**	**6**	**244**	**60**	**428**
		НР - 69%; СП - 8%			**47.88**	**0.49**	**86**	**1**		**32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110/Ст108 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
26	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
		НР - 93%; СП - 8%			732.42	373.79	22	11		10	
27	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
		НР - 99%; СП - 8%			504216.00	155125.78	655	202		177	
28	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
		НР - 99%; СП - 8%			82816.00	180185.69	108	234		336	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.0025827	941670.39	465693.53	2432	1203	48	1520	4268
		НР - 99%; СП - 8%			457167.40	137343.19	1181	355		316	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
		НР - 99%; СП - 8%			465.34	232.06	1396	696		476	
31	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
		НР - 99%; СП - 8%			225816.00	27994.17	294	36		60	
32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	8924.75	905.98	8925	906	5373	2638	12488
		НР - 99%; СП - 8%			2646.29	18.35	2646	18		925	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
33	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Трубопровод диаметром 110 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	1.72	108433.91	89640.90	186506	154182	3279	58250	264337
		НР - 91%; СП - 8%			16886.70	20329.31	29045	34966		19581	
34	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1.72	297630.05	238857.66	511924	410835	1332	179849	747115
		НР - 91%; СП - 8%			57998.40	56906.43	99757	97879		55342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**743914**	**577354**	**16715**	**262417**	**1086838**
							149844	**136493**	**--**	**80509**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**735882**				
	Материалы		Тенге				**14024**				
	Всего заработная плата		Тенге					**281176**			
		Накладные расходы	Тенге				**257359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1072701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					281176			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8032				
	Материалы		Тенге				2692				
	Всего заработная плата		Тенге					5162			
		Накладные расходы	Тенге				5058				
		Сметная прибыль	Тенге				1047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1086839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					286337			
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
35	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1472.37	78.03	1472	78	170	1248	2938
		НР - 99%; СП - 8%			1224.08	36.69	1224	37		218	
36	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	шт	18	1472.37	78.03	26503	1405	3065	22467	52887
		НР - 99%; СП - 8%			1224.08	36.69	22033	660		3918	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1434.7	794.12	--	1139330	--	--	820317	2116419
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	1139330	--		156772	
38	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2904.13	16.57	16.57	48116	48116	--	13881	66957
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.64	--	19279		4960	
39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2904.13	143.90	66.47	417907	193023	--	229045	698708
		НР - 72%; СП - 8%			77.44	32.10	224884	93233		51756	
40	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25.2	45.60	45.60	1149	1149	--	305	1570
		НР - 72%; СП - 8%			--	16.81	--	424		116	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
41	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1.5	320920.49	95004.17	481381	142506	151	376908	926952
		НР - 99%; СП - 8%			225816.00	27994.17	338724	41991		68663	
42	С123-010502-0507 2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1500	1510.00	--	2265000	--	2265000	--	2446200
		СП - 8%			--	--	--	--		181200	
43	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.5	27127.46	18975.26	40691	28463	--	13134	58131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8152.20	4008.46	12228	6013		4306	
44	СЦена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	6	5450.89	--	32705	--	32705	--	35322
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
45	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Трубопровод диаметром до 110 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	4.182	108433.91	89640.90	453471	374878	7973	141630	642709
		НР - 91%; СП - 8%			16886.70	20329.31	70620	85017		47608	
46	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод диаметром до 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	4.182	297630.05	238857.66	1244689	998903	3237	437284	1816531
		НР - 91%; СП - 8%			57998.40	56906.43	242549	237983		134558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6152413	1788520	2312301	2056219	8865324
							2051593	484637	--	656691	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40691				
	Всего заработная плата		Тенге					18241			
		Накладные расходы	Тенге				13134				
		Сметная прибыль	Тенге				4306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18241			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3846722				
	Материалы		Тенге				14594				
	Всего заработная плата		Тенге					2517990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32705				
		Накладные расходы	Тенге				2043086				
		Сметная прибыль	Тенге				471185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6360992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
		Сметная заработная плата	Тенге					2517990			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2265000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2265000				
		Сметная прибыль	Тенге				181200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2446200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8865323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2638
		Сметная заработная плата	Тенге					2536231			
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГСГО 3х4х1,75 м - 1 шт.									
47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под столбы	м3	0.096	8907.75	1531.20	855	147	631	132	1066
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	77	65		79	
48	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.096	30545.66	3512.02	2932	337	1429	916	4157
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	1166	162		308	
49	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	14	2734.24	986.21	38279	13807	536	34335	78424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1709.68	368.72	23936	5162		5809	
50	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Изготовление каркасов панелей оград	т	0.1221542	96748.93	1467.60	11818	179	185	7940	21339
		НР - 69%; СП - 8%			93766.00	442.01	11454	54		1581	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5.8	852.14	19.42	4942	113	3349	1390	6839
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	1480	14		507	
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	2	8907.75	1531.20	17816	3062	13158	2749	22209
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	1596	1359		1645	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	16.5	175.93	4.47	2903	74	1477	939	4149
		НР - 69%; СП - 8%			81.95	0.49	1352	8		307	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	16.5	186.54	3.18	3078	53	2235	551	3919
		НР - 69%; СП - 8%			47.88	0.49	790	8		290	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГСГО									
55	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов вгрунтах 2 группы	м3	2.1	1319.78	--	2772	--	--	1996	5148
		НР - 72%; СП - 8%			1319.78	--	2772	--		381	
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	0.52	794.12	--	413	--	--	297	767
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	413	--		57	
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0.52	143.90	66.47	75	35	--	41	125
		НР - 72%; СП - 8%			77.44	32.10	40	17		9	
58	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод фундамент	м3	0.13	8907.75	1531.20	1158	199	855	179	1444
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	104	88		107	
59	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.13	30545.66	3512.02	3971	457	1935	1241	5629
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	1579	220		417	
60	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м3	0.96	40386.91	940.24	38771	903	34067	3750	45923
		НР - 91%; СП - 8%			3959.70	332.76	3801	319		3402	
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.3	852.14	19.42	5368	122	3638	1510	7429
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	1608	15		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций	1т	0.0082	69760.79	16297.56	572	134	12	435	1087
		НР - 91%; СП - 8%			51977.50	6273.74	426	51		81	
63	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0082	232395.00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
64	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х4 мм	шт	4	1602.24	188.93	6409	756	1391	3231	10412
		НР - 72%; СП - 8%			1065.60	56.43	4262	226		771	
65	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0.0121	207710.00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
66	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1.5	565.64	23.80	848	36	563	186	1117
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	249	10		83	
67	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	7.5	161.60	22.40	1212	168	84	729	2096
		НР - 72%; СП - 8%			128.04	6.97	960	52		155	
68	С121-050204-1002 2105-0204-1002 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали	т	0.0525	261354.00	--	13721	--	13721	--	14819
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
		ОГРАЖДЕНИЕ ШАРОВОГО КРАНА Д100 ММ РАЗМЕРАМИ 2х2х1,75М									
69	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под столбы	м3	0.18	8907.75	1531.20	1603	276	1183	247	1999
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	144	122		148	
70	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.18	30545.66	3512.02	5498	632	2680	1718	7794
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	2186	304		577	
71	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	8	2734.24	986.21	21874	7890	307	19620	44814
		НР - 118%; СП - 8%			1709.68	368.72	13677	2950		3320	
72	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.5	33438.00	--	16719	--	16719	--	18057
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
73	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Изготовление каркасов панелей оград	т	0.081731	96748.93	1467.60	7907	120	123	5313	14278
		НР - 69%; СП - 8%			93766.00	442.01	7664	36		1058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4	2157.75	40.40	8631	162	6215	2121	11612
		НР - 93%; СП - 8%			563.47	6.73	2254	27		860	
75	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	0.9	8907.75	1531.20	8017	1378	5921	1237	9994
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	718	612		740	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	9.4	175.93	4.47	1654	42	842	535	2364
		НР - 69%; СП - 8%			81.95	0.49	770	5		175	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	9.4	186.54	3.18	1753	30	1273	314	2233
		НР - 69%; СП - 8%			47.88	0.49	450	5		165	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПОДЗЕМНОГО ШАРОВОГО КРАНА-1 ШТ.									
78	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.01	8907.75	1531.20	89	15	66	14	111
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	8	7		8	
79	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.01	30658.87	3512.02	307	35	151	95	434
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	121	17		32	
80	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м3	0.35	40386.91	940.24	14135	329	12420	1367	16743
		НР - 91%; СП - 8%			3959.70	332.76	1386	116		1240	
81	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1.4	852.14	19.42	1193	27	809	336	1651
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	357	3		122	
82	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4465.36	718.50	4465	719	469	3802	8928
		НР - 108%; СП - 8%			3276.80	243.31	3277	243		661	
83	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.01551	257879.00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
84	С124-010201-0329 2401-0201-0329 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные	шт.	1	3689.00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		УСТАНОВКА ГАБАРИТНЫХ ВОРОТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП-3 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под столбы	м3	0.096	8907.75	1531.20	855	147	631	132	1066
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	77	65		79	
86	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.096	30545.66	3512.02	2932	337	1429	916	4157
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	1166	162		308	
87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под столбы ограждения бетонные из бетона кл.В15. Устройство	м3	0.6	41946.04	1124.31	25168	675	21482	2873	30284
		НР - 91%; СП - 8%			5017.60	244.81	3011	147		2243	
88	Е11-330302-0502 1133-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ворота габаритные с опорами металлическими. Установка	ворота	3	29441.85	8807.27	88326	26422	18254	43876	142778
		НР - 80%; СП - 8%			14550.00	3731.65	43650	11195		10576	
89	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Столбы ограды металлические	т	0.049815	383056.00	--	19082	--	19082	--	20608
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
90	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0.024492	212660.00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
91	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм	м2	13.05	557.00	--	7269	--	7269	--	7850
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
92	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Изготовление каркасов панелей оград	т	0.0719863	96748.93	1467.60	6965	106	109	4679	12575
		НР - 69%; СП - 8%			93766.00	442.01	6750	32		932	
93	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 ммх 40 мм х 4 мм	т	0.0673496	207710.00	--	13989	--	13989	--	15108
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0.0061091	199767.00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 Тч.п.2.1 раздела 9 К=1,04 поправка 4% на сварные швы и КМД	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0.0014071	250977.00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
96	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2.4	2157.75	40.40	5179	97	3730	1273	6967
		НР - 93%; СП - 8%			563.47	6.73	1352	16		516	
		ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ-45 ШТ.									
97	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.62	8907.75	1531.20	14431	2481	10657	2226	17989
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	1293	1101		1333	
98	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	1.62	30658.87	3512.02	49667	5689	24305	15465	70343
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	19673	2739		5211	
99	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20	м3	10.8	44732.01	1696.96	483106	18327	416008	47892	573478
		НР - 91%; СП - 8%			4515.84	357.22	48771	3858		42480	
100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	108	852.14	19.42	92031	2097	62367	25883	127347
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	27567	264		9433	
101	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	45	4465.36	718.50	200941	32333	21152	171077	401780
		НР - 108%; СП - 8%			3276.80	243.31	147456	10949		29761	
102	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	157.5	1127.00	--	177503	--	177503	--	191703
		СП - 8%			--	--	--	--		14200	
103	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали 200х200х5 мм	т	0.07065	232395.00	--	16419	--	16419	--	17732
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
104	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0.225	257879.00	--	58023	--	58023	--	62665
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12	кг	18	629.00	--	11322	--	11322	--	12228
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
106	С124-010201-0329 2401-0201-0329 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные	шт.	45	3689.00	--	166005	--	166005	--	179285
		СП - 8%			--	--	--	--		13280	
		ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С КОММУНИКАЦИЯМИ-4 ШТ.									
107	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.68	3274.27	905.20	2227	616	1113	700	3160
		НР - 93%; СП - 8%			732.42	373.79	498	254		234	
108	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м3	1.712	44341.35	1696.96	75912	2905	65276	7592	90185
		НР - 91%; СП - 8%			4515.84	357.22	7731	612		6680	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6.8	852.14	19.42	5795	132	3927	1630	8018
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	1736	17		594	
110	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные. Установка	шт.	4	4465.36	718.50	17861	2874	1880	15207	35714
		НР - 108%; СП - 8%			3276.80	243.31	13107	973		2645	
111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные для дорожных знаков	м3	0.28	48145.00	--	13481	--	13481	--	14559
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
112	С124-010201-0329 2401-0201-0329 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательно-предупредительные	шт.	4	3689.00	--	14756	--	14756	--	15936
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
113	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10	кг	3.04	213.00	--	648	--	648	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1840540	127471	1298150	440687	2463724
							414915	44663	--	182496	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8469				
	Материалы		Тенге				2039				
	Всего заработная плата		Тенге					5759			
		Накладные расходы	Тенге				4147				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1608796				
	Материалы		Тенге				747873				
	Всего заработная плата		Тенге					427830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321041				
	Местные материалы		Тенге				30200				
		Накладные расходы	Тенге				418606				
		Сметная прибыль	Тенге				162192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2189595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					427830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45772				
	Материалы		Тенге				418				
	Всего заработная плата		Тенге					25989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19082				
		Накладные расходы	Тенге				17933				
		Сметная прибыль	Тенге				5096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25989			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177503				
		Сметная прибыль	Тенге				14200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2463724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					459578			
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ 3х3х1,75 м - 1 шт.									
114	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под столбы**	**м3**	**0.08**	**8907.75**	**1531.20**	**713**	**122**	**527**	**110**	**888**
		НР - 93%; СП - 8%			**798.15**	**679.54**	**64**	**54**		**66**	
115	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**0.08**	**30545.66**	**3512.02**	**2444**	**281**	**1191**	**764**	**3464**
		НР - 69%; СП - 8%			**12144.00**	**1690.87**	**972**	**135**		**257**	
116	**Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка**	**м оград**	**12**	**2734.24**	**986.21**	**32811**	**11835**	**460**	**29430**	**67220**
		НР - 118%; СП - 8%			**1709.68**	**368.72**	**20516**	**4425**		**4979**	
117	**С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий**	**м3**	**0.5**	**33438.00**	**--**	**16719**	**--**	**16719**	**--**	**18057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	
118	**Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Изготовление каркасов панелей оград**	**т**	**0.1035494**	**96748.93**	**1467.60**	**10018**	**152**	**157**	**6731**	**18089**
		НР - 69%; СП - 8%			**93766.00**	**442.01**	**9709**	**46**		**1340**	
119	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4.8**	**852.14**	**19.42**	**4090**	**93**	**2772**	**1150**	**5660**
		НР - 93%; СП - 8%			**255.25**	**2.45**	**1225**	**12**		**419**	
120	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)**	**м3**	**1.6**	**8907.75**	**1531.20**	**14252**	**2450**	**10525**	**2199**	**17767**
		НР - 93%; СП - 8%			**798.15**	**679.54**	**1277**	**1087**		**1316**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	14	175.93	4.47	2463	63	1253	796	3520
		НР - 69%; СП - 8%			81.95	0.49	1147	7		261	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	14	186.54	3.18	2612	45	1897	467	3325
		НР - 69%; СП - 8%			47.88	0.49	670	7		246	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ									
123	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2.1	1319.78	--	2772	--	--	1996	5148
		НР - 72%; СП - 8%			1319.78	--	2772	--		381	
124	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	0.52	794.12	--	413	--	--	297	767
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	413	--		57	
125	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0.52	143.90	66.47	75	35	--	41	125
		НР - 72%; СП - 8%			77.44	32.10	40	17		9	
126	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0.13	8907.75	1531.20	1158	199	855	179	1444
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	104	88		107	
127	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом,	м3	0.13	30545.66	3512.02	3971	457	1935	1241	5629
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	1579	220		417	
128	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м3	1.1	41932.21	940.24	46125	1034	40735	4297	54456
		НР - 91%; СП - 8%			3959.70	332.76	4356	366		4034	
129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.3	852.14	19.42	5368	122	3638	1510	7429
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	1608	15		550	
130	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций	1т	0.0082	69760.79	16297.56	572	134	12	435	1087
		НР - 91%; СП - 8%			51977.50	6273.74	426	51		81	
131	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0082	232395.00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
132	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х4 мм	шт	4	1602.24	188.93	6409	756	1391	3231	10412
		НР - 72%; СП - 8%			1065.60	56.43	4262	226		771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0.0121	207710.00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
134	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1.5	565.64	23.80	848	36	563	186	1117
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	249	10		83	
135	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	7.5	161.60	22.40	1212	168	84	729	2096
		НР - 72%; СП - 8%			128.04	6.97	960	52		155	
136	С121-050204-1002 2105-0204-1002 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистойстали	т	0.0525	261354.00	--	13721	--	13721	--	14819
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
		ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ-6 ШТ.									
137	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.216	8907.75	1531.20	1924	331	1421	297	2399
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	172	147		178	
138	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропиткащебня битумом	м3	0.216	30658.87	3512.02	6622	759	3240	2062	9379
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	2623	365		695	
139	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20	м3	1.44	44732.01	1696.96	64414	2444	55467	6386	76464
		НР - 91%; СП - 8%			4515.84	357.22	6503	514		5664	
140	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14.4	852.14	19.42	12271	280	8315	3451	16980
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	3676	35		1258	
141	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4465.36	718.50	26792	4311	2820	22810	53571
		НР - 108%; СП - 8%			3276.80	243.31	19661	1460		3968	
142	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м	21	1127.00	--	23667	--	23667	--	25560
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
143	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячек атаный с обрезными кромками из низколегированной с тали 200х200х5 мм	т	0.00942	232395.00	--	2189	--	2189	--	2364
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
144	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с пара ллельными гранями полок № 10П из углеродистой стал и обыкновенного качества	т	0.03	257879.00	--	7736	--	7736	--	8355
		СП - 8%			--	--	--	--		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцин кованные диаметром резьбы М12**	кг	2.4	629.00	--	1510	--	1510	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
146	С124-010201-0329 2401-0201-0329 РСНБ РК 2015	**Знаки опознавательные**	шт.	6	3689.00	--	22134	--	22134	--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				342445	26104	231353	90795	467898
							84984	9340	--	34660	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8469				
		Материалы	Тенге				2039				
		Всего заработная плата	Тенге					5759			
		Накладные расходы	Тенге				4147				
		Сметная прибыль	Тенге				1009				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5759			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				300290				
		Материалы	Тенге				137066				
		Всего заработная плата	Тенге					78809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51709				
		Местные материалы	Тенге				16719				
		Накладные расходы	Тенге				79917				
		Сметная прибыль	Тенге				30417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				410624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					78809			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10018				
		Материалы	Тенге				157				
		Всего заработная плата	Тенге					9755			
		Накладные расходы	Тенге				6731				
		Сметная прибыль	Тенге				1340				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9755			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23667				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23667				
		Сметная прибыль	Тенге				1893				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				467899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					94324			
		РАЗДЕЛ 6.Молниезащита									
		МОЛНИЕПРИЕМНИК Н=8 М - 2 шт									
147	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Копание ям глубиной до 1,5м вручн ую без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 г руппы**	м3	5.8	1319.78	--	7655	--	--	5511	14219
		НР - 72%; СП - 8%			1319.78	--	7655	--		1053	
148	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка вручную грунта2 группы**	м3	5.1	794.12	--	4050	--	--	2916	7523
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	4050	--		557	
149	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пне вматическими трамбовками**	м3	5.1	143.90	66.47	734	339	--	402	1227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			77.44	32.10	395	164		91	
150	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основани я под фундаменты	М3	0.05	8907.75	1531.20	445	77	328	69	555
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	40	34		41	
151	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	М3	0.05	30545.66	3512.02	1527	176	744	477	2165
		НР - 69%; СП - 8%			12144.00	1690.87	607	85		160	
152	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	м3	0.6	40386.91	940.24	24232	564	21292	2344	28702
		НР - 91%; СП - 8%			3959.70	332.76	2376	200		2126	
153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 п оверхности	5.6	852.14	19.42	4772	109	3234	1342	6603
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	1429	14		489	
154	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеоприемников массой до 0,2 т	1т	0.16092	151754.00	102338.20	24420	16468	581	8914	36001
		НР - 80%; СП - 8%			45807.60	23434.26	7371	3771		2667	
155	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	м	11.2	1317.00	--	14750	--	14750	--	15930
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
156	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп,57х3 мм	м	6	976.00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
157	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00396	195230.00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
158	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стал и,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00256	237221.00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
159	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х4 мм.Монтаж обору дования	шт.	6	1602.24	188.93	9613	1134	2085	4847	15617
		НР - 72%; СП - 8%			1065.60	56.43	6394	339		1157	
160	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм	т	0.061	207710.00	--	12670	--	12670	--	13684
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
161	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Мон таж оборудования	м	2	565.64	23.80	1131	48	751	248	1490
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	332	13		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой гф-021**	М2	5	87.97	2.24	440	11	224	142	629
		НР - 69%; СП - 8%			40.98	0.24	205	1		47	
163	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115**	М2	5	93.27	1.59	466	8	338	83	594
		НР - 69%; СП - 8%			23.94	0.24	120	1		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				114144	18933	64233	27295	152754
							30973	4621	--	11315	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10745				
		Материалы	Тенге				2838				
		Всего заработная плата	Тенге					7077			
		Накладные расходы	Тенге				5095				
		Сметная прибыль	Тенге				1267				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7077			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82793				
		Материалы	Тенге				26743				
		Всего заработная плата	Тенге					28517			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14051				
		Накладные расходы	Тенге				22201				
		Сметная прибыль	Тенге				8399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					28517			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20606				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20606				
		Сметная прибыль	Тенге				1649				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35594			
		РАЗДЕЛ 7.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГСГО 3х4х1,75 м - 1 шт.									
164	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0.6	33438.00	--	20063	--	20063	--	21668
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				20063	--	20063	--	21668
							--	--	--	1605	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20063				
		Местные материалы	Тенге				20063				
		Сметная прибыль	Тенге				1605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21668				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20946426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3750394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6911166			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1708747			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3970887		

	- Накладные расходы	Тенге							4742314	
	- Сметная прибыль	Тенге							1549986	
	Временные здания и сооружения 1,4%									272303,54
	Итого с временными									21218729,81
	Непредвиденные работы и затраты-2%									424374,60
	Итого с непредвиденными									21643104,41
	Понижающий коэффициент к договору К 0,960829052									20795323,49
	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2495438,82
	Итого с НДС									23290762,31

Директор ТОО "Лайф" _____ Кулашев И.С.

Технадзор ТОО"DS&W" _____ Тоныбетов Б.К.

Авторский надзор ТОО «Poligram» _____ Сантира О.А.

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.