Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_19_" марта 2020 года

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, 060010, Атырау, Атырау, Айтекеби, 77**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 16 » марта 2020 года, ТОО «Лайгэ», директор Жумашев Нуртай Сапиевич, 090000, ЗКО, г.Уральск, мкр.Северо-Восток, 28**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 16 » марта 2020 года, ТОО «DS&V», эксперт Тойымбетов Б.К., аттестаты эксперта KZ74VJE00032330, от 22 мая 2018года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 16 » марта 2020 года, ТОО «Poligram», Мурзагалиев З.С. №KZ06VJE00048104 от 16.07.2019 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Исатайский район, с.Амангельды**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 22.02.2018 года № 4.. Забурунский сельский округ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля Атырауской области», KZ59REA00129302 13.05.2019

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Poligram»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, № 143-ө от 02.07.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;

месяц, год

окончание работ март 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:10;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:10;

фактически, месяц:10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления из труб полиэтиленовых Д110х12,3SDR9	м	13200,5		13200,5	
Газопровод среднего давления из труб полиэтиленовых Д110х10SDR11	м	1720		1720	
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых Д110х6,3 SDR17,6	м	2836		2836	
Газорегуляторный пункт шкафного типаГСГО-50	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давленияиз труб полиэтиленовых Д110х12,3SDR9-13200,5м
Газопровод среднего давления из труб полиэтиленовых Д110х10SDR11 - 1720 м
Газопровод низкого давленияиз труб полиэтиленовых Д110х6,3SDR17,6 - 2836 м
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-50 – 1 шт.
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400 – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 148 014,566 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 117 450,701 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 637,263 тысяч тенге; прочие затраты 29 926,602 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 120 815,976 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 105 693,233 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 585,934 тысяч тенге;

прочие затраты 14 536,809 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газопроводных линий в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Нургалиев А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Тойымбетов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Мурзагалиев З.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жумашев Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	17 756,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	17 756,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50 мм	шт	4	
	d = 100 мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d = 100 мм	шт	1	
	d = 25	шт	18	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления	шт	2	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Нургалиев А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Мурзагалиев З.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)