Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo-Milk" в районе села Юбилейное Теректинского района ЗКО. Корректировка
Договор: №23 от 29.04.2020 года, доп.соглашение №1 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ПОНТОНЕ									
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	115	32,22 --	32,22 12,11	3705 --	3705 1392	--	1003 377	5084
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	720	61,33 --	61,33 17,78	44158 --	44158 12802	--	9217 4270	57645
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	720	77,28 --	77,28 22,40	55639 --	55639 16130	--	11614 5380	72632
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	470	61,33 --	61,33 17,78	28825 --	28825 8357	--	6017 2787	37629
6	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	470	51,52 --	51,52 14,94	24213 --	24213 7020	--	5054 2341	31609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156539	156539	–	32905	204599
							–	45700	–	15155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156539				
	Всего заработная плата		Тенге					45700			
		Накладные расходы	Тенге				32904				
		Сметная прибыль	Тенге				15155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					45700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				204599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					45700			
		РАЗДЕЛ 7.ПОНТОН									
55	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2015	**Понтон. Монтаж**	т конструкций	15	63438,14	4253,27	951572	63799	93265	792423	1883515
		НР - 99%; СП - 8%			52967,20	394,62	794508	5919		139520	
57	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	2,56489	406722,00	–	1043197	–	1043197	–	1126653
		СП - 8%			–	–	–	–		83456	
58	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,165828	473088,00	–	78451	–	78451	–	84727
		СП - 8%			–	–	–	–		6276	
59	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,130298	488101,00	–	63599	–	63599	–	68686
		СП - 8%			–	–	–	–		5088	
61	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,6	366,00	–	11932	–	11932	–	12886
		СП - 8%			–	–	–	–		955	
62	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1	241307,00	–	24131	–	24131	–	26061
		СП - 8%			–	–	–	–		1930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	4,025	410038,00	--	1650403	--	1650403	--	1782435
		СП - 8%			--	--	--	--		132032	
64	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,863	408052,00	--	352149	--	352149	--	380321
		СП - 8%			--	--	--	--		28172	
66	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,48	366,00	--	7496	--	7496	--	8095
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4182929	63799	3324623	792423	5373379
							794508	5919	--	398029	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3211930				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3211930				
		Сметная прибыль	Тенге				256954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3468884				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				951572				
		Материалы	Тенге				93265				
		Всего заработная плата	Тенге					800427			
		Накладные расходы	Тенге				792423				
		Сметная прибыль	Тенге				139520				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1883515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					800427			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19427				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19427				
		Сметная прибыль	Тенге				1554				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5373380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					800427			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД
РАЗДЕЛ 3.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12528	32,22	32,22	403628	403628	--	109218	553874
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,11	--	151691		41028	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7642,08	149,13	149,13	1139633	1139633	--	196249	1442752
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,67	--	272568		106871	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	481,59	1424,50	--	686023	--	--	493937	1274356
		НР - 72%; СП - 8%			1424,50	--	686023	--		94397	
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4229,81454	119,87	113,74	507029	481100	--	101516	657229
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	27,20	25929	115065		48684	
		ТРУБОПРОВОДЫ ДО ПОЛЕЙ									
15	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	643714,95	241532,34	772458	289839	55198	503944	1378514
		НР - 99%; СП - 8%			356184,00	68011,26	427421	81614		102112	
16	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	940301,09	352995,09	28209	10590	2115	18291	50221
		НР - 99%; СП - 8%			516816,00	99057,94	15504	2972		3720	
17	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,16	1180907,80	423029,80	1369853	490715	102750	903084	2454772
		НР - 99%; СП - 8%			669300,00	117084,21	776388	135818		181835	
18	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1212,101	24801,00	--	30061317	--	30061317	--	32466222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2404905	
20	С123-010501-1525 2301-0501-1525 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450x40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	28,28	44852,00	--	1268415	--	1268415	--	1369888
		СП - 8%			--	--	--	--		101473	
21	С123-010501-1526 2301-0501-1526 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1171,6	55273,00	--	64757847	--	64757847	--	69938475
		СП - 8%			--	--	--	--		5180628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				100994062	2815505	96247642	2325986	111585652
							1930915	759727	--	8265605	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4906484				
		Материалы	Тенге				160064				
		Всего заработная плата	Тенге					2690642			
		Накладные расходы	Тенге				2325986				
		Сметная прибыль	Тенге				578598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7811067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					2690642			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				96087578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96087578				
		Сметная прибыль	Тенге				7687006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				103774585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111585652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					2690642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								117163631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2725423				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3035843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					811347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99572265		
		- Накладные расходы	Тенге							3151314	
		- Сметная прибыль	Тенге							8678789	
		Временные здания и сооружения 2%									2343272,63
		Итого с временными									119506903,93
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%									1720899,42
		Итого с зимними									121227803,34
		Непредвиденные работы и затраты-2%									2424556,07
		Итого с непредвиденными									123652359,41
		В текущих ценах на 2020 к=1,0348515									127961829,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%									15355419,55
		Итого с НДС									143317249,17

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____ Мухамбеткалиев К.К.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аскаров С.А.

Авторский надзор: ТОО "СПС"

_____ Хасанов Р.Г.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н.С.