Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo-Milk" в районе села Юбилейное Теректинского района ЗКО. Корректировка
Договор: №23 от 29.04.2020 года, доп.соглашение №1 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2020

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ПОНТОНЕ									
		РАЗДЕЛ 7.ПОНТОН									
55	**Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2015**	**Понтон. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5**	**63438,14**	**4253,27**	**31719**	**2127**	**3108**	**26414**	**62784**
		НР - 99%; СП - 8%			**52967,20**	**394,62**	**26484**	**197**		**4651**	
56	**С123-010201-0319 2301-0201-0319 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**32**	**155050,00**	**--**	**4961600**	**--**	**4961600**	**--**	**5358528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396928**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4993319**	**2127**	**4964708**	**26414**	**5421312**
							26484	**197**	**--**	**401579**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**31719**				
		Материалы	Тенге				**3109**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26681**			
		Накладные расходы	Тенге				**26414**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4651**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**62784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26681**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4961600**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4961600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**396928**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5358528**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5421312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26681**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4885,92	149,13 --	149,13 35,67	728618 --	728618 174265	--	125470 68327	922415
4	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	5205,7	317,00 --	-- --	1650207 --	-- --		-- 132017	1782223
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2898,28546	119,87 6,13	113,74 27,20	347419 17767	329652 78843	--	69559 33358	450336
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7930,9	16,74 2,37	14,23 5,35	132778 18811	112877 42430	1090	44093 14150	191021
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2855,08	34,34 --	34,34 11,99	98054 --	98054 34219	--	24638 9815	132507
13	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2855,08	16,96 --	16,96 5,92	48419 --	48419 16897	--	12166 4847	65431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3005494 36578	1317619 346654	1090 --	275926 262514	3543933
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3005494				
		Материалы	Тенге				1437864				
		Всего заработная плата	Тенге					383231			
		Транспортные расходы	Тенге				1650207				
		Накладные расходы	Тенге				275927				
		Сметная прибыль	Тенге				262514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3543934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					383231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3543934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					383231			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ ДО ПОЛЕЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,5	643714,95 356184,00	241532,34 68011,26	965572 534276	362299 102017	68997	629930 127640	1723143
16	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,45	940301,09 516816,00	352995,09 99057,94	2303738 1266199	864838 242692	172701	1493802 303803	4101343
18	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1515	24801,00 --	-- --	37573515 --	-- --	37573515	-- 3005881	40579396
19	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1292,8	35798,00 --	-- --	46279654 --	-- --	46279654	-- 3702372	49982027
20	С123-010501-1525 2301-0501-1525 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450х40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1183,72	44852,00 --	-- --	53092209 --	-- --	53092209	-- 4247377	57339586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				140214689 1800475	1227136 344709	137187076 --	2123732 11387073	153725495
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3269310				
		Материалы	Тенге				241698				
		Всего заработная плата	Тенге					2145184			
		Накладные расходы	Тенге				2123732				
		Сметная прибыль	Тенге				431443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5824486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869
		Сметная заработная плата	Тенге					2145184			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				136945379				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136945379				
		Сметная прибыль	Тенге				10955630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				147901009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153725495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869
		Сметная заработная плата	Тенге					2145184			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								162690740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1863537				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2546882			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142152874		
		- Перевозка грузов	Тенге				1650207				
		- Накладные расходы	Тенге							2426072	
		- Сметная прибыль	Тенге							12051166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2%									**3253814,80**
		Итого с временными									**165944554,80**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%									**2389601,59**
		Итого с зимними									**168334156,39**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**3366683,13**
		Итого с непредвиденными									**171700839,52**
		В текущих ценах на 2020 к=1,0348515									**177684871,33**
		НДС 12%									**21322184,56**
		Итого с НДС									**199007055,88**

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____ Мухамбеткалиев К.К.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аскаров С.А.

Авторский надзор ТОО "СПС"

_____ Хасанов Р.Г.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н.С.