Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo-Milk" в районе села Юбилейное Теректинского района ЗКО. Корректировка
Договор: №23 от 29.04.2020 года, доп.соглашение №1 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ПОНТОНЕ									
		РАЗДЕЛ 5.УСТАНОВКА НАСОСА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
27	ПРАЙС	Насос Rovatti SN4EC100-315 F/G Q 113 л/с. Н	шт	2	22062857,00	--	44125714	--		--	44125714
					--	--	--	--	44125714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44125714	--	--	--	44125714
							--	--	44125714	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				44125714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				44125714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44125714				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	321,456	1424,50	--	457564	--	--	329697	850619
					1424,50	--	457564	--		63009	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	716,1	2807,60	154,98	2010522	110981	1201258	722168	2951305
					975,12	43,54	698283	31179		218615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4884,77436	736,32 736,32	-- --	3596757 3596757	-- --	--	2589665 494914	6681336
9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	716,1	4385,00 --	-- --	3140099 --	-- --	3140099	-- 251208	3391306
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	531,31	736,32 736,32	-- --	391214 391214	-- --	--	281674 53831	726719
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1495,833514	34,34 --	34,34 11,99	51372 --	51372 17928	--	12908 5142	69423
13	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1495,833514	16,96 --	16,96 5,92	25368 --	25368 8853	--	6374 2539	34281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9673245 5144167	187721 57960	4341357 --	3942486 1089258	14704989
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9673245				
		Материалы	Тенге				3249304				
		Всего заработная плата	Тенге					5202127			
		Местные материалы	Тенге				3140099				
		Накладные расходы	Тенге				3942486				
		Сметная прибыль	Тенге				1089258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14704990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6022
		Сметная заработная плата	Тенге					5202127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14704990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6022
		Сметная заработная плата	Тенге					5202127			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ ДО ПОЛЕЙ									
9	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4958	643714,95 356184,00	241532,34 68011,26	319154 176596	119752 33720	22806	208213 42189	569556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,9472	940301,09 516816,00	352995,09 99057,94	890653 489528	334357 93828	66768	577522 117454	1585629
11	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	500,68326	24801,00 --	-- --	12417446 --	-- --	12417446	-- 993396	13410841
12	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	956,672	35798,00 --	-- --	34246944 --	-- --	34246944	-- 2739756	36986700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**47874197**	**454109**	**46753964**	**785735**	**52552726**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**666124**	**127548**	--	**3892795**	
		Материалы	Тенге				**1209807**				
		Всего заработная плата	Тенге				**89574**				
		Накладные расходы	Тенге					**793672**			
		Сметная прибыль	Тенге				**785735**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**159643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2155186**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**691**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**793672**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46664390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46664390**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3733151**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**50397541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**52552726**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**691**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**793672**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**111383429**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5810292**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**641830**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**185507**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**51095321**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**44125714**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4728221**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4982053**	
		Временные здания и сооружения 2%									**1345154,30**
		Итого с временными									**68602869,10**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%									**987881,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними									**69590750,41**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**1391815,01**
		Итого с непредвиденными									**70982565,42**
		В текущих ценах на 2020 к=1,0348515									**119119975,62**
		НДС 12%									**14294397,07**
		Итого с НДС									**133414372,69**

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____ Мухамбеткалиев К.К.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аскаров С.А.

Авторский надзор: ТОО "СПС"

_____ Хасанов Р.Г.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н.С.