Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Программа	024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
Подпрограмма	011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Специфика	431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
По договору	№23 от 29.04.2020 года, доп.соглашение №2 от 17.08.2020г.
По объекту	«Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo-Milk" в районе села Юбилейное Теректинского района ЗКО. Корректировка»
Место расположение объекта	Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Юбилейное
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN2701000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО "ЛАЙГЭ" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Чижа 2, Б.КАРМЕНОВА, 3Б БИН/ИИН 050240002110 БИК NURSKZKX ИИК KZ1284914KZ000185439 АО "Нурбанк"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начало года по отчетный период включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	568 893 085,28	568 893 085,28			
В том числе за октябрь месяц		93 154 407,54			
НДС-12%	60 952 830,56	9 980 829,38			
Аванс 30%	170 667 925,58	27 946 322,26			
Всего к оплате за текущий месяц		65 208 085,28			

Проведено к оплате:
Шестьдесят пять миллионов двести восемь тысяч восемьдесят пять тенге 28 тиын.

Сдал:

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Лайгэ»

_____Жумашев Н.С.

Принял:

М.П.

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070540003470**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ",Республика Казахстан, Таскалинский район, Чижинский сельский округ, селоЧижа 2, улица Б.Карменова, строение 3Б, тел.: 8 7112 26 14 61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240002110**

Договор (контракт) Доп соглашение№2 от 17/08/2020 к договору№23 ОТ 29/04/20

Номер документа	Дата составления
21	**28.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo Milk" в районе Юбилейное Теректинского района ЗКО . Корректировка			Работа	1	93154407,54	93 154 407,54	9 980 829,38
				Итого	1	x	93 154 407,54	9 980 829,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумашев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта Строительство инженерных сетей для орошаемого массива площадью 1000 га ТОО "Ringo-Milk" в районе села Юбилейное Теректинского района ЗКО. Корректировка
Договор: №23 от 29.04.2020 года, доп.соглашение №1 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2020

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ПОНТОНЕ									
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
18	Е11-221301-0101	**Устройство круглых колодцев изсборного железобетона в**	м3	1,42	37657,84	8985,07	53474	12759	27102	18407	77631
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	13613	4980		5750	
19	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
20	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	32368,00	--	32368	--	32368	--	34957
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
21	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
22	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
23	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты пгс. Устройство**	м3 основания	0,27	4007,06	994,98	1082	269	612	283	1474
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	201	103		109	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,5	853,03	19,94	8957	209	6021	2560	12438
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	2727	26		921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**199632**	**13237**	**169854**	**21250**	**238551**
							16541	**5108**	**--**	**17669**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180407**				
	Материалы		Тенге				**33735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21649**			
	Местные материалы		Тенге				**116894**				
		Накладные расходы	Тенге				**21250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**217789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21649**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19225**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19225**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1538**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20763**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**238552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21649**			
		РАЗДЕЛ 5.УСТАНОВКА НАСОСА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
26	**Ц13-070401-0302 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**98019,90**	**10387,56**	**196040**	**20775**	**14591**	**102435**	**322353**
		НР - 61%; СП - 8%			**80337,00**	**3626,40**	**160674**	**7253**		**23878**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**196040**	**20775**	**14591**	**102435**	**322353**
							160674	**7253**	**--**	**23878**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**196040**				
	Материалы		Тенге				**14591**				
	Всего заработная плата		Тенге					**167927**			
		Накладные расходы	Тенге				**102435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23878**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**322353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**322353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167927**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
2	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**12528**	**32,22**	**32,22**	**403628**	**403628**	**--**	**109218**	**553874**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,11**	**--**	**151691**		**41028**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**403628**	**403628**	**--**	**109218**	**553874**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	151691	--	41028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403628				
	Всего заработная плата		Тенге					151691			
		Накладные расходы	Тенге				109218				
		Сметная прибыль	Тенге				41028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					151691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				553874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					151691			
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**306,9**	**2807,60**	**154,98**	**861652**	**47563**	**514825**	**309500**	**1264845**
		НР - 99%; СП - 8%			**975,12**	**43,54**	**299264**	**13362**		**93692**	
8	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2405,93364**	**736,32**	**--**	**1771537**	**--**	**--**	**1275507**	**3290807**
		НР - 72%; СП - 8%			**736,32**	**--**	**1771537**	**--**		**243763**	
9	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**306,9**	**4385,00**	**--**	**1345757**	**--**	**1345757**	**--**	**1453417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107661**	
11	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**261,69**	**736,32**	**--**	**192688**	**--**	**--**	**138735**	**357936**
		НР - 72%; СП - 8%			**736,32**	**--**	**192688**	**--**		**26514**	
12	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2786,786486**	**34,34**	**34,34**	**95708**	**95708**	**--**	**24048**	**129337**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**33400**		**9581**	
13	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2786,786486**	**16,96**	**16,96**	**47260**	**47260**	**--**	**11875**	**63866**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,92**	**--**	**16493**		**4731**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4314603**	**190532**	**1860582**	**1759665**	**6560208**
							2263489	**63256**	**--**	**485942**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4314603				
	Материалы		Тенге				1392559				
	Всего заработная плата		Тенге					2326745			
	Местные материалы		Тенге				1345757				
		Накладные расходы	Тенге				1759665				
		Сметная прибыль	Тенге				485941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6560209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2718
		Сметная заработная плата	Тенге					2326745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6560209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2718
		Сметная заработная плата	Тенге					2326745			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ ДО ПОЛЕЙ									
15	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1742	643714,95 356184,00	241532,34 68011,26	112135 62047	42075 11848	8013	73156 14823	200114
16	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3328	940301,09 516816,00	352995,09 99057,94	312932 171996	117477 32966	23459	202913 41268	557113
18	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	175,91574	24801,00 --	-- --	4362886 --	-- --	4362886	-- 349031	4711917
19	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	336,128	35798,00 --	-- --	12032710 --	-- --	12032710	-- 962617	12995327
23	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое (демоверсия) *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	708,0742	921,13 504,83	-- --	652228 357456	-- --	294772	350307 80203	1082738
24	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	7	13668,05 6157,56	6739,86 1976,92	95676 43103	47179 13838	5394	56372 12164	164212
25	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	20704,97 9428,40	10034,93 2935,16	41410 18857	20070 5870	2483	24480 5271	71161
26	51-010102-0101 5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	364155,00 --	-- --	2549085 --	-- --	2549085	-- --	2549085
27	51-010102-0103 5101-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	693219,00 --	-- --	1386438 --	-- --	1386438	-- --	1386438
28	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	14	10576,00 --	-- --	148064 --	-- --	148064	-- 11845	159909
29	С123-020103-0218 2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	18452,00 --	-- --	73808 --	-- --	73808	-- 5905	79713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1379,51	905,89	20693	13588	--	10540	33731
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	7104	3542		2499	
31	С123-020302-8223 2302-0302-8223 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	56656,00	--	169968	--	169968	--	183565
		СП - 8%			--	--	--	--		13597	
32	С123-020302-8222 2302-0302-8222 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47845,00	--	95690	--	95690	--	103345
		СП - 8%			--	--	--	--		7655	
33	С123-020302-8221 2302-0302-8221 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	31074,00	--	62148	--	62148	--	67120
		СП - 8%			--	--	--	--		4972	
34	С123-020302-8219 2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	15531,00	--	124248	--	124248	--	134188
		СП - 8%			--	--	--	--		9940	
35	С123-020103-0220 2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	3	23707,00	--	71121	--	71121	--	76811
		СП - 8%			--	--	--	--		5690	
36	С123-020103-0218 2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	18452,00	--	73808	--	73808	--	79713
		СП - 8%			--	--	--	--		5905	
37	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12	10576,00	--	126912	--	126912	--	137065
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
40	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	1979033,50	934548,30	8906	4205	635	5305	15348
		НР - 99%; СП - 8%			903630,00	287255,52	4066	1293		1137	
41	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	2549264,61	1218427,63	10197	4874	644	6057	17554
		НР - 99%; СП - 8%			1169805,00	359722,00	4679	1439		1300	
44	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	22997,00	--	183976	--	183976	--	198694
		СП - 8%			--	--	--	--		14718	
45	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	26919,00	--	53838	--	53838	--	58145
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
46	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	34601,00	--	138404	--	138404	--	149476
		СП - 8%			--	--	--	--		11072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	22848,00	--	57120	--	57120	--	61690
		СП - 8%			--	--	--	--		4570	
51	Е11-220601-0410 1122-0601-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные частистальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	383462,56	50638,12	1227	162	780	339	1691
		НР - 99%; СП - 8%			89217,00	17791,40	285	57		125	
52	Е11-220601-0411 1122-0601-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	481885,78	64984,66	578	78	357	167	804
		НР - 99%; СП - 8%			118826,70	21419,74	143	26		60	
53	Е11-220601-0412 1122-0601-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	574552,08	77071,71	804	108	498	230	1117
		НР - 99%; СП - 8%			141195,60	24829,38	198	35		83	
54	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	70,5	226,91	1,90	15997	134	14758	781	18120
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,37	1105	26		1342	
55	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	70,5	201,27	14,00	14190	987	11041	1564	17014
		НР - 69%; СП - 8%			30,66	1,49	2162	105		1260	
56	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	3819165,86	1901002,83	152767	76040	11753	86478	258384
		НР - 99%; СП - 8%			1624350,00	559426,28	64974	22377		19140	
57	С123-010201-0302 2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40	55118,00	--	2204720	--	2204720	--	2381098
		СП - 8%			--	--	--	--		176378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				25354685	326978	20354008	818689	27952400
							738175	93422	3935523	1779030	
	Стоимость оборудования		Тенге				3935523				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3935523				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				787512				
	Материалы		Тенге				79815				
	Всего заработная плата		Тенге					474142			
		Накладные расходы	Тенге				468381				
		Сметная прибыль	Тенге				100471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					474142			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20631650				
	Материалы		Тенге				294773				
	Всего заработная плата		Тенге					357456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19979421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				350307				
		Сметная прибыль	Тенге				1678557				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22660513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					357456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27952401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					831598			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
60	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство круглых колодцев изсборного железобетона в сухих грунтах** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	14,05	37657,84 9586,52	8985,07 3506,79	529093 134691	126240 49270	268162	182121 56897	768111
61	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	39722,00 --	-- --	238332 --	-- --	238332	-- 19067	257399
62	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	10	21980,00 --	-- --	219800 --	-- --	219800	-- 17584	237384
63	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	32368,00 --	-- --	64736 --	-- --	64736	-- 5179	69915
64	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	33505,00 --	-- --	201030 --	-- --	201030	-- 16082	217112
65	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	10	4799,00 --	-- --	47990 --	-- --	47990	-- 3839	51829
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	498	853,03 259,70	19,94 2,49	424808 129331	9932 1239	285545	121430 43699	589937
67	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерный Тип Л СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	6	19225,00 --	-- --	115350 --	-- --	115350	-- 9228	124578
68	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	4,77	11070,78 812,60	1687,48 691,20	52808 3876	8049 3297	40883	6671 4758	64237
69	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетоном В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,77	23817,88 1010,74	1165,43 253,28	113611 4821	5559 1208	103231	5487 9528	128626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2007557**	**149781**	**1585059**	**315709**	**2509128**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**272719**	**55015**	**--**	**185861**	
		Материалы	Тенге				**1892207**				
		Всего заработная плата	Тенге				**697820**				
		Местные материалы	Тенге					**327733**			
		Накладные расходы	Тенге				**771888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**315709**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2384550**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**274**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**327733**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**115350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**115350**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9228**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**124578**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2509128**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**274**
								327733			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03									
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ.ВОДОПРОВОД									
		Земляные работы под газопровод 1-ый переход									
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**18,43**	**166,02**	**159,71**	**3060**	**2943**	**--**	**705**	**4066**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,31**	**46,84**	**116**	**863**		**301**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,57**	**1549,24**	**--**	**883**	**--**	**--**	**636**	**1640**
		НР - 72%; СП - 8%			**1549,24**	**--**	**883**	**--**		**122**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17**	**34,34**	**34,34**	**584**	**584**	**--**	**147**	**789**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**204**		**58**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**2**	**808,70**	**--**	**1617**	**--**	**--**	**1165**	**3004**
		НР - 72%; СП - 8%			**808,70**	**--**	**1617**	**--**		**223**	
				ПЕРЕХОД №1							
5	**Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**3824040,86**	**1905877,83**	**19120**	**9529**	**1469**	**10810**	**32324**
		НР - 99%; СП - 8%			**1624350,00**	**559426,28**	**8122**	**2797**		**2394**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010401-1019 2301-0401-1019 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст 3, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74,с наружным трехслойным антикоррозионным покрытиемна основе полиэтилена толщиной 2,5 мм	м	5	102823,00	--	514115	--	514115	--	555244
		СП - 8%			--	--	--	--		41129	
7	С123-021104-2211 2302-1104-2211 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	шт.	2	13573,00	--	27146	--	27146	--	29318
		СП - 8%			--	--	--	--		2172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				566525	13057	542730	13463	626385
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10739	3864	--	46399	
	Материалы		Тенге				25264				
	Всего заработная плата		Тенге				1469				
		Накладные расходы	Тенге					14603			
		Сметная прибыль	Тенге				13462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41824				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					14603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541261				
		Сметная прибыль	Тенге				541261				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				584562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				626386				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
								14603			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

ВЛ-0,35КВ

1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	7014,54	2983,74	49102	20886	5040	26635	81796
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	23176	10118		6059	
2	С121-040405-0104 2104-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонныевибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-10,3 из тяжелого бетона класса В30 СТРК 2387-2013	шт.	7	198002,00	--	1386014	--	1386014	--	1496895
		СП - 8%			--	--	--	--		110881	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14087,04	6896,80	28174	13794	1439	15700	47384
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	12941	6685		3510	
4	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37421,00	--	149684	--	149684	--	161659
		СП - 8%			--	--	--	--		11975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,563	224926,15 101185,00	123741,15 27243,33	351560 158152	193407 42581	--	160587 40972	553118
8	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	1,294164	977566,00 --	-- --	1265131 --	-- --	1265131	-- 101210	1366341
10	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,120847	323178,00 --	-- --	39055 --	-- --	39055	-- 3124	42179
11	С124-040106-0305 2404-0106-0305 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35-АШ ГОСТ 28856-90 *СП - 8%*	шт.	7	7269,00 --	-- --	50883 --	-- --	50883	-- 4071	54954
12	С124-040202-0102 2404-0202-0102 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-2-10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	33	4047,00 --	-- --	133551 --	-- --	133551	-- 10684	144235
13	С124-040201-0603 2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	22	1559,00 --	-- --	34298 --	-- --	34298	-- 2744	37042
14	С124-040201-0836 2404-0201-0836 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	809,00 --	-- --	8090 --	-- --	8090	-- 647	8737
15	С124-040201-0102 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	497,00 --	-- --	1491 --	-- --	1491	-- 119	1610
16	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1153,00 --	-- --	3459 --	-- --	3459	-- 277	3736
17	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	2899,00 --	-- --	17394 --	-- --	17394	-- 1392	18786
18	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	45	234,72 184,14	48,05 12,44	10563 8286	2162 560	115	7077 1411	19051
19	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,008021	232064,00 --	-- --	1861 --	-- --	1861	-- 149	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,05772	225689,00 --	-- --	13027 --	-- --	13027	-- 1042	14069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3543336	230249	3110532	209999	4053602
	Стоимость монтажных работ		Тенге				202556	59944	--	300267	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1316014				
		Сметная прибыль	Тенге				1316014				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105281				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1421295				
	Материалы		Тенге				2227322				
	Всего заработная плата		Тенге				6593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					262499			
	Местные материалы		Тенге				252226				
		Накладные расходы	Тенге				1535698				
		Сметная прибыль	Тенге				209999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2632308				
		Сметная заработная плата	Тенге								207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					262499			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4053602				
		Сметная заработная плата	Тенге								207
								262499			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02

УСТАНОВКА ТРАНСФАРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ТМ600/35/0,4 У1

РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОР

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	ПРАЙС	**ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПС-1600/35/0,4КВ, С ТРАНСФОРМАТОРМ ТМ1600/35/0,4 У1**	шт.	1	15924107,14 --	-- --	15924107 --	-- --	15924107	-- --	15924107
11	ПРАЙС	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВГБЭ-35-12,5/630УХЛ1, С ПРИВОДОМ И ТРАСФОРМАТОРОМ ТОКА**	шт.	1	19478571,43 --	-- --	19478571 --	-- --	19478571	-- --	19478571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				35402680 --	-- --	-- 35402679	-- --	35402679
	Стоимость оборудования		Тенге				35402679				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35402679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				35402679				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								78219180
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3664892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1348237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439553			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27637356		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39338202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3350428	
		- Сметная прибыль	Тенге							2880074	
		Временные здания и сооружения 2%									**777619,56**
		Итого с временными									**39658597,36**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%									**571083,80**
		Итого с зимними									**40229681,16**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**804593,62**
		Итого с непредвиденными									**41034274,78**
		В текущих ценах на 2020 к=1,0348515									**83173578,16**
		НДС 12%									**9980829,38**
		Итого с НДС									**93154407,54**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Аскаров С.А.

Авторский надзор: ТОО "СПС"

_____Хасанов Р.Г.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____Жумашев Н.С.