Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

азчик	**ТОО Компания НурайСтрой,РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**	**040840003535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
олнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",РК,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., с.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
овор (контракт)	№04/01/1-2019 от 21.01.2019 (Косшы канализация)	

Номер документа	Дата составления
40	**02.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер о ядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в то м числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоотведения (канализация)в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области,4 очередь			Одна услуга	1	58 137 289,00	58 137 289,00	6 228 995,25
				Итого	1	x	58 137 289,00	6 228 995,25

дения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

л (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2019

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенств[redacted]а
Республики Казахстан по делам строи[redacted]тельства
и жилищно-коммунального хозяй[redacted]ства
от "_____" _____ 2[redacted]012г.
№ _____

Заказчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-прав[redacted]овая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/01/1-2019	**21.01.2019г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**112 501 844**									
	в т.ч. за отчетный месяц		51 908 293,75							6 228 995,25	[redacted]58 137 289

Заказчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
М.П.

Наименование объекта: **"Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь"**

Свод

№	№ Сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	6-1	Наружная канализация	58 137 289	
		Итого	**58 137 289**	

ограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь"**
Основание: **Договор №04/01/1-2019 от 21.01.2019г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-1. Наружная канализация К2						
		РАЗДЕЛ 1.Канализация						
		Земляные работы						
1	**Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**	**5126,6200**		**176,64**	**905567**	**59,1** / **152393**
		Итого оплата труда:				**50,30**	**257856**	
		Итого эксплуатация машин:				**116,24**	**595915**	
		Итого прямые затраты:				**127,18**	**651989**	
		Накладные расходы	%	--		36,38	186499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,08	67079	
2	**Е11-010205-0207 ТЧ 01 табл. 11**	**ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	**м3 грунта**	**159,0500**		**3562,98**	**566692**	**59,1** / **186985**
		Итого оплата труда:				**1989,23**	**316387**	
		Итого прямые затраты:				**1989,23**	**316387**	
		Накладные расходы	%	--		1309,83	208328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	41977	
3	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5050,0000**		**25,90**	**130803**	**59,1** / **20274**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**34305**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,99**	**95913**	
		Итого прямые затраты:				**18,99**	**95913**	
		Накладные расходы	%	--		4,99	25200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	9689	
4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**266,0000**		**1071,22**	**284943**	**59,1** / **94019**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**159085**	
		Итого прямые затраты:				**598,07**	**159085**	
		Накладные расходы	%	--		393,80	104751	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,35	21107	
5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**5050,0000**		**195,75**	**988521**	**59,1** / **272375**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**460871**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**257984**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**605693**	
		Накладные расходы	%	--		61,31	309605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	73224	

6	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**28,5600**	**3130,40**	**89404**	**62,1 13632**
		Итого оплата труда:			768,60	21951	
		Итого эксплуатация машин:			**119,00**	**3399**	
		Итого материалов:			**1445,60**	**41286**	
		Итого прямые затраты:			**2303,32**	**65783**	
		Накладные расходы	%	--	595,20	16999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	231,88	6623	
		Трубопроводы канализации					
7	Е11-110101-1303 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 200мм/**	**м2 покрытия**	**968,5000**	**5563,32**	**5388072**	**60,9 528182**
		Итого оплата труда:			**895,50**	**867294**	
		Итого эксплуатация машин:			**427,00**	**413550**	
		Итого материалов:			**3200,73**	**3099905**	
		Итого прямые затраты:			**4396,33**	**4257846**	
		Накладные расходы	%	--	754,89	731109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	412,10	399116	
8	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /заполнение промежутков между плитами/**	**м3 основания**	**42,6200**	**4656,10**	**198443**	**62,1 20704**
		Итого оплата труда:			**782,26**	**33340**	
		Итого эксплуатация машин:			**173,40**	**7390**	
		Итого материалов:			**2737,94**	**116691**	
		Итого прямые затраты:			**3650,06**	**155566**	
		Накладные расходы	%	--	661,14	28178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	344,90	14699	
9	Е11-070101-0102	**Плиты под трубы, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**193,0000**	**2317,93**	**447360**	**62,1 112022**
		Итого оплата труда:			**934,66**	**180389**	
		Итого эксплуатация машин:			**830,52**	**160290**	
		Итого материалов:			**1478,51**	**285352**	
		Итого прямые затраты:			**667,72**	**128870**	
		Накладные расходы	%	--	171,70	33138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			
10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**970,4960**	**929,57**	**902144**	**50,8 89065**
		Итого оплата труда:			**180,65**	**175324**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,37**	**12971**	
		Итого материалов:			**541,62**	**525639**	
		Итого прямые затраты:			**733,93**	**712277**	
		Накладные расходы	%	--	126,78	123042	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,86	66825	
11	Е11-230401-0106 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка**	**м трубопрово**	**5,0000**	**6531,40**	**32657**	**62,1 6811**
		Итого оплата труда:			**2193,43**	**10967**	
		Итого эксплуатация машин:			**1043,31**	**5217**	
		Итого материалов:			**1390,10**	**6951**	
		Итого прямые затраты:			**4439,49**	**22197**	
		Накладные расходы	%	--	1608,11	8041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	483,81	2419	
12	Е11-230501-0109	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1200 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопрово**	**5,0000**	**7554,05**	**37770**	**62,1 2697**
		Итого оплата труда:			**868,61**	**4343**	
		Итого эксплуатация машин:			**167,71**	**839**	

		Итого материалов:			**5148,95**	**25745**	
		Итого прямые затраты:			**6170,59**	**30853**	
		Накладные расходы	%	--	823,91	4120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	559,56	2798	
13	**Е11-230401-0105 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**м трубопрово**	**478,0000**	**5053,66**	**2415651**	**62,1 518834**
		Итого оплата труда:			**1747,87**	**835481**	
		Итого эксплуатация машин:			**650,16**	**310775**	
		Итого материалов:			**1151,95**	**550634**	
		Итого прямые затраты:			**3403,56**	**1626901**	
		Накладные расходы	%	--	1275,76	609813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	374,35	178937	
14	**Е11-230501-0108**	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1000 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопрово**	**478,0000**	**6518,19**	**3115693**	**62,1 222428**
		Итого оплата труда:			**749,32**	**358177**	
		Итого эксплуатация машин:			**142,80**	**68257**	
		Итого материалов:			**4445,18**	**2124796**	
		Итого прямые затраты:			**5324,54**	**2545128**	
		Накладные расходы	%	--	710,82	339773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	482,83	230792	
15	**Е11-221401-0107 прим**	**Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м**	**м продавлива**	**74,5000**	**50754,51**	**3781211**	**62,1 913949**
		Итого оплата труда:			**19754,87**	**1471738**	
		Итого эксплуатация машин:			**23833,76**	**1775615**	
		Итого материалов:			**257,20**	**19161**	
		Итого прямые затраты:			**32815,61**	**2444763**	
		Накладные расходы	%	--	14179,31	1056358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3759,59	280090	
16	**Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,1350**	**3185898,57**	**430096**	**62,1 103242**
		Итого оплата труда:			**1231485,75**	**166251**	
		Итого эксплуатация машин:			**987646,94**	**133332**	
		Итого материалов:			**161594,02**	**21815**	
		Итого прямые затраты:			**2065164,92**	**278797**	
		Накладные расходы	%	--	884741,16	119440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	235992,49	31859	
17	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0833**	**986828,73**	**82203**	**62,1 22398**
		Итого оплата труда:			**432989,75**	**36068**	
		Итого эксплуатация машин:			**204753,52**	**17056**	
		Итого материалов:			**41170,40**	**3429**	
		Итого прямые затраты:			**607677,36**	**50620**	
		Накладные расходы	%	--	306052,95	25494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73098,42	6089	
18	**С123-010201-0270 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**210,3380**	**59682,94**	**12553590**	
		Итого прямые затраты:			**53014,18**	**11150897**	
		Накладные расходы	%	--	2247,80	472798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4420,96	929896	

19	Е11-220601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной	км трубопрово	0,2095	8796138,66	1842791	62,1 7489-4
	Изм. и доп. вып.	антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной			575668,55	120603	
		Итого оплата труда:			807341,21	169138	
		Итого эксплуатация машин:			6270409,36	1313651	
		Итого материалов:			7455799,21	1561990	
		Итого прямые затраты:	%	--	688773,63	144298	
		Накладные расходы	%	8	651565,83	136503	
		Сметная прибыль (Н30=8)					
20	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	209,5000	2234,51	468129	62,1 111481
		Итого оплата труда:			856,89	179519	
		Итого эксплуатация машин:			17,54	3674	
		Итого материалов:			581,51	121827	
		Итого прямые затраты:			1452,70	304341	
		Накладные расходы	%	--	616,29	129112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,52	34676	
21	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	30734,77	61470	62,1 794-2
	Изм. и доп. вып.				6394,73	12789	
		Итого оплата труда:			2246,07	4492	
		Итого эксплуатация машин:			14731,33	29463	
		Итого материалов:			23329,45	46659	
		Итого прямые затраты:	%	--	5128,67	10257	
		Накладные расходы	%	8	2276,65	4553	
		Сметная прибыль (Н30=8)					
22	Е11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопрово	0,0833	986828,73	82203	62,1 22398
	Изм. и доп. вып.				432989,75	36068	
		Итого оплата труда:			204753,52	17056	
		Итого эксплуатация машин:			41170,40	3429	
		Итого материалов:			607677,36	50620	
		Итого прямые затраты:	%	--	306052,95	25494	
		Накладные расходы	%	8	73098,42	6089	
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					
		Колодцы прямоугольные сборные - 2шт					
23	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ	м2 покрытия	12,5000	3386,58	42332	60,9 3409
	К=2	100мм/			447,75	5597	
		Итого оплата труда:			213,50	2669	
		Итого эксплуатация машин:			2137,69	26721	
		Итого материалов:			2735,49	34194	
		Итого прямые затраты:	%	--	400,23	5003	
		Накладные расходы	%	8	250,86	3136	
		Сметная прибыль (Н30=8)					
24	Е11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкци	6,2400	30150,57	188140	62,1 28886
		Итого оплата труда:			7454,49	46516	
		Итого эксплуатация машин:			2456,12	15326	
		Итого материалов:			12958,23	80859	
		Итого прямые затраты:			22152,42	138231	
		Накладные расходы	%	--	5764,78	35972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2233,38	13936	

25	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	13521,99	27044	
		Итого прямые затраты:	шт.		12011,09	24022	
		Накладные расходы	%	--	509,27	1019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1001,63	2003	
26	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	14802,53	29605	
		Итого прямые затраты:	шт.		13148,55	26297	
		Накладные расходы	%	--	557,50	1115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1096,48	2193	
27	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--	90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	355	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	26,0000	929,57	24169	50,8 2386
		Итого оплата труда:			180,65	4697	
		Итого эксплуатация машин:			13,37	347	
		Итого материалов:			541,62	14082	
		Итого прямые затраты:			733,93	19082	
		Накладные расходы	%	--	126,78	3296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,86	1790	
29	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	26,0000	2482,98	64557	50,8 5280
		Итого оплата труда:			399,73	10393	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	723	
		Итого материалов:			1579,62	41070	
		Итого прямые затраты:			2002,48	52064	
		Накладные расходы	%	--	296,58	7711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	4782	
		КАМЕРА 845 (13)					
30	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	5,6000	3386,58	18965	60,9 1527
		Итого оплата труда:			447,75	2507	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	1196	
		Итого материалов:			2137,69	11971	
		Итого прямые затраты:			2735,49	15319	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1405	
31	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	9,5700	40311,17	385778	62,1 30324
		Итого оплата труда:			5102,50	48831	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	19260	
		Итого материалов:			26440,13	253032	
		Итого прямые затраты:			32638,29	312348	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	44853	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,01	28576	
32	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5533**		**22535,00**	**12469**	**48,5** 3477
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**7170**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**384**	
		Итого материалов:				**275,40**	**152**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**7598**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	3947	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	924	
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0726**		**21688,51**	**1575**	**48,5** 432
		Итого оплата труда:				**12258,69**	**890**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,56**	**74**	
		Итого материалов:				**275,40**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**13319,65**	**967**	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	117	
34	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,6259**		**35787,09**	**22399**	**48,5** 6163
		Итого оплата труда:				**20301,23**	**12707**	
		Итого эксплуатация машин:				**1682,75**	**1053**	
		Итого материалов:				**428,40**	**268**	
		Итого прямые затраты:				**21942,27**	**13734**	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	7006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1659	
35	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5533**		**212967,12**	**117835**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189170,93**	**104668**	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	4438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	8728	
36	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0371**		**222365,48**	**8250**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**7328**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	611	
37	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0354**		**217409,98**	**7696**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193117,36**	**6836**	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	570	
38	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**		**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	

39	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	2394,90	2395	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	2127	
		Накладные расходы	%	--	90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	177	
40	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	18,0000	2482,98	44694	50,8 / 3655
		Итого оплата труда:			399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	501	
		Итого материалов:			1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:			2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
41	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
42	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 846 (12)					
43	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	5,6000	3386,58	18965	60,9 / 1527
		Итого оплата труда:			447,75	2507	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	1196	
		Итого материалов:			2137,69	11971	
		Итого прямые затраты:			2735,49	15319	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1405	
44	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	9,3300	40311,17	376103	62,1 / 29564
		Итого оплата труда:			5102,50	47606	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	18777	
		Итого материалов:			26440,13	246686	
		Итого прямые затраты:			32638,29	304515	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	43728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	27859	
45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5935	22535,00	13375	48,5 / 3730
		Итого оплата труда:			12957,79	7690	
		Итого эксплуатация машин:			693,95	412	
		Итого материалов:			275,40	163	
		Итого прямые затраты:			13732,49	8150	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	4234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	991	

46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0670		21688,51	1453	48,5 / 398
		Итого оплата труда:				12258,69	821	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	68	
		Итого материалов:				275,40	18	
		Итого прямые затраты:				13319,65	892	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	108	
47	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,6605		35787,09	23637	48,5 / 6503
		Итого оплата труда:				20301,23	13409	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	1111	
		Итого материалов:				428,40	283	
		Итого прямые затраты:				21942,27	14493	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	7394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	1751	
48	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5935		212967,12	126396	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	112273	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	4760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	9363	
49	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336		222365,48	7471	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	6637	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	553	
50	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334		217409,98	7261	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6450	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	538	
51	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/	м3	1,0000		18832,56	18833	
		Итого прямые затраты:	м3			16728,28	16728	
		Накладные расходы	%	--		709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	1395	
52	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		2394,90	2395	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	2127	
		Накладные расходы	%	--		90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	177	
53	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	18,0000		2482,98	44694	50,8 / 3655

		Итого оплата труда:			399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	501	
		Итого материалов:			1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:			2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
54	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
55	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 847 (11)					
56	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	5,4000	3386,58	18288	60,9 1472
		Итого оплата труда:			447,75	2418	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	1153	
		Итого материалов:			2137,69	11544	
		Итого прямые затраты:			2735,49	14772	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1355	
57	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	6,9000	40311,17	278147	62,1 21864
		Итого оплата труда:			5102,50	35207	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	13887	
		Итого материалов:			26440,13	182437	
		Итого прямые затраты:			32638,29	225204	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	32339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	20603	
58	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4235	22535,00	9544	48,5 2661
		Итого оплата труда:			12957,79	5488	
		Итого эксплуатация машин:			693,95	294	
		Итого материалов:			275,40	117	
		Итого прямые затраты:			13732,49	5816	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	3021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	707	
59	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0563	21688,51	1221	48,5 335
		Итого оплата труда:			12258,69	690	
		Итого эксплуатация машин:			1014,56	57	
		Итого материалов:			275,40	16	
		Итого прямые затраты:			13319,65	750	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	90	
60	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,4798	35787,09	17171	48,5 4724

		Итого оплата труда:			**20301,23**	**9741**	
		Итого эксплуатация машин:			**1682,75**	**807**	
		Итого материалов:			**428,40**	**206**	
		Итого прямые затраты:			**21942,27**	**10528**	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	5371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	1272	
61	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4235**	**212967,12**	**90192**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**189170,93**	**80114**	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	3397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	6681	
62	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0249**	**222365,48**	**5537**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**197519,15**	**4918**	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	410	
63	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0314**	**217409,98**	**6827**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**193117,36**	**6064**	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	506	
64	**С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**	**18832,56**	**18833**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**16728,28**	**16728**	
		Накладные расходы	%	--	709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,00	1395	
65	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**2394,90**	**2395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2127,30**	**2127**	
		Накладные расходы	%	--	90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	177	
66	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**18,0000**	**2482,98**	**44694**	**50,8 / 3655**
		Итого оплата труда:			**399,73**	**7195**	
		Итого эксплуатация машин:			**27,82**	**501**	
		Итого материалов:			**1579,62**	**28433**	
		Итого прямые затраты:			**2002,48**	**36045**	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
67	**Е11-070106-0403**	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**13,0000**	**292,20**	**3799**	**62,1 / 1034**
		Итого оплата труда:			**128,03**	**1664**	
		Итого эксплуатация машин:			**52,02**	**676**	

		Итого прямые затраты:			**180,04**	**2341**	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
68	**Прайс**	**Ватерплаг**	**кг**	**65,0000**	**1159,66**	**75378**	
		Итого прямые затраты:			**1030,09**	**66956**	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 848 (10)					
69	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**5,0000**	**3386,58**	**16933**	**60,9 1363**
		Итого оплата труда:			**447,75**	**2239**	
		Итого эксплуатация машин:			**213,50**	**1068**	
		Итого материалов:			**2137,69**	**10688**	
		Итого прямые затраты:			**2735,49**	**13677**	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1254	
70	**Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**6,5000**	**40311,17**	**262023**	**62,1 20596**
		Итого оплата труда:			**5102,50**	**33166**	
		Итого эксплуатация машин:			**2012,54**	**13082**	
		Итого материалов:			**26440,13**	**171861**	
		Итого прямые затраты:			**32638,29**	**212149**	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	30465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	19409	
71	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3844**	**22535,00**	**8662**	**48,5 2416**
		Итого оплата труда:			**12957,79**	**4981**	
		Итого эксплуатация машин:			**693,95**	**267**	
		Итого материалов:			**275,40**	**106**	
		Итого прямые затраты:			**13732,49**	**5279**	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	2742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	642	
72	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0588**	**21688,51**	**1275**	**48,5 350**
		Итого оплата труда:			**12258,69**	**721**	
		Итого эксплуатация машин:			**1014,56**	**60**	
		Итого материалов:			**275,40**	**16**	
		Итого прямые затраты:			**13319,65**	**783**	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	94	
73	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,4432**	**35787,09**	**15861**	**48,5 4364**
		Итого оплата труда:			**20301,23**	**8998**	
		Итого эксплуатация машин:			**1682,75**	**746**	
		Итого материалов:			**428,40**	**190**	
		Итого прямые затраты:			**21942,27**	**9725**	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	4961	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	1175	
74	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3844**	**212967,12**	**81865**	

		Итого прямые затраты:	т		189170,93	72717	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	3083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	6064	
75	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	222365,48	5203	
		Итого прямые затраты:	т		197519,15	4622	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	385	
76	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354	217409,98	7696	
		Итого прямые затраты:	т		193117,36	6836	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	570	
77	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/	м3	1,0000	18832,56	18833	
		Итого прямые затраты:	м3		16728,28	16728	
		Накладные расходы	%	--	709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,00	1395	
78	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--	90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	355	
79	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	18,0000	2482,98	44694	50,8 / 3655
		Итого оплата труда:			399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	501	
		Итого материалов:			1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:			2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
80	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
81	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 846(9)					
82	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	5,6000	3386,58	18965	60,9 / 1527

		Итого оплата труда:			447,75	2507	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	1196	
		Итого материалов:			2137,69	11971	
		Итого прямые затраты:			2735,49	15319	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1405	
83	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции	9,3300	40311,17	376103	62,1 / 29564
		Итого оплата труда:			5102,50	47606	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	18777	
		Итого материалов:			26440,13	246686	
		Итого прямые затраты:			32638,29	304515	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	43728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	27859	
84	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5935	22535,00	13375	48,5 / 3730
		Итого оплата труда:			12957,79	7690	
		Итого эксплуатация машин:			693,95	412	
		Итого материалов:			275,40	163	
		Итого прямые затраты:			13732,49	8150	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	4234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	991	
85	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0670	21688,51	1453	48,5 / 398
		Итого оплата труда:			12258,69	821	
		Итого эксплуатация машин:			1014,56	68	
		Итого материалов:			275,40	18	
		Итого прямые затраты:			13319,65	892	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	108	
86	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,6605	35787,09	23637	48,5 / 6503
		Итого оплата труда:			20301,23	13409	
		Итого эксплуатация машин:			1682,75	1111	
		Итого материалов:			428,40	283	
		Итого прямые затраты:			21942,27	14493	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	7394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	1751	
87	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5935	212967,12	126396	
		Итого прямые затраты:	т		189170,93	112273	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	4760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	9363	
88	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	222365,48	7471	
		Итого прямые затраты:	т		197519,15	6637	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	553	

89	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334	217409,98	7261	
		Итого прямые затраты:	т		193117,36	6450	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	538	
90	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/	м3	1,0000	18832,56	18833	
		Итого прямые затраты:	м3		16728,28	16728	
		Накладные расходы	%	--	709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,00	1395	
91	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	2394,90	2395	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	2127	
		Накладные расходы	%	--	90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	177	
92	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	18,0000	2482,98	44694	50,8 / 3655
		Итого оплата труда:			399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	501	
		Итого материалов:			1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:			2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
93	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
94	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 849 (8)					
95	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	5,0000	3386,58	16933	60,9 / 1363
		Итого оплата труда:			447,75	2239	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	1068	
		Итого материалов:			2137,69	10688	
		Итого прямые затраты:			2735,49	13677	
		Накладные расходы	%	--	400,23	2001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	1254	
96	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	6,8600	40311,17	276535	62,1 / 21737
		Итого оплата труда:			5102,50	35003	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	13806	

		Итого материалов:			**26440,13**	**181379**	
		Итого прямые затраты:			**32638,29**	**223899**	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	32152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	20484	
97	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3903**	**22535,00**	**8795**	**48,5 / 2453**
		Итого оплата труда:			**12957,79**	**5057**	
		Итого эксплуатация машин:			**693,95**	**271**	
		Итого материалов:			**275,40**	**107**	
		Итого прямые затраты:			**13732,49**	**5360**	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	2784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	652	
98	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0562**	**21688,51**	**1219**	**48,5 / 334**
		Итого оплата труда:			**12258,69**	**689**	
		Итого эксплуатация машин:			**1014,56**	**57**	
		Итого материалов:			**275,40**	**15**	
		Итого прямые затраты:			**13319,65**	**749**	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	90	
99	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,4465**	**35787,09**	**15979**	**48,5 / 4396**
		Итого оплата труда:			**20301,23**	**9065**	
		Итого эксплуатация машин:			**1682,75**	**751**	
		Итого материалов:			**428,40**	**191**	
		Итого прямые затраты:			**21942,27**	**9797**	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	1184	
100	**С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3903**	**212967,12**	**83121**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**189170,93**	**73833**	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	3131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	6157	
101	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0247**	**222365,48**	**5492**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**197519,15**	**4879**	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	407	
102	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0314**	**217409,98**	**6827**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**193117,36**	**6064**	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	506	
103	**С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	**м3**	**1,0000**	**18832,56**	**18833**	

		Итого прямые затраты:	м3		16728,28	16728	
		Накладные расходы	%	--	709,28	709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,00	1395	
104	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	4840,19	4840	
		Итого прямые затраты:	шт.		4299,36	4299	
		Накладные расходы	%	--	182,29	182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,53	359	
105	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	2394,90	2395	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	2127	
		Накладные расходы	%	--	90,20	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	177	
106	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	18,0000	2482,98	44694	50,8 3655
		Итого оплата труда:			399,73	7195	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	501	
		Итого материалов:			1579,62	28433	
		Итого прямые затраты:			2002,48	36045	
		Накладные расходы	%	--	296,58	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	3311	
107	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
108	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 853кг (КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ)					
109	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	9,9000	3386,58	33527	60,9 2700
		Итого оплата труда:			447,75	4433	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	2114	
		Итого материалов:			2137,69	21163	
		Итого прямые затраты:			2735,49	27081	
		Накладные расходы	%	--	400,23	3962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	2483	
110	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	14,5400	40311,17	586124	62,1 46072
		Итого оплата труда:			5102,50	74190	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	29262	
		Итого материалов:			26440,13	384440	
		Итого прямые затраты:			32638,29	474561	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	68147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	43417	

111	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2289	22535,00	27693	48,5 / 7723
		Итого оплата труда:			12957,79	15924	
		Итого эксплуатация машин:			693,95	853	
		Итого материалов:			275,40	338	
		Итого прямые затраты:			13732,49	16876	
		Накладные расходы	%	--	7133,25	8766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1669,26	2051	
112	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0762	21688,51	1653	48,5 / 453
		Итого оплата труда:			12258,69	934	
		Итого эксплуатация машин:			1014,56	77	
		Итого материалов:			275,40	21	
		Итого прямые затраты:			13319,65	1015	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	122	
113	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	1,3051	35787,09	46706	48,5 / 12850
		Итого оплата труда:			20301,23	26495	
		Итого эксплуатация машин:			1682,75	2196	
		Итого материалов:			428,40	559	
		Итого прямые затраты:			21942,27	28637	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	14609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	3460	
114	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2289	212967,12	261715	
		Итого прямые затраты:			189170,93	232472	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	9857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	19386	
115	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	222365,48	9006	
		Итого прямые затраты:			197519,15	8000	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	667	
116	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	217409,98	7783	
		Итого прямые затраты:			193117,36	6914	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	577	
117	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/	м3	1,3200	18832,56	24859	
		Итого прямые затраты:			16728,28	22081	
		Накладные расходы	%	--	709,28	936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1395,00	1841	

118	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.		2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--	90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,40	355	
119	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	33,0000	2482,98	81938	50,8 / 6701
		Итого оплата труда:			399,73	13191	
		Итого эксплуатация машин:			27,82	918	
		Итого материалов:			1579,62	52128	
		Итого прямые затраты:			2002,48	66082	
		Накладные расходы	%	--	296,58	9787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,92	6070	
120	С121-050101-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4352	233677,67	101697	
		Итого прямые затраты:	т		207567,36	90333	
		Накладные расходы	%	--	8800,86	3830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17309,46	7533	
121	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	13,0000	292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:			128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:			52,02	676	
		Итого прямые затраты:			180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--	90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,64	281	
122	Прайс	Ватерплаг	кг	65,0000	1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:			1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--	43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,90	5584	
		КАМЕРА 854 КНС					
123	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	24,4000	3386,58	82633	60,9 / 6653
		Итого оплата труда:			447,75	10925	
		Итого эксплуатация машин:			213,50	5209	
		Итого материалов:			2137,69	52160	
		Итого прямые затраты:			2735,49	66746	
		Накладные расходы	%	--	400,23	9766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,86	6121	
124	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	49,1000	40311,17	1979279	62,1 / 155581
		Итого оплата труда:			5102,50	250533	
		Итого эксплуатация машин:			2012,54	98816	
		Итого материалов:			26440,13	1298211	
		Итого прямые затраты:			32638,29	1602540	
		Накладные расходы	%	--	4686,87	230125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2986,01	146613	
125	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,7523	17088,01	166647	48,5 / 46054

		Итого оплата труда:			9736,76	94956	
		Итого эксплуатация машин:			638,82	6230	
		Итого материалов:			275,40	2686	
		Итого прямые затраты:			10456,33	101973	
		Накладные расходы	%	--	5365,90	52330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1265,78	12344	
126	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3178	21688,51	6893	48,5 / 1889
		Итого оплата труда:			12258,69	3896	
		Итого эксплуатация машин:			1014,56	322	
		Итого материалов:			275,40	88	
		Итого прямые затраты:			13319,65	4233	
		Накладные расходы	%	--	6762,31	2149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1606,56	511	
127	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	10,0701	35787,09	360380	48,5 / 99151
		Итого оплата труда:			20301,23	204435	
		Итого эксплуатация машин:			1682,75	16946	
		Итого материалов:			428,40	4314	
		Итого прямые затраты:			21942,27	220961	
		Накладные расходы	%	--	11193,92	112724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2650,90	26695	
128	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,7523	212967,12	2076919	
		Итого прямые затраты:			189170,93	1844852	
		Накладные расходы	%	--	8020,85	78222	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15775,34	153846	
129	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2905	222365,48	64597	
		Итого прямые затраты:			197519,15	57379	
		Накладные расходы	%	--	8374,81	2433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16471,52	4785	
130	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	217409,98	5935	
		Итого прямые затраты:			193117,36	5272	
		Накладные расходы	%	--	8188,18	224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16104,44	440	
131	С121-050101-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3385	233677,67	79100	
		Итого прямые затраты:			207567,36	70262	
		Накладные расходы	%	--	8800,86	2979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17309,46	5859	
		КАМЕРА 883кг (КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ)					
132	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/	м2 покрытия	10,9000	3386,58	36914	60,9 / 2972

		Итого оплата труда:				447,75	4880	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	2327	
		Итого материалов:				2137,69	23301	
		Итого прямые затраты:				2735,49	29817	
		Накладные расходы	%	--		400,23	4362	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	2734	
133	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкци	11,1000		39507,27	438531	62,1 / 35172
		Итого оплата труда:				5102,50	56638	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	22339	
		Итого материалов:				25726,06	285559	
		Итого прямые затраты:				31924,21	354359	
		Накладные расходы	%	--		4656,59	51688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2926,46	32484	
134	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0878		21688,51	1904	48,5 / 522
		Итого оплата труда:				12258,69	1076	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	89	
		Итого материалов:				275,40	24	
		Итого прямые затраты:				13319,65	1169	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	141	
135	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,9288		22535,00	20931	48,5 / 5837
		Итого оплата труда:				12957,79	12035	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	645	
		Итого материалов:				275,40	256	
		Итого прямые затраты:				13732,49	12755	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	6625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	1550	
136	Е11-061701-0201	**Стены. Установка арматуры**	т арматуры	1,0166		35787,09	36381	48,5 / 10010
		Итого оплата труда:				20301,23	20638	
		Итого эксплуатация машин:				1682,75	1711	
		Итого материалов:				428,40	436	
		Итого прямые затраты:				21942,27	22307	
		Накладные расходы	%	--		11193,92	11380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,90	2695	
137	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9288		212967,12	197804	
		Итого прямые затраты:				189170,93	175702	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	7450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	14652	
138	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0521		222365,48	11585	
		Итого прямые затраты:				197519,15	10291	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	858	

139	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0358		217409,98	7783	
		Итого прямые затраты:	т			193117,36	6914	
		Накладные расходы	%	--		8188,18	293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16104,44	577	
140	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000		2394,90	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	4255	
		Накладные расходы	%	--		90,20	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	355	
141	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	30,0000		2482,98	74489	50,8 / 6092
		Итого оплата труда:				399,73	11992	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	835	
		Итого материалов:				1579,62	47389	
		Итого прямые затраты:				2002,48	60074	
		Накладные расходы	%	--		296,58	8897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	5518	
142	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	13,0000		292,20	3799	62,1 / 1034
		Итого оплата труда:				128,03	1664	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	676	
		Итого прямые затраты:				180,04	2341	
		Накладные расходы	%	--		90,51	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	281	
143	Прайс	**Ватерплаг**	кг	65,0000		1159,66	75378	
		Итого прямые затраты:				1030,09	66956	
		Накладные расходы	%	--		43,68	2839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	5584	
		Отмостка						
144	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	53,4000		263,29	14060	60,9 / 1891
		Итого оплата труда:				58,13	3104	
		Итого эксплуатация машин:				22,35	1193	
		Итого материалов:				125,50	6702	
		Итого прямые затраты:				198,47	10598	
		Накладные расходы	%	--		45,32	2420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	1041	
145	Е11-060101-0101	**Отмостка. Устройство**	м3	10,6800		22734,36	242803	48,5 / 5639
		Итого оплата труда:				1088,59	11626	
		Итого эксплуатация машин:				656,18	7008	
		Итого материалов:				18076,13	193053	
		Итого прямые затраты:				19666,14	210034	
		Накладные расходы	%	--		1384,20	14783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1684,03	17985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36877265	4236645
		В том числе:						

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36877265	
Материалы -	Тенге				12063829	
Всего заработная плата -	Тенге				7056272	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15029255	
Накладные расходы -	Тенге				5979872	
Сметная прибыль -	Тенге				3428571	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46285708	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8532	
Сметная заработная плата -	Тенге				7056272	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46285708	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8532	
Сметная заработная плата -	Тенге				7056272	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				36877265	
Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге				5392281	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4391899	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1663991	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27093085	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				4236642	
Накладные расходы I уровня	Тенге				41113907	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1743230	
Накладные расходы II уровня	Тенге				42857137	
ИТОГО:	Тенге				3428571	
Сметная прибыль	Тенге				46285708	
ИТОГО по смете:						

Строительно-монтажных работ	Тенге	46285708
Оборудования	Тенге	0
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	601 714
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**46 887 422**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге	1 721 706
Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**	**48 609 128**
Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге	43 794 275
Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге	8 114 018
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**	**51 908 293**
НДС 12%	Тенге	6 228 995
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**58 137 289**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.