Заказчик: КГКП "Центр развития ясли-сад № 1 "Ромашка" по адресу: г.Экибастуз, ул.Абая,49

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания с бассейном и фасада хозсарая КГКП "Центр развития ясли-сад № 1 "Ромашка" по адресу: г.Экибастуз, ул.Абая,49

Договор № 46 от 06.06.2017 г.

Акт выполненных работ №1 от 10.07.2017г.
капитальному ремонту фасада здания с бассейном и фасада хозсарая КГКП "Центр развития ясли-сад № 1 "Ромашка" отдела образавания акимата г.Экибасту

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин			
по порядку	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4											
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ЦОКОЛЬ											
ЗДАНИЕ САДА											
1	1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя фасада	136,55	32,87	--	4488	--	4488	0,23	31
			м2		32,87	--	4488	--	100	--	--
2	2	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1975,98	25,70	--	50783	--	47990	0,18	352
			м2		25,70	--	50783	--	94,5	--	--
3	4	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	280,617	524,41	15,70	147158	4406	80889	1,74	488
			м2		302,60	2,43	84915	682	94,5	0,01	4
4	5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	136,55	283,98	1,96	38778	267	14111	0,61	84
			м2		108,90	0,45	14871	61	94,5	0,03	3
5	6	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Рванный камиень"/	136,55	612,08	2,56	83579	349	54418	2,55	349
			м2		420,75	0,97	57453	133	94,5	--	1
6	7	С11011-547	Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ типа "Рванный камень", толщина 10 мм	139,281	1810,00	--	252099	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
7	9	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	180,98	38,95	2,52	7048	455	1144	0,04	7
			м2		6,23	0,46	1127	83	94,5	--	1
8	10	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	2132,33	81,52	9,02	173836	19244	48865	0,13	273
			м2		22.59	1.66	48169	3540	94.5	0.01	19
ЗДАНИЕ БАССЕЙНА											
9	11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя фасада	27,03	32,87	--	888	--	888	0,23	6
			м2		32,87	--	888	--	100	--	--
10	12	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	226,62	25,70	--	5824	--	5504	0,18	40

И.О. Руководителя отдела С.М. Бугумбаева

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		25,70	--	5824	--	94,5	--	--
11	14	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	3,44	1016,61	31,40	3497	108	1878	3,23	11
			м2		572,99	4,86	1971	17	94,5	0,03	--
12	15	E0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	22,662	524,41	15,70	11884	356	6532	1,74	39
			м2		302,60	2,43	6858	55	94,5	0,01	--
13	16	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	52,44	283,98	1,96	14892	102	5419	0,61	32
			м2		108,90	0,45	5710	24	94,5	0,03	2
14	17	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Рванный камиень"/	27,78	612,08	2,56	17004	71	11071	2,55	71
			м2		420,75	0,97	11688	27	94,5	--	--
15	18	C11011-547	Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ типа "Рванный камень", толщина 10 мм	27,78	1810,00	--	50282	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
16	20	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	27,78	38,95	2,52	1082	70	176	0,04	1
			м2		6,23	0,46	173	13	94,5	--	--
17	21	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	257,84	81,52	9,02	21020	2327	5909	0,13	33
			м2		22,59	1,66	5825	428	94,5	0,01	2
ПОКРЫТИЯ											
ОТМ-1 (отмостка)											
18	26	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,509	408,11	169,61	1840	765	1309	1,55	7
			м3		238,50	4,07	1075	18	119,7	0,01	--
19	27	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	170	635,14	6,63	107974	1127	22473	0,70	118
			м		108,68	1,76	18475	298	119,7	0,01	1
20	28	C143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8	2,55	26200,00	--	66810	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	29	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.150мм	32,205	280,88	248,35	9046	7998	4270	0,22	7
			м3		32,18	78,59	1036	2531	119,7	0,27	9
22	30	C143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм	40,578	1870,00	--	75881	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	31	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	214,7	52,10	--	11186	--	6361	0,14	31
			м2		24,75	--	5314	--	119,7	--	--
24	32	C143010-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	15,33	4710,00	--	72204	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
ОГРАЖДЕНИЕ. /Перила/											
25	33	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	30	132,03	66,18	3961	1985	3065	0,34	10
			отверст.		63,23	38,95	1897	1169	100	0,06	2

м.о. руководителя отдела С.М. Бугумбаева

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	34	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	57	175,98	88,16	10031	5025	7814	0,45	26
			отверст.		85,05	52,04	4848	2966	100	0,08	5
27	35	E0109-34-5	Монтаж опорных стоек металлических на ж/б основание	0,153	9021,19	2162,21	1381	331	425	17,30	3
			т		3015,00	415,31	461	64	81	1,56	--
28	36	C130806-21	Стойки из труб 32х3,2 мм /ГОСТ 3262-75/	42,4	216,00	--	9158	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	37	C11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-	0,006	49389,00	--	296	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	38	C12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,016	50642,00	--	810	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	39	E0109-53-2	Монтаж секций ограждения	0,547	9850,48	1162,95	5388	636	3308	46,60	25
			т		7357,50	108,00	4025	59	81	0,53	--
32	40	C12021-268	Секции ограждения	0,547	134000,00	--	73298	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	41	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,562	21,80	0,05	1015	3	220	0,03	1
			м2		5,81	0,02	271	1	81	--	--
34	42	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46,562	20,36	0,02	948	1	157	0,02	1
			м2		4,16	--	194	--	81	--	--
Прочие работы											
35	43	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2132,33	150,62	0,62	321167	1322	156955	0,44	928
			м2		69,08	0,23	147301	490	106,2	--	2
36	44	E0169-18-2	Очистка территории от строительного мусора при производстве работ	642,6	3,02	--	1941	--	1747	0,02	15
			м2		3,02	--	1941	--	90	--	--
37	45	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,012	27,10	--	407	--	407	--	--
			т		27,10	--	407	--	100	--	--
38	46	E010333-A10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,012	84,26	84,26	1265	1265	230	--	--
			т		--	15,32	--	230	100	0,32	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1660150	48213	498023		2989
				Тенге			487989	12890			56
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1570926				
		Материалы -		Тенге			310133				
		Всего заработная плата -		Тенге				496270			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303487				
		Местные материалы -		Тенге							
			Накладные расходы -	Тенге			494290				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							247
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74143			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123913				

И.о. руководителя отдела С.М. Бугрибаева

«ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БИН 971240002145

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2189129				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3246
			Сметная заработная плата -	Тенге				570414			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80066				
		Материалы -		Тенге			1316				
		Всего заработная плата -		Тенге				4608			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73298				
			Накладные расходы -	Тенге			3733				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				560			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5028				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				5168			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9158				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9158				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9708				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2287664				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3294
			Сметная заработная плата -	Тенге				575582			
РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1											
Наружные стены. Цоколь											
39	50	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	102,1	25,70	--	2624	--	2480	0,18	18
			м2		25,70	--	2624	--	94,5	--	--
40	52	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	10,21	524,41	15,70	5354	160	2943	1,74	18
			м2		302,60	2,43	3090	25	94,5	0,01	--
41	53	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Рванный камиень"/	11,76	612,08	2,56	7198	30	4687	2,55	30
			м2		420,75	0,97	4948	11	94,5	--	--
42	54	С11011-547	Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ типа "Рванный камень", толщина 10 мм	11,995	1810,00	--	21711	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
43	56	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	113,86	38,95	2,52	4435	286	720	0,04	4
			м2		6,23	0,46	709	52	94,5	--	--
44	57	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	113,86	81,52	9,02	9282	1027	2609	0,13	15
			м2		22,59	1,66	2572	189	94,5	0,01	1
Борт отмостки											
Землянные работы											
45	58	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	3,826	218,93	--	837	--	947	1,54	6
			м3		218,93	--	837	--	113	--	--
Монолитный фундамент											

и. о. руководителя отдела С. Я. Бугумбаева

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	59	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,233	1840,27	100,89	2269	125	212	0,85	1
			м3		123,75	38,25	153	47	106,2	0,18	--
47	60	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5239,08	327,33	131	8	47	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	47	3	94,5	0,60	--
48	61	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1692	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	62	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,466	7147,05	311,32	17625	768	1301	2,82	7
			м3		441,00	117,61	1088	290	94,5	0,57	1
50	63	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	8,22	461,77	7,14	3796	58	216	0,14	2
			м2		22,10	2,68	182	22	106,2	0,01	--
51	64	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,66	245,44	3,82	6053	95	1016	0,21	5
			м2		37,35	1,44	921	35	106,2	0,01	--
52	65	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,384	134,10	--	51	--	58	0,97	--
			м3		134,10	--	51	--	113	--	--
Стены /борт/											
53	66	E0108-13-1	Устройство стен из пескоблока	4,932	2216,24	291,91	10931	1439	3653	3,85	19
			м3		587,25	110,25	2896	544	106,2	0,53	3
54	67	C143003-157	Пескоблок 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	352	43,00	--	15136	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
55	68	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	7,68	283,98	1,96	2181	15	794	0,61	5
			м2		108,90	0,45	836	3	94,5	0,03	--
56	69	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Рванный камиень"/	24,66	612,08	2,56	15094	63	9828	2,55	62
			м2		420,75	0,97	10376	24	94,5	--	--
57	70	C11011-547	Плитки керамические фасадные цветные /однотонные/ толщиной 10 мм под рванный камень	25,15	1810,00	--	45522	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
58	72	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	24,66	38,95	2,52	960	62	156	0,04	1
			м2		6,23	0,46	154	11	94,5	--	--
59	73	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	24,66	81,52	9,02	2010	223	565	0,13	3
			м2		22,59	1,66	557	41	94,5	0,01	--
Прочие работы											
60	81	E0169-18-2	Очистка територрии от строительного мусора при производстве работ	118,5	3,02	--	358	--	322	0,02	3
			м2		3,02	--	358	--	90	--	--
61	82	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,169	27,10	--	32	--	32	--	--
			т		27,10	--	32	--	100	--	--
62	83	E010333-A10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,169	84,26	84,26	98	98	18	--	--
			т		--	15,32	--	18	100	0,32	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175379	4459	32604		200
				Тенге			32432	1316			7

и. о. руководителя отдела С.М. Бугумбаева

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175379				
			Материалы -	Тенге			20436				
			Всего заработная плата -	Тенге				33748			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68925				
			Местные материалы -	Тенге			49130				
			Накладные расходы -	Тенге			32604				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4891			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12479				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220461				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
			Сметная заработная плата -	Тенге				38639			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			220461				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
			Сметная заработная плата -	Тенге				38639			
РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ											
63	84	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов пеной и заделкой цементным раствором	862	93,77	1,45	80830	1250	43108	0,24	207
			м		39,15	0,54	33747	465	126	0,0027	2
64	85	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	104	530,00	0,00	55120	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	86	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по бетонным поверхностям - здание сада, бассейна и хозсарая	200,75	703,51	0,85	141230	171	22315	0,82	164
			м2		117,50	0,13	23588	26	94,5	0,00	0
66	87	Е0161-11-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм штукатурки к расценке Е0115-51-1	200,75	173,82	7,85	34894	1576	12164	0,39	78
			м2		62,91	1,21	12629	243	94,5	0,01	1
67	88	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм - переходы, входные группы	45,69	292,44	14,76	13362	674	2932	0,36	16
			м2		52,43	5,54	2396	253	110,7	0,03	1
68	89	Е0111-15-2 К=34	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий - входная группа 1	4,5	1205,43	22,78	5424	103	329	0,35	2
			м2		57,46	8,50	259	38	110,7	0,04	0
69	90	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,3	158,38	23,78	364	55	298	0,91	2
			м2		134,60	8,98	310	21	90	0,04	0
70	91	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,276	11455,43	154,03	3162	43	584	14,63	4
			м3		2295,00	58,50	633	16	90	0,28	0
71	92	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	2,3	524,41	15,70	1206	36	663	1,74	4
			м2		302,60	2,43	696	6	94,5	0,01	0
72	93	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	2,3	38,95	2,52	90	6	14	0,04	0
			м2		6,23	0,46	14	1	94,5	0,00	0
73	94	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	2,3	81,52	9,02	187	21	53	0,13	0

и.о. руководителя отдела С.М. Бугунбаева

«ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» МЕКЕМЕСІ ЕСН 971240002145

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		22,59	1,66	52	4	94,5	0,01	0
74	95	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных карнизов	57,93	111,66	1,88	6468	109	2675	0,30	17
			м2		48,15	0,72	2789	42	94,5	–	0
75	96	Е0108-25-3 к=0,8	Разборка заполнения проемов стеклянными блоками	4	196,98	19,14	788	77	786	1,09	4
			м2		177,84	7,17	711	29	106,2	0,03	0
76	97	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4	4970,09	19,17	19880	77	1025	1,38	6
			м2		230,97	6,18	924	25	108	0,03	0
77	98	Е0162-38-1	Промывка и очистка стекол при окраске фасадов	330	25,18	0,00	8309	0	7578	0,17	56
			м2		24,30	0,00	8019	0	94,5	0,00	0
78	99	Е0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	1,8	324,43	33,03	584	59	567	1,89	3
			м		291,40	5,27	525	9	106,2	0,03	0
79	100	Е0108-13-1 к=0,8	Разборка стен борта	3,602	703,33	233,53	2533	841	2135	3,08	11
			м3		469,80	88,20	1692	318	106,2	0,42	2
80	101	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	38	132,03	66,18	5017	2515	3883	0,34	13
			отверст.		63,23	38,95	2403	1480	100	0,06	2
81	102	Е0108-13-1	Устройство ступеней из пескоблока	0,662	2216,24	291,91	1467	193	491	3,85	3
			м3		587,25	110,25	389	73	106,2	0,53	0
82	103	С143003-157	Пескоблок 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	47	43,00	0,00	2021	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен борта и других конструкций	0,205	8679,65	422,15	1779	87	1832	56,40	12
			т		8257,50	157,50	1693	32	106,2	0,77	0
84	105	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,101	49131,00	0,00	4962	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	106	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,104	59500,00	0,00	6188	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	107	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	57,8	316,04	0,00	18267	0	4566	0,47	27
			м2		68,04	0,00	3933	0	116,1	0,00	0
87	108	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	58,956	89,00	0,00	5247	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
88	109	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6,3	122,85	0,00	774	0	926	0,77	5
			м		122,85	0,00	774	0	119,7	0,00	0
89	110	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6,3	635,14	6,63	4001	42	833	0,70	4
			м		108,68	1,76	685	11	119,7	0,01	0
90	111	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	651,2	408,11	169,61	265761	110450	189080	1,55	1020
			м3		238,50	4,07	155311	2650	119,7	0,01	7
91	112	Е0127-49-1)	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	651,2	404,67	15,15	263521	9866	10180	0,06	38
			м2		8,71	4,35	5672	2833	119,7	0,02	13
92	113	Е0127-49-3 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/	651,2	-114,51	-0,77	-74569	-501	-327	0,00	0

и.о. руководителя отдела С.М. Бундибаева

«ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БЕЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		-0,10	-0,32	-65	-208	119,7	0,00	0
93	114	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	651,2	403,39	0,00	262688	0	19292	0,14	95
			м2		24,75	0,00	16117	0	119,7	0,00	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1141557	127749	327981		1791
				Тенге			275897	8367			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141557				
		Материалы -		Тенге			280366				
		Всего заработная плата -		Тенге				284264			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71517				
		Местные материалы -		Тенге			390345				
			Накладные расходы -	Тенге			327981				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49197			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1557710				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1984
			Сметная заработная плата -	Тенге				333461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1557710				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1984
			Сметная заработная плата -	Тенге				333461			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2977086	180420	858607	0	4980
				Тенге			796318	22573	0	0	92
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2887862				
		Материалы -		Тенге			610935				
		Всего заработная плата -		Тенге				814282			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			443929				
		Местные материалы -		Тенге			439475				
			Накладные расходы -	Тенге			854874				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49197			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3967301				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1984
			Сметная заработная плата -	Тенге				863479			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80066				
		Материалы -		Тенге			1316				
		Всего заработная плата -		Тенге				4608			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73298				
			Накладные расходы -	Тенге			3733				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				560			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5028				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88827				

и.о. руководителя отдела С. М. Бугумбаева

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				5168			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9158				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9158				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9708				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4065836				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5501
			Сметная заработная плата -	Тенге				868647			
			на выслугу лет	1%			40 658				
			на доп. отпуска	0,4%			16 263				
			Итого в базисных ценах	Тенге			4 122 757				
			Итого в текущих ценах по состоянию на 06.06.2017 год	2,826			11 650 980				
			налоги, сборы и обязательные платежи	2%			233 020				
			Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			11 884 000				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			1 426 080				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			13 310 080				

Заказчик:
Руководитель КГКП "Центр развития ясли-сад № 1 "Ромашка"

_____ / Шмидт Т.В.

Технический надзор
ТОО "Казстройинжиниринг-пв"

Эксперт _____ Нурпеисов С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

_____ Шарапиденов О.Б.

и.о. руководителя отдела С. М. Бугубаева