"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

Наименование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

Договор: №11 от 2018-03-26

Акт №1 выполненных работ за май 2018 г по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		375	119,01	44629	59,1
								26375
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	66,75	668,59	44628	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					44628	
2	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		390,4	119,01	46462	59,1
								27458
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	69,4912	668,59	46461	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					46461	
3	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		31,8	537,42	17090	59,1
								9724

01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	23,6274	674,75	15943	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,63282		511	
	Итого по заработной плате					**16454**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,0328	1,04304	16,8	18	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1113	1362,88	152	
					730,83	81	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0164	0,52152	1874,32	977	
					825,11	430	
	Итого по эксплуатации машин					**1147**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	1,40238	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
4 12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**246,4**	**171,83**	**42339**	**59,1**
							25022
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	63,3248	668,59	42338	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**42338**	
5 12-030101-0101	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	м2 стен		**39,6**	**93,71**	**3711**	**59,1**
							1981
01-010102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	0,123	4,8708	647,64	3155	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1782		197	
	Итого по заработной плате					**3352**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,1782	3119,97	556	
					1106,72	197	
	Итого по эксплуатации машин					**556**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0094	0,37224	–	–	
	Итого по материалам					**–**	

6	12-130102-0101	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	еенной поверхности		**18,3**	**78,25**	**1432**	**59,1**
								846
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,117	2,1411	668,59	1432	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1432**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0003	0,00549	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
7	11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**44,52**	**1252,02**	**55740**	**50,8**
								27209
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	73,63163	693,24	51044	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,44585		2518	
		Итого по заработной плате					**53562**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	3,445848	1362,88	4696	
						730,83	2518	
		Итого по эксплуатации машин					**4696**	
8	11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**23,54**	**737,38**	**17358**	**50,8**
								8233
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	21,45671	693,24	14875	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,822		1332	
		Итого по заработной плате					**16207**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,821996	1362,88	2483	
						730,83	1332	
		Итого по эксплуатации машин					**2483**	
9	12-070101-0604	**Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка**	м2		**300,2**	**302,26**	**90739**	**59,1**
								52124

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,402	120,6804	730,83	88197	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**88197**	
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,193	57,9386	43,87	2542	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2542**	
10 12-070101-0205							
	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		**68,2**	**77,93**	**5315**	**59,1**
							3108
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	7,76798	668,59	5194	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,08866		65	
	Итого по заработной плате					**5259**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,08866	1362,88	121	
					730,83	65	
	Итого по эксплуатации машин					**121**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,32054	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
11 12-070101-0207							
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		**6,6**	**530,3**	**3500**	**59,1**
							2032
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	4,61142	730,83	3370	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,09504		69	
	Итого по заработной плате					**3439**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,09504	1362,88	130	
					730,83	69	
	Итого по эксплуатации машин					**130**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,3432	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**328 315**	
	в том числе						

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					316 637	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 675	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 692	
	Накладные расходы I уровня, тенге					184 112	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					512 427	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					18 447	
	Итого, тенге					530 874	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					42 470	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**573 344**	

Раздел 2 Проемы

2.1 Проемы

12 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	м2 проемов		**44,52**	**2029,22**	**90341**	**59,8**
							23159
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0741	47,81893	749,93	35861	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	3,66756		2867	
	Итого по заработной плате					**38728**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	8,24733	13,78	114	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	5,35353	18,64	100	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,68063	1362,88	2290	
					730,83	1228	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,986705	1765,47	3507	
					825,11	1639	
	Итого по эксплуатации машин					**6011**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	44,52	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	356,16	9,86	3512	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3	133,56	24,49	3271	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	102,396	48,98	5015	

	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	66,78	80,69	5388	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	22,26	108,14	2407	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,66	29,3832	982,74	28876	
		Итого по материалам					**48469**	
13	**21-090201-0601**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**44,52**	**17726,07**	**789165**	**–**
25	**12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**21,2**	**751,75**	**15937**	**59,1**
								2400
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2612	5,53744	730,83	4047	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01908		14	
		Итого по заработной плате					**4061**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,01272	1362,88	17	
						730,83	9	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00636	1765,47	11	
						825,11	5	
		Итого по эксплуатации машин					**28**	
	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, об	кг	0,01	0,212	182,68	39	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,02	0,424	196,54	83	
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,00211	0,044732	262462,71	11740	
		Итого по материалам					**11862**	

2.2 Откосы

26	12-110101-0111						
	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями-наружных	м2		**18**	**1221,5**	**21987**	**59,1**
							12574
	01-010102-0145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	23,5134	887,96	20879	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,5418		396	
	Итого по заработной плате					**21275**	
	31-030101-0602 Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,459	829,07	381	
					730,83	335	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0828	1362,88	113	
					730,83	61	
	Итого по эксплуатации машин					**494**	
	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,0112	0,2016	25,42	5	
	22-040101-9909 Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,18	3,24	187,86	609	
	Итого по материалам					**614**	
27	**22-050101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг		**61,2**	**77,23**	**4726**	**–**
29	12-110101-0111						
	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями-внутренних	м2		**18**	**1221,5**	**21987**	**59,1**
							12574
	01-010102-0145 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	23,5134	887,96	20879	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,5418		396	
	Итого по заработной плате					**21275**	
	31-030101-0602 Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,459	829,07	381	

					730,83	335	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0828	1362,88	113	
					730,83	61	
	Итого по эксплуатации машин					**494**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,2016	25,42	5	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,18	3,24	187,86	609	
	Итого по материалам					**614**	
30 22-050101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг		**61,2**	**77,23**	**4726**	–
31 11-150402-0403	**Откосы внутренние. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	шиваемой поверхности		**18**	**108,22**	**1948**	**54,8**
							563
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,07107	1,27926	796,76	1019	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,01134		9	
	Итого по заработной плате					**1028**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,002	0,036	34,81	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,01125	1765,47	20	
					825,11	9	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатнь	кг	0,38	6,84	132,72	908	
	Итого по материалам					**908**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**950 817**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 685	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 048	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 682	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					861 084	
	Накладные расходы I уровня, тенге					51 270	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 002 087	

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					36 075	
	Итого, тенге					1 038 162	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					83 053	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 121 215**	

Раздел 3 Отделочные работы

32	**11-100404-0101**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	(за вычетом проемов)		**17,44**	**1655,5**	**28872**	**59,8**
								7413
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,90793	15,8343	778,28	12324	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,07412		72	
		Итого по заработной плате					**12396**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	0,25942	13,78	4	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	0,45562	18,64	8	
						–	–	
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	0,06976	178,77	12	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,03706	1765,47	65	
						825,11	31	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,03706	3119,97	116	
						1106,72	41	
		Итого по эксплуатации машин					**205**	
	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм	шт.	2,8583	49,848752	1,02	51	
	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	18,49512	6,13	113	
	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм	шт.	1,1918	20,784992	24,03	499	
	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	15,74832	37,75	594	
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,259	4,51696	43,89	198	

21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и	м	0,3366	5,870304	47,95	281	
21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля ра	шт.	0,3636	6,341184	52,48	333	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,003488	103,21	0	
21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсо	м	0,7774	13,557856	126,05	1709	
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли	кг	0,4629	8,072976	133,33	1076	
21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартс	м	2,1006	36,634464	149,76	5486	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,006	0,10464	187,86	20	
22-030201-0102	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 і	м2	1,05	18,312	305,94	5602	
21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокар	1000шт.	0,016	0,27904	1366,73	381	
	Итого по материалам					**16343**	
34 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	шиваемой поверхности		**375**	**330,29**	**123859**	**54,8**
							47446
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,299	112,125	768,42	86159	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,5175		421	
	Итого по заработной плате					**86580**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,046875	1362,88	64	
					730,83	34	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,46875	1765,47	828	
					825,11	387	
	Итого по эксплуатации машин					**892**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	20,625	83,35	1719	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,1625	84,66	98	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	3,15	162,18	511	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00069	0,25875	133257,55	34480	
	Итого по материалам					**36808**	
35 12-110101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**667,6**	**803,47**	**536394**	**59,1**
							249323
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	492,6888	837,44	412597	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	12,6844		9270	
	Итого по заработной плате					**421867**	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	9,61344	829,07	7970	
					730,83	7026	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	3,07096	1362,88	4185	
					730,83	2244	
	Итого по эксплуатации машин					**12155**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	4,20588	25,42	107	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	1,92	1281,792	77,23	98993	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,1	66,76	187,86	12542	
	Итого по материалам					**111642**	
36 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциямК=0,500; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	ливаемой поверхности		**333,8**	**296,25**	**98890**	**54,8**
							37545
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	88,67397	768,42	68139	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,46064		374	
	Итого по заработной плате					**68513**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,041725	1362,88	57	
					730,83	30	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,41725	1765,47	737	
					825,11	344	
	Итого по эксплуатации машин					**794**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	16,69	83,35	1391	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,03478	84,66	88	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	2,80392	162,18	455	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,210294	133257,55	28023	
	Итого по материалам					**29957**	
37 **11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатуркеК=0,500; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	шиваемой поверхности		**123,2**	**587,11**	**72331**	**54,8**
							28362
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,5382	66,30624	778,28	51605	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1848		151	
	Итого по заработной плате					**51756**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0154	1362,88	21	
					730,83	11	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,1694	1765,47	299	
					825,11	140	
	Итого по эксплуатации машин					**320**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,51	62,832	83,35	5237	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,38192	84,66	32	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	1,03488	162,18	168	

22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для на	кг	0,1837	22,63184	323,6	7324	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-01(	кг	0,113	13,9216	335,89	4676	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлург	м3	0,000024	0,0029568	1443,37	4	
22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,00924	320865,13	2965	
	Итого по материалам					**20406**	
38 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	ерхности облицовки		**25**	**3916,38**	**97911**	**54,8**
							19068
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	43,7	787,52	34415	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	0,51575		380	
	Итого по заработной плате					**34795**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,40625	780,58	317	
					730,83	297	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,084375	1362,88	115	
					730,83	62	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,025	3377,54	84	
					825,11	21	
	Итого по эксплуатации машин					**516**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,2325	25,42	6	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г	кг	3,75	93,75	37,62	3527	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,125	84,66	11	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,5	12,5	149,28	1866	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки (	м2	1	25	2302,81	57570	

	Итого по материалам					**62980**	
39 11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	зонтальной проекции		**300,2**	**847,58**	**254445**	**50,8**
							91396
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,8073	242,35146	740,07	179357	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,67545		557	
	Итого по заработной плате					**179914**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,67545	1765,47	1192	
					825,11	557	
	Итого по эксплуатации машин					**1192**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	16,511	3145,68	51938	
21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,024016	29921,7	719	
21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,087058	243966,36	21239	
	Итого по материалам					**73896**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**1 212 702**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					844 596	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 074	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 225	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					352 032	
	Накладные расходы I уровня, тенге					480 553	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 693 255	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					60 957	
	Итого, тенге					1 754 212	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					140 337	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 894 549**	

Раздел 4 Полы

4.2 Тип 2

41	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 стяжки		**68,2**	**614,65**	**41919**	**60,9**
								12060
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	27,92108	680,92	19012	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,08302		791	
		Итого по заработной плате					**19803**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	7,732175	10,84	84	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,082675	1362,88	1476	
						730,83	791	
		Итого по эксплуатации машин					**1560**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,387	25,42	61	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	1,39128	15299,51	21286	
		Итого по материалам					**21347**	
42	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 покрытия		**68,2**	**2860,91**	**195114**	**60,9**
								13344
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,4393	29,96026	712,34	21342	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	0,72497		570	
		Итого по заработной плате					**21912**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,298375	1362,88	407	
						730,83	218	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,42625	1765,47	753	
						825,11	352	
		Итого по эксплуатации машин					**1160**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,341	84,66	29	
	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолиру	м2	1,02	69,564	2366,9	164651	

21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0341	232611,46	7932	
	Итого по материалам					**172612**	
43 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м плинтусов		**70,6**	**266,25**	**18797**	**60,9**
							3736
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	7,29933	837,44	6113	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,02683		22	
	Итого по заработной плате					**6135**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,026475	1765,47	47	
					825,11	22	
	Итого по эксплуатации машин					**47**	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2	м	1,01	71,306	149,28	10645	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,6359	547,74	1992	
	Итого по материалам					**12637**	
4.3 Тип 3							
44 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 стяжки		**6,6**	**614,7**	**4057**	**60,9**
							1167
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	2,70204	680,92	1840	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,10481		77	
	Итого по заработной плате					**1917**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	0,748275	10,84	8	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,104775	1362,88	143	
					730,83	77	
	Итого по эксплуатации машин					**151**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,231	25,42	6	

21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,13464	15299,51	2060	
	Итого по материалам					**2066**	
45 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя- гидроизол ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	ируемой поверхности		**6,6**	**1128,64**	**7449**	**60,9**
							1896
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	3,15744	965,61	3049	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,08085		64	
	Итого по заработной плате					**3113**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	0,495	12,86	6	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	0,664125	417,71	277	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,032175	1362,88	44	
					730,83	24	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,048675	1765,47	86	
					825,11	40	
	Итого по эксплуатации машин					**413**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,033	84,66	3	
21-100402-9901	Гидроизол (21-100401-0101->21-100402-9901)	м2	1,12	7,392	266,22	1968	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,015246	20254,14	309	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-	т	0,00014	0,000924	31967,82	30	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00627	54217,08	340	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00346	0,022836	58564,32	1337	
	Итого по материалам					**3987**	

46 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	ируемой поверхности		**6,6**	**751,06**	**4957**	**60,9**
							1142
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,28865	1,90509	965,61	1840	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0462		36	
	Итого по заработной плате					**1876**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	0,37125	12,86	5	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	0,3036	417,71	127	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,018975	1362,88	26	
					730,83	14	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,027225	1765,47	48	
					825,11	22	
	Итого по эксплуатации машин					**206**	
21-100402-9901	Гидроизол (21-100401-0101->21-100402-9901)	м2	1,12	7,392	266,22	1968	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,006996	20254,14	142	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-	т	0,00006	0,000396	31967,82	13	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,003762	54217,08	204	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00151	0,009966	58564,32	584	
	Итого по материалам					**2911**	
47 11-110101-2705	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 покрытия		**6,6**	**2998,18**	**19788**	**60,9**
							3878

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	8,1213	749,93	6090
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	0,37125		277
	Итого по заработной плате					**6367**
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л (34-03050	маш.-ч	0,0195	0,1287	780,58	100
					730,83	94
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,18975	1362,88	259
					730,83	139
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0231	1765,47	41
					825,11	19
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0297	3377,54	100
					825,11	25
	Итого по эксплуатации машин					**500**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0066	25,42	0
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г	кг	4,5	29,7	37,62	1117
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,033	84,66	3
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,6	3,96	149,28	591
22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	6,732	1706,28	11487
	Итого по материалам					**13198**

Итого прямые затраты по разделу 4	**292 081**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	228 758
Накладные расходы I уровня, тенге	37 223
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	329 304
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	11 855
Итого, тенге	341 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 293
Итого по разделу на подряд, тенге	**368 452**

Итого прямые затраты по смете	**2 783 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 303 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 441 874
Накладные расходы I уровня, тенге	753 158
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 537 073
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	127 334
Итого, тенге	3 664 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 153
Итого по смете на подряд, тенге	**3 957 560**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 491
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	96 922
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 101 974**
с учетом понижающего коэффициента	3961447
НДС (12 %)	475 374
Всего по акту с учетом НДС	**4 436 821**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"
Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**