Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

Наименование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

Договор: №11 от 2018-03-26

Акт №2 выполненных работ за май 2018 г по локальной смете № 2-1-2

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Канализация							
21	**11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	1 трубопровода		**2**	**555,5**	**1111**	**60,4** / **663**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,644	1,288	850,38	1095	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,00176		2	
		Итого по заработной плате					**1097**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0005	1765,47	1	
						825,11	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,0005	3119,97	2	
						1106,72	1	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,00075	3525,73	3	
						825,11	1	
		Итого по эксплуатации машин					**6**	
	21-130703-1407	Вода	м3	0,0157	0,0314	–	–	

23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	1,996	–	–	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0000266	0,0000532	179486,54	10	
	Итого по материалам					**10**	
51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					–	
22 23-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м		**1,996**	**802,84**	**1602**	–
23 11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	1 трубопровода		**11**	**574,27**	**6317**	**60,4**
							3797
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,6716	7,3876	850,38	6282	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,00418		4	
	Итого по заработной плате					**6286**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001375	1765,47	2	
					825,11	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,001375	3119,97	4	
					1106,72	2	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,001375	3525,73	5	
					825,11	1	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
21-130703-1407	Вода	м3	0,0039	0,0429	–	–	
23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	10,978	–	–	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,000012	0,000132	179486,54	24	

	Итого по материалам					**24**	
51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					**–**	
24 23-010506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м		**10,978**	**263,69**	**2895**	**–**
25 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	шт.		**14**	**1017,07**	**14239**	**62,1**
							5020
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,4761	6,6654	778,28	5188	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2825	3,955		2896	
	Итого по заработной плате					**8084**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0175	1765,47	31	
					825,11	14	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,28	3,92	2288,27	8970	
					730,83	2865	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00125	0,0175	2857,18	50	
					950,2	17	
	Итого по эксплуатации машин					**9051**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	14	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
26 23-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.		2	**71,14**	**142**	**–**
27 23-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.		6	**216,96**	**1302**	**–**
29 23-020403-1502	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.		3	**390,89**	**1173**	**–**
30 23-020601-0903	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.		2	**115,73**	**231**	**–**
31 11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	шт.		8	**1498,75**	**11990**	**62,1**

							4231
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,70265	5,6212	778,28	4375	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41625	3,33		2439	
	Итого по заработной плате					**6814**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,02	1765,47	35	
					825,11	17	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,4125	3,3	2288,27	7551	
					730,83	2412	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00125	0,01	2857,18	29	
					950,2	10	
	Итого по эксплуатации машин					**7615**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	8	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
32 23-020601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.		**6**	**352,51**	**2115**	**–**
33 23-020601-0404	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.		**2**	**293,02**	**586**	**–**
34 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		**0,8**	**511,02**	**409**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**44 112**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 940	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 683	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 341	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 489	
	Накладные расходы I уровня, тенге					13 711	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					57 823	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					2 082	
	Итого, тенге					59 905	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 792	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**64 697**	
	Итого прямые затраты по смете					**44 112**	
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 489
Накладные расходы I уровня, тенге	13 711
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	57 823
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 082
Итого, тенге	59 905
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 792
Итого по смете на подряд, тенге	**64 697**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 584
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**67 057**
с учетом понижающего коэффициента	64760
НДС (12 %)	7 771
Всего по акту с учетом НДС	**72 531**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора

ТОО "СтройСервисГарант"

_____ Дерягин М.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**