Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

Наименование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

Договор: №11 от 2018-03-26

Акт №4 выполненных работ за май 2018 г по локальной смете № 2-1-2

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод В1							
3	**23-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**2**	**337,3**	**675**	**–**
4	**23-040501-0102**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**1**	**429,23**	**429**	**–**
5	**11-160501-0212**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок		**2**	**650**	**1300**	**60,4**
								328
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,38755	0,7751	700,02	543	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**543**	
	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	2	378,53	757	
		Итого по материалам					**757**	
10	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		**0,5**	**511,02**	**256**	**–**

		Итого прямые затраты по разделу 1				**2 660**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				543	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 117	
		Накладные расходы I уровня, тенге				328	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 988	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				108	
		Итого, тенге				3 096	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				248	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 344**	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000						
13	**23-040702-0302**						
		Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	**2**	**1038,65**	**2077**	**–**
14	**23-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4**	**892,72**	**3571**	**–**
15	**11-160501-0212**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**1**	**650**	**650**	**60,4**
							164
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,38755	0,38755	700,02	271
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате				**271**	
	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1	378,53	379
		Итого по материалам				**379**	
20	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**0,5**	**511,02**	**256**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**6 554**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				271	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 283	
		Накладные расходы I уровня, тенге				164	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 718	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				242	
		Итого, тенге				6 960	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				557	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 517**	

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

35	**11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**2**	**2132,5**	**4265**	**60,4**
								2277
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,2425	4,485	825,11	3701	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,0875		69	
		Итого по заработной плате					**3770**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,05	9,39	0	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0325	1362,88	44	
						730,83	24	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,055	1765,47	97	
						825,11	45	
		Итого по эксплуатации машин					**141**	
	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	2	–	–	
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,4	0,8	110,23	88	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0,04	0,08	247,02	20	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	304,78	18	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	335,89	13	
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	205870,68	148	
		Итого по материалам					**423**	
36	**23-030102-0902**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.		**2**	**5752,84**	**11506**	**–**
37	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		**2**	**547,13**	**1094**	**–**
38	**11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	шт.		**4**	**691,25**	**2765**	**60,4**

							1605
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,805	3,22	825,11	2657	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2657**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,05	9,39	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**–**	
23-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	–	–	
21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,2	0,8	61,24	49	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0,026	0,104	247,02	26	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,78	16	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	335,89	17	
	Итого по материалам					**108**	
39 23-030102-1221	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.		**2**	**3553,03**	**7106**	**–**
40 23-030102-1231	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.		**2**	**5637,14**	**11274**	**–**
42 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**2**	**2707**	**5414**	**60,4**
							2600
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,553	5,106	815,87	4166	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,1775		138	
	Итого по заработной плате					**4304**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,05	9,39	0	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,08	1362,88	109	

					730,83	58	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,0975	1765,47	172
						825,11	80
		Итого по эксплуатации машин					**281**
	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	2	–	–
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,4	0,8	110,23	88
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сух	кг	0,04	0,08	247,02	20
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	304,78	2
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	335,89	13
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	339,66	272
	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,08	0,16	1191,36	191
	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0002	1009607,69	202
	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1120908,6	179
		Итого по материалам					**967**
43	**23-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		**2**	**17963,91**	**35928**	–
44	**23-010503-0602**	**Гофрированныей шланг диаметром 100 мм к унитазу**	м		**0,4**	**161,39**	**65**	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**79 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 471
Накладные расходы I уровня, тенге	6 482
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	85 899
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 092
Итого, тенге	88 991
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 119
Итого по разделу на подряд, тенге	**96 110**

Раздел 5 Демонтаж существующих сетей (водопровод В1)

45	**12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	трубопроводов		**25**	**274,44**	**6861**	**59,1**
								3658
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	8,665	712,34	6172	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,025		18	
		Итого по заработной плате					**6190**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,825	17,05	14	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,025	1362,88	34	
						730,83	18	
		Итого по эксплуатации машин					**48**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,055	–	–	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0274	0,685	180,83	124	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-7	м3	0,0043	0,1075	4812,68	517	
		Итого по материалам					**641**	
46	**12-150101-0306**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры		**2**	**422**	**844**	**59,1**
								498
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,5757	1,1514	730,83	841	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0024		2	
		Итого по заработной плате					**843**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,0024	1362,88	3	
						730,83	2	
		Итого по эксплуатации машин					**3**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0026	0,0052	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
47	**12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор		**2**	**470,5**	**941**	**59,1**
								554
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6384	1,2768	730,83	933	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0058		4
		Итого по заработной плате					**937**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0058	1362,88	8
						730,83	4
		Итого по эксплуатации машин					**8**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,053	–	–
		Итого по материалам					**–**
48	**12-150101-0602**	**Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов**	прибор		**2**	**2003,5**	**4007**	**59,1**
							2162
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,34	4,68	778,28	3642
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,0224		17
		Итого по заработной плате					**3659**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0056	0,0112	1362,88	15
						730,83	8
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0112	1765,47	20
						825,11	9
		Итого по эксплуатации машин					**35**
	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	2	–	–
	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГО(	т	0,00032	0,00064	137456,27	88
	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,00024	1009607,69	242
		Итого по материалам					**330**
49	**23-030102-2201**	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97**	комплект		**2**	**6930,9**	**13862**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5					**26 515**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 588
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 833
		Накладные расходы I уровня, тенге					6 872
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					33 387
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 202

Итого, тенге	34 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 767
Итого по разделу на подряд, тенге	**37 356**
Итого прямые затраты по смете	**115 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	91 704
Накладные расходы I уровня, тенге	13 846
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	128 992
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 644
Итого, тенге	133 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 691
Итого по смете на подряд, тенге	**144 327**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 535
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**149 594**
с учетом понижающего коэффициента	144469
НДС (12 %)	17 336
Всего по акту с учетом НДС	**161 805**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора

ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**