"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

**Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"**

**Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

**Наименование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37**

**Наименование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37**

**Договор: №11 от 2018-03-26**

## Акт №5 выполненных работ за май 2018 г по нулевой смете № 2-1-1б

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 5 Включаемые работы.Отделочные работы** | | | | | | | |
| **1** | **11-150403-0308** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | шиваемой поверхности | | **135,25** | **587,09** | **79404** | **54,8** / **31136** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,5382 | 72,79155 | 778,28 | 56652 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,20288 | | 165 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **56817** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000125 | 0,01690625 | 1362,88 / 730,83 | 23 / 12 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001375 | 0,18596875 | 1765,47 / 825,11 | 328 / 153 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **351** | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99 | кг | 0,51 | 68,9775 | 83,35 | 5749 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,419275 | 84,66 | 35 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост | м2 | 0,0084 | 1,1361 | 162,18 | 184 | |
| | 22-040201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению, для на | кг | 0,1837 | 24,845425 | 323,6 | 8040 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-01( | кг | 0,113 | 15,28325 | 335,89 | 5133 | |
| 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000024 | 0,003246 | 1443,37 | 5 | |
| 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК | т | 0,000075 | 0,01014375 | 320865,13 | 3255 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **22401** | |
| **2 11-150107-0105** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | ерхности облицовки | | **9,9** | **3916,46** | **38773** | **54,8** |
| | | | | | | | **7550** |
| 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,748 | 17,3052 | 787,52 | 13628 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02063 | 0,20424 | | 150 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **13778** | |
| 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,01625 | 0,160875 | 780,58 | 126 | |
| | | | | | 730,83 | 118 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003375 | 0,0334125 | 1362,88 | 46 | |
| | | | | | 730,83 | 24 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0099 | 3377,54 | 33 | |
| | | | | | 825,11 | 8 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **205** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0093 | 0,09207 | 25,42 | 2 | |
| 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г | кг | 3,75 | 37,125 | 37,62 | 1397 | |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0495 | 84,66 | 4 | |
| 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,5 | 4,95 | 149,28 | 739 | |
| 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки ( | м2 | 1 | 9,9 | 2302,81 | 22798 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **24940** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | | **118 177** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 70 280 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 556 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 315 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 47 341 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 38 686 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 156 863 | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 5 647 | |
| | Итого, тенге | | | | | 162 510 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 13 001 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **175 511** | |

**Раздел 6 Включаемые работы. Полы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 11-110101-2705** | | | | | | | |
| | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **3,1** | **2998,06** | **9294** | **60,9** |
| | | | | | | | **1822** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,2305 | 3,81455 | 749,93 | 2861 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05625 | 0,17438 | | 130 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2991** | |
| 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л (34-03050 | маш.-ч | 0,0195 | 0,06045 | 780,58 | 47 | |
| | | | | | 730,83 | 44 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,02875 | 0,089125 | 1362,88 | 121 | |
| | | | | | 730,83 | 65 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,01085 | 1765,47 | 19 | |
| | | | | | 825,11 | 9 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,01395 | 3377,54 | 47 | |
| | | | | | 825,11 | 12 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **234** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0031 | 25,42 | 0 | |
| 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г | кг | 4,5 | 13,95 | 37,62 | 525 | |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0155 | 84,66 | 1 | |
| 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 1,86 | 149,28 | 278 | |
| 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазур | м2 | 1,02 | 3,162 | 1706,28 | 5395 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **6199** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 6** | | | | | **9 294** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 861 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 234 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 130 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 199 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 822 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 11 116 | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 400 | |
| | Итого, тенге | | | | | 11 516 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 921 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **12 437** | |

**Раздел 7 Дополнительные работы. Отделочные работы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 12-110101-0203** | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм** | м2 | | **30,794** | **1669,38** | **51407** | **59,1** |
| | | | | | | | **24144** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 1,741 | 53,61235 | 759,18 | 40701 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0067 | 0,20632 | | 151 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **40852** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0067 | 0,2063198 | 1362,88 | 281 | |
| | | | | | 730,83 | 151 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **281** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0338 | 1,0408372 | – | – | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,107779 | 25,42 | 3 | |
| 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы | м3 | 0,022 | 0,677468 | 15383,17 | 10422 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **10425** | |
| **5 11-150203-0101** | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | гуриваемой поверхности | | **445,61** | **776,54** | **346033** | **54,8** |
| | | | | | | | **133363** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,6509 | 290,04755 | 778,28 | 225738 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05413 | 24,12087 | | 17626 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **243364** |
| 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,05125 | 22,8375125 | 862,08 | 19688 |
| | | | | | 730,83 | 16690 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002875 | 1,28112875 | 1362,88 | 1746 |
| | | | | | 730,83 | 936 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **21434** |
| 21-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкаг | м2 | 0,0264 | 11,764104 | – | – |
| 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мі | кг | 0,0007 | 0,311927 | 348,63 | 109 |
| 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известкові | м3 | 0,014 | 6,23854 | 15383,17 | 95969 |
| 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0004 | 0,178244 | 15615,73 | 2783 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **98861** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 7** | | | | | **397 440** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 266 439 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 21 715 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 17 777 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 109 286 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 157 507 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 554 947 |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 19 978 |
| | Итого, тенге | | | | | 574 925 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 45 994 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **620 919** |
| | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **524 911** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 339 580 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 22 505 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 18 222 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 162 826 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 198 015 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 722 926 |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 26 025 |
| | Итого, тенге | | | | | 748 951 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 59 916 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | | **808 867** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 9 706 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 19 809 |
| **Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.** | **838 382** |
| с учетом понижающего коэффициента | 809660 |
| НДС (12 %) | 97 159 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **906 820** |

**ЗАКАЗЧИК**

**ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"**
**Руководитель**

_____ **Асаинов М.Б.**

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "СтройСервисГарант"**

_____ **Дерягин М.В.**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"**

**Руководитель**

_____ **Шарапиденов О.Б.**