Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик : ТОО "Tabys Power Construction"

Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу:***

город Экибастуз, пос.Солнечный, проспект Конституции, д.3.(Наружные сети)

Договор *№185 от 23.05.2018г.*

Акт №4 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета №4-2-1. Наружные сети связи								
		Раздел 2 Строительные работы								
		2.1 Восстановление асфальтового покрытия								
23	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10 см	30,6	412,45	108,99	12621	3335	945	0,0286	0,87516
		м2 основания		20,03	31,18	613	954	60,3	0,0308	0,94248
24	11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-10 см	30,6	521,67	169,87	15963	5198	1304	0,033	1,0098
		м2 основания		23,1	47,55	707	1455	60,3	0,04723	1,44524
25	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	30,6	1369,18	65,85	41897	2015	842	0,0336	1,02816

	м2 покрытия								
			27,71	17,91	848	548	60,3	0,01677	0,51316
26	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	30,6	1651,96	66,01	50550	2020	843	0,0336	1,02816
		м2 покрытия								
			27,71	17,97	848	550	60,3	0,01683	0,515
27	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	61,2	194,66	0,02	11913	1	3	0,00009	0,00551
		м2 покрытия								
			0,08	–	5	–	60,3	–	–
		Итого прямые затраты по смете			**132944**				4
									3
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 021				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			12 569				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 507				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			117 353				
		Накладные расходы I уровня, тенге			3 937				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			136 881				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			4 928				
		Итого, тенге			141 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			11 345				
		Итого по смете на подряд, тенге			**153 153**				
		локальная смета №7-1-1. Покрытие территории							
		Раздел 2 Покрытие 1-1							
9	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	178,96	295,36	27,63	52858	4944	29779	0,381	68,18376
		м2 тротуара								
			266,71	9,24	47730	1654	60,3	0,0098	1,75381
10	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	178,96	2346,95		420010				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 2			**472868**				68
									2
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			47 730				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 944				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 654				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				420 194				
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 779				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				502 647				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				18 095				
	Итого, тенге				520 742				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 659				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**562 402**				
	Раздел 3 Покрытие 2-2								
16	11-270602-0301 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1109,2	1651,99	66,01	1832382	73216	30556	0,0336	37,26912
	м2 покрытия		27,72	17,96	30751	19923	60,3	0,01683	18,66784
17	11-270602-0401 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-до толщ.5 смК=2,000;	2218,4	194,66	0,02	431836	38	99	0,00009	0,19966
	м2 покрытия		0,07	–	165	–	60,3	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2264218**				**37**
									19
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 916				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 254				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 923				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 160 048				
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 655				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 294 873				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				82 615				
	Итого, тенге				2 377 488				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				190 199				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 567 688**				
	Итого прямые затраты по смете				**2737086**				**106**
									20
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				78 646				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				78 198				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 577				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 580 242	
	Накладные расходы I уровня, тенге	70 827	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 807 913	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	101 085	
	Итого, тенге	2 908 998	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	232 720	
	Итого по смете на подряд, тенге	**3 141 718**	
	Всего прямые затраты по акту	**2870030**	**110**
			23
	Накладные расходы I уровня, тенге	74 764	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 944 794	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	106 013	
	Итого, тенге	3 050 807	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	244 065	
	Всего	**3 294 871**	
	Временные здания и сооружения (0,9 %) К=0,8	23 723	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	51 106	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 369 701**	
	В текущих и прогнозных ценах 2018г. С К=1,06	**3 571 883**	
0,843998233	**С учетом ценовой скидки по конкурсу**	**3 014 664**	
	НДС (12 %)	361 760	
	Всего по акту с учетом НДС	**3 376 424**	

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Руководитель Садыков А.Б.

Подрядчик ТОО "Tabys Power Construction"
Руководитель Шарапиденов О.Б.

Технический надзор ТОО "EG-Compani-ПВ"
Эксперт Куспеков М.К.