Заказчик: ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта района Теренкол"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Жанабет Качирского района

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" 5 2012 г

№ 170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль 2020 г.

Код заказчика	Код пдрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		19	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную тоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный м-ц включит. с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметтном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Жанабет Качирского района	15 878 987	14 177 667							1 701 320	15 878 986,70
Авансовый платеж 30%										4 763 696,01
5% на сдачу объекта										793 949,34
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**10 321 341,36**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта района Теренкол"

_____ Бектасова Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

_____ Шарапиденов О. Б.

форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта района Теренкол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Жанабет Качирского района
Наименование объекта: СДК в с.Жанабет Качирского района Павлодарской области
Договор №19 от 29.04.2020г.

Акт №2 от 22.07.2020 года
приемки выполненных работ за июль

Основание: Нулевая смета

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Добавить									
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние . Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,3	10862,79	2294,40	68436	14455	30195	22195	97881
		НР - 83,7%; СП - 8%			3775,56	433,60	23786	2732		7250	
24	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные рядовые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	411	174,00	--	71514	--	71514	--	77235
		СП - 8%			--	--	--	--		5721	
25	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	1,5	31619,79	1146,20	47430	1719	15594	20978	73880
		НР - 68,4%; СП - 8%			20077,85	368,56	30117	553		5473	
26	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	512,83	1848,90	12,71	948173	6518	538395	328500	1378807
		НР - 81%; СП - 8%			786,34	4,48	403260	2295		102134	
27	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж К=0,8	м2	335,8	963,08	102,08	323404	34280	--	219105	585910
		НР - 72%; СП - 8%			861,00	45,23	289124	15189		43401	
28	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	202,9	2500,87	18,87	507426	3828	427307	66017	619319
		НР - 84,6%; СП - 8%			376,00	8,59	76291	1744		45875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 покрытия	296,46	4364,72 482,00	12,14 5,03	1293966 142894	3598 1491	1147474	122150 113289	1529405
30	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 покрытия	499,36	1369,34 398,68	31,35 14,26	683792 199082	15654 7120	469056	174447 68659	926898
31	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	500	72,54 67,62	4,92 2,17	36270 33809	2461 1084	--	22611 4710	63591
32	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	134	2885,47 429,77	5,69 --	386652 57590	763 --	328299	41465 34249	462366
33	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную с земли и лесов *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	175	195,06 195,06	-- --	34136 34136	-- --	--	22120 4500	60757
34	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм(Шпатлевка стен) *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	967,66	1806,54 815,49	22,67 17,23	1748120 789117	21932 16676	937071	522154 181622	2451896
35	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	29	4666,92 3569,42	1086,96 712,90	135341 103513	31522 20674	306	80473 17265	233079
36	СТ Новый ресурс	Светильник Армстронг 4х18 600х600 *СП - 8%*	шт	29	12946,43 --	-- --	375446 --	-- --	375446	-- 30036	405482
37	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	29	2814,91 1148,52	443,19 299,72	81632 33307	12852 8692	35473	27215 8708	117556
38	СТ Новый ресурс	Софит встраиваемый *СП - 8%*	шт	29	4910,71 --	-- --	142411 --	-- --	142411	-- 11393	153804
39	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	20	1832,54 1103,48	487,26 316,66	36651 22070	9745 6333	4836	18405 4404	59460
40	СТ Новый ресурс	Светильник настенный 2х36 *СП - 8%*		20	8802,50 --	-- --	176050 --	-- --	176050	-- 14084	190134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по стенам или в бороздах *НР - 64,8%; СП - 8%*	м	320	325,19 168,00	2,40 0,79	104060 53760	768 253	49532	35000 11125	150185
42	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,384	224965,00 --	-- --	86387 --	-- --	86387	-- 6911	93297
43	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	4	426,71 416,62	3,97 1,05	1707 1666	16 4	25	1083 223	3013
44	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	234,00 --	-- --	936 --	-- --	936	-- 75	1011
45	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	4	416,17 405,36	3,97 1,05	1665 1621	16 4	28	1053 217	2936
46	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	4	461,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844	-- 148	1992
47	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка распред. *СП - 8%*	шт.	14	55,00 --	-- --	770 --	-- --	770	-- 62	832
48	СТ Новый ресурс	Разборка стульев для актового зала *СП - 8%*	шт	226	225,00 --	-- --	50850 --	-- --	50850	-- 4068	54918
49	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель . Устройство *НР - 82,8%; СП - 8%*	м примыканий	4	5298,90 400,89	13,47 2,14	21196 1604	54 9	19538	1335 1802	24333
50	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования *НР - 64,8%; СП - 8%*	т	0,0771	994213,82 184280,00	42653,12 11111,26	76654 14208	3289 857	59157	9762 6913	93329
51	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,3	19316,00 --	-- --	5795 --	-- --	5795	-- 464	6258
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15	866,02	--	12990	--	--	9821	24636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75,6%; СП - 8%			866,02	--	12990	--		1825	
53	1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка МДФ панелями	м2 поверхности	13	3427,39	10,64	44556	138	32506	8180	56955
		НР - 68,4%; СП - 8%			916,32	3,58	11912	47		4219	
54	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	260,3087	1062,49	3,45	276575	897	66195	175668	488422
		НР - 83,7%; СП - 8%			804,75	1,52	209483	395		36179	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10489577**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2545340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164505			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5072990		
		- Накладные расходы	Тенге							1929737	
		- Сметная прибыль	Тенге							777004	

НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	**Временные здания и сооружения 1,5%*0,8**	125875
	ИТОГО	10 615 452
НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	**Затраты на производство строительно-строительно монтажных работ 2,42%**	256 894
	ИТОГО	10 872 346
	Непредвиденные работы и затраты 2%	217 447
	ИТОГО с непредвиденными	11 089 793
	Итого с коэф.договора.К=0,900000002304518	9980812
	НДС 12 %	1197697
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**11178509**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта района Теренкол"
_____ Бектасова Б.Ж.

Технический надзор:
ТОО "EG-Company"
_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
_____ Шарапиденов О. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АрхПроект-А"
_____