Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

52

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка", 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 11
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/20 от 29.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

за 25 сентября
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Покрытие территории

1.1 Сечение 1-1. Проезд

1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1986	128590,13	1701,91	25538	338	25200	180	27775
						–	840,89	–	167	–	2057	
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0993	128590,13	1701,91	12769	169	12600	90	13888
						–	835,85	–	83	–	1029	

1.2 Сечение 1-1. Тротуар

3	3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1008	128581,35	1696,43	12961	171	12790	92	14097
						–	843,25	–	85	–	1044	

1.3 Сечение 1-1. Проезд за пределами участка

4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6636	128586,5	1701,33	85330	1129	84201	602	92807
						–	839,36	–	557	–	6875	
5	5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3318	128586,5	1699,82	42665	564	42101	300	46402
						–	837,85	–	278	–	3437	

					–	–	–	–	789	

Раздел 3 Озеленение

11	11 1147-0102-0405									
		Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	22	4557,82	–	100272	–	14761	75250	189564
					3886,86	–	85511	–	–	14042	
12	12 1147-0103-0103									
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	22	2473,86	839,05	54425	18459	2585	34431	95964
					1517,32	261,14	33381	5745	–	7108	

3.1 за пределами участка

13	13 1147-0102-0405									
		Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	1	4558	–	4558	–	671	3421	8617
					3887	–	3887	–	–	638	
14	14 1147-0103-0103									
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	1	2473	839	2473	839	117	1565	4361
					1517	261	1517	261	–	323	
15	15 1147-0112-0103									
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /объемы, взятые ранее в акте № 1/ НР = 88 % К=-1,000;	м2	-575	245,24	9,58	-141014	-5507	–	-120410	-282338

					235,66	2,3	-135507	-1322	–	-20914	
16	16 1147-0112-0105										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /объемы, взятые ранее в акте № 1/ НР = 88 % К=-1,000;	м2	-575	48,28	0,15	-27763	-85	–	-24357	-56290
					48,14	–	-27678	–	–	-4170	
	Раздел 4 Добавить по нулевой смете. Покрытие территории										
17	17 1101-0201-0201										
		Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	1,64	135,37	135,37	222	222	–	58	302
					–	48,78	–	80	–	22	
18	18 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	материала основания в плотном теле	2,46	3064,23	1014,63	7538	2496	4725	897	9110
					128,86	208,94	317	514	–	675	

19	19 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	16,4	752,68	222,99	12344	3657	8184	1785	15259
					30,67	70,12	503	1150	–	1130	
20	20 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00984	128658,54	1727,64	1266	17	1249	9	1377
					–	813,01	–	8	–	102	
21	21 1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	16,4	1565,18	95,98	25669	1574	23428	1212	29031
					40,67	27,74	667	455	–	2150	

22	22 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	65,6	179,1	0,02	11749	1	11741	8	12698
					0,11	–	7	–	–	941	
23	23 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00492	128455,28	1626,02	632	8	624	4	687
					–	813,01	–	4	–	51	
24	24 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	16,4	1802,01	96,22	29553	1578	27308	1214	33228
					40,67	27,87	667	457	–	2461	

4.2 Сечение 1-1. Тротуар

25	25 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	1,36	135,29	135,29	184	184	–	48	251
					–	48,53	–	66	–	19	
26	26 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	материала основания в плотном теле	1,36	3063,24	1013,97	4166	1379	2612	496	5035
					128,68	208,82	175	284	–	373	
27	27 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	13,6	774,63	222,94	10535	3032	7086	1479	12975
					30,66	70	417	952	–	961	

28	28 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00816	128553,92	1715,69	1049	14	1035	8	1142
					–	857,84	–	7	–	85	
29	29 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13,6	1879,78	96,25	25565	1309	23703	1007	28698
					40,66	27,87	553	379	–	2126	
30	30 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	17	1854,41	30,24	31525	514	19216	12941	48023
					693,82	11	11795	187	–	3557	
31	31 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,272	34265		9320		9320	–	10066
					–		–		–	746	

Раздел 5 Добавить по нулевой смете. Озеленение

32	32 2501-0203-0203	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м	шт.	13	4845		62985		62985	–	68024
					–		–		–	5039	
33	33 2501-0103-0108	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	10	38182		381820		381820	–	412366
					–		–		–	30546	
34	34 1147-0119-0501	Деревья. Полив из шланга поливомоечной машины, 5-ти кратный, расход воды 50 л на одно дерево НР = 88 % К=5,000;	м3	5,75	1775,3	1331,3	10208	7655	167	3569	14879
					414,96	290,43	2386	1670	–	1102	
35	35 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	155	245,25	9,58	38013	1485	–	32459	76110
					235,66	2,3	36528	357	–	5638	

36	36 1147-0112-0105										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	155	48,28	0,15	7484	23	–	6566	15174
					48,14	–	7461	–	–	1124	
37	37 1147-0112-0106										
		Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	155	234,74	151,99	36384	23558	4737	11641	51867
					52,19	33,15	8089	5139	–	3842	
38	38 1147-0119-0101	Газоны. Прополка НР = 88 %	м2	155	18,3	–	2836	–	–	2496	5759
					18,3	–	2836	–	–	427	
39	39 1147-0119-0501										
		Газоны. Полив из шланга поливомоечной машины, кратность 6 раз, 10 литров на 1 м2 НР = 88 % К=6,000;	м3	61,2204	1775,29	1331,27	108684	81501	1775	38004	158423
					415,03	290,39	25408	17778	–	11735	

Раздел 6 Добавить по нулевой смете. Тепловая камера

40	40 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,6255	10676,26	2348,52	6678	1469	2480	2820	10258
					4362,91	484,41	2729	303	–	760	
41	41 1107-0105-0206	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	682	–	682	–	75	716	1510
					607	–	607	–	–	112	
	Раздел 7 Добавить по нулевой смете. Ограждение мусорных контейнеров										
42	42 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	5	939,2	773,2	4696	3866	–	1706	6914
					166	308	830	1540	–	512	

43	43 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,16459	160775,26	10523,12	26462	1732	832	16772	46693
					145197,16	2484,96	23898	409	–	3459	
44	44 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86, 20*20, 28 п.м. вес 1 м = 1,12 кг К=1,032;	т	0,03236	269847		8732		8732	–	9431
					–		–		–	699	
45	45 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86, 50*50, 10 п.м., вес 1 м=2,96 кг К=1,032;	т	0,03055	258237		7889		7889	–	8520
					–		–		–	631	

46	46 2105-0108-0111							
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,032;	м2	10,836	1947	21098	21098	–	22786
				–	–	–	1688	

Итого	**1 256 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге	814 087
- накладные расходы, тенге	109 118
в т.ч. зарплата, тенге	9 820
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 089
Всего	**1 256 702**
Временные здания и сооружения (1 %)	12 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	40 350
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 192**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 335 811**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**1 382 564**

Итого в ценах договора (К=0,9)	**1 244 308,23**
НДС (12 %)	149 316,99
Итого	**1 393 625,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор _____ Шарапиденов О.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Best Garant Kaz"
(наименование организации, бизнес идентификационный

_____ Мустафин О.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ГидроЭнергоСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный
номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Марилов И.А.

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист _____ Асылханов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)