Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка", 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 11

Объект: Благоустройство

Договор № 88/20 от 29 апреля 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29 июня 2020 года

Вертикальная планировка (локальная смета № 7-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1420	1,47	1,47	2084	2084	–	518	2810	
						–	0,51	–	719	–	208		
2	2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1810	41,27	41,27	74697	74697	–	18543	100699	
						–	14,23	–	25754	–	7459		

3	3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 - выемка НР = 72 %	м3 грунта	2348	41,27	41,27	96900	96900	–	24054	130630
					–	14,23	–	33409	–	9676	
4	4 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток НР = 72 %	м3 грунта	538	218,05	210,46	117313	113230	40	23527	152107
					7,51	53,22	4043	28633	–	11267	
5	5 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км. К=1.600	т	860,8	148		127398		–	–	137590
					–		–		–	10192	

Всего	**523 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40
- перевозка грузов, тенге	127 398
- накладные расходы, тенге	66 642
в т.ч. зарплата, тенге	5 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 802

Всего	**523 836**
Временные здания и сооружения (1 %)	5 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	16 819
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 918**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**556 811**
Итого в ценах 2020 года (Иинф=1,035)	**576 299**
Итого в ценах договора (К=0,9)	**518 669**
НДС (12 %)	62 240
Итого	**580 910**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шарапиденов О.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Best Garant Kaz"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Мустафин О.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ГидроЭнергоСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Марилов И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Садыков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист _____ Асылханов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка", 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 11
Объект: Благоустройство
Договор № 88/20 от 29 апреля 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 29 июня 2020 года

Благоустройство (локальная смета № 7-1-2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Покрытие территории										
			1.1 Сечение 1-1. Проезд										
1	1	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0.100;	м3 уплотненного грунта	33,1	135,14	135,14	4473	4473	–	1169	6093	
						–	49,03	–	1623	–	451		

2	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	49,65	3063,85	1014,38	152120	50364	95350	18119	183858
					129,02	208,88	6406	10371	–	13619	
3	3 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	331	752,63	222,9	249122	73779	165196	36016	307949
					30,66	70,09	10147	23201	–	22811	
4	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	123	1854,28	30,2	228077	3715	139023	93832	347446
					693,81	11,03	85339	1357	–	25737	
5	10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,289	37608		198909		198909	–	214822
					–		–		–	15913	

1.2 Сечение 1-1. Тротуар

6	11 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	16,8	135,12	135,12	2270	2270	–	593	3092
					–	49,05	–	824	–	229	
7	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	16,8	3063,87	1014,4	51473	17042	32263	6131	62212
					129,05	208,87	2168	3509	–	4608	
8	13 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	168	774,56	222,9	130126	37447	87529	18280	160278
					30,65	70,1	5150	11776	–	11872	
9	16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	81,3	1854,27	30,2	150752	2455	91890	61887	229650

					693,81	11,02	56407	896	–	17011	
10	17 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3008	34265		44572		44572	–	48138
					–		–		–	3566	
	1.3 Сечение 1-1. Проезд за пределами участка										
11	18 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	92,14	135,15	135,15	12453	12453	–	3254	16964
					–	49,04	–	4519	–	1257	
12	19 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	138,21	3063,85	1014,38	423455	140198	265425	50440	511807
					129,02	208,9	17832	28872	–	37912	
13	20 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	921,4	752,64	222,9	693481	205378	459856	100260	857240

					30,66	70,1	28247	64586	–	63499	
14	26 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	141	1854,27	30,2	261452	4258	159367	107331	398286
					693,81	11,02	97827	1554	–	29503	
15	27 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,063	37608		228017		228017	–	246258
					–		–		–	18241	
	1.4 Сечение 1-1. Тротуар за пределами участка										
16	28 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	1,72	134,88	134,88	232	232	–	61	316
					–	49,42	–	85	–	23	
17	29 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,72	3063,95	1014,53	5270	1745	3303	627	6369
					129,07	208,72	222	359	–	472	

18	30 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	17,2	774,53	222,91	13322	3834	8961	1872	16410
					30,64	70,12	527	1206	–	1216	
	Раздел 3 Озеленение										
19	41 1147-0112-0103										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	894	245,24	9,58	219248	8564	–	187210	438975
					235,66	2,3	210684	2055	–	32517	
20	42 1147-0112-0105										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	894	48,29	0,15	43167	133	–	37870	87520
					48,14	–	43034	–	–	6483	

3.1 за пределами участка

21	50 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см HP = 88 %	м2	575	245,24	9,58	141014	5507	–	120410	282338
					235,66	2,3	135507	1322	–	20914	
22	51 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать HP = 88 %	м2	575	48,28	0,15	27763	85	–	24357	56290
					48,14	–	27678	–	–	4170	

Итого	4 482 311
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	727 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	573 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 979 661
- накладные расходы, тенге	869 519
в т.ч. зарплата, тенге	78 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	332 024
Всего	4 482 311
Временные здания и сооружения (1 %)	44 823

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	143 918
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 421**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 764 473**
Итого в ценах 2020 года (Иинф=1,035)	**4 931 230**
Итого в ценах договора (К=0,9)	4 438 107
НДС (12 %)	532 573
Итого	**4 970 679**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шарапиденов О.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Best Garant Kaz"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Мустакшин О.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ГидроЭнергоСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Марилов И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Садыков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист _____ Асылханов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)